Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111240021500**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Желтоксан, дом № 205** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010940000668**
Договор (контракт)	Договор №18 от 03 апреля 2019 года.	

Номер документа	Дата составления
2	**15.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в сБалпык биКоксуского районаАлматинской области.	15.05.2019г		тг	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан Мади
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.05.2019

М.П.

верный

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№18	03.04.2019	Республиканский бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за май) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за май месяц 2019 года	59 940 400	26 785 714.29							3 214 285.71	30 000 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№18 от 03 апреля 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2019 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.3 Фундаменты и стены подвала блок 3										
39	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	31,5091	32808,3	2479,38	1033760	78123	653675	289780	1429423
					9583,33	522,96	301962	16478	–	105883	
	Раздел 3 Колонны										
	3.1 Колонны блок 1										
44	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	13,86	36892,5	6041,49	511330	83735	273937	155573	720255

					11086,44	1248,27	153658	17301	–	53352	
45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,842	202229		372506		372506		402306
46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5688	205246		116744		116744		126084
47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,99795	197644		987815		987815		1066840
48	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04845	275833		13364		13364		14433
49	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05016	387619,62	1216,11	19443	61	8199	10200	32014
					222946,57	518,34	11183	26	–	2371	
	3.2 Колонны блок 2										
50	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	23,2	36892,63	6041,64	855909	140166	458539	260409	1205623
					11086,38	1248,28	257204	28960	–	89305	
51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,91824	202229		590153		590153		637365

52	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,91008	205246		186790		186790		201733
53	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,13364	197644		1607565		1607565		1736170
54	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07752	275833		21383		21383		23094
55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10488	387623,95	1220,44	40654	128	17143	21329	66942
					222950,04	524,41	23383	55	–	4959	
	3.3 Колонны блок 3										
56	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	14,66	36892,63	6041,68	540846	88571	289748	164552	761830
					11086,43	1248,23	162527	18299	–	56432	
57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,842	202229		372506		372506		402306
58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0316	205246		6486		6486		7005

59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,99795	197644		987815		987815		1066840
60	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04845	275833		13364		13364		14433
61	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05016	387619,62	1216,11	19443	61	8199	10200	32014
					222946,57	518,34	11183	26	–	2371	

Раздел 4 Диафрагмы жесткости

4.1 Блок 1

62	1106-0601-0201	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство бтон В 25 НР = 91 %	м3	16,6	69911,99	11305,66	1160539	187674	500392	464524	1755068
					28462,23	2288,73	472473	37993	–	130005	
63	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67937	202229		137388		137388		148379
64	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,53399	205246		1751567		1751567		1891692

4.2 Блок 2

									–	140125	

65	1106-0601-0201	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство бтон В 25 НР = 91 %	м3	16,76	69911,99	11305,67	1171725	189483	505216	469000	1771983
					28462,17	2288,72	477026	38359	–	131258	
66	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1762	202229		237862		237862		256891
67	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,43584	205246		2141914		2141914		2313267
	4.3 Блок 3								–	171353	
68	1106-0601-0201	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство бтон В 25 НР = 91 %	м3	16,6	69911,99	11305,66	1160539	187674	500392	464524	1755068
					28462,23	2288,73	472473	37993	–	130005	
69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67937	202229		137388		137388		148379
70	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,53399	205246		1751567		1751567		1891692
									–	140125	

Раздел 5 Плиты перекрытия

5.1 Блок 1

71	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пм1-1 на отм. -0,100 бетон В25 НР = 91 %	м3	36	36911,33	1794,86	1328808	64615	960686	288861	1747083
					8430,75	386,75	303507	13923	–	129414	
72	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10991	202229		22227		22227		24005
73	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,79922	205246		779775		779775		842157
74	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм1-1 - РГм1-6 бетон В25 НР = 91 %	м3	10,7	37948,04	5565,33	406044	59549	200894	144026	594076
					13607,57	1184,02	145601	12669	–	44006	
75	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79652	202229		161079		161079		173965
76	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,39043	197644		472454		472454		510250
77	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0997	275833		27501		27501		29701

80	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32973	202229	66681	66681	72015
81	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,76104	205246	2003414	2003414	2163687
83	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,29173	202229	463454	463454	500530
84	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12972	205246	26625	26625	28755
85	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20494	197644	40505	40505	43745

Итого	**28 609 098**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 792 180
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 079 840
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222 082
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 874 912
Накладные расходы, тенге	2 742 978
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 119 188
Всего	**28 609 098**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	257 482
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	311 759
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**583 567**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**29 761 906**
НДС (12 %)	3 571 427,33
Итого	**33 333 333,33**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №18	**30 000 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков Н.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Капан М.