Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111240021500**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Желтоксан, дом № 205** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010940000668**

Договор (контракт) Договор №18 от 03 апреля 2019 года.

Номер документа	Дата составления
5	**25.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с Балпык би Коксуского района Алматинской области.за июнь месяц 2019 года	25.06.2019г		тг	1	32 100 000,00	32 100 000,00
				Итого	1	x	32 100 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№18	03.04.2019	Республиканский бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за июнь месяц 2019 года	172 040 400	28 660 714,28							3 439 285,72	32 100 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№18 от 03 апреля 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Стены и перегородки										
	6.1 Блок 1										
191	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	3,8376	900,3	10,42	3455	40	1911	1416	5261
					391,91	4,95	1504	19	–	390	
192	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18,4	11223,7	2370,38	206516	43615	56195	107621	339268
					5799,24	490	106706	9016	–	25131	

194	1108-0201-0504	Стены внутренние армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15	10808	2074,13	162120	31112	45811	85214	267121
					5679,8	428,73	85197	6431	–	19787	
195	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=380,000;	шт	28500	50		1425000		1425000		1539000
196	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет и фронтон) НР = 93 %	м3 кладки	1,338	11223,47	2370,7	15017	3172	4086	7826	24670
					5798,95	490,28	7759	656	–	1827	
197	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=380,000;	шт	2542,2	50		127110		127110		137279
198	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47782	260353		124402		124402		134354
199	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10445	205246		21438		21438		23153
200	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0746	275833		20577		20577		22223

201	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,7721	2178,65	246,43	71399	8076	15240	46293	127107
					1467,19	51,69	48083	1694	–	9415	
202	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=50,400;	шт	34902	50		1745100		1745100		1884708
203	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,227	260353		59100		59100		63828
204	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0993	205246		20381		20381		22011
205	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36045	275833		99424		99424		107378
207	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1456	202229		29445		29445		31801
208	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,39975	197644		276652		276652		298784
209	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04654	202229		9412		9412		10165

210	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,847	205246	173843	173843	187750
211	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00068	202229	138	138	149
212	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00492	205246	1010	1010	1091
214	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1462	202229	29566	29566	31931
215	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17395	205246	35703	35703	38559
216	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21475	197644	42444	42444	45840
217	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	202229	2791	2791	3014

218	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163	205246		33455		33455		36131
220	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083	202229		1679		1679		1813
221	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02776	205246		5698		5698		6154
	6.2 Блок 2								–	456	
224	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	9,0664	900,25	10,37	8162	94	4515	3345	12428
					391,89	4,85	3553	44	–	921	
225	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	54,6	11223,74	2370,4	612816	129424	166753	319355	1006745
					5799,25	490	316639	26754	–	74574	
226	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=380,000;	шт	103740	50		5187000		5187000		5601960
227	1108-0201-0504	Стены внутренние армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	21,2	10807,92	2074,1	229128	43971	64746	120436	377529
					5679,76	428,77	120411	9090	–	27965	

228	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=380,000;	шт	40280	50		2014000		2014000		2175120
229	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет и фронтон) НР = 93 %	м3 кладки	1,558	11224,01	2370,35	17487	3693	4759	9112	28727
					5799,1	489,73	9035	763	–	2128	
230	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=380,000;	шт	2960,2	50		148010		148010		159851
231	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,09482	260353		285040		285040		307843
232	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25385	205246		52102		52102		56270
233	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	275,7	2178,61	246,42	600642	67938	128202	389442	1069291
					1467,18	51,7	404502	14253	–	79207	
234	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=50,400;	шт	69476,4	50		3473820		3473820		3751726
235	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,75865	260353		197517		197517		213318

236	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1241	205246		25471		25471		27509
237	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,34805	275833		96004		96004		103684
238	1106-0501-0104	Монолитные сердечники стен. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	8,712	35598,71	6041,67	310136	52635	160916	97789	440559
					11086,43	1248,28	96585	10875	–	32634	
239	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3544	202229		71670		71670		77404
240	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3988	197644		671752		671752		725492
241	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0956	202229		19333		19333		20880
242	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,61525	205246		331524		331524		358046
243	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00068	202229		138		138		149

244	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00492	205246		1010		1010		1091
245	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	2,8	42999,29	4287,5	120398	12005	70026	37022	170014
					13702,5	827,14	38367	2316	–	12594	
246	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2319	202229		46897		46897		50649
247	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,273	205246		56032		56032		60515
248	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3436	197644		67910		67910		73343
249	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02445	202229		4944		4944		5340
250	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2899	205246		59501		59501		64261
251	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	31875	4650	2550	372	1448	729	3541
					9125	887,5	730	71	–	262	

252	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083	202229		1679		1679		1813
253	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02776	205246		5698		5698		6154
254	1106-0101-0101	Слой бетона по верху стен. Устройство бетон В3,5 НР = 91 %	м3	1,4	16505,71	1077,86	23108	1509	19977	1759	26856
					1158,57	222,14	1622	311	–	1989	
255	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	276	418,28	0,08	115446	22	70399	41883	169915
					163,13	0,04	45025	10	–	12586	
	6.3 Блок 3										
256	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	3,8376	900,3	10,42	3455	40	1911	1416	5261
					391,91	4,95	1504	19	–	390	
257	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18,4	11223,7	2370,38	206516	43615	56195	107621	339268
					5799,24	490	106706	9016	–	25131	
258	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=380,000;	шт	34960	50		1748000		1748000		1887840

259	1108-0201-0504	Стены внутренние армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15	10808	2074,13	162120	31112	45811	85214	267121
					5679,8	428,73	85197	6431	–	19787	
260	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=380,000;	шт	28500	50		1425000		1425000		1539000
261	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет и фронтон) НР = 93 %	м3 кладки	1,338	11223,47	2370,7	15017	3172	4086	7826	24670
					5798,95	490,28	7759	656	–	1827	
262	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=380,000;	шт	2542,2	50		127110		127110		137279
263	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47782	260353		124402		124402		134354
264	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10445	205246		21438		21438		23153
265	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0746	275833		20577		20577		22223

266	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	138,5	2178,6	246,42	301736	34129	64403	195639	537165
					1467,18	51,7	203204	7160	–	39790	
267	2900-0000-0101(пл)	Кирпич керамзитовый К=50,400;	шт	34902	50		1745100		1745100		1884708
268	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,227	260353		59100		59100		63828
269	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02039	205246		4185		4185		4520
270	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36047	275833		99430		99430		107384
271	1106-0501-0104	Монолитные сердечники стен. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	3,812	35598,37	6041,45	135701	23030	70410	42787	192767
					11086,31	1248,16	42261	4758	–	14279	
272	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1456	202229		29445		29445		31801
273	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,39975	197644		276652		276652		298784

274	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04654	202229		9412		9412		10165
275	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,847	205246		173843		173843		187750
276	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00068	202229		138		138		149
277	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00492	205246		1010		1010		1091
278	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,8	42999,44	4287,22	77399	7717	45017	23799	109294
					13702,78	826,67	24665	1488	–	8096	
279	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1462	202229		29566		29566		31931
280	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17395	205246		35703		35703		38559
281	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21475	197644		42444		42444		45840

282	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	202229		2791		2791		3014
283	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163	205246		33455		33455		36131
284	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	31875	4650	2550	372	1448	729	3541
					9125	887,5	730	71	–	262	
285	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083	202229		1679		1679		1813
286	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02776	205246		5698		5698		6154
287	1106-0101-0101	Слой бетона по верху стен. Устройство бетон В3,5 НР = 91 %	м3	0,8	16505	1077,5	13204	862	11415	1005	15346
					1158,75	221,25	927	177	–	1137	
288	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	132	418,28	0,08	55213	10	33669	20031	81264
					163,14	0,04	21534	5	–	6020	

Итого	**30 611 734**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 780 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	541 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	112 084

- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 266 947
Накладные расходы, тенге	1 755 309
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 267 536
Всего	**30 611 734**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	275 506
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	333 582
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**624 416**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**31 845 238**
НДС (12 %)	3821 428,66
Итого	**35 666 666,66**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №18	**32 100 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б._____

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К._____

Подрядчик
Директор
Капа[illegible]_____