Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40**	**111240021500**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119**	**010940000668**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп соглашение №18/01от 29 июля 2019 года к договору №18 от 03 апреля 2019 года.

Номер документа	Дата составления
7	29.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с Балпык би Коксуского района Алматинской области за июль 2019 года.	29.07.2019 года		тг	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№18 Доп.соглашения №18/02	03.04.2019 от 29.07.2019 года	Республиканский бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за июль месяц 2019 года	272 040 400	84 821 428,57							10 178 571,43	95 000 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№18 Доп. соглашения №18/02	03.04.2019 от 29.07.2019 года	Местный бюджет	015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы I								
		в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за июль месяц 2019 года	177 040 400	4 464 285,71							535 714,29	5 000 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№18 от 03 апреля 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2019 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Колонны										
	3.1 Колонны блок 1										
44	1106-0501-0104										
		Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	13,88	36892,58	6041,64	512069	83858	274332	155797	721295
					11086,38	1248,27	153879	17326	–	53429	
49	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10032	387629,59	1226,08	38887	123	16398	20400	64030
					222946,57	518,34	22366	52	–	4743	
	3.2 Колонны блок 2										
50	1106-0501-0104										
		Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	23,2	36892,63	6041,64	855909	140166	458539	260409	1205623

					11086,38	1248,28	257204	28960	–	89305	
55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,20976	387628,72	1225,21	81309	257	34286	42656	133882
					222950,04	519,64	46766	109	–	9917	
	3.3 Колонны блок 3										
56	1106-0501-0104										
		Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	14,68	36892,71	6041,69	541585	88692	290145	164776	762870
					11086,38	1248,3	162748	18325	–	56509	
61	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10032	387629,59	1226,08	38887	123	16398	20400	64030
					222946,57	518,34	22366	52	–	4743	
	Раздел 4 Диафрагмы жесткости										
	4.1 Блок 1										
62	1106-0601-0201										
		Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство бтон В 25 НР = 91 %	м3	33,2	69912,02	11305,69	2321079	375349	1000785	929048	3510137
					28462,2	2288,77	944945	75987	–	260010	
	4.2 Блок 2										
65	1106-0601-0201										
		Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство бтон В 25 НР = 91 %	м3	33,52	69912,05	11305,73	2343452	378968	1010431	938003	3543971
					28462,2	2288,75	954053	76719	–	262516	
	4.3 Блок 3										
68	1106-0601-0201										
		Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство бтон В 25 НР = 91 %	м3	33,2	69912,02	11305,69	2321079	375349	1000785	929048	3510137

				28462,2	2288,77	944945	75987	–	260010	
	Раздел 5 Плиты перекрытия									
	5.1 Блок 1									
88	1106-0801-0101									
		Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пм1-3 на отм. +11.900 бетон В25 НР = 91 %	м3	35,4	36911,33	1794,83	1306661	63537	944675	284047	1717965
					8430,76	386,75	298449	13691	–	127257	
91	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм1-15 - РГм1-20 бетон В25 НР = 91 %	м3	11,1	37948,02	5565,23	421223	61774	208405	149411	616285
					13607,57	1184,14	151044	13144	–	45651	
96	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06614	387632,3	1224,67	25638	81	10811	13450	42215
					222951,32	514,06	14746	34	–	3127	
97	1106-0801-0101										
		Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пм1-4 на отм. +14.900 бетон В25 НР = 91 %	м3	37,4	36911,34	1794,84	1380484	67127	998047	300095	1815025
					8430,75	386,76	315310	14465	–	134446	
100	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм1-21 - РГм1-24 бетон В25 НР = 91 %	м3	10,8	37948,06	5565,28	409839	60105	202772	145373	599629
					13607,59	1184,07	146962	12788	–	44417	
105	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02898	387646,65	1242,24	11234	36	4737	5893	18497
					222946,86	517,6	6461	15	–	1370	

	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство балки Бм1 (4шт) бетон В25 НР = 91 %	м3	1,6	37947,5	5565,63	60716	8905	30039	21537	88833
					13607,5	1184,38	21772	1895	–	6580	
110	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,14864	387627,83	1224,43	57617	182	24296	30227	94872
					222948,06	518,03	33139	77	–	7028	
	5.2 Блок 2										
127	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,32262	387626,31	1224,35	125056	395	52734	65606	205915
					222946,5	520,74	71927	168	–	15253	
128	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пм2-3 на отм. +11.900 бетон В25 НР = 91 %	м3	63,4	36911,39	1794,86	2340182	113794	1691878	508718	3076812
					8430,76	386,77	534510	24521	–	227912	
131	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм2-14 - РГм2-19 бетон В25 НР = 91 %	м3	18,7	37947,97	5565,24	709627	104070	351095	251710	1038244
					13607,59	1184,06	254462	22142	–	76907	
136	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10754	387632,51	1227,45	41686	132	17578	21869	68639
					222949,6	520,74	23976	56	–	5084	
137	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пм2-4 на отм. +14.900 бетон В25 НР = 91 %	м3	65,4	36911,36	1794,85	2414003	117383	1745248	524767	3173872
					8430,76	386,77	551372	25295	–	235102	

	1106-0701	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм2-20 - РГм2-23 бетон В25 НР = 91 %	м3	18,4	37947,99	5565,27	698243	102401	345463	247672	1021588
					13607,55	1184,13	250379	21788	–	75673	
145	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,07038	387624,33	1221,94	27281	86	11504	14312	44920
					222946,86	511,51	15691	36	–	3327	
146	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство балки Бм1 (4шт) бетон В25 НР = 91 %	м3	1,48	37947,97	5564,86	56163	8236	27788	19921	82171
					13607,43	1183,78	20139	1752	–	6087	
150	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,14864	387627,83	1224,43	57617	182	24296	30227	94872
					222948,06	518,03	33139	77	–	7028	
	5.3 Блок 3										
162	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм3-9 - РГм3-14 бетон В25 НР = 91 %	м3	5,2408	37948,02	5565,18	198878	29166	98397	70543	290975
					13607,66	1183,98	71315	6205	–	21554	
167	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,20463	387631,33	1226,6	79321	251	33448	41613	130609
					222948,74	522,89	45622	107	–	9675	
168	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пм3-3 на отм. +11.900 бетон В25 НР = 91 %	м3	35,4	36911,33	1794,83	1306661	63537	944675	284047	1717965
					8430,76	386,75	298449	13691	–	127257	

	[illegible]	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм3-15 - РГм3-20 бетон В25 НР = 91 %	м3	11,1	37948,02	5565,23	421223	61774	208405	149411	616285
					13607,57	1184,14	151044	13144	–	45651	
176	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06821	387611,79	1216,83	26439	83	11149	13871	43535
					222943,85	527,78	15207	36	–	3225	
177	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Пм3-4 на отм. +14.900 бетон В25 НР = 91 %	м3	37,4	36911,34	1794,84	1380484	67127	998047	300095	1815025
					8430,75	386,76	315310	14465	–	134446	
180	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство РГм3-21 - РГм3-24 бетон В25 НР = 91 %	м3	10,8	37948,06	5565,28	409839	60105	202772	145373	599629
					13607,59	1184,07	146962	12788	–	44417	
185	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03105	387632,85	1223,83	12036	38	5075	6314	19818
					222962,96	515,3	6923	16	–	1468	
186	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство балки Бм1 (4шт) бетон В25 НР = 91 %	м3	1,6	37947,5	5565,63	60716	8905	30039	21537	88833
					13607,5	1184,38	21772	1895	–	6580	
190	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,14864	387627,83	1224,43	57617	182	24296	30227	94872
					222948,06	518,03	33139	77	–	7028	

Раздел 6 Стены и перегородки

6.1 Блок 1

		Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	3,8376	900,3	10,42	3455	40	1911	1416	5261
					391,91	4,95	1504	19	–	390	
192	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18,759	11223,68	2370,38	210545	44466	57291	109721	345887
					5799,24	490	108788	9192	–	25621	
194	1108-0201-0504	Стены внутренние армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15	10808	2074,13	162120	31112	45811	85214	267121
					5679,8	428,73	85197	6431	–	19787	
201	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,7721	2178,65	246,43	71399	8076	15240	46293	127107
					1467,19	51,69	48083	1694	–	9415	
206	1106-0501-0104	Монолитные сердечники стен. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	3,812	35598,37	6041,45	135701	23030	70410	42787	192767
					11086,31	1248,16	42261	4758	–	14279	
213	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,8	42999,44	4287,22	77399	7717	45017	23799	109294
					13702,78	826,67	24665	1488	–	8096	
219	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	31862,5	4640	12745	1856	7239	3645	17701
					9125	890	3650	356	–	1311	

	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	9,0664	900,25	10,37	8162	94	4515	3345	12428
					391,89	4,85	3553	44	–	921	
225	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	54,6	11223,74	2370,4	612816	129424	166753	319355	1006745
					5799,25	490	316639	26754	–	74574	
227	1108-0201-0504	Стены внутренние армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	21,2	10807,92	2074,1	229128	43971	64746	120436	377529
					5679,76	428,77	120411	9090	–	27965	
233	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	275,7	2178,61	246,42	600642	67938	128202	389442	1069291
					1467,18	51,7	404502	14253	–	79207	
238	1106-0501-0104	Монолитные сердечники стен. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	8,712	35598,71	6041,67	310136	52635	160916	97789	440559
					11086,43	1248,28	96585	10875	–	32634	
245	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	2,8	42999,29	4287,5	120398	12005	70026	37022	170014
					13702,5	827,14	38367	2316	–	12594	
251	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,32	31865,63	4640,63	10197	1485	5792	2917	14163

					9125	890,63	2920	285	–	1049	
256	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	3,8376	900,3	10,42	3455	40	1911	1416	5261
					391,91	4,95	1504	19	–	390	
257	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18,4	11223,7	2370,38	206516	43615	56195	107621	339268
					5799,24	490	106706	9016	–	25131	
259	1108-0201-0504	Стены внутренние армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15	10808	2074,13	162120	31112	45811	85214	267121
					5679,8	428,73	85197	6431	–	19787	
266	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	138,5	2178,6	246,42	301736	34129	64403	195639	537165
					1467,18	51,7	203204	7160	–	39790	
271	1106-0501-0104	Монолитные сердечники стен. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	3,812	35598,37	6041,45	135701	23030	70410	42787	192767
					11086,31	1248,16	42261	4758	–	14279	
278	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	1,8	42999,44	4287,22	77399	7717	45017	23799	109294
					13702,78	826,67	24665	1488	–	8096	
284	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,32	31865,63	4640,63	10197	1485	5792	2917	14163

					9125	890,63	2920	285	–	1049	
	Раздел 7 Лестницы и люки выхода на чердак										
	7.1 Блок 1										
289	1109-0304-0101										
		Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,23552	67788,26	24811,23	151542	55466	19388	64815	233666
					34304,32	7714,98	76688	17247	–	17309	
290	2105-0204-0803										
		Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,23552	438004		979167		979167		1057500
291	2105-0101-0403										
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09327	228947		21354		21354		23062
292	1129-0164-0901										
		Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство бетон В25 НР = 110 %	м3 бетона в конструкции	7,4	82849,46	756,62	613086	5599	247456	396034	1089850
					48652,84	–	360031	–	–	80730	
293	2105-0309-0301										
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20736	260353		53987		53987		58306
294	2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02772	202229		5606		5606		6054

		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48742	205246		100041		100041		108044
296	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04478	163454		7319		7319		7905
297	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	64,83101	103,55	2,24	6713	145	3816	1910	9313
					42,45	0,25	2752	16	–	690	
298	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	64,83101	75,21	1,59	4876	103	3218	1084	6437
					23,99	0,25	1555	16	–	477	
299	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	64,83101	6224,38	88,29	403533	5724	354812	31154	469462
					663,22	33,21	42997	2153	–	34775	
300	1129-0164-0901	Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство бетонт В25 (вход в подвал) НР = 110 %	м3 бетона в конструкции	0,9	82850	756,67	74565	681	30096	48167	132551
					48653,33	–	43788	–	–	9819	
301	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0167	260353		4348		4348		4696

		Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	27,4	16657,34	81,79	456411	2241	393478	72707	571447
					2215,04	33,72	60692	924	–	42329	
	7.2 Блок 2										
303	1109-0304-0101										
		Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,23552	67788,26	24811,23	151542	55466	19388	64815	233666
					34304,32	7714,98	76688	17247	–	17309	
304	2105-0204-0803										
		Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,23552	438004		979167		979167		1057500
305	2105-0101-0403										
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09327	228947		21354		21354		23062
306	1129-0164-0901										
		Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство бетон В25 НР = 110 %	м3 бетона в конструкции	7,4	82849,46	756,62	613086	5599	247456	396034	1089850
					48652,84	–	360031	–	–	80730	
307	2105-0309-0301										
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20736	260353		53987		53987		58306
308	2105-0301-3001										
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02772	202229		5606		5606		6054

		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48742	205246		100041		100041		108044
310	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04478	163454		7319		7319		7905
311	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	64,83101	103,55	2,24	6713	145	3816	1910	9313
					42,45	0,25	2752	16	–	690	
312	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	64,83101	75,21	1,59	4876	103	3218	1084	6437
					23,99	0,25	1555	16	–	477	
313	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	64,83101	6224,38	88,29	403533	5724	354812	31154	469462
					663,22	33,21	42997	2153	–	34775	
314	1129-0164-0901	Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство бетонт В25 (вход в подвал) НР = 110 %	м3 бетона в конструкции	0,9	82850	756,67	74565	681	30096	48167	132551
					48653,33	–	43788	–	–	9819	
315	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0167	260353		4348		4348		4696
316	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	1	3164	520	3164	520	1405	1226	4741

					1239	123	1239	123	–	351	
317	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,9025	33423		30164		30164		32577
318	1110-0116-0204	Люк с двух сторон. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перегородок	0,9025	723,55	3,32	653	3	496	140	856
					170,64	1,11	154	1	–	63	
319	1110-0107-0609	Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	0,9025	8750,14	19,94	7897	18	6766	1008	9617
					1233,24	7,76	1113	7	–	712	
320	1115-0403-1002	Люк. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,805	140,17	0,55	253	1	34	175	462
					120,78	0,55	218	1	–	34	
321	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные пожарные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02398	67764,8	24770,64	1625	594	208	696	2507
					34320,27	7714,76	823	185	–	186	
322	2106-0208-0501	Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02398	521309		12501		12501		13501
323	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	0,69542	103,53	1,44	72	1	41	21	100
					43,14	–	30	–	–	7	
324	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,69542	76,21	1,44	53	1	35	12	70
					24,45	–	17	–	–	5	

		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	0,69542	6225,02	89,15	4329	62	3806	334	5036
					662,91	33,07	461	23	–	373	
326	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670		1804
327	2109-0404-0201	Петля накладная	шт.	2	490		980		980		1058
328	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00106	505660,38	1886,79	536	2	201	303	906
					314150,94	–	333	–	–	67	
329	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	27,4	16657,34	81,79	456411	2241	393478	72707	571447
					2215,04	33,72	60692	924	–	42329	
	7.3 Блок 3										
330	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,23552	67788,26	24811,23	151542	55466	19388	64815	233666
					34304,32	7714,98	76688	17247	–	17309	
331	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,23552	438004		979167		979167		1057500

		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09327	228947		21354		21354		23062
333	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20736	260353		53987		53987		58306
334	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02772	202229		5606		5606		6054
335	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48742	205246		100041		100041		108044
336	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04478	163454		7319		7319		7905
337	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	64,83101	103,55	2,24	6713	145	3816	1910	9313
					42,45	0,25	2752	16	–	690	
338	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	64,83101	75,21	1,59	4876	103	3218	1084	6437
					23,99	0,25	1555	16	–	477	

		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	64,83101	6224,38	88,29	403533	5724	354812	31154	469462
					663,22	33,21	42997	2153	–	34775	
340	1129-0164-0901	Лестницы и площадки монолитные железобетонные. Устройство бетонт В25 (вход в подвал) НР = 110 %	м3 бетона в конструкции	0,9	82850	756,67	74565	681	30096	48167	132551
					48653,33	–	43788	–	–	9819	
341	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0167	260353		4348		4348		4696
342	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	1	3164	520	3164	520	1405	1226	4741
					1239	123	1239	123	–	351	
343	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,9025	33423		30164		30164		32577
344	1110-0116-0204	Люк с двух сторон. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перегородок	0,9025	723,55	3,32	653	3	496	140	856
					170,64	1,11	154	1	–	63	
345	1110-0107-0609	Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	0,9025	8750,14	19,94	7897	18	6766	1008	9617
					1233,24	7,76	1113	7	–	712	
346	1115-0403-1002	Люк. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,805	140,17	0,55	253	1	34	175	462

					120,78	0,55	218	1	–	34	
347	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные пожарные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02398	67764,8	24770,64	1625	594	208	696	2507
					34320,27	7714,76	823	185	–	186	
348	2106-0208-0501	Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02398	521309		12501		12501		13501
349	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	0,69542	103,53	1,44	72	1	41	21	100
					43,14	–	30	–	–	7	
350	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,69542	76,21	1,44	53	1	35	12	70
					24,45	–	17	–	–	5	
351	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	0,69542	6225,02	89,15	4329	62	3806	334	5036
					662,91	33,07	461	23	–	373	
352	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670		1804
353	2109-0404-0201	Петля накладная	шт.	2	490		980		980		1058
354	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00106	505660,38	1886,79	536	2	201	303	906
					314150,94	–	333	–	–	67	
355	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	1	3164	520	3164	520	1405	1226	4741
					1239	123	1239	123	–	351	

		Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,9025	33423		30164		30164		32577
357	1110-0116-0204	Люк с двух сторон. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перегородок	0,9025	723,55	3,32	653	3	496	140	856
					170,64	1,11	154	1	–	63	
358	1110-0107-0609	Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	0,9025	8750,14	19,94	7897	18	6766	1008	9617
					1233,24	7,76	1113	7	–	712	
359	1115-0403-1002	Люк. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,805	140,17	0,55	253	1	34	175	462
					120,78	0,55	218	1	–	34	
360	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные пожарные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02398	67764,8	24770,64	1625	594	208	696	2507
					34320,27	7714,76	823	185	–	186	
361	2106-0208-0501	Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02398	521309		12501		12501		13501
362	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	0,69542	103,53	1,44	72	1	41	21	100
					43,14	–	30	–	–	7	
363	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,69542	76,21	1,44	53	1	35	12	70
					24,45	–	17	–	–	5	

		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	0,69542	6225,02	89,15	4329	62	3806	334	5036
					662,91	33,07	461	23	–	373	
365	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670		1804
366	2109-0404-0201	Петля накладная	шт.	2	490		980		980		1058
367	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00106	505660,38	1886,79	536	2	201	303	906
					314150,94	–	333	–	–	67	
368	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	27,4	16657,34	81,79	456411	2241	393478	72707	571447
					2215,04	33,72	60692	924	–	42329	
	Раздел 8 Кровля										
	8.1 Блок 1										
369	1110-0210-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,46	32620,38	1314,75	243348	9808	51376	167519	443736
					24418,77	531,9	182164	3968	–	32869	
370	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС 1- МС-5 НР = 91 %	т	0,18977	387632,4	1227,8	73561	233	31019	38591	121124
					222948,83	521,68	42309	99	–	8972	
371	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,50333	75,05	1,45	413	8	273	92	545

				23,99	0,36	132	2	–	40	
	01.7.15.07-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	24,25	629		15253		15253		16473
373	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,46	10073,59	53,89	75149	402	68661	5635	87247
					815,82	23,46	6086	175	–	6463	
374	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	267	349,69	2,5	93366	667	84445	7690	109140
					30,91	1,09	8254	290	–	8084	
375	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	267	62,89	1,95	16791	520	4801	10525	29501
					42,96	0,84	11470	224	–	2185	
376	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	198,56	673,96	26,13	133822	5188	92102	34303	181575
					183,98	3,8	36532	754	–	13450	
377	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	198,56	550,18	22,77	109243	4521	80917	22486	142267
					119,89	3,2	23805	636	–	10538	

		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	198,56	827,99	51,15	164405	10156	57665	90906	275736
					486,42	11,22	96584	2227	–	20425	
379	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	30,67752	15185		465838		465838		503105
380	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.=20мм) НР = 92 %	м2 стяжки	198,56	546,51	99,41	108515	19738	47378	42429	163020
					208,5	23,77	41399	4719	–	12076	
381	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	992,8	14,03	1,47	13928	1459	11702	1041	16167
					0,77	0,37	767	365	–	1198	
382	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	198,56	104		20650		20650		22302
383	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	48,88	93,92	22,81	4591	1115	344	3145	8355
					64,08	5,85	3132	286	–	619	
384	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,46588	513085		239036		239036		258159

		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. (Оголовки вентканалов) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,42	3639,26	243,39	8807	589	5214	2907	12651
					1241,32	50,41	3004	122	–	937	
386	1110-0114-0508	Ходовой мостик. Устройство(прим) НР = 90 %	м2 покрытия	10,8	785,09	26,76	8479	289	5011	2967	12362
					294,35	10,93	3179	118	–	916	
387	2107-0204-0203	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	33467		10040		10040		10843
388	2107-0301-0304	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,05	33435		1672		1672		1806
	8.2 Блок 2								–	134	
389	1110-0210-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	12,95	32620,31	1314,75	422433	17026	89184	290801	770293
					24418,76	531,97	316223	6889	–	57059	
390	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС 1- МС-5 НР = 91 %	т	0,17398	387625,01	1224,28	67439	213	28438	35380	111045
					222945,17	523,05	38788	91	–	8226	
391	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,04542	75,32	1,59	380	8	251	85	502
					23,98	0,4	121	2	–	37	

		Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	66,99	629		42137		42137		45508
393	1110-0115-0101										
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	12,95	10073,51	53,82	130452	697	119189	9782	151453
					815,91	23,4	10566	303	–	11219	
394	1110-0115-0201										
		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	439	349,68	2,5	153510	1096	138843	12644	179446
					30,91	1,09	13571	478	–	13292	
395	1110-0116-0103										
		Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	439	62,88	1,95	27606	854	7893	17305	48504
					42,96	0,84	18859	369	–	3593	
396	1112-0101-1501										
		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	334,56	673,97	26,13	225482	8743	155185	57799	305943
					183,98	3,8	61554	1271	–	22662	
397	1112-0101-1502										
		Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	334,56	550,18	22,77	184067	7618	136340	37887	239710
					119,89	3,2	40109	1072	–	17756	
398	1112-0101-1303										
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	334,56	827,98	51,15	277010	17113	97160	153171	464595

				486,42	11,22	162737	3753	–	34414	
399	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	51,68952	15185		784905		784905		847697
400	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.=20мм) НР = 92 %	м2 стяжки	334,56	546,51	99,41	182840	33258	79828	71489	274675
				208,49	23,77	69754	7951	–	20346	
401	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	1672,8	14,03	1,47	23468	2459	19717	1754	27240
				0,77	0,37	1292	615	–	2018	
402	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	334,56	104		34794		34794		37578
403	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	43,6	93,94	22,82	4096	995	307	2805	7453
				64,08	5,85	2794	255	–	552	
404	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,41555	513085		213212		213212		230269
405	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. (Оголовки вентканалов) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,68	3639,95	243,48	13395	896	7930	4421	19241

					1241,58	50,27	4569	185	–	1425	
[illegible]	[illegible]-0508	Ходовой мостик. Устройство(прим) НР = 90 %	м2 покрытия	28	785,11	26,75	21983	749	12993	7693	32050
					294,32	10,96	8241	307	–	2374	
407	2107-0204-0203	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7	33467		23427		23427		25301
408	2107-0301-0304	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,13	33435		4347		4347		4695
	8.3 Блок 3								–	348	
409	1110-0210-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,46	32620,38	1314,75	243348	9808	51376	167519	443736
					24418,77	531,9	182164	3968	–	32869	
410	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС 1- МС-5 НР = 91 %	т	0,18977	387632,4	1227,8	73561	233	31019	38591	121124
					222948,83	521,68	42309	99	–	8972	
411	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	5,50333	75,05	1,45	413	8	273	92	545
					23,99	0,36	132	2	–	40	
412	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	24,25	629		15253		15253		16473

	1110-0115-0101										
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,46	10073,59	53,89	75149	402	68661	5635	87247
					815,82	23,46	6086	175	–	6463	
414	1110-0115-0201										
		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	267	349,69	2,5	93366	667	84445	7690	109140
					30,91	1,09	8254	290	–	8084	
415	1110-0116-0103										
		Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	267	62,89	1,95	16791	520	4801	10525	29501
					42,96	0,84	11470	224	–	2185	
416	1112-0101-1501										
		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	198,56	673,96	26,13	133822	5188	92102	34303	181575
					183,98	3,8	36532	754	–	13450	
417	1112-0101-1502										
		Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	198,56	550,18	22,77	109243	4521	80917	22486	142267
					119,89	3,2	23805	636	–	10538	
418	1112-0101-1303										
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	198,56	827,99	51,15	164405	10156	57665	90906	275736
					486,42	11,22	96584	2227	–	20425	

	2111 0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	30,67752	15185		465838		465838		503105
420	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.=20мм) НР = 92 %	м2 стяжки	198,56	546,51	99,41	108515	19738	47378	42429	163020
					208,5	23,77	41399	4719	–	12076	
421	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	992,8	14,03	1,47	13928	1459	11702	1041	16167
					0,77	0,37	767	365	–	1198	
422	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	198,56	104		20650		20650		22302
423	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	48,88	93,92	22,81	4591	1115	344	3145	8355
					64,08	5,85	3132	286	–	619	
424	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,46588	513085		239036		239036		258159
425	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. (Оголовки вентканалов) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,42	3639,26	243,39	8807	589	5214	2907	12651
					1241,32	50,41	3004	122	–	937	
426	1110-0114-0508	Ходовой мостик. Устройство(прим) НР = 90 %	м2 покрытия	11,2	785,09	26,79	8793	300	5197	3076	12819

					294,29	10,89	3296	122	–	950	
427	2107-0204-0203	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	33467		10040		10040		10843
428	2107-0301-0304	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,05	33435		1672		1672		1806
	8.4 Покрытие кровли								–	134	
429	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	973	2780,71	96,53	2705630	93925	871339	1623883	4675874
					1788,66	25,41	1740366	24724	–	346361	
430	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	1076,138	3103		3339256		3339256		3606396
431	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	92	1202		110584		110584		119431
432	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33	1162		38346		38346		41414
433	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	973	104		101192		101192		109287

	1110-0403-0101	Обшивка карнизов сайдингом. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	132	1743,97	13,21	230204	1744	83113	131414	390547
					1101,11	5,06	145347	668	–	28929	
435	2910-0000-1010(пл)	Металлосайдинг МП СК-14х226	м2	132	2830		373560		373560		403445
436	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство (2шт) НР = 90 %	слуховое окно	5	17997,2	786	89986	3930	54866	29544	129092
					6238	327,4	31190	1637	–	9562	
437	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	26,5	1905,02	96,53	50483	2558	6901	38361	95952
					1548,08	25,4	41024	673	–	7108	
438	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 (обрешетка)	м3	0,2875	45795		13166		13166		14219
439	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	29,309	3103		90946		90946		98222
440	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03705	309619		11471		11471		12389
441	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00147	387755,1	1360,54	570	2	240	298	937
					223129,25	–	328	–	–	69	
442	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17	1202		20434		20434		22069

443	2109-0101-9901										
		Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 (прим)	м2	0,17398	9793		1704		1704		1840
444	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	144,59	839,93	11,12	121446	1608	78597	38384	172616
					285,23	3,33	41241	481	–	12786	
445	2110-0302-0107										
		Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	240	715		171600		171600		185328
446	2110-0302-0101										
		Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	144,59	1652		238863		238863		257972
447	1112-0101-0801										
		Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство водосточных труб НР = 92 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 фасада (без вычета проемов)	994,95	91,17	0,39	90714	388	21931	63092	166110
					68,74	0,18	68395	183	–	12304	
448	2110-0302-0104										
		Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1979		27706		27706		29922

	2110-0302-0102							
		Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	225,4	2202	496331	496331	536037
450	2110-0302-0103							
		Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	2034	28476	28476	30754
451	2110-0302-0103							
		Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм (колено стока)	шт.	14	2034	28476	28476	30754
452	2110-0302-0108							
		Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	378	1058	399924	399924	431918
453	2110-0102-0114							
		Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	833	34986	34986	37785
							–	2799
	Раздел 10 Окна, двери							
	10.1 Блок 1							
548	2109-0201-0702							
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	18,24	24291	443068	443068	478513
549	2113-0510-0501							
		Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-14,2272	4552	-64762	-64762	-69943

550	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	14,2272	5545	78890	78890	85201
552	2109-0201-0702	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	52	24291	1263132	1263132	1364183
553	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-40,56	4552	-184629	-184629	-199399
554	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	40,56	5545	224905	224905	242897
556	2109-0201-0802	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,8	20433	261542	261542	282465
557	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-9,984	4552	-45447	-45447	-49083
558	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	9,984	5545	55361	55361	59790
560	2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	52,5	1523	79958	79958	86355

	2109-0102-0102							
		Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	38,22	14941	571045	571045	616729
564	2109-0102-0103							
		Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,99	13635	54404	54404	58756
565	2109-0102-0111							
		Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	47,25	14132	667737	667737	721156
566	2109-0102-0114							
		Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	12,6	17507	220588	220588	238235
568	2109-0203-0201							
		Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	42	29269	1229298	1229298	1327642
570	2109-0402-0201							
		Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	33,6	52010	1747536	1747536	1887339
571	2109-0404-0305							
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	5439	87024	87024	93986
573	2105-0304-0109							
		Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,03692	206911	7639	7639	8250

	10.2 Блок 2						–	611
577	2109-0201-0702	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	11,04	24291	268173	268173	289627
578	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-8,6112	4552	-39198	-39198	-42334
579	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	8,6112	5545	47749	47749	51569
581	2109-0201-0702	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	83,2	24291	2021011	2021011	2182692
582	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-64,896	4552	-295407	-295407	-319040
583	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	64,896	5545	359848	359848	388636
585	2109-0201-0802	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	51,2	20433	1046170	1046170	1129864

[illegible]	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-39,936	4552	-181789	-181789	-196332
587	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	39,936	5545	221445	221445	239161
589	2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	90	1523	137070	137070	148036
592	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	60,27	14941	900494	900494	972534
593	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,99	13635	54404	54404	58756
594	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	75,6	14132	1068379	1068379	1153849
595	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	50,4	17507	882353	882353	952941
597	2109-0203-0201	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	67,2	29269	1966877	1966877	2124227

	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	44,1	52010	2293641	2293641		2477132
600	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,47	40788	59958	59958		64755
601	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	22	5439	119658	119658		129231
603	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,07386	206911	15282	15282		16505
	10.3 Блок 3						–	1223	
607	2109-0201-0702	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	18,24	24291	443068	443068		478513
608	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-14,2272	4552	-64762	-64762		-69943
609	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	14,2272	5545	78890	78890		85201

		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	52	24291	1263132	1263132	1364183
612	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-40,56	4552	-184629	-184629	-199399
613	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	40,56	5545	224905	224905	242897
615	2109-0201-0802	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,8	20433	261542	261542	282465
616	2113-0510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-9,984	4552	-45447	-45447	-49083
617	2113-0510-0601	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	9,984	5545	55361	55361	59790
619	2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	52,5	1523	79958	79958	86355
622	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	38,22	14941	571045	571045	616729

623	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,99	13635	54404	54404	58756
624	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	47,25	14132	667737	667737	721156
625	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	12,6	17507	220588	220588	238235
627	2109-0203-0201	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	42	29269	1229298	1229298	1327642
629	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	33,6	52010	1747536	1747536	1887339
630	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	5439	87024	87024	93986
632	2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,03692	206911	7639	7639	8250
							–	611
		Итого				**95 363 661**		

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 275 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 520 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	766 566
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 650 663
Накладные расходы, тенге	13 852 874
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 063 970
Всего	**95 363 661**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	858 273
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 039 197
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 945 223**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**99 206 349**
НДС (12 %)	11 904 762,11
Итого	**111 111 111,11**

Итого с НДС со скидкой согласно договору №18 **100 000 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Капац М.