Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40**	**111240021500**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119**	**010940000668**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп соглашение №18/02от 29 июля 2019 года к договору №18 от 03 апреля 2019 года.

Номер документа	Дата составления
9	23.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в сБалпык биКоксуского районаАлматинской области.			тг	1	58 000 000,00	58 000 000,00
				Итого	1	x	58 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№18 Доп.соглашения №18/02	03.04.2019 от 29.07.2019 года	Республиканский бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за август месяц 2019 года	330 040 400	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№18 Доп. соглашения №18/02	03.04.2019 от 29.07.2019 года	Местный бюджет	015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за август месяц 2019 года	280 040 400	7 142 857,14							857 142,86	8 000 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№18 от 03 апреля 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Стены и перегородки										
	6.1 Блок 1										
191	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	11,5128	900,22	10,42	10364	120	5732	4248	15781
					391,91	4,86	4512	56	–	1169	
192	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	54,841	11223,7	2370,4	615519	129995	167488	320764	1011186
					5799,24	490	318036	26872	–	74903	
194	1108-0201-0504	Стены внутренние армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	45	10807,98	2074,11	486359	93335	137434	255642	801361

					5679,78	428,76	255590	19294	–	59360	
196	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет и фронтон) НР = 93 %	м3 кладки	5,352	11223,65	2370,33	60069	12686	16345	31304	98683
					5799,33	489,91	31038	2622	–	7310	
201	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	626,9558	2178,61	246,42	1365890	154494	291539	885609	2431619
					1467,18	51,7	919857	32411	–	180120	
206	1106-0501-0104	Монолитные сердечники стен. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	15,248	35598,5	6041,71	542806	92124	281637	171151	771074
					11086,37	1248,23	169045	19033	–	57117	
213	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	7,2	42999,31	4287,5	309595	30870	180066	95197	437175
					13702,64	826,81	98659	5953	–	32383	
222	1106-0104-0101	Слой бетона по верху стен. Устройство бетон В3,5 НР = 91 %	м3	4	16505,25	1078	66021	4312	57076	5024	76729
					1158,25	222	4633	888	–	5684	
223	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	660	418,28	0,08	276064	51	168345	100154	406315
					163,13	0,04	107668	24	–	30097	
	6.2 Блок 2										
224	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	27,1992	900,28	10,4	24487	283	13544	10037	37286
					391,92	4,89	10660	133	–	2762	

[illegible]	1108-0201-0603	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	163,8	11223,72	2370,4	1838445	388272	500257	958066	3020232
					5799,24	490	949916	80262	–	223721	
227	1108-0201-0504	Стены внутренние армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	63,6	10807,96	2074,1	687386	131913	194239	361308	1132590
					5679,78	428,76	361234	27269	–	83896	
229	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет и фронтон) НР = 93 %	м3 кладки	6,232	11223,68	2370,35	69946	14772	19033	36451	114909
					5799,26	490,05	36141	3054	–	8512	
233	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	827,1	2178,6	246,42	1801924	203813	384606	1168324	3207868
					1467,18	51,7	1213505	42757	–	237620	
238	1106-0501-0104	Монолитные сердечники стен. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	26,136	35598,56	6041,67	930404	157905	482745	293363	1321668
					11086,39	1248,2	289754	32623	–	97901	
245	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	8,4	42999,4	4287,38	361195	36014	210079	111064	510040
					13702,62	826,9	115102	6946	–	37781	
254	1106-0101-0101	Слой бетона по верху стен. Устройство бетон В3,5 НР = 91 %	м3	5,6	16505	1077,68	92428	6035	79907	7034	107419
					1158,21	222,14	6486	1244	–	7957	
255	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	1104	418,28	0,08	461781	86	281595	167531	679657

					163,13	0,04	180100	41	–	50345	
	6.3 Блок 3										
256	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	11,5128	900,22	10,42	10364	120	5732	4248	15781
					391,91	4,86	4512	56	–	1169	
257	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	55,2	11223,71	2370,4	619549	130846	168585	322864	1017806
					5799,24	490	320118	27048	–	75393	
259	1108-0201-0504	Стены внутренние армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	45	10807,98	2074,11	486359	93335	137434	255642	801361
					5679,78	428,76	255590	19294	–	59360	
261	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (парапет и фронтон) НР = 93 %	м3 кладки	5,352	11223,65	2370,33	60069	12686	16345	31304	98683
					5799,33	489,91	31038	2622	–	7310	
266	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	415,5	2178,61	246,42	905211	102388	193210	586916	1611497
					1467,18	51,69	609613	21479	–	119370	
271	1106-0501-0104	Монолитные сердечники стен. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	11,436	35598,46	6041,54	407104	69091	211229	128363	578304
					11086,39	1248,16	126784	14274	–	42837	
278	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 НР = 91 %	м3	5,4	42999,07	4287,41	232195	23152	135049	71398	327880

					13702,59	826,85	73994	4465	–	24287	
287	1106-0101-0101										
		Слой бетона по верху стен. Устройство бетон В3,5 НР = 91 %	м3	3,2	16505,31	1077,81	52817	3449	45661	4020	61384
					1158,44	222,19	3707	711	–	4547	
288	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	528	418,28	0,08	220852	41	134676	80123	325053
					163,13	0,04	86135	19	–	24078	
	Раздел 9 Полы										
	9.1 Блок 1 тип I										
454	1111-0101-1105										
		Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство бетон В3,5 толщина 70мм НР = 94 %	м2 стяжки	584,1	864,71	27,07	505080	15814	250603	231498	795504
					408,6	13,03	238663	7611	–	58926	
455	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	5841	115,59	4,6	675171	26860	624975	33766	765652
					4	2,15	23336	12585	–	56715	
456	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 25мм НР = 94 %	м2 стяжки	584,1	642,25	27,02	375136	15781	174081	181312	600964
					317,2	13,03	185274	7611	–	44516	
457	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	584,1	82,76	4,6	48343	2686	43367	3336	55813
					3,92	2,16	2290	1259	–	4134	
458	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	584,1	2205,99	20,05	1288517	11711	1059481	209621	1617989

					372,07	9,72	217325	5676	–	119851	
459	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	619,1	337,92	0,78	209204	483	139205	65559	296744
					112,29	0,37	69516	228	–	21981	
	9.2 тип II										
460	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство бетон В3,5 толщина 50мм НР = 94 %	м2 стяжки	65,5	864,72	27,08	56639	1774	28102	25959	89206
					408,6	13,02	26763	853	–	6608	
461	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	393	115,59	4,6	45427	1807	42050	2272	51515
					3,99	2,16	1570	847	–	3816	
462	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	65,5	642,24	27,02	42067	1770	19521	20331	67390
					317,19	13,02	20776	853	–	4992	
463	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-65,5	82,76	4,6	-5421	-301	-4863	-374	-6259
					3,92	2,15	-257	-141	–	-464	
464	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65,5	1378,69	86,34	90304	5655	43968	38931	139574
					621,08	11,22	40681	735	–	10339	
465	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	65,5	642,24	27,02	42067	1770	19521	20331	67390
					317,19	13,02	20776	853	–	4992	

466	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-65,5	82,76	4,6	-5421	-301	-4863	-374	-6259
					3,92	2,15	-257	-141	–	-464	
467	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	65,5	3125,82	70,67	204741	4629	125401	72165	299058
					1140,63	31,45	74711	2060	–	22152	
468	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	134,25	546,21	1,56	73329	210	34878	36040	118119
					284,85	0,74	38241	99	–	8750	
	9.3 тип III										
469	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство бетон В3,5 толщина 70мм НР = 94 %	м2 стяжки	5,99	864,77	27,05	5180	162	2570	2374	8158
					408,68	13,02	2448	78	–	604	
470	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	5,99	115,53	4,51	692	27	641	35	785
					4,01	2,17	24	13	–	58	
471	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,99	1378,63	86,31	8258	517	4021	3560	12763
					621,04	11,19	3720	67	–	945	
472	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	5,99	642,24	27,05	3847	162	1785	1859	6162
					317,2	13,02	1900	78	–	456	
473	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,99	3125,88	70,62	18724	423	11469	6599	27349

					1140,57	31,39	6832	188	–	2026	
474	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	11,66	546,14	1,54	6368	18	3029	3130	10258
					284,82	0,77	3321	9	–	760	
	9.4 тип IV										
475	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	113,86	642,25	27,02	73127	3076	33935	35344	117149
					317,2	13,03	36116	1484	–	8678	
476	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	113,86	1501,97	70,67	171014	8047	33096	125444	320175
					1140,62	31,44	129871	3580	–	23717	
477	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	48	546,21	1,56	26218	75	12470	12886	42232
					284,85	0,73	13673	35	–	3128	
	9.5 тип V										
478	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	81	1378,68	86,33	111673	6993	54372	48144	172602
					621,09	11,22	50308	909	–	12785	
479	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	81	835,33	42,53	67662	3445	33863	29020	104417
					374,74	6,4	30354	518	–	7735	
480	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	81	642,26	27,02	52023	2189	24141	25143	83339
					317,2	13,02	25693	1055	–	6173	
481	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	81	3125,79	70,67	253189	5724	155075	89240	369823
					1140,62	31,43	92390	2546	–	27394	
482	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических.	м плинтусов	128,4	546,21	1,56	70133	200	33358	34469	112970

		Устройство НР = 94 %									
					284,85	0,73	36575	94	–	8368	
	9.6 Блок 2 тип I										
483	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство бєтон В3,5 толщина 70мм НР = 94 %	м2 стяжки	1108,3	864,72	27,07	958365	30006	475508	439254	1509429
					408,6	13,03	452851	14441	–	111810	
484	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	11083	115,59	4,6	1281103	50965	1185859	64069	1452786
					4	2,15	44279	23879	–	107614	
485	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 25мм НР = 94 %	м2 стяжки	1108,3	642,24	27,02	711800	29942	330310	344030	1140296
					317,2	13,03	351548	14441	–	84466	
486	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1108,3	82,76	4,6	91728	5096	82287	6329	105902
					3,92	2,15	4345	2388	–	7845	
487	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	1108,3	2205,99	20,05	2444897	22222	2010312	397743	3070051
					372,07	9,72	412363	10768	–	227411	
488	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	1045,55	337,92	0,78	353309	816	235093	110717	501148
					112,29	0,37	117400	384	–	37122	
	9.7 тип II										
489	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство бетон В3,5 толщина 50мм НР = 94 %	м2 стяжки	89	864,7	27,07	76958	2409	38184	35274	121211

					408,6	13,03	36365	1160	–	8979	
490	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	534	115,59	4,6	61725	2455	57137	3087	69997
					3,99	2,16	2133	1151	–	5185	
491	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	89	642,24	27,01	57159	2404	26525	27627	91569
					317,19	13,03	28230	1160	–	6783	
492	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-89	82,76	4,6	-7366	-409	-6608	-509	-8505
					3,92	2,16	-349	-192	–	-630	
493	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	89	1378,7	86,35	122704	7685	59742	52899	189651
					621,09	11,22	55277	999	–	14048	
494	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	89	642,24	27,01	57159	2404	26525	27627	91569
					317,19	13,03	28230	1160	–	6783	
495	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-89	82,76	4,6	-7366	-409	-6608	-509	-8505
					3,92	2,16	-349	-192	–	-630	
496	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	89	3125,83	70,67	278199	6290	170394	98053	406352

					1140,62	31,43	101515	2797	–	30100	
497	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	214,6	546,21	1,56	117217	335	55753	57610	188813
					284,85	0,74	61129	158	–	13986	
	9.8 тип II*										
498	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	47	642,23	27,02	30185	1270	14007	14589	48356
					317,19	13,02	14908	612	–	3582	
499	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	47	1501,94	70,64	70591	3320	13662	51781	132162
					1140,62	31,43	53609	1477	–	9790	
500	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	44,85	546,22	1,56	24498	70	11652	12040	39461
					284,86	0,74	12776	33	–	2923	
	9.9 тип III										
501	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство бетон В3,5 толщина 70мм НР = 94 %	м2 стяжки	5,99	864,77	27,05	5180	162	2570	2374	8158
					408,68	13,02	2448	78	–	604	
502	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	5,99	115,53	4,51	692	27	641	35	785
					4,01	2,17	24	13	–	58	
503	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,99	1378,63	86,31	8258	517	4021	3560	12763
					621,04	11,19	3720	67	–	945	
504	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	5,99	642,24	27,05	3847	162	1785	1859	6162
					317,2	13,02	1900	78	–	456	

	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,99	3125,88	70,62	18724	423	11469	6599	27349
					1140,57	31,39	6832	188	–	2026	
506	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	11,66	546.14	1,54	6368	18	3029	3130	10258
					284,82	0,77	3321	9	–	760	
	9.10 тип IV										
507	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	113,86	642,25	27,02	73127	3076	33935	35344	117149
					317,2	13,03	36116	1484	–	8678	
508	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	113,86	1501,97	70,67	171014	8047	33096	125444	320175
					1140,62	31,44	129871	3580	–	23717	
509	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	48	546,21	1,56	26218	75	12470	12886	42232
					284,85	0,73	13673	35	–	3128	
	9.11 тип V										
510	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	130,4	1378,7	86,33	179782	11258	87534	77507	277872
					621,09	11,23	80990	1464	–	20583	
511	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	130,4	835,33	42 54	108927	5547	54514	46719	168098
					374,74	6,4	48866	835	–	12452	
512	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	130,4	642,25	27,02	83749	3523	38864	40477	134164
					317,19	13,03	41362	1699	–	9938	
513	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей.	м2 покрытия	130,4	3125,82	70,67	407607	9215	249655	143666	595375

		Устройство НР = 94 %									
					1140,62	31,43	148737	4099	–	44102	
514	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	171,2	546,21	1,56	93511	267	44477	45959	150628
					284,85	0,74	48767	126	–	11158	
	9.12 тип VI										
515	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6,37	206,44	28,89	1315	184	701	469	1927
					67,5	10,83	430	69	–	143	
516	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство бетон В7,5 толщина 100мм НР = 94 %	м2 покрытия	6,37	905,18	89,95	5766	573	3144	2124	8521
					321,66	33,12	2049	211	–	631	
517	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=14,000;	м2 покрытия	89,18	86,38	3,96	7703	353	6524	940	9334
					9,26	1,95	826	174	–	691	
	9.13 Блок 3 тип I										
518	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство бетон В3,5 толщина 70мм НР = 94 %	м2 стяжки	584,1	864,71	27,07	505080	15814	250603	231498	795504
					408,6	13,03	238663	7611	–	58926	
519	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	5841	115,59	4,6	675171	26860	624975	33766	765652
					4	2,15	23336	12585	–	56715	
520	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 25мм НР = 94 %	м2 стяжки	584,1	642,25	27,02	375136	15781	174081	181312	600964

					317,2	13,03	185274	7611	–	44516	
521	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	584,1	82,76	4,6	48343	2686	43367	3336	55813
					3,92	2,16	2290	1259	–	4134	
522	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	584,1	2205,99	20,05	1288517	11711	1059481	209621	1617989
					372,07	9,72	217325	5676	–	119851	
523	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	619,1	337,92	0,78	209204	483	139205	65559	296744
					112,29	0,37	69516	228	–	21981	
	9.14 тип II										
524	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство бетон В3,5 толщина 50мм НР = 94 %	м2 стяжки	65,5	864,72	27,08	56639	1774	28102	25959	89206
					408,6	13,02	26763	853	–	6608	
525	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	393	115,59	4,6	45427	1807	42050	2272	51515
					3,99	2,16	1570	847	–	3816	
526	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	65,5	642,24	27,02	42067	1770	19521	20331	67390
					317,19	13,02	20776	853	–	4992	
527	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-65,5	82,76	4,6	-5421	-301	-4863	-374	-6259

					3,92	2,15	-257	-141	–	-464	
528	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65,5	1378,69	86,34	90304	5655	43968	38931	139574
					621,08	11,22	40681	735	–	10339	
529	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	65,5	642,24	27,02	42067	1770	19521	20331	67390
					317,19	13,02	20776	853	–	4992	
530	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-65,5	82,76	4,6	-5421	-301	-4863	-374	-6259
					3,92	2,15	-257	-141	–	-464	
531	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	65,5	3125,82	70,67	204741	4629	125401	72165	299058
					1140,63	31,45	74711	2060	–	22152	
532	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	134,25	546,21	1,56	73329	210	34878	36040	118119
					284,85	0,74	38241	99	–	8750	
	9.15 тип III										
533	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство бетон В3,5 толщина 70мм НР = 94 %	м2 стяжки	5,99	864,77	27,05	5180	162	2570	2374	8158
					408,68	13,02	2448	78	–	604	
534	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	5,99	115,53	4,51	692	27	641	35	785
					4,01	2,17	24	13	–	58	

	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	5,99	1378,63	86,31	8258	517	4021	3560	12763
					621,04	11,19	3720	67	–	945	
536	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщина 15мм НР = 94 %	м2 стяжки	5,99	642,24	27,05	3847	162	1785	1859	6162
					317,2	13,02	1900	78	–	456	
537	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,99	3125,88	70,62	18724	423	11469	6599	27349
					1140,57	31,39	6832	188	–	2026	
538	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	11,66	546,14	1,54	6368	18	3029	3130	10258
					284,82	0,77	3321	9	–	760	
	9.16 тип IV										
539	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	113,86	642,25	27,02	73127	3076	33935	35344	117149
					317,2	13,03	36116	1484	–	8678	
540	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	113,86	1501,97	70,67	171014	8047	33096	125444	320175
					1140,62	31,44	129871	3580	–	23717	
541	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	48	546,21	1,56	26218	75	12470	12886	42232
					284,85	0,73	13673	35	–	3128	
	9.17 тип V										
542	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	81	1378,68	86,33	111673	6993	54372	48144	172602
					621,09	11,22	50308	909	–	12785	

543	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	81	835,33	42,53	67662	3445	33863	29020	104417
					374,74	6,4	30354	518	–	7735	
544	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	81	642,26	27,02	52023	2189	24141	25143	83339
					317,2	13,02	25693	1055	–	6173	
545	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	81	3125,79	70,67	253189	5724	155075	89240	369823
					1140,62	31,43	92390	2546	–	27394	
546	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	128,4	546,21	1,56	70133	200	33358	34469	112970
					284,85	0,73	36575	94	–	8368	

Раздел 10 Окна, двери

10.1 Блок 1

547	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,24	3919,02	163,71	71483	2986	43162	24028	103152
					1388,98	74,73	25335	1363	–	7641	
551	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	52	2797,08	160,31	145448	8336	86602	48956	209956
					971,35	74,71	50510	3885	–	15552	
555	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	12,8	2487,27	161,17	31837	2063	18633	10900	46156
					870,39	75,78	11141	970	–	3419	

	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	52,5	1038,13	4,7	54502	247	42841	10379	70071
					217,41	2,25	11414	118	–	5190	
561	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	57,3	1440,3	5,22	82529	299	58255	19228	109898
					418,41	1,05	23975	60	–	8141	
562	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	102,06	1582,31	73,2	161491	7471	47911	98404	280687
					1039,67	31,64	106109	3229	–	20792	
567	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	42	3525,14	166,64	148056	6999	103007	37143	200015
					905,95	76,67	38050	3220	–	14816	
569	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	33,6	2659,46	44,76	89358	1504	15796	50146	150664
					2144,58	18,39	72058	618	–	11160	
572	1106-0301-0601	Решетки на окна подвала. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,03692	18526,54	920,91	684	34	11	592	1378
					17307,69	297,94	639	11	–	102	
574	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (окна подвала) НР = 69 %	т конструкций	0,03692	53846,15	2518,96	1988	93	130	1230	3475
					47806,07	460,46	1765	17	–	257	
575	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,07068	74,72	0,93	80	1	53	18	106

					24,28	–	26	–	–	8	
	10.2 Блок 2										
576	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	11,04	3919,02	163,59	43266	1806	26125	14544	62435
					1389,04	74,73	15335	825	–	4625	
580	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	10,25	2797,17	160,29	28671	1643	17072	9650	41387
					971,32	74,73	9956	766	–	3066	
	Раздел 11 Внутренние отделочные работы										
	11.1 Блок 1										
635	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,134	600,32	6,04	90128	907	15851	59066	161130
					488,7	3,08	73370	462	–	11936	
636	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	150,134	327,39	2,54	49153	381	23201	20602	75335
					170,32	1,21	25571	181	–	5580	
637	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	415,54	1235,82	73,64	513534	30599	117933	310897	890385
					878,38	56,84	365002	23619	–	65954	

	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,47	1030,43	69,21	149897	10068	33360	91527	260738
					731,9	54,58	106469	7940	–	19314	
639	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,58	489,95	5,03	51729	531	9555	33531	92081
					394,42	2,57	41643	271	–	6821	
640	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	499,52	376,56	2,8	188100	1400	59080	102626	313984
					255,49	1,33	127620	663	–	23258	
641	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	92,77	4280,09	22,69	397064	2105	233361	130546	569819
					1741,92	17,09	161598	1585	–	42209	
642	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,94	2782,78	41,46	38792	578	9119	23512	67288
					2087,16	21,16	29095	295	–	4984	
643	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,94	910,19	40,89	12688	570	4459	6510	20734
					549,43	34,29	7659	478	–	1536	

	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,94	376,54	2,8	5249	39	1649	2863	8761
					255,45	1,29	3561	18	–	649	
645	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (вентшахты) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	13,6	1387,35	13,38	18868	182	6596	10942	32195
					888,97	5	12090	68	–	2385	
646	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,6	376,62	2,79	5122	38	1609	2794	8549
					255,51	1,32	3475	18	–	633	
647	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (лестничные марши) НР = 90 %	м2 потолка	6,34	2320,82	13,25	14714	84	7649	6312	22708
					1101,1	5,05	6981	32	–	1682	
648	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,34	327,6	2,52	2077	16	981	870	3183
					170,35	1,26	1080	8	–	236	
649	1115-0203-0505	Ригели. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (прим) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,27	910,16	40,86	19359	869	6804	9933	31635
					549,41	34,32	11686	730	–	2343	

650	1115-0405-0105	Ригели, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,27	376,54	2,77	8009	59	2516	4370	13369
					255,48	1,32	5434	28	–	990	
	11.2 Блок 2										
651	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	280,68	600,32	6,04	168497	1695	29634	110426	301237
					488,7	3,08	137168	864	–	22314	
652	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	280,68	327,4	2,54	91896	714	43375	38516	140845
					170,33	1,2	47807	338	–	10433	
653	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	743,9	1235,82	73,64	919330	54780	211123	556568	1593970
					878,38	56,84	653427	42283	–	118072	
654	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	184,82	1030,45	69,21	190447	12792	42385	116286	331272
					731,9	54,58	135270	10088	–	24539	
655	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,55	489,94	5,03	84540	868	15615	54800	150487

					394,42	2,57	68057	443	–	11147	
656	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	901,7	376,56	2,8	339547	2527	106648	185256	566787
					255,49	1,33	230372	1198	–	41984	
657	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	128,66	4280,09	22,69	550676	2919	323642	181050	790264
					1741,92	17,08	224115	2198	–	58538	
658	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,6	2782,8	41,45	51760	771	12168	31371	89781
					2087,15	21,13	38821	393	–	6650	
659	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,6	910,16	40,86	16929	760	5950	8686	27664
					549,41	34,35	10219	639	–	2049	
660	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,6	376,56	2,8	7004	52	2200	3822	11692
					255,48	1,34	4752	25	–	866	
661	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (вентшахты) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	20,32	1387,3	13,29	28190	270	9856	16349	48102

					888,98	5,02	18064	102	–	3563	
662	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,32	376,53	2,81	7651	57	2403	4174	12771
					255,46	1,33	5191	27	–	946	
663	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (лестничные марши) НР = 90 %	м2 потолка	6,34	2320,82	13,25	14714	84	7649	6312	22708
					1101,1	5,05	6981	32	–	1682	
664	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,34	327,6	2,52	2077	16	981	870	3183
					170,35	1,26	1080	8	–	236	
665	1115-0203-0505	Ригели. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (прим) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,15	910,15	40,86	27441	1232	9644	14081	44844
					549,42	34,36	16565	1036	–	3322	
666	1115-0405-0105	Ригели, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	30,15	376,55	2,79	11353	84	3566	6194	18951
					255,49	1,33	7703	40	–	1404	

11.3 Блок 3

667	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,13	600,33	6,04	90127	907	15851	59065	161127
					488,7	3,08	73369	462	–	11935	
668	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	150,13	327,4	2,54	49153	381	23201	20602	75335
					170,33	1,21	25571	181	–	5580	
669	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	415,54	1235,82	73,64	513534	30599	117933	310897	890385
					878,38	56,84	365002	23619	–	65954	
670	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,47	1030,43	69,21	149897	10068	33360	91527	260738
					731,9	54,58	106469	7940	–	19314	
671	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,58	489,95	5,03	51729	531	9555	33531	92081
					394,42	2,57	41643	271	–	6821	
672	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	499,52	376,56	2,8	188100	1400	59080	102626	313984

					255,49	1,33	127620	663	–	23258	
673	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	92,77	4280,09	22,69	397064	2105	233361	130546	569819
					1741,92	17,09	161598	1585	–	42209	
674	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,94	2782,78	41,46	38792	578	9119	23512	67288
					2087,16	21,16	29095	295	–	4984	
675	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,94	910,19	40,89	12688	570	4459	6510	20734
					549,43	34,29	7659	478	–	1536	
676	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,94	376,54	2,8	5249	39	1649	2863	8761
					255,45	1,29	3561	18	–	649	
677	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (вентшахты) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	13,6	1387,35	13,38	18868	182	6596	10942	32195
					888,97	5	12090	68	–	2385	
678	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,6	376,62	2,79	5122	38	1609	2794	8549
					255,51	1,32	3475	18	–	633	

679	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (лестничные марши) НР = 90 %	м2 потолка	6,34	2320,82	13,25	14714	84	7649	6312	22708
					1101,1	5,05	6981	32	–	1682	
680	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,34	327,6	2,52	2077	16	981	870	3183
					170,35	1,26	1080	8	–	236	
681	1115-0203-0505	Ригели. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (прим) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,27	910,16	40,86	19359	869	6804	9933	31635
					549,41	34,32	11686	730	–	2343	
682	1115-0405-0105	Ригели, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,27	376,54	2,77	8009	59	2516	4370	13369
					255,48	1,32	5434	28	–	990	

Итого	**55 310 921**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 651 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 555 253
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	733 155
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 240 138
Накладные расходы, тенге	14 766 972
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 097 101
Всего	**55 310 921**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	497 798
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	602 734
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 128 229**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**57 539 682**
НДС (12 %)	6 904 762,44
Итого	**64 444 444,44**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №18	**58 000 000**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Капан М.