Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40**	**111240021500**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Ш.Валиханова, дом № 119**	**010940000668**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп соглашение №18/03 от 23.10.2019 года. к договору №18 от 03 апреля 2019 года.

Номер документа	Дата составления
17	**24.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в сБалпык биКоксуского районаАлматинской области.за октябрь месяц 2019 года	24.10.2019 г		тг	1	61 027 000,00	61 027 000,00
				Итого	1	x	61 027 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№18 Доп. соглашения №18/02 Доп. соглашения №18/03	03.04.2019 от 29.07.2019 года 23.10.2019 года	Республикансий бюджет	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за октябрь месяц 2019 года	431 067 400	51 696 428,57							6203571,43	57 900 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Верный!

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№18 Доп. соглашения №18/02 Доп. соглашения №18/03	03.04.2019 от 29.07.2019 года 23.10.2019 года	Местный бюджет	015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за октябрь месяц 2019 года	373 167 400	2 791 964.28							335 035,72	3 127 000

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда: №18/03 от 23 октября 2019 года к договору №18 от 03 апреля 2019 года

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 10 Окна, двери										
	10.2 Блок 2										
580	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	72,95	2797,08	160,33	204047	11696	121492	68678	294543
					971,34	74,71	70859	5450	–	21818	
584	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	51,2	2487,23	161,11	127346	8249	74533	43598	184620
					870,39	75,74	44564	3878	–	13676	
588	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	90	1038,13	4,7	93432	423	73442	17792	120122

					217,41	2,24	19567	202	–	8898	
590	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	99	1440,28	5,22	142588	517	100649	33221	189874
					418,4	1,05	41422	104	–	14065	
591	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	190,26	1582,32	73,21	301053	13928	89317	183445	523258
					1039,67	31,64	197808	6020	–	38760	
596	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	67,2	3525,09	166,62	236886	11197	164810	59428	320019
					905,94	76,67	60879	5152	–	23705	
598	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	45,57	2659,51	44,83	121194	2043	21423	68011	204341
					2144,57	18,41	97728	839	–	15136	
602	1106-0301-0601	Решетки на окна подвала. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,07386	18521,53	920,66	1368	68	21	1184	2756
					17316,54	297,86	1279	22	–	204	
604	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07386	53912,81	2545,36	3982	188	263	2459	6956
					47806,66	446,79	3531	33	–	515	
605	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,14194	75,17	1,87	161	4	106	35	212

					23,81	–	51	–	–	16	
	10.3 Блок 3										
606	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	18,24	3919,02	163,71	71483	2986	43162	24028	103152
					1388,98	74,73	25335	1363	–	7641	
610	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	52	2797,08	160,31	145448	8336	86602	48956	209956
					971,35	74,71	50510	3885	–	15552	
614	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	12,8	2487,27	161,17	31837	2063	18633	10900	46156
					870,39	75,78	11141	970	–	3419	
618	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	52,5	1038,13	4,7	54502	247	42841	10379	70071
					217,41	2,25	11414	118	–	5190	
620	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	57,3	1440,3	5,22	82529	299	58255	19228	109898
					418,41	1,05	23975	60	–	8141	
621	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	102,06	1582,31	73,2	161491	7471	47911	98404	280687
					1039,67	31,64	106109	3229	–	20792	

626	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	42	3525,14	166,64	148056	6999	103007	37143	200015
					905,95	76,67	38050	3220	–	14816	
628	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	33,6	2659,46	44,76	89358	1504	15796	50146	150664
					2144,58	18,39	72058	618	–	11160	
631	1106-0301-0601	Решетки на окна подвала. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,03692	18526,54	920,91	684	34	11	592	1378
					17307,69	297,94	639	11	–	102	
633	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03692	53846,15	2518,96	1988	93	130	1230	3475
					47806,07	460,46	1765	17	–	257	
634	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,07068	74,72	0,93	80	1	53	18	106
					24,28	–	26	–	–	8	

Раздел 11 Внутренние отделочные работы

11.1 Блок 1

635	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	450,402	600,32	6,04	270385	2720	47554	177198	483390
					488,7	3,08	220111	1386	–	35807	

636	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	450,402	327,4	2,54	147463	1145	69604	61806	226011
					170,32	1,21	76714	543	–	16742	
637	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1246,652	1235,82	73,64	1540641	91801	353806	932715	2671224
					878,38	56,84	1095034	70800	–	197868	
638	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	436,41	1030,44	69,21	449694	30204	100082	274583	782219
					731,9	54,58	319408	23821	–	57942	
639	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,74	489,95	5,03	155187	1594	28664	100593	276242
					394,42	2,56	124929	812	–	20462	
640	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1498,592	376,56	2,8	564313	4200	177244	307887	941976
					255,49	1,33	382869	1990	–	69776	
641	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	278,334	4280,09	22,69	1191295	6315	700144	391674	1709607

					1741,92	17,09	484836	4756	–	126638	
642	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,836	2782,77	41,47	116420	1735	27367	70562	201941
					2087,15	21,13	87318	884	–	14959	
643	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,836	910,2	40,87	38079	1710	13383	19538	62226
					549,43	34,35	22986	1437	–	4609	
644	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	41,836	376,57	2,8	15754	117	4948	8595	26297
					255,5	1,31	10689	55	–	1948	
645	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (вентшахты) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	40,8	1387,35	13,31	56604	543	19791	32828	96587
					888,97	5,05	36270	206	–	7155	
646	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	40,8	376,54	2,79	15363	114	4825	8382	25645
					255,49	1,32	10424	54	–	1900	
647	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (лестничные марши) НР = 90 %	м2 потолка	19,02	2320,72	13,2	44140	251	22946	18936	68122

					1101,1	5,1	20943	97	–	5046	
648	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,02	327,5	2,58	6229	49	2940	2610	9546
					170,35	1,21	3240	23	–	707	
649	1115-0203-0505	Ригели. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (прим) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,842	910,17	40,87	58107	2609	20422	29814	94955
					549,42	34,33	35076	2192	–	7034	
650	1115-0405-0105	Ригели, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	63,842	376,57	2,8	24041	179	7551	13117	40131
					255,49	1,33	16311	85	–	2973	
	11.2 Блок 2										
651	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	842,056	600,32	6,04	505503	5085	88905	331284	903730
					488,7	3,08	411513	2592	–	66943	
652	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	842,056	327,4	2,54	275691	2141	130128	115549	422539
					170,32	1,2	143422	1014	–	31299	
653	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным	м2 оштукатуриваемой поверхности	2231,732	1235,82	73,64	2758026	164341	633376	1669730	4781976

		раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %									
					878,38	56,84	1960309	126853	–	354220	
654	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	554,492	1030,44	69,21	571371	38376	127162	348879	993870
					731,9	54,58	405833	30266	–	73620	
655	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	517,65	489,95	5,03	253623	2605	46846	164400	451465
					394,42	2,57	204172	1328	–	33442	
656	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2705,124	376,56	2,8	1018647	7581	319945	555770	1700370
					255,49	1,33	691121	3592	–	125953	
657	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	385,98	4280,09	22,69	1652029	8757	970926	543153	2370797
					1741,92	17,09	672346	6595	–	175615	
658	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,8	2782,76	41,47	155278	2314	36502	94113	269342
					2087,13	21,13	116462	1179	–	19951	

659	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,8	910,2	40,88	50789	2281	17850	26060	82997
					549,43	34,35	30658	1917	–	6148	
660	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,8	376,56	2,8	21012	156	6600	11464	35074
					255,48	1,33	14256	74	–	2598	
661	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (вентшахты) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	60,96	1387,3	13,3	84570	811	29567	49050	144310
					888,98	5,05	54192	308	–	10690	
662	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60,96	376,56	2,81	22955	171	7210	12524	38317
					255,48	1,33	15574	81	–	2838	
663	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (лестничные марши) НР = 90 %	м2 потолка	19,02	2320,72	13,2	44140	251	22946	18936	68122
					1101,1	5,1	20943	97	–	5046	
664	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,02	327,5	2,58	6229	49	2940	2610	9546

					170,35	1,21	3240	23	–	707	
665	1115-0203-0505	Ригели. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (прим) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,488	910,19	40,88	87822	3944	30865	45061	143514
					549,43	34,34	53013	3313	–	10631	
666	1115-0405-0105	Ригели, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	98,438	376,55	2,8	36333	270	11412	19823	60648
					255,48	1,33	24651	128	–	4492	
	11.3 Блок 3										
667	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	450,406	600,32	6,04	270387	2720	47554	177199	483393
					488,7	3,08	220113	1386	–	35807	
668	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	450,406	327,4	2,54	147465	1145	69605	61806	226013
					170,32	1,21	76715	543	–	16742	
669	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1368,687	1235,82	73,64	1691454	100787	388440	1024019	2932711
					878,38	56,84	1202227	77797	–	217238	
670	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	581,88	1030,44	69,21	599593	40271	133444	366110	1042959

572,88

		простое НР = 80 %									
					731,9	54,58	425878	31760	–	77256	
671	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	422,32	489,95	5,03	206915	2125	38219	134123	368321
					394,42	2,56	166571	1083	–	27283	
672	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1998,12	376,56	2,8	752416	5599	236325	410516	1255967
					255,49	1,33	510492	2653	–	93035	
673	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	371,11	4280,08	22,69	1588382	8419	933519	522229	2279460
					1741,92	17,09	646444	6342	–	168849	
674	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,78	2782,75	41,47	155222	2313	36488	94080	269246
					2087,15	21,14	116421	1179	–	19944	
675	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,78	910,16	40,86	50769	2279	17843	26050	82965
					549,43	34,33	30647	1915	–	6146	

676	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,78	376,57	2,8	21005	156	6598	11460	35062
					255,49	1,33	14251	74	–	2597	
677	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (вентшахты) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	54,4	1387,3	13,31	75469	724	26385	43772	128780
					888,97	5,06	48360	275	–	9539	
678	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	54,4	376,54	2,79	20484	152	6434	11177	34194
					255,48	1,34	13898	73	–	2533	
679	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (лестничные марши) НР = 90 %	м2 потолка	25,36	2320,58	13,21	58850	335	30591	25247	90825
					1101,1	5,05	27924	128	–	6728	
680	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,36	327,37	2,52	8302	64	3919	3480	12725
					170,31	1,22	4319	31	–	943	
681	1115-0203-0505	Ригели. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм (прим) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,12	910,19	40,87	77475	3479	27229	39753	126606

					549,42	34,35	46767	2924	–	9378	
682	1115-0405-0105	Ригели, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	85,12	376,56	2,8	32053	238	10068	17488	53504
					255,49	1,33	21747	113	–	3963	
	Раздел 12 Фасад										
	12.1 Блок 1										
683	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	407,64	2847,23	32,31	1160644	13172	610243	434692	1722963
				опт,я	1317,9	15,05	537229	6136	–	127627	
684	1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя плиты П-50 толщ=50мм НР = 80 %	м2	149,56	1723,5	3,07	257766	459	220434	29611	310367
					246,54	0,94	36873	141	–	22990	
686	1115-0108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка металлосайдингом на металлическом каркасе НР = 0	м2 поверхности облицовки	429,38	3123,54	27,43	1341186	11780	1329406	–	1448481
					–	12,19	–	5236	–	107295	
688	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	407,64	22,82	22,63	9301	9224	77	–	10045
					–	19,27	–	7854	–	744	
690	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	407,64	686,57	4,48	279873	1828	5	223079	543188
					682,07	1,98	278040	809	–	40236	
692	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности	м2 поверхности облицовки	61,12	3367,21	29,19	205804	1784	19019	148674	382836

		фасадными сплиттерными плитками (прим) НР = 80 %									
					3026,85	13,76	185001	841	–	28358	
694	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	34,86	493,86	0,77	17216	27	3524	10932	30400
					392	–	13665	–	–	2252	
695	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,86	590,65	40,88	20590	1425	12	16280	39820
					549,43	34,34	19153	1197	–	2950	
697	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	34,86	588,24	3,18	20506	111	15030	4333	26826
					153,9	1,46	5365	51	–	1987	
698	1115-0203-0505	Колонны. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,4	590,65	40,9	19137	1325	11	15131	37009
					549,41	34,35	17801	1113	–	2741	
700	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,4	588,24	3,18	19059	103	13969	4028	24934
					153,92	1,48	4987	48	–	1847	
701	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	214,2	1440,26	5,21	308504	1117	217765	71878	410813
					418,4	1,05	89622	225	–	30431	

702	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1911	98	1911	98	276	1536	3723
					1537	30	1537	30	–	276	
	12.2 Блок 2										
704	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	853,06	2847,23	32,31	2428859	27565	1277046	909671	3605612
					1317,9	15,05	1124248	12841	–	267082	
705	1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя плиты П-50 толщ=50мм НР = 80 %	м2	32,89	1723,5	3,07	56665	101	48470	6512	68254
					246,55	0,94	8109	31	–	5056	
707	1115-0108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка металлосайдингом на металлическом каркасе НР = 0	м2 поверхности облицовки	316,29	3123,54	27,43	987945	8677	979268	-	1066981
					–	12,19	–	3856	–	79036	
709	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	439,05	439,92	22,63	193146	9935	183211	–	208598
					–	19,27	–	8459	–	15452	
711	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	439,05	686,57	4,48	301438	1969	5	240268	585042
					682,07	1,98	299464	871	–	43336	
713	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками (прим) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	83,88	3367,22	29,18	282442	2448	26102	204037	525397
					3026,85	13,76	253892	1154	–	38918	

715	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	34,86	493,86	0,77	17216	27	3524	10932	30400
					392	–	13665	–	–	2252	
716	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,86	590,65	40,88	20590	1425	12	16280	39820
					549,43	34,34	19153	1197	–	2950	
718	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	34,86	588,24	3,18	20506	111	13030	4333	26826
					153,9	1,46	5365	51	–	1987	
719	1115-0203-0505	Колонны. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,8	590,63	40,86	38273	2648	22	30262	74018
					549,43	34,34	35603	2225	–	5483	
721	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,8	588,23	3,18	38117	206	27938	8054	49865
					153,9	1,47	9973	95	–	3694	
722	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	214,2	1440,26	5,21	308504	1117	217765	71878	410813
					418,4	1,05	89622	225	–	30431	
723	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1911	98	1911	98	276	1536	3723
					1537	30	1537	30	–	276	

	12.3 Блок 3										
725	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	407,64	2847,23	32,31	1160644	13172	610243	434692	1722963
					1317,9	15,05	537229	6136	–	127627	
726	1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя плиты П-50 толщ=50мм НР = 80 %	м2	149,56	1723,5	3,07	257766	459	220434	29611	310367
					246.54	0.94	36873	141	–	22990	
728	1115-0108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка металлосайдингом на металлическом каркасе НР = 0	м2 поверхности облицовки	429,38	3123,54	27,43	1341186	11780	1329406	–	1448481
					–	12,19	–	5233	–	107295	
730	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	407,64	439,92	22,63	179328	9224	170104	–	193674
					–	19.27	–	7854	–	14346	
732	1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	385,125	686,57	4,48	264416	1727	5	210758	513188
					682,07	1,98	262684	764	–	38014	
734	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками (прим) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	12,224	3367,23	29,2	41161	357	3804	29734	76567
					3026,83	13,74	37000	168	–	5672	
736	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	6,972	493,83	0,72	3443	5	705	2186	6079
					392	–	2733	–	–	450	

737	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,972	590,65	40,88	4118	285	2	3257	7965
					549,48	34,42	3831	240	–	590	
738	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 К=2,400;	кг	6,972	93		648		648		700
739	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,972	588,07	3,16	4100	22	3005	866	5363
					153,9	1,43	1073	10	–	397	
740	1115-0203-0505	Колонны. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,48	590,74	41,05	3828	266	2	3026	7402
					549,38	34,41	3560	223	–	548	
741	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 К=2,400;	кг	15,552	93		1446		1446		1562
742	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,48	588,12	3,09	3811	20	2794	806	4986
					153,86	1,54	997	10	–	369	
743	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	42,84	1440,24	5,21	61700	223	43553	14375	82161
					418,39	1,05	17924	45	–	6086	
744	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1911	98	1911	98	276	1536	3723

				1537	30	1537	30	–	276		
745	2305-0306-2263	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 700 мм	шт.	1	13593		13593		13593		14680
									–	1087	

Итого	**48 724 341**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 175 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	769 989
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	527 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 768 035
Накладные расходы, тенге	13 401 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 609 213
Всего	**48 724 341**
Времянные здания и сооружения (0,9 %)	438 519
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	530 959
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**993 876**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**50 687 695**
НДС (12 %)	6 082 523
Итого	**56 770 218**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №18/03	**51 093 195,8**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Капан М.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№18/03 от 23 октября 2019 года к договору №18 от 03 апреля 2019 года

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Внутреннее газооборудование

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	3,4	286		972		972		1050
6	2301-0201-0114	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,2 мм ГОСТ 10705-80	м	12,8	224		2867		2867		3096
7	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	224		762		762		823
9	2304-0902-4101	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60 °С от +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	5257		262850		262850		283878

10	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	203	2030	2030	2192
11	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25ммх2,5мм - 20 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	185	1850	1850	1998
12	2302-0101-0121	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	217	4774	4774	5156
14	2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	50	39840	1992000	1992000	2151360
16	2309-0101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	50	11682	584100	584100	630828
17	2302-1104-0101	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	50	579	28950	28950	31266
18	2113-0816-2406	Рукав резинотканевый для кислорода диаметром 9 мм ГОСТ 18698-79	м	75	252	18900	18900	20412
19	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	50	419	20950	20950	22626
20	2302-0101-1501	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	100	72	7200	7200	7776

21	2302-0101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	150	77	11550	11550		12474
22	2302-0101-1301	Резьба длинная (прим)	шт.	50	77	3850	3850		4158
23	2302-1104-0402	Кронштейны	100 шт.	1,7	5638	9585	9585		10352
27	2900-0000-0300(пл)	Система загазованности СГК-1-Б-бытовая (сигнализатор на сжиженый газ СЗ-3-1) с электромагнитным клапаном КЗГМ ДУ-15мм	компл	50	27540	1377000	1377000		1487160
							–	110160	

Итого	**4 676 605**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 330 190
Сметная прибыль (8 %), тенге	346 415
Всего	**4 676 605**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	42 089
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	50 962
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**95 393**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**4 865 049**
НДС (12 %)	583 806
Итого	**5 448 855**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №18/03	**4 903 969,5**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б. _____

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К. _____

Подрядчик
Директор
Капан М. _____

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксуского района Алматинской области
Договор подряда №18/03 от 23 октября 2019 года к договору №18 от 03 апреля 2019 года

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водпровод холодной воды В1										
5	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,173	4283,24	46,24	741	8	623	110	919
					635,84	11,56	110	2	–	68	
14	2304-0905-1306	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6354		12708		12708		13725
15	2304-0905-1303	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1716		30888		30888		33359
16	2304-0905-1301	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, T 120 °C, PN 30, DN	шт.	68	720		48960		48960		52877

15 ГОСТ 21345-2005

18	2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	35144	35144	35144	37956
19	2304-1013-0708	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7202	7202	7202	7778
20	2304-0102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	15265	45795	45795	49459
21	2304-0905-1301	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, Т 120 °С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	720	720	720	778
22	2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1380	11040	11040	11923
23	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1080	2160	2160	2333
24	2302-0101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм - 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (прим)	шт.	2	471	942	942	1017
25	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	115	542	62330	62330	67316
27	2302-1104-1802	Колпачки-заглушки (пробка с наружной резьбой д=15)	шт.	140	151	21140	21140	22831

31	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	50	2694	134700	134700		145476
32	2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	50	867	43350	43350		46818
33	2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	50	1066	53300	53300		57564
34	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм - 15 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (прим)	шт.	100	203	20300	20300		21924
36	2304-0905-1301	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, Т 120 °С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	720	5760	5760		6221
37	2113-0816-3548	Шланги резиновые д=15мм длиной 20м -4шт	м	80	455	36400	36400		39312
							–	2912	
	Раздел 2 Канализация К1								
42	2302-0802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	2020	12120	12120		13090
43	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	29	207	6003	6003		6483
44	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	170	60	10200	10200		11016
45	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50 (прим)	шт.	82	60	4920	4920		5314

46	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100 (прим)	шт.	46	207	9522	9522	10284
47	2302-0802-0109	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	10	3935	39350	39350	42498
48	2302-0802-0108	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	2765	16590	16590	17917
49	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	106	320	33920	33920	36634
50	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	110	96	10560	10560	11405
51	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	12	261	3132	3132	3383
52	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	37	192	7104	7104	7672
53	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	30	400	12000	12000	12960
54	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	24	155	3720	3720	4018
55	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	26	79	2054	2054	2218
56	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	28	280	280	302

57	2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	460	1840	1840		1987
58	2302-0601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	480	4800	4800		5184
59	2302-0601-1105	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	20	1877	37540	37540		40543
61	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	542	32520	32520		35122
64	2111-0403-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	62	4166	258292	258292		278955
65	2111-0403-0511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	27	2386	64422	64422		69576
							–	5154	
	Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование								
67	2303-0102-0935	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	90	8471	762390	762390		823381
68	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	40	4342	173680	173680		187574

69	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	90	852	76680	76680		82814
71	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	50	16166	808300	808300		872964
73	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	19267	963350	963350		1040418
74	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	50	1173	58650	58650		63342
75	2303-0102-1253	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	50	7627	381350	381350		411858
77	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	4250	29750	29750		32130
78	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	50	852	42600	42600		46008
							–	3408	

Итого	**4 796 636**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 441 101
Накладные расходы, тенге	110
Сметная прибыль (8 %), тенге	355 307

Всего	**4 796 636**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	43 170
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	52 270
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**97 842**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**4 989 918**
НДС (12 %)	598 788
Итого	**5 588 706**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №18/ 03	**5 029 835,4**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б.

ТОО «УКС»
Эксперт
Болсамбеков Н.К.

Подрядчик
Директор
Капан М.