Счет-фактура № 012001 от 25 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Бекарыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 910940000150, г.Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 33
,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000588, от 25.08.2012г.

ИИК поставщика: KZ54914042203KZ001C4, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №252-16-17 от 09.10.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г. Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, 44

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 910940000150, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Бекарыс", г.Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 33

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 971041002371, Филиал АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC" "Актюбинские межсистемные электрические сети",Республика Казахстан, Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, 44

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 971041002371, Республика Казахстан, г. Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, 44

ИИК получателя: KZ24826D0KZTD2000471, в банке АО "АТФ Банк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 «Улье-Актюбинская» с территории кладбища»	услуга	1	42 501 698,00	42 501 698,00	12%	5 100 203,76	47 601 901,76		
Всего по счету:					**42 501 698,00**		**5 100 203,76**	**47 601 901,76**		

Руководитель: Тәшкенбай Н. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Турланова Г. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети». **ИИН/БИН 971041002371**

Подрядчик: ТОО «Фирма Бекарыс» **ИИН/БИН 910940000150**

Стройка: Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 "Ульке-Актюбинская" с территории кладбища.

Объект: Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 "Ульке-Актюбинская" с территории кладбища.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь - декабрь месяц 2017г.

Договор		Источник финансирования	Организация правовая форма
номер	дата	наименование	наименование
252-16-17	09.10.2017г.		

Номер по порядку	Наименование выполненных работ и затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге		
			с начала стройки	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2		3	4	5
1	**Всего по стройке без учета НДС**		**42 501 698,00**	**42 501 698,00**	**42 501 698,00**
	в том числе:	Строительно-монтажные работы	42 450 663,00	42 450 663,00	42 450 663,00
		Оборудование			
		Прочие не входящие в СМР	51 035,00	51 035,00	51 035,00
		Пусконаладочные работы			
	Налог на добавленную стоимость, 12%		**5 100 203,76**	**5 100 203,76**	**5 100 203,76**
	Итого с НДС 12%		**47 601 901,76**	**47 601 901,76**	**47 601 901,76**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Фирма Бекарыс» _____ **Тәшкенбай Е.С.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Мансард" _____ **Умаров А.**

Технадзор:

Директор ТОО "Глобал Казтех Сервис" _____ **Толыбаев С.Ж.**

Заказчик:

Директор Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети».

_____ **Рыскелді С.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети», 030000, г. Актобе, пр-т. 312 Стрелковой дивизии 44, +7 (7132)773-950, 700-359.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Фирма Бекарыс», 030020, г. Актобе, пр-т. 312 Стрелковой дивизии, дом 33, +7 (7132) 54-44-63.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 "Ульке-Актюбинская" с территории кладбища.**
(наименование, адрес)

Объект **Вынос участка опор №161-170 ВЛ-220кВ Л2042 "Ульке-Актюбинская" с территории кладбища.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №252-16-17 от 09.10.2017г.

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**СРДС РК 8.02-03-2002 прилож.3 таблица 21**	**Разбивка трассы, закрепление пунктами и знаками,определение мест установки опор по трассе**	**км**	**2**	**25517,52**	**51035**
			НР первого уровня	%	67	0,00	
			Накладные расходы	**%**	**--**	**0,00**	**0**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**0,00**	**0**
2	**14**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2425**	**154,43**	**374499**
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	32,070625	666,05	21361
2.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	75,78125	1102,51	83550
			Итого оплата труда:			**43,26**	**104910**
2.3		31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	60,625	3295,52	199791
			Итого эксплуатация машин:			**82,39**	**199791**
			НР первого уровня	%	59,1	25,57	62002
			НР второго уровня	%	4,1	5,63	13657
			Накладные расходы	**%**	**--**	**31,20**	**75659**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**11,44**	**27741**
3	**15**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**71**	**2720,93**	**193186**

3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	150,8892	715,77	108002
			Итого оплата труда:			**1521,15**	**108002**
			НР первого уровня	%	59,1	899,00	63829
			НР второго уровня	%	4,1	99,23	7045
			Накладные расходы	**%**	**--**	**998,23**	**70874**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**201,55**	**14310**
4	**16**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**27**	**5010,53**	**135285**
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	26,3925	697,35	18405
4.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,225	140,23	2556
			Итого оплата труда:			**776,32**	**20961**
4.3		31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	12,42	87,75	1090
4.4		34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	24,84	11,48	285
4.5		31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	2,16	3336,58	7207
			Итого эксплуатация машин:			**317,85**	**8582**
4.6		21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,05	2582,06	80173
4.7		21-130703-1405	Вода техническая	м3	4,05	93,00	377
			Итого материалов:			**2983,32**	**80550**
			НР первого уровня	%	50,8	394,37	10648
			НР второго уровня	%	4,1	182,72	4934
			Накладные расходы	**%**	**--**	**577,09**	**15582**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**371,15**	**10021**
5	**22**	**11-330101-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты сборные железобетонные под свободностоящие опоры, объемом до 3 м3. Установка**	**м3**	**72,76**	**10389,71**	**755956**
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	270,26702	775,31	209541
5.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,769	1039,25	96410
			Итого оплата труда:			**4204,93**	**305951**
5.3		31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	7,276	437,52	3183
5.4		31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	57,4804	3071,87	176572
5.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	16,7348	1756,77	29399
			Итого эксплуатация машин:			**2874,59**	**209155**
5.6		21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07276	153626,63	11178
5.7		21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007276	200244,36	1457
			Итого материалов:			**173,65**	**12635**
			НР первого уровня	%	61,7	2594,44	188772
			НР второго уровня	%	4,1	378,89	27568
			Накладные расходы	**%**	**--**	**2973,33**	**216340**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**769,61**	**55997**
6	**24**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Фундамент Ф5Ам-Р**	**шт**	**16**	**276054,91**	**4416879**

			Итого прямые затраты:			**245539,29**	**3928629**
			НР второго уровня	%	4,1	10067,11	161074
			Накладные расходы	**%**	**--**	**10067,11**	**161074**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**20448,51**	**327176**
7	**25**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Фундамент Ф3-2**	**шт**	**28**	**129650,57**	**3630216**
			Итого прямые затраты:			**115318,75**	**3228925**
			НР второго уровня	%	4,1	4728,07	132386
			Накладные расходы	**%**	**--**	**4728,07**	**132386**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**9603,75**	**268905**
8	**26**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Ригель Р-1А-Р**	**шт**	**16**	**24650,84**	**394413**
			Итого прямые затраты:			**21925,89**	**350814**
			НР второго уровня	%	4,1	898,96	14383
			Накладные расходы	**%**	**--**	**898,96**	**14383**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**1825,99**	**29216**
9	**27**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Деталь крепления ригеля Д12 оцинк**	**шт**	**32**	**4636,66**	**148373**
			Итого прямые затраты:			**4124,11**	**131971**
			НР второго уровня	%	4,1	169,09	5411
			Накладные расходы	**%**	**--**	**169,09**	**5411**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**343,46**	**10991**
10	**28**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Деталь крепления ригеля Д13 оцинк**	**шт**	**16**	**5819,15**	**93106**
			Итого прямые затраты:			**5175,89**	**82814**
			НР второго уровня	%	4,1	212,21	3395
			Накладные расходы	**%**	**--**	**212,21**	**3395**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**431,05**	**6897**
11	**29**	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**692**	**143,54**	**99336**
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	32,86654	896,86	29477
11.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,173	821,97	142
			Итого оплата труда:			**42,80**	**29619**
11.3		31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0692	3351,51	232
11.4		31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0692	35,14	2
11.5		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0692	1756,77	122
11.6		31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	7,7504	45,56	353
			Итого эксплуатация машин:			**1,02**	**709**
11.7		22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,11418	335865,44	38349
11.8		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,03806	94312,68	3590
			Итого материалов:			**60,60**	**41939**
			НР первого уровня	%	54,2	23,20	16053
			НР второго уровня	%	4,1	5,23	3623
			Накладные расходы	**%**	**--**	**28,43**	**19676**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**10,63**	**7358**

12	**30**	**11-130701-1003 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой ЗЭС. Первый слой**	**м2**	**692**	**2281,86**	**1579045**
12.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	524,98926	728,05	382218
12.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	224,035	767,30	171902
			Итого оплата труда:			**800,75**	**554120**
12.3		31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	49,824	778,69	38797
12.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	123,176	1756,77	216392
			Итого эксплуатация машин:			**368,77**	**255189**
12.5		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	221,44	1336,01	295846
12.6		22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,3806	54217,08	20635
12.7		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,9169	94312,68	86475
			Итого материалов:			**582,31**	**402956**
			НР первого уровня	%	54,2	434,01	300333
			НР второго уровня	%	4,1	83,21	57584
			Накладные расходы	**%**	**--**	**517,22**	**357917**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**169,03**	**116966**
13	**31**	**11-130701-1004 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой ЗЭС. Последующий слой**	**м2**	**692**	**2531,39**	**1751720**
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	492,12272	728,05	358290
13.2		2	Затраты труда машинистов	чел-ч	224,035	767,30	171902
			Итого оплата труда:			**766,17**	**530192**
13.3		31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	49,824	778,69	38797
13.4		33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	123,176	1756,77	216392
			Итого эксплуатация машин:			**368,77**	**255189**
13.5		21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	346	1336,01	462259
13.6		21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	1,39092	94312,68	131181
			Итого материалов:			**857,57**	**593441**
			НР первого уровня	%	54,2	415,27	287364
			НР второго уровня	%	4,1	92,31	63881
			Накладные расходы	**%**	**--**	**507,58**	**351245**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**187,51**	**129757**
14	**33**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Стальная анкерно-угловая одноцепная опора -1У220-1 с покрытием из горячего оцинкования с распорками**	**шт**	**1**	**2893495,20**	**2893495**
			Итого прямые затраты:			**2573642,86**	**2573643**
			НР второго уровня	%	4,1	105519,36	105519
			Накладные расходы	**%**	**--**	**105519,36**	**105519**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**214332,98**	**214333**
15	**34**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Стальная анкерно-угловая одноцепная опора -1У220-1+5 с покрытием из горячего оцинкования с распорками**	**шт**	**3**	**3766674,28**	**11300023**
			Итого прямые затраты:			**3350299,11**	**10050897**
			НР второго уровня	%	4,1	137362,26	412087
			Накладные расходы	**%**	**--**	**137362,26**	**412087**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**279012,91**	**837039**
16	**35**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Стальная промежуточная опора -2П220-1-11,5 с покрытием из горячего оцинкования**	**шт**	**1**	**1353722,46**	**1353722**
			Итого прямые затраты:			**1204079,46**	**1204079**

			НР второго уровня	%	4,1	49367,26	49367
			Накладные расходы	**%**	**--**	**49367,26**	**49367**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**100275,74**	**100276**
17	**37**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Стальная промежуточная опора -2П220-1-6,8 с покрытием из горячего оцинкования**	**шт**	**6**	**1603547,51**	**9621285**
			Итого прямые затраты:			**1426288,39**	**8557730**
			НР второго уровня	%	4,1	58477,82	350867
			Накладные расходы	**%**	**--**	**58477,82**	**350867**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**118781,30**	**712688**
18	**38**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСПМК-519"**	**Возмещение ж.д.услуг до ст.Актобе и экспедиторские услуги**	**вагон**	**7**	**530017,71**	**3710124**
			Итого прямые затраты:			**471428,57**	**3300000**
			НР второго уровня	%	4,1	19328,57	135300
			Накладные расходы	**%**	**--**	**19328,57**	**135300**
			Сметная прибыль	**%**	**8**	**39260,57**	**274824**
			ИТОГО:				**42501698,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2422384**
			Сметная прибыль				**3144493**
			Итого с НДС		**12 %**	**5100203,76**	**47601901,76**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Фирма Бекарыс»

_____ **Тәшкенбай Н.С.**

Субподрядичк:

Директор ТОО "Мансард"

_____ **Умаров А.**

Технадзор:

Директор ТОО "Глобал Казтех Сервис"

_____ **Тоныбаев А.Ж.**

Заказчик:

Директор Филиала Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" «Актюбинские межсистемные электрические сети»

_____ **Рыскелді С.Е.**

Главный инженер филиала Жұбалов Қ.К.

Зам. главного инженера Жуасов А.Ш.

Начальник СЛЭП Воровик А.В.

Начальник СКС Умралин Е.М.