Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)									
Всего по объекту	3 784 029,00								
в том числе за июль 2018г		3 784 029,00		3 378 597,32				405 431,68	
итого									3 784 029,00

Итого к оплате: 3 784 029,00 (три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи двадцать девять) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	м2	160,4000000	974,23	156267
2.	2.	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из гранита. Разборка	м	80,1000000	245,64	19675
3.	3.	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Демонтаж гидроизоляции полов	м2 изолируемой поверхности	160,4000000	546,06	87589
4.	4.	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из цементно-песчаной стяжки	м2	160,4000000	3091,70	495909
5.	5.	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из OSB листов потолков. Разборка	м2 облицовки	106,5000000	208,62	22218
6.	6.	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Разборка каркаса под облицовку потолков из OSB листов	м2	106,5000000	1799,84	191683
7.	7.	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	30,5000000	9661,12	294664
8.	8.	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных.Разборка	м2 облицовки	23,0000000	9661,12	222206
9.	9.	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015	Козырьки входные. Демонтаж покрытия из поликарбонатных листаов	м2 поверхности козырька	260,8000000	779,58	203314

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	31,1930000	83,16	2594
11.	11.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	31,1930000	1153,44	35979

ИТОГО: 1732098

В том числе :

Накладные расходы			642494
Сметная прибыль			128304
Итого с временными	1,04 %	18014	1750112
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	25202	1775314
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		1810820
Скидка	25,00013%	-452707	1358113
Итого с НДС	12 %	162974	1521086

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-2 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015	Козырьки входные	м2 поверхности козырька	260,8000000	4140,98	1079967
2.	2.	2113-0502-0502 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 6 мм	м2	266,0160000	2277,72	605910
3.	3.	2113-0208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	2,0864000	4382,64	9144
4.	7.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	12,1000000	2761,30	33412
5.	8.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	12,1000000	8169,12	98846
6.	9.	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,5000000	548,98	16744
7.	10.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0940925	218435,40	20553
8.	11.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	0,1149850	214602,48	24676

1	2	3	4	5	6	7	8
			ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005				
9.	12.	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,5000000	5445,95	166102
10.	14.	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,0000000	548,98	12627
11.	15.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0709550	218435,40	15499
12.	16.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0867100	214602,48	18608
13.	17.	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,0000000	5445,95	125257
14.	19.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,8120000	13543,68	78716
15.	20.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,8120000	9687,24	56302
16.	21.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,0000000	4215,86	4216
17.	25.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток тактильных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,2250000	3139,49	38380
18.	26.	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	12,2250000	13903,92	169975
19.	30.	3201-0211-0201 РСНБ	Машины поливомоечные,6000л	маш.-ч	0,2620176	7385,90	1935

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
	ИТОГО:						2576869
	В том числе :						
	Накладные расходы					293601	
	Сметная прибыль					190879	
	Итого с временными		1,04 %	26799		2603669	
	Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	37493		2641162	
	Итого с непредвиденными работами и затратами,		2 %			2693985	
	Скидка		25,00013%	-673500		2020485	
	Итого с НДС		12 %	242458		2262943	

Заказчик Технадзор Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)									
Всего по объекту	6 868 961,00								
в том числе за июль 2018г		3 084 932,00		2 754 403,57				330 528,43	
итого									3 084 932,00

Итого к оплате: 3 084 932,00 (три миллиона восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать две) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	4.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	26,0000000	1450,09	37702
2.	5.	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	67,6000000	7353,72	497111
3.	6.	2301-0302-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	75,4000000	3117,96	235094
4.	7.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	20,0000000	2761,30	55226
5.	8.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	20,0000000	8169,12	163382
6.	13.	1115-0104-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	30,5000000	26809,90	817702
7.	18.	1115-0104-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	23,0000000	26809,90	616628

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	22.	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из гранитных плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	22,9000000	38828,99	889184
9.	23.	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка плит	м2	135,0000000	686,35	92657
10.	24.	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка плит	м2 покрытия	58,1182000	1861,74	108201

ИТОГО: 3512888

В том числе :

Накладные расходы			754040
Сметная прибыль			260214
Итого с временными	1,04 %	36534	3549422
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	51112	3600534
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		3672545
Скидка	25,00013%	-918141	2754404
Итого с НДС	12 %	330528	3084932

Заказчик Технадзор Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)									
Всего по объекту	11 125 824,00								
в том числе за август 2018г		4 256 863,00		3 800 770,54				456 092,46	
итого									4 256 863,00

Итого к оплате: 4 256 863,00 (четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-1 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	74,4000000	2761,30	205441
2.	8.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	74,4000000	8169,12	607783
3.	24.	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка плит	м2 покрытия	76,8818000	1861,74	143134
4.	30.	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные,6000л	маш.-ч	0,1331824	7385,90	984

ИТОГО: 957341

В том числе :

Накладные расходы			144936
Сметная прибыль			70914
Итого с временными	1,04 %	9956	967297
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13929	981226
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			1000851
Скидка	25,00013%	-250214	750637
Итого с НДС	12 %	90076	840713

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-2 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	28319,20	28319
2.	2.	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	17287,90	17288
3.	3.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	7151,41	7151
4.	4.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	2359,78	2360
5.	5.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,0000000	3893,51	35042
6.	6.	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	17045,64	17046
7.	7.	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	1,0000000	1644,84	1645
8.	8.	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10	шт.	1,0000000	22728,60	22729

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1643,76	1644
10.	10.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	502,20	1004
11.	11.	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	502,20	1507
12.	12.	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	4215,24	12646
13.	13.	2307-0205-0116 РСНБ РК 2015	Сумеречный выключатель с фотодатчиком	шт.	1,0000000	17173,08	17173
14.	14.	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	19,0000000	4227,64	80325
15.	15.	2307-0106-0801 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 24 Вт, в комплекте с электронным ПРААLD UNI LED	шт.	14,0000000	19957,32	279402
16.	16.	2307-0106-0805 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 12 Вт, в комплекте с электронным ПРАК300	шт.	5,0000000	16956,00	84780
17.	19.	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0000000	930,81	1862
18.	20.	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,0000000	497,88	996
19.	21.	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2808,59	2809
20.	22.	2307-0203-0603 РСНБ	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	1,0000000	11614,32	11614

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93				
21.	23.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10,0000000	1175,02	11750
22.	24.	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	10,0000000	676,08	6761
23.	25.	2404-0207-2503 РСНБ РК 2015	Соединители СИЗ	100 шт.	0,5000000	1118,88	559
24.	26.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы и металлоконструкции	кг	5,0000000	585,36	2927
25.	27.	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Датчик движения. Установка	шт.	7,0000000	2744,31	19210
26.	28.	2307-0206-0131 РСНБ РК 2015	Датчик движения ДД 024В	шт.	7,0000000	2802,60	19618
27.	29.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	395,0000000	486,00	191971
28.	30.	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	52,0000000	1571,74	81731
29.	31.	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,3264000	185949,00	60694
30.	32.	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,1122000	292745,88	32846
31.	33.	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0173400	264985,56	4595
32.	34.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	395,0000000	431,18	170315
33.	35.	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	402,9000000	47,52	19146

ИТОГО: 1249463

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе :					
		Накладные расходы				183869	
		Сметная прибыль				92553	
		Итого с временными	1,04 %	12994		1262457	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	18179		1280636	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			1306249	
		Скидка	25,00013%	-326564		979685	
		Итого с НДС	12 %	117562		1097247	

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-3 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1,0000000	17092,21	17092
2.	2.	2308-0502-0420 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели DS-7608NI-E2/8P, типа HiKvisiOn	шт.	1,0000000	48791,16	48791
3.	3.	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SEAgATE BArrACudA, объем памяти 2000 ГБ, SEriAl ATA III-600, NCQ	шт.	2,0000000	25588,44	51177
4.	4.	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	18902,53	18903
5.	5.	2306-1708-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф настенный уличный всепогодный с обогревом ШТВ-Н	шт.	1,0000000	263659,32	263659
6.	6.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,0000000	28972,42	28972
7.	7.	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 1000VA	шт.	1,0000000	88539,48	88539
8.	8.	ТПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 12-26А	шт	2,0000000	15982,14	31964
9.	9.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4,0000000	7703,71	30815
10.	10.	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2132F-IWS, типа HiKvisiOn	шт.	4,0000000	60050,16	240201

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	11.	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10,0000000	452,03	4520
12.	12.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	270,0000000	486,00	131221
13.	13.	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,2856000	84834,00	24229
14.	14.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	270,0000000	431,18	116418
15.	15.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	270,0000000	32,40	8748
16.	16.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854
17.	17.	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	36379,58	36380
18.	18.	ТЦена	Трансляционный музыкальный усилитель МА-120	шт	1,0000000	99412,50	99412
19.	19.	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование:громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	5,0000000	4441,11	22206
20.	20.	ТЦена	Громкоговоритель WS-06T	шт	5,0000000	12311,61	61558
21.	21.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140,0000000	486,00	68040
22.	22.	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Кабель со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, КПСВВнг сечением 1x2x0,5 мм2	км	0,1428000	74093,40	10581
23.	23.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	130,0000000	431,18	56053
24.	24.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	130,0000000	32,40	4212

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	25.	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,0000000	7824,56	7825
26.	26.	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная	шт	1,0000000	495,72	496
27.	27.	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	1,0000000	1939,32	1939
28.	28.	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Аудио розетка одноместная белого цвета, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1,0000000	325,08	325
29.	29.	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Рамка для розетки	шт.	1,0000000	37,80	38
30.	30.	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Бокс под встраиваемую в стену розетку	шт.	1,0000000	2667,60	2668
31.	31.	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной ГОСТ Р 51177-98	шт.	1000,0000000	17,28	17280
32.	32.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854
33.	33.	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство контрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	5551,76	5552
34.	34.	ТЦена	Wi-Fi Контроллер AC50	шт	1,0000000	18660,71	18661
35.	35.	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Потолочная точка доступа. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	1273,70	5095
36.	36.	ТЦена	Потолочная точка доступа CAP300	шт	4,0000000	20982,14	83929
37.	37.	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	15748,63	15749
38.	38.	ТЦена	8-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1008PE	шт	1,0000000	63303,57	63304
39.	39.	ТЦена	Wi-Fi роутерс VDSL/ADSL модемом AC1200 ArCHEr VR400	шт	1,0000000	26696,43	26696
40.	40.	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Коммутационный шнур CAT.6, RJ45, UTP, 1м	шт.	6,0000000	1531,44	9189
41.	41.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200,0000000	486,00	97200
42.	42.	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,2040000	84834,00	17306

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	43.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	190,0000000	431,18	81924
44.	44.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	190,0000000	32,40	6156
45.	45.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854

ИТОГО: 1942581

В том числе :

Накладные расходы			221291
Сметная прибыль			115338
Итого с временными	1,04 %	16193	1958774
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	22655	1981429
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		2013347
Скидка	25,00013%	-503339	1510008
Итого с НДС	12 %	181201	1691209

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-4 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические навеса. Разборка	т конструкций	6,7000000	56084,08	375763
2.	2.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,6860000	83,16	889
3.	3.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,5560000	1153,44	9869
4.	4.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,8041000	34677,91	27885
5.	5.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,7611000	46252,88	81456
6.	6.	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,8562500	62157,11	115379
7.	11.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	237,9960000	128,05	30475
8.	12.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	237,9960000	207,40	49360

1	2	3	4	5	6	7	8
			ПФ-115				
9.	15.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0200000	13543,59	13814
10.	16.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0200000	9687,14	9881

ИТОГО: 714770

В том числе :

Накладные расходы			193792
Сметная прибыль			52946
Итого с временными	1,04 %	7434	722205
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10400	732605
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		747256
Скидка	25,00013%	-186815	560411
Итого с НДС	12 %	67253	627694

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт И С К Л Ю Ч И Т Ь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья антивандальная	шт.	4,0000	48690,36	194761
2.	2.	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге	шт.	4,0000	17229,24	68917
3.	3.	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	9,0000	4227,64	38049
4.	4.	2307-0106-0805 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 12 Вт, в комплекте с электронным ПРА К300	шт.	9,0000	16956,00	152604
5.	5.	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0000	853,12	1706
6.	6.	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000	252,72	505
7.	7.	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,0000	930,81	1862

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,0000	497,88	996
9.	9.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2,0000	7703,71	15407
10.	10.	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2132F-IWS, типа HiKvisiOn	шт.	2,0000	60050,16	120100
11.	11.	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге	шт.	2,0000	17229,24	34458
12.	12.	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,9705	5488,97	5327
13.	13.	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	19,4100	1437,44	27901
14.	14.	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м2 покрытия	19,4100	1047,69	20336
15.	15.	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	19,4100	1640,16	31836

ИТОГО: 714765

В том числе :

Накладные расходы			34020
Сметная прибыль			52940
Итого с временными	1,04 %	7434	722199
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10400	732599
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		747251
Скидка	25,00013%	-186814	560437
Итого с НДС	12 %	67252	627690

Согласовано:

ТОО „Енбек"

ТОО „СП „NEFT"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт Д О Б А В И Т Ь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические навеса. Разборка	т конструкций	6,7000000	56084,08	375763
2.	2.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	10,6860000	83,16	889
3.	3.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10,6860000	1153,44	12326
4.	4.	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,8041000	34677,91	27885
5.	5.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,7611000	46252,88	81456
6.	6.	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	3,7125000	62157,11	230758
7.	7.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,6555000	147520,60	244220
8.	8.	2106-0801-0301 РСНБ	Отдельные конструктивные элементы	т	0,7073000	530932,32	375528

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				
9.	9.	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,6187000	498412,44	3298842
10.	10.	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,6072000	490743,36	297979
11.	11.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	237,9960000	128,05	30475
12.	12.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	237,9960000	207,40	49360
13.	13.	1115-0108-0901 РСНБ РК 2015	Крышки парапета. Накрывка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 облицовки	50,7000000	35604,71	1805159
14.	14.	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	50,7000000	10630,44	538963
15.	15.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0200000	13543,59	13814
16.	16.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0200000	9687,14	9881
17.	17.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	165,7000000	4215,83	698563

ИТОГО: 8091862

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			1144973	
			Сметная прибыль			599397	
		1,04 %	Итого с временными	84155		8176017	
		1,44 %	Итого с зимними удорожаниями	117735		8293752	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			8459627	
		12 %	Итого с НДС	1015155		9474782	

Согласовано:

ТОО „Енбек"

Тех. надзор.

Инв. надзор.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 10

г. Алматы «10» сентября 2018 г.

Заказчик **КГУ"Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" адрес: г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а, Омаров А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «10» сентября 2018 г.

ТОО «Енбек», г. Алматы, ул. Витебская, 44 Абильдаев Талипхан Дилдабекович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «10» сентября 2018 г.

Технический надзор – ТОО «АДС САПА», Республика Казахстан, г.Астана, пр. Б.Момышулы, д. 6/1, кв.63 эксперт Абдрахимов М.С. – эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам, аттестат эксперта КДСиЖКХ №07103 от 14.05.2014 г. и КДСиЖКХ №07104 от 14.05.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «10» сентября 2018 г.

ТОО «СП «NEFT» , Игликов В.К. , г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

адрес: г.Алматы, Алмалинский район, пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. **Капитальный ремонт** объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Управление ГАСК г.Алматы KZ74REA00100611 от 02.07.2018

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СП «NEFT» , рабочий проект** утвержденного **КГУ"Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018г.;**

окончание работ **август 2018г.;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть);**

фактически, месяц : **2 (два);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект **«Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	249,7 м2	249,7 м2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	544,5 м3	544,5 м3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подземный пешеходный переход входные группы облицовывались гранитом, потолок – панелями типа Albes и навесом с поликарбонатным покрытием.
Капитальным ремонтом предусмотрены: замена дверных блоков, электромонтажные и электротехнические работы, внутренняя отделка (частичная замена облицовки стен из гранита) и устройство видеонаблюдение;
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **14 834 455** тенге , в том числе строительно-монтажных работ **14 834 455** тенге, о договору тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **14 834 455** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **14 834 455** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
9. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
принять в эксплуатацию.

КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
Омаров А.
фамилия, имя, отчество подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО «АДС САПА»**
Абдрахимов М.С.
фамилия, имя, отчество подпись М.П

Авторский надзор: **ТОО «СП «NEFT»**
Игликов В.К.
фамилия, имя, отчество , подпись М.П

Подрядчик: **ТОО «Енбек»**
Абильдаев Т.Д.
фамилия, имя, отчество , подпись М.П