Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)				Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов	в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них					
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы									
Всего по объекту	1 013 315,00								
в том числе за июль 2018г		1 013 315,00		904 745,54				108 569,46	
Итого									1 013 315,00

Итого к оплате: 1 013 315,00 (один миллион тринадцать тысяч триста пятьнадцать) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки	м2	250,7000000	419,92	105274
2.	2.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки	м2	100,7000000	419,92	42286
3.	3.	1146-0401-0504 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсокартонных листов. Разборка	м2	100,7000000	1888,03	190124
4.	4.	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж насосной установки	комплект	1,0000000	11563,53	11564
5.	5.	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж канализационной насосной установки	комплект	1,0000000	120201,88	120202
6.	6.	5102-0406-0101 РСНБ РК 2015	Насосная канализационная установка,модель HiSEwlifT 3-35, Q 2,8 м3/ч, H 4,6 м вод. ст., типа WilO	шт.	1,0000000	111225,00	111225
7.	7.	1215-0101-0611 РСНБ РК 2015	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	3,0000000	9497,55	28493
8.	8.	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3,0000000	17665,56	52997
9.	9.	1215-0101-0618 РСНБ РК 2015	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	3,0000000	4591,15	13773

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3,0000000	7832,16	23496
11.	11.	2303-0102-1223 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3,0000000	4223,88	12672
12.	12.	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	77,5000000	1377,93	106790
13.	13.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки	м2	12,5000000	419,92	5249
14.	14.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,4180000	83,16	284
15.	15.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,4180000	1153,44	3942

ИТОГО: 828372

В том числе :

Накладные расходы			241234
Сметная прибыль			53122
Итого с временными	1,04 %	7458	835830
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10434	846264
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			860965
Скидка	25,00013%	-215242	645723
Итого с НДС	12 %	77487	723209

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-2 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	4.	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	8,8200000	4046,74	35692
2.	5.	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,1000000	14726,88	30926
3.	6.	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,7200000	15496,92	104139
4.	7.	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	9,0000000	1298,16	11683
5.	8.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	9,0000000	3864,24	34778
6.	14.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Потолок. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,0000000	1216,54	19465
7.	15.	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Левкас потолков сухой растворной смесью	м2	16,8700000	3036,73	51230
8.	17.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,2532000	2324,94	42438

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				330351
			В том числе :				
			Накладные расходы			44616	
			Сметная прибыль			24470	
			Итого с временными	1,04 %	3436	333787	
			Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	4807	338594	
			Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		345365	
			Скидка	25,00013%	-86342	259023	
			Итого с НДС	12 %	31083	290106	

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы									
Всего по объекту:	5 748 879,00								
в том числе за июль 2018г		4 735 564,00		4 228 182,14				507 381,86	
итого									4 735 564,00

Итого к оплате: 4 735 564,00 (четыре миллиона семьсот тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок	39,8000000	5545,73	220720
2.	2.	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	8,4000000	5068,49	42575
3.	3.	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,4000000	56171,88	471844
4.	12.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	198,2000000	2761,30	547289
5.	13.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	198,2000000	8169,12	1619120
6.	14.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Потолок. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160,0000000	1216,54	194646
7.	15.	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Левкас потолков сухой растворной смесью	м2	151,8300000	3036,73	461066
8.	16.	1115-0405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхнос	168,7000000	4791,04	808248

1	2	3	4	5	6	7
			за 2 раза	ти		
9.	17.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,4430900	2324
10.	18.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером	м2	100,7000000	176
11.	19.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	25,1750000	538
12.	20.	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,7000000	4231
13.	21.	1115-0406-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности. Отделка декоративная - набивка узора по трафарету	м2 отделываемой поверхности	17,2000000	657
14.	22.	2102-0402-1002 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала	кг	353,7000000	73
15.	30.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	7,3430000	53

ИТОГО:

В том числе :

Накладные расходы			1045938
Сметная прибыль			399445
Итого с временными	1,04 %	56082	5448584
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	78460	5527044
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			5637586
Скидка	25,00013%	-1409404	4228182
Итого с НДС	12 %	507382	4735564

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)				Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов	в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС		из них					
			СМР (в сметных базовых ценах 2011г	в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы									
Всего по объекту	15 376 825,00								
в том числе за август 2018г		9 627 946,00		8 596 380,36				1 031 565,64	
Итого									9 627 946,00

Итого к оплате: 9 627 946,00 (девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч девятсот сорок шесть) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-1 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Потолок. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-16,0000000	1216,54	-19465
2.	17.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0037100	2324,94	9
3.	27.	1115-0104-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	13,0000000	26809,90	348529
4.	28.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	289,8000000	1928,79	558963
5.	29.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером	м2	289,8000000	176,27	51082
6.	30.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	65,1070000	538,92	35087
7.	31.	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Левкас стен сухой растворной смесью	м2	289,8000000	2353,90	682161

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	32.	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	289,8000000	3761,34	1090038
9.	33.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,5000000	1928,79	149481
10.	34.	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	77,5000000	6399,11	495931
11.	35.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,9000000	1077,19	167934
12.	36.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	155,9000000	190,11	29639
13.	37.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	155,9000000	5279,90	823137
14.	38.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	102,6000000	925,97	95004
15.	39.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,8000000	1077,19	13788
16.	40.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,8000000	190,11	2433
17.	41.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция гидростеклоизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	12,8000000	2346,06	30030
18.	42.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,8000000	5279,90	67583
19.	43.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,2000000	925,97	24260

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	49.	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные,6000л	маш.-ч	0,9085600	7385,90	6711

ИТОГО:			4652334
В том числе :			
Накладные расходы			1372462
Сметная прибыль			344617
Итого с временными	1,04 %	48384	4700718
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	67690	4768408
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			4863776
Скидка	25,00013%	-1215950	3647826
Итого с НДС	12 %	437739	4085565

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-2 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	28319,20	28319
2.	2.	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	17287,90	17288
3.	3.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	7151,41	7151
4.	4.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	2359,78	2360
5.	5.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,0000000	3893,51	42829
6.	6.	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	17045,64	17046
7.	7.	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	1,0000000	1644,84	1645
8.	8.	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10	шт.	1,0000000	22728,60	22729

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1643,76	1644
10.	10.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	502,20	1004
11.	11.	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	502,20	2009
12.	12.	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	4215,24	16861
13.	13.	2307-0205-0116 РСНБ РК 2015	Сумеречный выключатель с фотодатчиком	шт.	1,0000000	17173,08	17173
14.	14.	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	38,0000000	4227,64	160650
15.	15.	2307-0106-0801 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 24 Вт, в комплекте с электронным ПРАALD UNI LED	шт.	12,0000000	19957,32	239488
16.	16.	2307-0106-0805 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 12 Вт, в комплекте с электронным ПРАК300	шт.	26,0000000	16956,00	440856
17.	17.	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8,0000000	853,12	6825
18.	18.	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,0000000	252,72	2022
19.	19.	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4,0000000	930,81	3723
20.	20.	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с	шт.	4,0000000	497,88	1992

1	2	3	4	5	6	7	8
			заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
21.	21.	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2808,59	2809
22.	22.	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000000	11614,32	11614
23.	23.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10,0000000	1175,02	11750
24.	24.	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	10,0000000	676,08	6761
25.	25.	2404-0207-2503 РСНБ РК 2015	Соединители СИЗ	100 шт.	0,5000000	1118,88	559
26.	26.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы и металлоконструкции	кг	5,0000000	585,36	2927
27.	27.	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Датчик движения. Установка	шт.	4,0000000	2744,31	10977
28.	28.	2307-0206-0131 РСНБ РК 2015	Датчик движения ДД 024В	шт.	4,0000000	2802,60	11210
29.	29.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	452,0000000	486,00	219673
30.	30.	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,3162000	185949,00	58797
31.	31.	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,1275000	292745,88	37325
32.	32.	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0173400	264985,56	4595
33.	33.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	460,0000000	431,18	198342

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	34.	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	469,2000000	47,52	22296

ИТОГО:			1633249
В том числе :			
Накладные расходы			213221
Сметная прибыль			120981
Итого с временными	1,04 %	16986	1650235
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	23763	1673998
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		1707478
Скидка	25,00013%	-426872	1280606
Итого с НДС	12 %	153673	1434279

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №3-3 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1,0000000	17092,21	17092
2.	2.	2308-0502-0420 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели DS-7608NI-E2/8P, типа HiKvisiOn	шт.	1,0000000	48791,16	48791
3.	3.	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SEAgATE BArrACudA, объем памяти 2000 ГБ, SEriAl ATA III-600, NCQ	шт.	2,0000000	25588,44	51177
4.	4.	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	18902,53	18903
5.	5.	2306-1708-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф настенный уличный всепогодный с обогревом ШТВ-Н	шт.	1,0000000	263659,32	263659
6.	6.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,0000000	28972,42	28972
7.	7.	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 1000VA	шт.	1,0000000	88539,48	88539
8.	8.	ТПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 12-26А	шт	2,0000000	15982,14	31964
9.	9.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2,0000000	7703,71	15407
10.	10.	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2132F-IWS, типа HiKvisiOn	шт.	2,0000000	60050,16	120100

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	11.	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	315,0000000	452,03	142389
12.	12.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85,0000000	486,00	41310
13.	13.	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,4080000	84834,00	34612
14.	14.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	85,0000000	431,18	36650
15.	15.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,0000000	32,40	2754
16.	16.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854

ИТОГО: 948175

В том числе :

Накладные расходы			87093
Сметная прибыль			67867
Итого с временными	1,04 %	9529	957704
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13331	971035
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		989816
Скидка	25,00013%	-247455	742361
Итого с НДС	12 %	89083	831444

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №10 на пр.Райымбека - уг. ул.Розыбакиева (Север)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ № 3-4 август за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,5610000	1153,44	1801
2.	6.	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,8562500	62157,11	115379
3.	7.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2243203	147520,60	33092
4.	8.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0958392	530932,32	50884
5.	9.	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,8968339	498412,44	446993
6.	10.	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,0822756	490743,36	40376

1	2	3	4	5	6	7	8
			преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т				
7.	13.	1115-0108-0901 РСНБ РК 2015	Крышки парапета. Накрывка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 облицовки	50,7000000	35604,71	1805159
8.	14.	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	50,7000000	10630,44	538963
9.	17.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	165,7000000	4215,83	698563

ИТОГО: 3731211

В том числе :

Накладные расходы			881341
Сметная прибыль			276386
Итого с временными	1,04 %	38805	3770015
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	54288	3824303
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			3900790
Скидка	25,00013%	-975203	2925587
Итого с НДС	12 %	351070	3276658

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт И С К Л Ю Ч И Т Ь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	19,4000	1450,09	28132
2.	2.	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	50,4400	7353,72	370922
3.	3.	2301-0302-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	56,2600	3117,96	175416
4.	4.	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,0000	548,98	7137
5.	5.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0269	218435,40	5876
6.	6.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0814	214602,48	17469

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,0000	5445,95	70797
8.	8.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток тактильных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,1400	3139,49	38113
9.	9.	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	12,1400	13903,92	168794
10.	10.	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья антивандальная	шт.	4,0000	48690,36	194761
11.	11.	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге	шт.	4,0000	17229,24	68917
12.	12.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Опора для рук. Установка	м	1,5800	15661,78	24746
13.	13.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Поручень. Установка	м	5,7000	15661,78	89272
14.	14.	2303-0102-1901 РСНБ РК 2015	Комплект для туалетной комнаты	комплект	1,0000	22132,44	22132
15.	15.	2303-0102-1902 РСНБ РК 2015	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	1,0000	2198,88	2199
16.	16.	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	5,0000	4227,64	21138
17.	17.	2307-0106-0805 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 12 Вт, в комплекте с электронным ПРА К300	шт.	5,0000	16956,00	84780
18.	18.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	3,0000	7703,71	23111
19.	19.	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2132F-IWS, типа HiKvisiOn	шт.	3,0000	60050,16	180150
20.	20.	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно	шт.	1,0000	36379,58	36380

1	2	3	4	5	6	7	8
			устанавливаемый. Монтаж оборудования				
21.	21.	ТЦена	Трансляционный музыкальный усилитель МА-120	шт	1,0000	99412,50	99412
22.	22.	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	3,0000	4441,11	13323
23.	23.	ТЦена	Громкоговоритель WS-06T	шт	3,0000	12311,61	36935
24.	24.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60,0000	486,00	29160
25.	25.	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Кабель со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, КПСВВнг сечением 1х2х0,5 мм2	км	0,0612	74093,40	4535
26.	26.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	60,0000	431,18	25871
27.	27.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60,0000	32,40	1944
28.	28.	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	3,0000	7824,56	23474
29.	29.	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная	шт	3,0000	495,72	1487
30.	30.	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	1,0000	1939,32	1939
31.	31.	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Аудио розетка одноместная белого цвета, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1,0000	325,08	325
32.	32.	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Рамка для розетки	шт.	1,0000	37,80	38
33.	33.	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Бокс под встраиваемую в стену розетку	шт.	1,0000	2667,60	2668
34.	34.	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной ГОСТ Р 51177-98	шт.	500,0000	17,28	8640
35.	35.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	5,0000	585,36	2927

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	36.	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство контрольное. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	5551,76	5552
37.	37.	ТЦена	Wi-Fi Контроллер AC50	шт	1,0000	18660,71	18661
38.	38.	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Потолочная точка доступа. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	1273,70	2547
39.	39.	ТЦена	Потолочная точка доступа CAP300	шт	2,0000	20982,14	41964
40.	40.	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	15748,63	15749
41.	41.	ТЦена	5-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1005PE	шт	1,0000	5348,21	5348
42.	42.	ТЦена	Wi-Fi роутерс VDSL/ADSL модемом AC1200 ArCHEr VR400	шт	1,0000	26696,43	26696
43.	43.	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Коммутационный шнур CAT.6, RJ45, UTP, 1м	шт.	4,0000	1531,44	6126
44.	44.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55,0000	486,00	26730
45.	45.	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0561	84834,00	4759
46.	46.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	55,0000	431,18	23715
47.	47.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	55,0000	32,40	1782
48.	48.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000	585,36	5854
49.	49.	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	31,0000	6693,38	207495
50.	50.	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,9920	65462,04	64938
51.	51.	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические над арыками. Установка	т металлических изделий	3,7200	135117,09	502636
52.	52.	2303-0101-9901 РСНБ РК 2015	Съемная решетка для лотков	т	3,7200	137043,36	509801

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	53.	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на треноге	шт.	2,0000	17229,24	34458
54.	54.	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,0165	5488,97	22046
55.	55.	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	80,3300	1437,44	115470
56.	56.	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м2 покрытия	80,3300	1047,69	84161
57.	57.	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	80,3300	1640,16	131754

ИТОГО: 3741163

В том числе :

Накладные расходы			427412
Сметная прибыль			260159
Итого с временными	1,04 %	36526	3777689
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	51101	3828790
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		3900785
Скидка	25,00013%	-975201	2925584
Итого с НДС	12 %	351070	3276654

Согласовано:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Переход №1 на ул.Абая - уг. пр.Абылай хана

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт Д О Б А В И Т Ь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1115-0108-0901 РСНБ РК 2015	Крышки парапета. Накрывка гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2 до 4	м2 облицовки	40,2000000	35604,71	1431309
2.	2.	2201-0101-0506 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	40,2000000	37730,88	1516781
3.	3.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,2300000	13543,59	70833
4.	4.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,2300000	9687,14	50664
5.	5.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	372,0000000	4215,83	1568289
6.	6.	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными термообработанными плитами	м2 поверхности облицовки	26,0400000	16556,43	431129
7.	7.	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	26,0400000	16152,48	420611

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	1209-0101-0801 РСНБ РК 2015	Ступени каменные. Термообработка гранитных плиток	м2	175,0000000	5263,55	921121
9.	9.	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,0000000	245,16	2206
10.	10.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	100,5000000	1450,09	145734
11.	11.	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	150,7500000	7353,72	1108573
12.	12.	2301-0302-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	100,5000000	3117,96	313355
13.	13.	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Левкас стен сухой растворной смесью	м2	517,7000000	2353,90	1218613
14.	14.	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером, последующий слой	м2	517,7000000	142,77	73910
15.	15.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	92,0000000	538,92	49581
16.	16.	2102-0402-1002 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала	кг	112,5000000	737,64	82984

ИТОГО:			9405695
В том числе :			
Накладные расходы			1878381
Сметная прибыль			696718
Итого с временными	1,04 %	97819	9503514
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	136851	9640365
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %		9833172
Итого с НДС	12 %	1179981	11013153

Согласовано:

Тех. надзор

Авт. надзор

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 11

г. Алматы «10» сентября 2018 г.

Заказчик **КГУ"Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" адрес: г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а, Омаров А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «10» сентября 2018 г.

ТОО «Енбек», г. Алматы, ул. Витебская, 44 Абильдаев Талипхан Дилдабекович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «10» сентября 2018 г.

Технический надзор – ТОО «АДС САПА», Республика Казахстан, г.Астана, пр. Б.Момышулы, д. 6/1, кв.63 эксперт Абдрахимов М.С. – эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам, аттестат эксперта КДСиЖКХ №07103 от 14.05.2014 г. и КДСиЖКХ №07104 от 14.05.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «10» сентября 2018 г.

ТОО «СП «NEFT» , Игликов В.К. , г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

адрес: г.Алматы, Алмалинский район, пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. **Капитальный ремонт** объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Управление ГАСК г.Алматы KZ35REA00100246 от 30.06.2018

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СП «NEFT» , рабочий проект** утвержденного **КГУ"Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018г.;**

окончание работ **август 2018г.;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть);**

фактически, месяц : **2 (два);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект **«Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	568.93 м2	568.93 м2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1172.67 м3	1172.67 м3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Пешеходный переход оборудован санитарным узлом. Поверхности перехода отделоный облицовочным материалом декоративной штукатуркой типа «Байрамикс», потолок – панелями типа Albes.
Капитальным ремонтом предусмотрены: замена дверных блоков, электромонтажные и электротехнические работы, сантехнические работы, внутренняя отделка, водоснабжение, и устройство видеонаблюдение;
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **20 502 495** тенге , в том числе строительно-монтажных работ **20 502 495** тенге, о договору тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **20 502 495** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **20 502 495** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
9. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №11 на пр.Назарбаева - уг. ул.Жибек Жолы принять в эксплуатацию.

КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Омаров А.

фамилия, имя, отчество , подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО «АДС САПА»**

Абдрахимов М.С.

фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Авторский надзор: **ТОО «СП «NEFT»**

Игликов В.К.

фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Подрядчик: **ТОО «Енбек»**

Абильдаев Т.Д.

фамилия, имя, отчество , подпись М.П.