СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства ЮКО".
ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур-1"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «ШАХ-2030»
Договор: № 64 от 25 июня 2012 г.
Объект: Строительство учебно-тренировочной базы для АО ПФК"Ордабасы" в населенном пункте Базар какпа Сайрамского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
1	Общестроительные работы	**41 989 750**	**47 028 520**	**5 809 934**	**6 507 126**
2	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
3	**Всего затраты Подрядчика**	**41 989 750**	**47 028 520**	**5 809 934**	**6 507 126**
4	Проектно-изыскательские работы	3 175 990	3 557 110	-	-
5	Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	-	-	-	-
6	**ВСЕГО к оплате**	**45 165 740**	**50 585 630**	**5 809 934**	**6 507 126**

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "Управление строительство ЮКО"
_____ Т.Егетаев

Инженер:
Директор ТОО "Банур-1"
_____ Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Шах-2030"
_____ К.Кожахметов

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЮКО". Форма N 2

Инженер: ТОО "Банур-1"

Подрядчик : ТОО «ШАХ-2030»

Договор: № 64 от 25 июня 2012 г.

Наименование стройки: Строительство учебно-тренировочной базы для АО ПФК"Ордабасы" в населенном пункте Базар какпа Сайрамского района ЮКО

Объект номер -

АКТ
приемки выполненных работ сентябрь 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	еденица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	на	Отопление					
16	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	716	11.13	7969	9797
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		7969	
		Накладные расходы -		Тенге		9797	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1066	
		ИТОГО		Тенге		18832	
	на	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б					
		РАЗДЕЛ 3.Ремонтные работы Блок 1 этажа					
5	Е0112-8-2	Устройство сливов из оцинкованной стали шириной 200мм	м2	30.4	32.20	979	289
9	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	93.16	8050.00	-749928	--
9	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	93.16	5240.00	488152	--
		РАЗДЕЛ 4.Ремонтные работы 2 этажа					
10	Е0112-8-2	Устройство сливов из оцинкованной стали шириной 200мм	м2	30.4	32.20	979	289
18	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	109.21	8050.00	-879118	--

27	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	121.95	8050.00	-981706	--
27	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	121.95	5240.00	639024	--
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы оконных откосов с внутри и снаружи 1 и 2 этажа					
11	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей внутренних оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	26.21	667.13	17485	8982
12	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом откосов	м2	26.21	259.84	6810	2895
13	Е0115-152-1	Окраска водными составами известковая откосов	м2	26.21	19.64	515	393
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		-884562	
		Накладные расходы -		Тенге		12848	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-52303	
		ИТОГО		Тенге		-924017	
		РАЗДЕЛ 8.Ремонтные работы 1-го этажа					
		Потолок					
18	Е0115-79-9	Шпаклевка Алинексом потолков	м2	153.73	224.69	34542	12996
19	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	153.73	443.56	68189	13731
20	Е0115-64-2	Затирка известково-песчаным раствором потолка	м2	153.6	136.86	21022	12005
21	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	153.6	19.64	3016	2301
		Стены и перегородки					
22	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	529.12	331.19	175240	78625
23	Е0115-79-6	Шпаклевка Алинексом стен	м2	438.38	259.84	113909	48425
24	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	116.54	422.17	49199	8345
25	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	384.41	19.64	7549	5759
26	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен (панели) за 2 раза	м2	92.37	96.52	8916	4132
27	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	95.15	1921.74	182853	34522
28	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	18	230.10	4142	2462
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		668577	
		Накладные расходы -		Тенге		223303	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		53513	
		ИТОГО		Тенге		945393	
		РАЗДЕЛ 9.Ремонтные работы 2-го этажа					

40	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0.0027	51000.00	135	--
41	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0.002	29400.00	60	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		199609	
		Накладные расходы -		Тенге		57638	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15435	
		ИТОГО		Тенге		272682	
Наименование объекта -		БЛОК Б					
	на	Отопление					
10	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	20	209.45	4189	2754
11	С11031-25	Вата минеральная	м3	0.24	2530.00	607	--
12	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	20	114.31	2286	648
13	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	1000м2	0.0103	314500.00	3246	--
14	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	146.5	11.13	1631	2005
26	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов и труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	83.06	165.83	13774	9421
27	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3.58	36.09	129	14
28	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	3.58	27.26	98	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		25960	
		Накладные расходы -		Тенге		14852	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2449	
		ИТОГО		Тенге		43261	
Наименование объекта -		БЛОК Б					
		РАЗДЕЛ 3.Ремонтные работы Блок 1 этажа					
4	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	36.36	8050.00	-292669	--
4	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	36.36	5240.00	190508	--
		РАЗДЕЛ 4.Ремонтные работы 2 этажа					
9	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	20.22	8050.00	-162781	--

11	С151701-82	Светильники тип НББ 05-25 ""ВЫХОД"" светильник	шт	1	365.00	365	--
12	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, типБ220-230-100	шт	4	39.00	156	--
13	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	6	24.00	144	--
14	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	74	101.00	7474	--
15	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	12	82.00	984	--
16	С151706-30	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В215-225-25	шт	1	17.00	17	--
17	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	86	14.00	1204	--
18	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2	134.80	270	219
19	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный, тип А14-100	шт	2	215.00	430	--
20	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	20	47.00	940	866
21	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-057	шт	15	156.00	2340	--
22	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-043	шт	5	182.00	910	--
23	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	62.70	502	440
24	С151801-155	Розетка с заземляющими контактами для скрытой проводки, тип РС16-134	шт	8	171.00	1368	--
25	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0.03	28100.00	843	--
26	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	1000шт	0.02	24200.00	484	--
27	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	135	20.78	2805	2640
28	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0.135	11439.00	1544	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		110654	
		Накладные расходы -		Тенге		13702	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7461	
		ИТОГО		Тенге		131817	
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение. Блок Б 2-этаж					
29	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	2	216.30	433	189
30	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	шт	1	871.00	871	--
31	С151701-80	Светильники тип RG1x100	шт	1	158.00	158	--
32	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	30	467.80	14034	8145
33	С151702-22	Светильники тип ЛВ003-4Х40-001-УХЛ4, ЛПО 46 4х36-702	шт	12	2071.00	24852	--
34	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4, ЛПО 46 4х36-702	шт	18	2071.00	37278	--
35	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	13	342.80	4456	2418
36	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4, ЛПО 46 2х36-604 LUXE	шт	13	1710.00	22230	--
37	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	74	101.00	7474	--

63	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	47.00	47	43
64	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-057	шт	1	156.00	156	--
65	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1	782.90	783	370
66	С151801-71	Пускатель магнитный 380 В, I 3,2 А	шт	1	2420.00	2420	--
		Прокладка проводов в трубах					
		Провода сечением 4 мм2					
67	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 20 мм в готовые борозды	м	155	36.51	5659	4408
68	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	15.5	435.00	6743	--
69	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0.155	19189.00	2974	--
70	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	155	11.04	1712	1655
		Провода сечением 6 мм2					
71	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	80	36.51	2921	2275
72	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	8	435.00	3480	--
73	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0.08	42995.00	3440	--
74	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	80	11.04	884	854
		Провода сечением 50 мм2					
75	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	65	54.48	3541	2038
76	С130804-122 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	6.5	1190.00	7735	--
77	С151607-129	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 50 мм2	1000м	0.065	235800.00	15327	--
78	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	м	65	23.41	1521	1395
		Прокладка провода пустотах плит перекрытий					
		Провода сечением 2,5 мм2					
79	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	695	20.78	14442	13593
80	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0.695	18934.00	13159	--
		Провода сечением 4 мм2					

12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0013	69000.00	90	--
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ					
13	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	18.64	6050.44	112774	18162
		ПЕРЕГОРОДКА					
14	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	7.48	841.62	6292	1781
		АНТИСЕЙСМОПОЯС					
15	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	1.72	12259.07	21086	2686
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0333	65000.00	2165	--
17	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0.1092	61300.00	6694	--
		ПЕРЕМЫЧКИ					
18	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0.51	16333.32	8330	1254
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0058	65000.00	374	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.011	65900.00	722	--
		МОНОЛИТНОЕ ПОКРЫТИЕ					
21	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В15	м3	5.12	15107.08	77348	13117
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0.0746	67700.00	5052	--
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0003	65000.00	16	--
		КРОВЛЯ					
24	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	1	674.98	675	520
25	С143017-2	Стакан СБ4А-1	м3	0.06	26300.00	1578	--
26	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2.61	3594.62	9382	1475
27	Е0112-17-1	Армированная стяжка из цементно-песчаного раствора В75 толщиной 15мм	м2	30.71	204.04	6266	1484
28	Е0112-17-2 к=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	30.71	62.48	1919	58
29	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0.1175	64100.00	7532	--
30	Е0113-52-2	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите ОБМАЗКА ПРАЙМЕРОМ	м2	30.71	82.16	2523	171
31	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	30.71	552.68	16973	1147
32	С11011-945	СТОИМОСТЬ БИПОЛЬ ТКП	м2	35.32	219.96	7768	--
33	С11011-732	СТОИМОСТЬ БИПОЛЬ ТПП	м2	34.7	173.16	6009	--
34	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	30.71	279.24	8575	1003
		ПАРАПЕТ					
35	Е0108-6-1	Кладка парапета	м3	1.62	6578.64	10657	1579

62	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 20-12	м2	2.4	6390.00	15336	--
63	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1	1380.00	1380	--
64	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1	2980.00	2980	--
		ОКНА					
65	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	4.5	884.14	3979	1606
66	С12061-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья	м2	1.8	5390.00	9702	--
67	С12061-12	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 9-13,5; ОС 9-15 для жилья	м2	2.7	5390.00	14553	--
68	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	комплект	3	879.00	2637	--
69	С12069-13	Доски подоконные, марка ПД10-25, толщина 34 мм, шириной 250 мм	м	1.4	701.00	981	--
70	Е0112-10-1	Сливы из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,7мм	м2	0.66	715.87	472	121
71	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1.93	618.63	1194	639
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
72	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню стен	м2	58.67	254.12	14909	6736
73	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	65.55	10.78	706	485
74	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1	618.63	619	331
75	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая откосов	м2	1	10.78	11	7
76	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	16.52	133.23	2201	663
77	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	16.52	974.49	16099	3381
78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0.0378	41200.00	1557	--
79	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0028	69000.00	195	--
		ЦОКОЛЬ					
80	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	9.44	133.23	1258	379
81	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	9.44	974.49	9199	1932
82	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0.0283	41200.00	1167	--
83	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.0023	65000.00	152	--
84	Е0115-161-2	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности силикатная	м2	9.44	58.58	553	336
		КОЗЫРЕК					

11	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	2	579.00	1158	--
12	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	23	55.00	1265	527
13	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0.0179	46400.00	832	--
		ОСВЕЩЕНИЕ					
14	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	55.00	220	190
15	С151801-12	Выключатель А16-038	шт	4	156.00	624	--
16	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	1	134.80	135	109
17	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип А14-100	шт	1	215.00	215	--
18	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228.80	229	197
19	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720.00	4720	--
20	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	62.70	63	55
21	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	1	68.00	68	--
22	Ц0108-526-2	Устройство защитного отключения	шт	1	862.00	862	327
23	1504-19068 ПРИМ	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО-22-Е 30УП-25 ТУ 16-536.181-75	шт	1	4758.94	4759	--
24	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	10	169.86	1699	1326
25	С151701-11	Светильники для местного освещения, тип НКУ-200-Д23-02	шт	10	578.00	5780	--
26	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	10	49.00	490	--
27	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0.006	16300.00	98	--
28	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0.01	18000.00	180	--
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА					
29	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	30	82.30	2469	958
30	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0.03	60500.00	1815	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		121767	
		Стоимость оборудования -		Тенге		71315	
		ВСЕГО, без оборудования -		Тенге		50452	
		Накладные расходы -		Тенге		7725	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3491	
		ИТОГО		Тенге		132983	
Наименование объекта -		Котельная					
	на	Теплотехническое оборудование					
1	Е0118-16-8	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 273 мм	1шт	1	65044.00	65044	3419

		Стоимость оборудования -		Тенге		314268	
		ВСЕГО, без оборудования -		Тенге		270435	
		Накладные расходы -		Тенге		45528	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		18958	
		ИТОГО		Тенге		649189	
Наименование объекта -		Котельная					
	на	ДЫМОВАЯ ТРУБА					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6.66	27.84	185	57
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0.5012	218.93	110	124
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0.3565	134.10	48	54
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4.74	6.48	31	10
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4.74	21.55	102	78
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ					
6	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	2.86	10851.41	31078	2184
7	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм		0.0059	42500.00	252	--
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.0008	52400.00	42	--
9	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0.0367	71100.00	2606	--
		ДЫМОВАЯ ТРУБА					
10	Е0109-56-1	Дымовая труба	т	0.46	20111.51	9251	3664
11	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0.46	172800.00	79488	--
12	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0.2881	17355.77	5000	3281
13	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0.2881	154400.00	44479	--
14	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	8.62	35.13	303	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		172974	
		Накладные расходы -		Тенге		9484	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10947	
		ИТОГО		Тенге		193405	
Наименование объекта -		НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ					
		Прокладка трубопроводов					
1	Е0124-1-4 к=2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм	км				

18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1.2	218.93	263	297
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с планировкой лишнего грунта	м3	1.2	134.10	161	182
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0.6	9051.97	5431	139
21	Е0106-1-2	Бетонирование стоек БМ В12,5	м3	2.35	10902.14	25642	1809
22	Е0107-20-1	Установка анкера А1	т	0.161	89308.57	14376	7407
23	Е0109-29-1	Монтаж стоек из труб д89х3,5мм	т	0.0974	13711.47	1336	578
24	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	13.2	515.00	6798	--
25	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.0244	175710.10	4280	300
26	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0.269	172169.94	46321	2410
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19.15	21.80	417	100
28	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19.15	35.13	673	72
		Узел прохода через стены-2шт					
29	Е0124-101-2 прим	Устройство цокольного ввода в здания трубоопровода диаметром 80 мм	ввод	2	18083.53	36167	5259
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		284343	
		Накладные расходы -		Тенге		38989	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		19400	
		ИТОГО		Тенге		342732	

Итого по всем разделам	Тенге		3082766	
Стоимость оборудования -	Тенге		463983	
ВСЕГО, без оборудования -	Тенге		2618783	
С временными зданиями и сооружениями 2,72%	Тенге		2690013	
Затраты в зимнее время 0,7 %	Тенге		18830	
Выслуга лет 1,0 %	Тенге		26900	
Доп отпуска 0,4%	Тенге		10760	
Итого в ценах 2001г.	Тенге		2746504	
Итого в ценах 2001г. С Оборудованием	Тенге		3210487	
Пересчет в текущие цены С.К. 1,77419	Тенге		5696014	
С налогами и обязательными платежами 2 %	Тенге		5809934	
С НДС 12%	Тенге		6507126	

Заказчик:
Зам.начальника ГУ "Управление строительство ЮКО"
_____Т.Егетаев

Инженер:
Директор ТОО "Банур-1"
_____Н.Ж.Анарбеков

Подрядчик:
Директор: ТОО "Шах-2030"
_____К.Кожахметов