ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЮКО. Форма №2

ИНЖЕНЕР: ТОО "Банур 1"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шах 2030"

Договор: № 19 от 13 сентября 2012 годадополнительное соглашение №1 от 14 января 2013 года, к договору №19 от 13 сентября 2012 г.

Наименование стройки: Строительство учебно-тренировочной базы для ПФК АО "Ордабасы" в населенном пункте Базар какпа Сайрамского района ЮКО.

Объект номер -

АКТ
приемки выполненных работ от 27 февраля 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	еденица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
		КРОВЛЯ(АС-12)					
38	Е0112-15-3 К=2 К ОБ.	Устройство прокладной пароизоляции в один слой 2 СЛОЯ ПОД ЛЕЖЕНЬ	м2	13,6	174,36	2371	194
39	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом ТОЛЩ.200ММ	м3	25,05	4140,52	103728	14153
40	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(20) мм	м2	125,26	208,48	26114	6053
41	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	125,26	31,24	3913	119
42	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	180	1709,20	307655	59126
43	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная обрешетка"	м3	1,19	7310,00	8699	--
44	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	180	20,48	3687	1084
45	Е0110-14-1	Установка стропил, парожников, диагональных ног укладка мауэрлата	м3	2,25	6094,82	13713	9513
46	С11021-25 к=1,05 к объему	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (МАУЭРЛАТ)	м3	0,4725	16000,00	7560	--
47	С11021-29 к=1,05 к объему	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более сорта II (СТРОПИЛА)	м3	1,89	18300,00	34587	--
48	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,25	573,75	1291	363
49	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	2,07	20617,97	42679	6383
50	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,07	573,75	1188	334
51	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	2,28	22541,72	51305	9851
52	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	2,28	2637,04	6002	844

53	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	39,31	228,96	9000	10260
54	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	м3	1,14	13200,00	15048	--
55	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ	м3	0,41	13800,00	5658	--
56	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	39,31	20,48	805	237
57	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	39,31	273,22	10740	4546
58	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	38	24,75	941	263
59	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(КОНЬКОВЫЙ ЛИСТ)	м2	7,15	715,87	5118	1308
		Слуховые окна-5шт					
60	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	5	1155,99	5780	5967
61	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта СТОЙКА, РИГЕЛЬ,СТРОПИЛА	м3	0,535	10900,00	5832	--
62	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта-лобовая,обшивка,ветровая доска	м3	0,8435	10200,00	8604	--
63	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,38	2637,04	3635	511
64	С12065-88	Створки оконные СО-1 одинарные для производственных зданий , пл. 0,6-1,0 м2	м2	1,75	2130,00	3728	--
65	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	1,75	3960,00	6930	--
66	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	комплект	5	3440,00	17200	--
67	Е0112-10-1	Устройство покрытия слуховых окон из листовой оцинкованной стали	м2	17,5	715,87	12528	3201
68	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	1,75	382,25	669	62
69	Е0110-5-1	Установка элементов лестницы	м3	0,1	22541,72	2254	433
70	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,1	2637,04	264	37
71	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,0201	41008,57	825	926
72	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0201	50600,00	1018	--
		ОКНА(АС-3)					
73	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	67,34	632,28	42578	17746
74	С12061-61	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 18-15Г для общественных зданий	м2	67,34	4270,00	287542	--
75	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	67,34	767,76	51701	5029
76	Е0115-165-5 К=2,2 К ОБЪЕМУ	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	м2	148,15	300,09	44457	33891
77	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	26	1020,00	26520	--
		ДВЕРИ(АС-3)					

78	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	10,56	354,36	3742	2129
79	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	м2	10,56	5630,00	59453	--
80	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	м2	10,56	70,46	744	505
81	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	3,15	766,66	2415	448
82	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	3	2980,00	8940	--
		ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.4 УЗЕЛ 133; S=116м2 - МОЗАИЧНЫЙ БЕТОН(АС-4)					
83	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	116	51,34	5955	1641
84	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ	м3	9,28	10782,32	100060	6472
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм)	м2	116	258,92	30035	7982
86	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	464	35,11	16292	502
87	Е0111-9-2 К=2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ.25мм	м2	116	368,05	42694	3473
88	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	116	582,56	67577	38482
89	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	121,8	30,29	3689	2785
90	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	11,6	186,14	2159	962
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-4)					
91	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	116	57,96	6723	6348
92	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная ПОТОЛКОВ	м2	116	23,94	2778	1927
93	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	198,4	309,82	61469	28467
94	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная СТЕН	м2	260,96	23,94	6248	4335
95	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	38,1	618,63	23570	12607
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА					
96	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими(КЕРАМОГРАНИТОМ) отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	21,76	1977,47	43030	10715
97	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	301,29	254,12	76564	34593
98	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	м2	301,29	270,41	81472	33897
99	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	301,29	114,38	34461	4828
100	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	190,5	108,77	20720	11523

101	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	38,1	114,38	4358	610
		КОЗЫРЕК КВ-1-3шт					
102	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления	т	0,2558	9632,76	2464	1722
103	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,2558	147100,00	37630	--
104	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,8	715,87	3436	878
105	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БЕТОННЫЙ ВКЛАДЫШ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	0,168	12259,07	2060	262
106	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,0067	24078,76	162	141
107	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0067	85500,00	575	--
108	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	4,8	332,24	1595	751
109	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	9	112,45	1012	482
110	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	14,85	1190,00	17672	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		1955621	411901
		В т.ч. Оборудование		Тенге		0	
		Итого без оборудования		Тенге		1955621	
		Накладные расходы -		Тенге		411901	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		142051	
		ИТОГО		Тенге		2509573	

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

1	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	42	693,07	29109	4345
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	12	362,67	4352	944
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	54	10,99	593	739
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		34054	6028
		В т.ч. Оборудование		Тенге		0	
		Итого без оборудования		Тенге		34054	
		Накладные расходы -		Тенге		6028	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2405	
		ИТОГО		Тенге		42487	
1	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100(114Х4) мм	м	3	916,75	240096	531
2	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	24	935,75	22458	4248
3	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18	264,48	4761	1237
4	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	22	343,48	7557	1512

5	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	48	422,48	20279	3299
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	112	10,99	1231	1533
7	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	27	11,13	301	369
8	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	31,2	4331,44	135141	4996
9	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	437,00	874	--
10	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2	641,00	1282	--
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	53,6	165,83	8889	6079
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	26	62,81	1633	771
13	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	шт	26	343,00	8918	--
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	21,80	174	42
15	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	8	221,89	1775	1361
16	С11011-169	Изол	м2	9,12	126,00	1149	--
17	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	56	79,00	4424	--
18	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	3	129,12	387	227
19	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200 внутренний диаметр 114-219 мм	м3	0,111	12800,00	1421	--
20	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	24	121,19	2908	1761
21	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	0,339	14800,00	5017	--
22	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	27	150,76	4071	1246
23	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0145	185900,00	2696	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		477442	29212
		В т.ч. Оборудование		Тенге		0	
		Итого без оборудования		Тенге		477442	
		Накладные расходы -		Тенге		29212	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		30399	
		ИТОГО		Тенге		537053	
1	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	7	244,37	1711	1407
2	С151702-21	Светильники тип ЛПП01-2Х36-001-УХЛ4(OPL/S-2x36)	шт	7	2550,00	17850	--
3	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	3	169,86	510	398
4	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	3	871,00	2613	--
5	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	шт	3	241,70	725	447

6	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	3	457,00	1371	--
7	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	3	39,00	117	--
8	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40(Б220-230-25)	шт	3	24,00	72	--
9	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	14	101,00	1414	--
10	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	14	14,00	196	--
11	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	м	80	24,58	1966	902
12	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые Д 20(0,148кг/м)	м	11,96	650,00	7773	--
13	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода(КАБЕЛЯ) первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	80	11,04	884	854
14	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	20	103,71	2074	1920
15	С151601-342 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,102	60500,00	6171	--
16	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	7	82,17	575	405
17	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	7	215,00	1505	--
18	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,01	22300,00	223	--
19	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	1	74,15	74	49
20	СПРАЙС-ЛИСТ	Звонок ГРОМКОГО БОЯ М3-1	шт	1	961,90	962	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		48786	6382
		В т.ч. Оборудование		Тенге		0	
		Итого без оборудования		Тенге		48786	
		Накладные расходы -		Тенге		6382	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3310	
		ИТОГО		Тенге		58478	
1	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	6	369,90	2219	1874
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-41М	шт	6	444,19	2665	--
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ)	шт	1	369,90	370	312
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР 55	шт	1	294,55	295	--
5	Ц0110-671-3	Провод(КАБЕЛЬ) двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	м	96	73,70	7075	5089
6	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ КПСВВ 1х2х0,5мм	1м	96	19,00	1824	--
7	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1	332,40	332	320
8	Спрайс-лист	Колонка звуковая MS-03	шт	1	38,48	38	--

9	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	50	61,10	3055	2201
10	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,05	6470,00	324	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		18197	9796
		В т.ч. Оборудование		Тенге		0	
		Итого без оборудования		Тенге		18197	
		Накладные расходы -		Тенге		9796	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1680	
		ИТОГО		Тенге		29673	
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ФМ-1(20шт.);ФМ-2(12шт.)(АС-21;22)					
42	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	426,22	916,94	390820	137660
43	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	м2	163,65	856,91	140230	41262
47	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	26,16	17124,89	447987	80198
48	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,95	56200,00	109745	--
49	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3	58700,00	176100	--
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,75	61200,00	107100	--
57	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	39,18	15358,87	601798	132039
59	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,3	62000,00	142292	--
		ПОЯСА ОБВЯЗКИ(АС-54)					
60	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	25	12724,82	318121	44899
62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,3	65000,00	19500	--
63	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1208	62000,00	7490	--

64	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,2838	41200,00	11693	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ(АС-16,17,18)					
65	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	12,58	16932,01	213005	35569
66	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,83	61200,00	50796	--
67	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,2588	61300,00	15864	--
68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,2061	65000,00	13397	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-37;38)					
69	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	160,34	16515,43	2648084	437658
70	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	16,98	56200,00	954276	--
71	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,7645	65000,00	49693	--
72	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,932	67700,00	63096	--
73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	8,9344	41200,00	368097	--
81	Е0109-24-1	Монтаж связей(ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ) и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	4,52	15831,83	71587	47557
84	Е0109-25-1	Монтаж прогонов(РИГЕЛЕЙ) в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	8,5	5674,38	48220	24406
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК(АС-58)					
89	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	1,41	23714,66	33438	17861
91	Е0134-60-11 ПРИМ.	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	м2	1051,4	166,84	175411	190419
92	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	1051,4	1190,00	1251166	--
93	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой ТОЛЩ.100мм	м2	1051,4	153,15	161024	44748
94	С11031-104 К=1,03 К ОБЪЕМУ	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	108,29	8390,00	908588	--
95	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001	899500,00	900	--
96	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	1080	229,94	248340	164055
97	Е0108-36-2 К=0,375	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	м2	1080	53,06	57305	43582
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ(АС-14)					
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ					

107	С12062-6	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	55,84	3760,00	209958	--
108	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	22,9157	4010,00	91892	--
		ОКНА(АС-14)					
116	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	46,7	346,04	16160	8004
117	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	46,7	8050,00	375935	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		10484824	949701
		В т.ч. Оборудование		Тенге		0	
		Итого без оборудования		Тенге		10484824	
		Накладные расходы -		Тенге		949701	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		686072	
		ИТОГО		Тенге		12120597	

Итого по всем разделам	Тенге		16026258	
Стоимость оборудования -	Тенге		0	
ВСЕГО, без оборудования -	Тенге		16026258	
С временными зданиями и сооружениями 1,44%	Тенге		16257036	
Затраты в зимнее время 0,7 %	Тенге		113799	
Выслуга лет 1,0 %	Тенге		162570	
Доп отпуска 0,4%	Тенге		65028	
Итого в ценах 2001г.	Тенге		16598434	
Итого в ценах 2001г. С Оборудованием	Тенге		16598434	
Пересчет в текущие цены С.К. 2,08774	Тенге		34653214	
С налогами и обязательными платежами 2 %	Тенге		35346278	
С НДС 12%	Тенге		39587832	

ИНЖЕНЕР:

_____ Ташимов Ж.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Кожахметов К.