**Заказчик:** ТОО "Highwell"
**Подрядчик:** ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16. Дом.№40 Блок 1.
**Наименование стройки:** "Строительство 7-ми этажного жилого дома" г.Актау, мкр 16. Дом.№40

# А К Т N 1
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Земляные работы | | | | | | |
| 1 | Е0101-11-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 | 1000 | 19,32 | 18,72 | 19320 | 18720 | 6125 |
| | | м3 | | 0,60 | 4,82 | 600 | 4820 | 113 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 1000 | 262,72 | | 262720 | 0 | |
| | | м3 | | 262,72 | | 262720 | 0 | 113 |
| 3 | Е0101-27-4 | Засыпка дна котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | 207 | 2,80 | 2,80 | 580 | 580 | 195 |
| | | м3 | | | 0,97 | 0 | 201 | 97 |
| 4 | Е0101-27-10 | Засыпка дна котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 207 | 1,38 | 1,38 | 286 | 286 | 96 |
| | | м3 | | | 0,48 | 0 | 99 | 97 |
| 5 | Е0101-139-1 | Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки | 207 | 89,00 | 88,73 | 18423 | 18367 | 4992 |
| | | м3 | | 0,25 | 24,61 | 52 | 5094 | 97 |
| 6 | С143008-16 Изм. и доп. вып. 25 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | 355 | 544,00 | | 193120 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | * 0 | 0 | |
| 10 | Е0101-25-1 | Перемещение грунта во временной отвал | 306 | 9,85 | 9,85 | 3014 | 3014 | 798 |
| | | м3 | | | 2,69 | 0 | 823 | 97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **497463** | **40967** | **12206** |
| | | | Тенге | | | **263372** | **11037** | |
| | | **Фундамент** | | | | | | |
| 11 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 31,6 | 3773,47 | 66,01 | 119242 | 2086 | 7323 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 6186 | 788 | 105 |
| 12 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 316 | 6434,51 | 353,46 | 2033305 | 111693 | 238405 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 184860 | 42192 | 105 |
| 13 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 6,4 | 65900,00 | | 421760 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 14 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 3,2 | 61200,00 | | 195840 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 15 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 2,8 | 56200,00 | | 157360 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 16 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 6,4 | 62000,00 | | 396800 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| | | **Монолитные Стены** | | | | | | |
| 22 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси Н | 232,7 | 8512,00 | 360,48 | 1980742 | 83884 | 385114 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 335088 | 31687 | 105 |
| 23 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,01188 | 62000,00 | | 737 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 24 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,015168 | 68200,00 | | 1034 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 5306820 | 197663 | 630842 |
| | | | Тенге | | | 526134 | 74667 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **5 804 283** | **238 630** | **643 048** |
| | | | | | | **789 506** | **85 704** | |
| | | **Всего с накладными расходами** | | | | **6 447 331** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **386 840** | | |
| | | **Итого** | | | | **6 834 171** | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | **102 513** | | |
| | | **Итого** | | | | **6 936 684** | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35% | | | | **93 645** | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | **69 367** | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | **27 747** | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **7 127 443** | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982** | | | | **19 506 172** | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | **390 123** | | |
| | | **Итого** | | | | **19 896 295** | | |
| | | НДС (12 %) | | | | **2 387 555** | | |
| | | **Всего** | | | | **22 283 863** | | |

**Заказчик: ТОО "Highwell"**

Директор _____ Шакирова Э.Н

**Подрядчик: ТОО "ARSO"**

Директор _____ Бербасов И.С

**Технический надзор: ТОО "Маранат Group"**

Эксперт _____ Джанизаков Е.А

**Заказчик:** ТОО "Highwell"
**Подрядчик:** ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16. Дом.№40 Блок 1.
**Наименование стройки:** "Строительство 7-ми этажного жилого дома" г.Актау, мкр 16. Дом.№40

# А К Т N 2
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Устройство железобетонных колонны | | | | | | |
| 66 | Е0106-14-5 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м Км1,Км2,Км3,Км4 | 26,325 | 8140,01 | 793,53 | 214286 | 20890 | 40066 |
| | | м3 | | 1149,75 | 299,77 | 30267 | 7891 | 105 |
| 67 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,0404 | 62000,00 | | 64505 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 68 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,53352 | 68200,00 | | 36386 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 69 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,07956 | 61200,00 | | 4869 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 3,8556 | 56200,00 | | 216685 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 71 | Е0106-14-5 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м Км5,Км6,Км7,Км8 | 14,625 | 8140,01 | 793,53 | 119048 | 11605 | 22259 |
| | | м3 | | 1149,75 | 299,77 | 16815 | 4384 | 105 |
| 72 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,61812 | 62000,00 | | 38323 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 73 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,23598 | 68200,00 | | 16094 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 74 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,25434 | 61200,00 | | 15566 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 75 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,69858 | 56200,00 | | 39260 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 76 | С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 0,51918 | 55500,00 | | 28814 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| | | Плиты перекрытия | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 338 | 8945,95 | 241,10 | 3023731 | 81492 | 487484 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 433485 | 30785 | 105 |
| 83 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,4934 | 66000,00 | | 32564 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 84 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 1,67648 | 72000,00 | | 120707 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 85 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 3,9078 | 71100,00 | | 277845 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 86 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 7,1318 | 68800,00 | | 490668 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 87 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 2,994 | 64500,00 | | 193113 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 88 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,7537 | 64400,00 | | 48538 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| | | Лестичные марши ЛМ1,Лм2 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Е0106-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м | 37,52 | 11450,71 | 379,21 | 429631 | 14228 | 89055 |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 79439 | 5375 | 105 |
| 90 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,3476 | 50800,00 | | 17658 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 91 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,054 | 69000,00 | | 3726 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 92 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,23226 | 71100,00 | | 87614 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 93 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,8742 | 68800,00 | | 60145 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 94 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,95224 | 64500,00 | | 61419 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| | | Кирпичные перегородки | | | | | | |
| 95 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 30 | 3773,47 | 66,01 | 113204 | 1980 | 6952 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 5873 | 748 | 105 |
| 96 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 10 | 5873,21 | 353,46 | 58732 | 3535 | 7544 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 5850 | 1335 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,3378 | 67700,00 | | 22869 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 98 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 161,7 | 686,12 | 34,73 | 110946 | 5616 | 45415 |
| | | м2 | | 225,00 | 13,01 | 36383 | 2104 | 118 |
| 99 | С11011-4928 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) | 0,2166 | 58116,00 | | 12588 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 100 | С11011-4918 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 70 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) | 0,00638 | 58116,00 | | 371 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 101 | С11011-879 Изм. и доп. вып. 24 | Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 | 0,783 | 50848,00 | | 39814 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 102 | С12041-21 Изм. и доп. вып. 25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,0987 | 35441,00 | | 3498 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 103 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,2584 | 32300,00 | | 8346 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,2584 | 29400,00 | | 7597 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 105 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,02612 | 172357,31 | 536,06 | 4502 | 14 | 1307 |
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 1240 | 5 | 105 |
| 106 | С11011-5983 Изм. и доп. вып. 24 | Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся с двух сторон, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97 | 81,816 | 267,00 | | 21845 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | |
| 107 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,65 | 3773,47 | 66,01 | 10000 | 175 | 614 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 519 | 66 | 105 |
| 108 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 5,75 | 4915,20 | 196,62 | 28262 | 1131 | 2092 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 1565 | 427 | 105 |
| 109 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0184 | 69000,00 | | 1270 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 110 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,32295 | 68200,00 | | 22025 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 111 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 4,95 | 3773,47 | 66,01 | 18679 | 327 | 1147 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 969 | 123 | 105 |
| 112 | Е0106-24-4 | Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм | 19,8 | 6718,94 | 535,86 | 133035 | 10610 | 23982 |
| | | м3 | | 965,25 | 188,29 | 19112 | 3728 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,09117 | 65000,00 | | 5926 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 114 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,34 | 67700,00 | | 90718 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 115 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,8195 | 61200,00 | | 50153 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 116 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 4,91 | 3773,47 | 66,01 | 18528 | 324 | 1137 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 961 | 122 | 105 |
| 117 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 8,51 | 1986,57 | 564,43 | 16906 | 4803 | 9085 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 4825 | 1664 | 140 |
| 118 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 | 6,416 | 19300,00 | | 123829 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | |
| 119 | С143018-66 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3 | 0,7 | 20100,00 | | 14070 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | |
| 124 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 180 | 245,44 | 3,82 | 44179 | 688 | 8239 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 6723 | 259 | 118 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **6623087** | **157418** | **746378** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 644026 | 52693 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **6 623 087** | **157 418** | **746 378** |
| | | | | | | **644 026** | **52 693** | |
| | | **Всего с накладными расходами** | | | | **7 369 465** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **442 168** | | |
| | | **Итого** | | | | **7 811 633** | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | **117 174** | | |
| | | **Итого** | | | | **7 928 807** | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35% | | | | **107 039** | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | **79 288** | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | **31 715** | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **8 146 849** | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982** | | | | **22 296 052** | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | **445 921** | | |
| | | **Итого** | | | | **22 741 973** | | |
| | | НДС (12 %) | | | | **2 729 037** | | |
| | | **Всего** | | | | **25 471 000** | | |

**Заказчик: ТОО "Highwell"**

Директор _____ Шакиртова Э.Н

**Подрядчик: ТОО "ARSO"**

Директор _____ Бекбасов Н.С

**Технический надзор: ТОО "Маранат Group"**

Эксперт _____ Джанизаков Е.А

**Заказчик:** ТОО "Highwell"
**Подрядчик:** ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16. Дом.№40 Блок 1.
**Наименование стройки:** "Строительство 7-ми этажного жилого дома" г.Актау, мкр 16. Дом.№40

# А К Т N 3
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Монолитные Стены | | | | | | |
| 22 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм по оси Н | 318,8075 | 8512,00 | 360,48 | 2713689 | 114924 | 527620 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 459083 | 43412 | 105 |
| 23 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,06395 | 62000,00 | | 3965 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 24 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0249685 | 68200,00 | | 1703 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 66 | Е0106-14-5 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м Км1,Км2,Км3,Км4 | 13,1625 | 8140,01 | 793,53 | 107143 | 10445 | 20034 |
| | | м3 | | 1149,75 | 299,77 | 15134 | 3946 | 105 |
| 67 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,5202 | 62000,00 | | 32252 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 68 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,26676 | 68200,00 | | 18193 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 69 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,03978 | 61200,00 | | 2435 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 70 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 1,9278 | 56200,00 | | 108342 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 71 | Е0106-14-5 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м Км5,Км6,Км7,Км8 | 7,3125 | 8140,01 | 793,53 | 59524 | 5803 | 11130 |
| | | м3 | | 1149,75 | 299,77 | 8408 | 2192 | 105 |
| 72 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,309 | 62000,00 | | 19158 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 73 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,11799 | 68200,00 | | 8047 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 74 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,12717 | 61200,00 | | 7783 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 0,34929 | 56200,00 | | 19630 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 76 | С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | 0,25959 | 55500,00 | | 14407 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| | | Плиты перекрытия | | | | | | |
| 82 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 184,1 | 8945,95 | 241,10 | 1646949 | 44387 | 265520 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 236108 | 16768 | 105 |
| 83 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,347 | 66000,00 | | 22902 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 84 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,9672 | 72000,00 | | 69638 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 85 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 9,8645 | 71100,00 | | 701366 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 86 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 4,1145 | 68800,00 | | 283078 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,7277 | 64500,00 | | 111437 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 88 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,43485 | 64400,00 | | 28004 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| | | Лестичные марши ЛМ1,Лм2 | | | | | | |
| 89 | Е0106-22-5 | Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м | 56,28 | 11450,71 | 379,21 | 644446 | 21342 | 133583 |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 119159 | 8063 | 105 |
| 90 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,5214 | 50800,00 | | 26487 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 91 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,08355 | 69000,00 | | 5765 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 92 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 1,84839 | 71100,00 | | 131421 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 93 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,3113 | 68800,00 | | 90217 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 1,42836 | 64500,00 | | 92129 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| | | Кирпичные перегородки | | | | | | |
| 95 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 15,59 | 3773,47 | 66,01 | 58828 | 1029 | 3613 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 3052 | 389 | 105 |
| 96 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 5,2489 | 5873,21 | 353,46 | 30828 | 1855 | 3961 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 3071 | 701 | 105 |
| 97 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,17734 | 67700,00 | | 12006 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 98 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 84,9925 | 686,12 | 34,73 | 58315 | 2952 | 23870 |
| | | м2 | | 225,00 | 13,01 | 19123 | 1106 | 118 |
| 99 | С11011-4928 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 140 мм х 40 мм х 3 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) | 0,0113715 | 58116,00 | | 661 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 100 | С11011-4918 Изм. и доп.вып.19 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 70 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) | 0,0033495 | 58116,00 | | 195 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 101 | С11011-879 Изм. и доп. вып. 24 | Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 | 0,4010775 | 50848,00 | | 20394 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | С12041-21 Изм. и доп. вып. 25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,05181 | 35441,00 | | 1836 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 103 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,103875 | 32300,00 | | 3355 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 104 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,03566 | 29400,00 | | 1048 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 105 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,000877 | 172357,31 | 536,06 | 151 | 0 | 44 |
| | | 1т | | 47475,00 | 202,50 | 42 | 0 | 105 |
| 106 | С11011-5983 Изм. и доп. вып. 24 | Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся с двух сторон, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97 | 22,8541 | 267,00 | | 6102 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 7163829 | 202737 | 989375 |
| | | | Тенге | | | 863180 | 76577 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **7 163 829** | **202 737** | **989 375** |
| | | | | | | **863 180** | **76 577** | |
| | | **Всего с накладными расходами** | | | | **8 153 204** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **489 192** | | |
| | | **Итого** | | | | **8 642 396** | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | **129 636** | | |
| | | **Итого** | | | | **8 772 032** | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35% | | | | **118 422** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 87 720 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 35 088 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | 9 013 262 | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982** | | | | 24 667 225 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | 493 345 | | |
| | | **Итого** | | | | 25 160 570 | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 3 019 268 | | |
| | | **Всего** | | | | 28 179 200 | | |

**Заказчик: ТОО "Highwell"**

Директор _____ Шакирова Э.Н

**Подрядчик: ТОО "ARSO"**

Директор _____ Бекбасов И.С

**Технический надзор: ТОО "Marapat Group"**

Эксперт _____ Джазизаков Е.А

**Заказчик:** ТОО "Highwell"
**Подрядчик:** ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16. Дом.№40 Блок 1
**Наименование стройки:** "Строительство 7-ми этажного жилого дома" г.Актау, мкр 16. Дом.№40

# А К Т N 4
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | КРОВЛЯ | | | | | | |
| 307 | Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов | 627,7 | 84,88 | 3,28 | 53279 | 2059 | 15687 |
| | | м2 | | 20,22 | 0,78 | 12692 | 490 | 119 |
| 308 | С ПРАЙС | Техноэласт ЭКП | 721,855 | 290,02 | | 209352 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | |
| 309 | С ПРАЙС | Техноэласт ЭПП | 721,855 | 243,97 | | 176111 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | |
| | | Решетка Р-5(по всем блокам) 3шт. | | | | | | |
| 310 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,018144 | 9850,48 | 1162,95 | 179 | 21 | 122 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 133 | 2 | 90 |
| 311 | С12021-87 Изм. и доп. вып. 25 | Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб | 0,018144 | 149383,00 | | 2710 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 312 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,53592 | 16,36 | 0,05 | 9 | 0 | 3 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 3 | 0 | 90 |
| 313 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1,07184 | 16,58 | 0,02 | 18 | 0 | 4 |
| | | м2 | | 4,16 | | 4 | 0 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,000336 | 93997,62 | 304,24 | 32 | 0 | 12 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 11 | 0 | 105 |
| | | Решетка Р-2 26 шт. | | | | | | |
| 315 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,14248 | 9850,48 | 1162,95 | 1403 | 166 | 957 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 1048 | 15 | 90 |
| 316 | С12021-87 Изм. и доп. вып. 25 | Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб | 0,14248 | 149383,00 | | 21284 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 317 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,002184 | 93997,62 | 304,24 | 205 | 1 | 76 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 72 | 0 | 105 |
| 318 | Е0112-10-1 | Устройство Костылей К-1 | 0,5382 | 628,39 | 1,24 | 338 | 1 | 98 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 82 | 0 | 119 |
| 319 | Е0112-10-1 | Устройство Сливов | 12,48 | 628,39 | 1,24 | 7842 | 15 | 2282 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 1912 | 6 | 119 |
| 320 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 4,195256 | 16,36 | 0,05 | 69 | 0 | 22 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 24 | 0 | 90 |
| 321 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 8,390512 | 16,58 | 0,02 | 139 | 0 | 32 |
| | | м2 | | 4,16 | | 35 | 0 | 90 |
| 322 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 136,2 | 141,96 | 1,19 | 19335 | 162 | 4448 |
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 3677 | 61 | 119 |
| 323 | С ПРАЙС | Технэласт ЭПП | 156,63 | 243,97 | | 38213 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | |
| | | Решетка Р-3 5 шт. | | | | | | |
| 324 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,02404 | 9850,48 | 1162,95 | 237 | 28 | 162 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 177 | 3 | 90 |
| 325 | С12021-87 Изм. и доп. вып. 25 | Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб | 0,02404 | 149383,00 | | 3591 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,00042 | 93997,62 | 304,24 | 39 | 0 | 15 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 14 | 0 | 105 |
| 327 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,70934 | 16,36 | 0,05 | 12 | 0 | 4 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 4 | 0 | 90 |
| 328 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1,41868 | 16,58 | 0,02 | 24 | 0 | 5 |
| | | м2 | | 4,16 | | 6 | 0 | 90 |
| 329 | Е0112-10-1 | Устройство Костылей К-1 | 0,1035 | 628,39 | 1,24 | 65 | 0 | 19 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 16 | 0 | 119 |
| 330 | Е0112-10-1 | Устройство Сливов | 1,95 | 628,39 | 1,24 | 1225 | 2 | 357 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 299 | 1 | 119 |
| 331 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 136,2 | 141,96 | 1,19 | 19335 | 162 | 4448 |
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 3677 | 61 | 119 |
| 332 | С ПРАЙС | Техноэласт ЭПП | 156,63 | 243,97 | | 38213 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | |
| | | Зонт Вентшахты | | | | | | |
| 333 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,1115 | 9850,48 | 1162,95 | 1098 | 130 | 749 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 820 | 12 | 90 |
| 334 | С12021-41 Изм. и доп. вып. 25 | Конструкции стальные из одного профиля | 0,1116 | 122008,00 | | 13616 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 335 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 3,2364 | 16,36 | 0,05 | 53 | 0 | 17 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 19 | 0 | 90 |
| 336 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 6,4728 | 16,58 | 0,02 | 107 | 0 | 24 |
| | | м2 | | 4,16 | | 27 | 0 | 90 |
| 337 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 15,6 | 161,83 | 1,24 | 2525 | 19 | 2852 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 2390 | 7 | 119 |
| 338 | С ПРАЙС | Плоский(гладкий)стальной лист с полимерным покрытием | 15,6 | 957,89 | | 14943 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | **625601** | **2766** | **32395** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 27142 | 658 | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 625 601 | 2 766 | 32 395 |
| | | | | | | 27 142 | 658 | |
| | | **Всего с накладными расходами** | | | | **657 996** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **39 480** | | |
| | | **Итого** | | | | **697 476** | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | **10 462** | | |
| | | **Итого** | | | | **707 938** | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35% | | | | **9 557** | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | **7 079** | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | **2 832** | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **727 406** | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982** | | | | **1 990 743** | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | **39 815** | | |
| | | **Итого** | | | | **2 030 558** | | |
| | | НДС (12 %) | | | | **243 667** | | |
| | | **Всего** | | | | **2 275 988** | | |

**Заказчик: ТОО "Highwell"**

Директор _____ Шакиртова Э.Н

**Подрядчик: ТОО "ARSO"**

Директор _____ Бакбасов И.С

**Технический надзор: ТОО "Мирамат Group"**

Эксперт _____ Джапизаков Е.А

**Заказчик:** ТОО "Highwell"
**Подрядчик:** ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16. Дом.№40 Блок 1.
**Наименование стройки:** "Строительство 7-ми этажного жилого дома" г.Актау, мкр 16. Дом.№40

# А К Т N 5
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Отделочные работы | | | | | | |
| 3 | Е0115-60-1 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен по сетке | 87 | 179,01 | 2,00 | 15574 | 174 | 8574 |
| | | м2 | | 93,60 | 0,27 | 8143 | 23 | 105 |
| 4 | Е0115-60-1 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 175,4 | 175,26 | 2,00 | 30741 | 351 | 17287 |
| | | м2 | | 93,60 | 0,27 | 16417 | 47 | 105 |
| 5 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 102,6 | 17,43 | 0,12 | 1788 | 12 | 1485 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 1409 | 5 | 105 |
| 6 | Е0115-151-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 159,8 | 14,44 | 0,18 | 2308 | 29 | 1560 |
| | | м2 | | 9,23 | 0,07 | 1475 | 11 | 105 |
| | | Колонны, диафрагмы, стены бетонные, Ригеля | | | | | | |
| 7 | Е0115-152-2 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону | 630,4 | 9,90 | 0,12 | 6241 | 76 | 4501 |
| | | м2 | | 6,75 | 0,05 | 4255 | 32 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0115-151-4 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску | 25,4 | 75,57 | 0,23 | 1919 | 6 | 1550 |
| | | м2 | | 58,05 | 0,09 | 1474 | 2 | 105 |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | |
| 9 | Е0115-180-2 | Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | 409,8 | 82,32 | 1,65 | 33735 | 676 | 10826 |
| | | м2 | | 24,53 | 0,63 | 10052 | 258 | 105 |
| 10 | Е0115-151-1 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 600,18 | 14,44 | 0,18 | 8667 | 108 | 5861 |
| | | м2 | | 9,23 | 0,07 | 5540 | 42 | 105 |
| 11 | Е0115-152-2 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону | 870 | 9,90 | 0,12 | 8613 | 104 | 6213 |
| | | м2 | | 6,75 | 0,05 | 5873 | 44 | 105 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 109586 | 1536 | 57857 |
| | | | Тенге | | | 54638 | 464 | |
| | | РАЗДЕЛ 1 ВК | | | | | | |
| | | К2 | | | | | | |
| 1 | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 11,25 | 160,75 | 20,80 | 1808 | 234 | 1992 |
| | | м | | 130,50 | 7,79 | 1468 | 88 | 128 |
| 2 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 1,5 | 59,48 | 3,96 | 89 | 6 | 102 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 78 | 2 | 128 |
| 3 | С130806-74 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм | 11,25 | 327,00 | | 3679 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | |
| 4 | С130806-3105 Изм. и доп. вып. 25 | Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм | 1,5 | 143,00 | | 215 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0126-23-7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм | 7,5 | 143,38 | 9,39 | 1075 | 70 | 245 |
| | | м | | 29,03 | 3,60 | 218 | 27 | 100 |
| 6 | С11031-323 Изм. и доп. вып. 24 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77 | 2,1 | 2895,00 | | 6080 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | |
| 7 | С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | 1 | 1640,00 | | 1640 | 0 | 0 |
| | | шт. | | | | 0 | 0 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 14586 | 310 | 2339 |
| | | | Тенге | | | 1764 | 117 | |

## РАЗДЕЛ 1. Магистральный трубопровод систем отопления

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 424 | 113,48 | 3,96 | 48116 | 1679 | 29139 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 22133 | 632 | 128 |
| 2 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 240 | 135,48 | 3,96 | 32515 | 950 | 16494 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 12528 | 358 | 128 |
| 3 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 148 | 157,48 | 3,96 | 23307 | 586 | 10172 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 7726 | 221 | 128 |
| 4 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 148 | 178,48 | 3,96 | 26415 | 586 | 10172 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 7726 | 221 | 128 |
| 5 | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | 120 | 228,31 | 7,95 | 27397 | 954 | 10514 |
| | | м | | 65,48 | 2,97 | 7858 | 356 | 128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 1232 | 10,99 | | 13540 | 0 | 16858 |
| | | м | | 10,69 | | 13170 | 0 | 128 |
| 7 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 1232 | 72,96 | 16,85 | 89887 | 20759 | 52878 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 47543 | 5335 | 100 |
| 8 | С11031-224 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | 466,4 | 63,00 | | 29383 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | |
| 9 | С11031-225 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | 264 | 79,00 | | 20856 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | |
| 10 | С11031-228 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | 158,4 | 93,00 | | 14731 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | |
| 11 | С11031-229 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | 334,4 | 106,00 | | 35446 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С11031-231 Изм. и доп. вып. 24 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | 132 | 150,00 | | 19800 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | |
| 13 | С130904-66 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | 24 | 3182,00 | | 76368 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | |
| 14 | С130904-68 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | 48 | 3637,00 | | 174576 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | |
| 15 | С130904-69 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | 24 | 4074,00 | | 97776 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | |
| 16 | С130904-70 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | 12 | 5145,00 | | 61740 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | |
| 17 | С130904-71 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | 8 | 5945,00 | | 47560 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | |
| 18 | Е0124-108-1 | Установка гидравлических затворов во внутриквартальных коллекторах диаметром 80 мм | 8 | 13438,25 | 787,16 | 107506 | 6297 | 20452 |
| | | затвор | | 1669,50 | 297,00 | 13356 | 2376 | 130 |
| 19 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 20 | 64,62 | | 1292 | 0 | 1423 |
| | | комплект | | 55,62 | | 1112 | 0 | 128 |
| 20 | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | 20 | 352,00 | | 7040 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | |
| 21 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 20 | 859,96 | 1,62 | 17199 | 32 | 1068 |
| | | комплект | | 41,72 | | 834 | 0 | 128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 232 | 200,00 | | 46400 | 0 | 0 |
| | | кг | | | | 0 | 0 | |
| 23 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 90 | 16,36 | 0,05 | 1472 | 5 | 473 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 523 | 2 | 90 |
| 24 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 8 | 473,47 | 39,24 | 3788 | 314 | 2765 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 2034 | 126 | 128 |
| 25 | С130903-285 Изм. и доп. вып. 25 | Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 8 | 8116,00 | | 64928 | 0 | 0 |
| | | шт. | | | | 0 | 0 | |
| | | Отопление Л.К. (-25) | | | | | | |
| 26 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 194 | 113,48 | 3,96 | 22015 | 768 | 13332 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 10127 | 289 | 128 |
| 27 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 8 | 135,48 | 3,96 | 1084 | 32 | 550 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 418 | 12 | 128 |
| 28 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 200 | 10,99 | | 2198 | 0 | 2737 |
| | | м | | 10,69 | | 2138 | 0 | 128 |
| 29 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 49,2 | 4331,44 | 35,77 | 213107 | 1760 | 7878 |
| | | 1кВт | | 111,70 | 13,40 | 5496 | 659 | 128 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1327442** | **34722** | **196905** |
| | | | **Тенге** | | | **154722** | **10587** | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1 451 614** | **36 568** | **257 101** |
| | | | | | | **211 124** | **11 168** | |
| | | **Всего с накладными расходами** | | | | **1 708 715** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **102 523** | | |
| | | **Итого** | | | | **1 811 238** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | 27 169 | | |
| | | **Итого** | | | | 1 838 407 | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35% | | | | 24 818 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 18 384 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 7 354 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | 1 888 963 | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982** | | | | 5 169 657 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | 103 393 | | |
| | | **Итого** | | | | 5 273 050 | | |
| | | НДС (12 %) | | | | 632 766 | | |
| | | **Всего** | | | | 5 876 503 | | |

**Заказчик: ТОО "Highwell"**

Директор _____ Шакирова Э.Н

**Подрядчик: ТОО "ARSO"**

Директор _____ Бекбаров И.С

**Технический надзор: ТОО "Маранат Group"**

Эксперт _____ Джанизаков Е.А

**Заказчик:** ТОО "Highwell"
**Подрядчик:** ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16. Дом.№40 Блок 1.
**Наименование стройки:** "Строительство 7-ми этажного жилого дома" г.Актау, мкр 16. Дом.№40

# А К Т N 6
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 50 | 9,24 | 9,24 | 462 | 462 | 146 |
| | | м3 | | | 3,00 | 0 | 150 | 97 |
| 2 | Е0101-24-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 50 | 7,91 | 7,91 | 396 | 396 | 125 |
| | | м3 | | | 2,57 | 0 | 129 | 97 |
| 3 | Е0101-16-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 | 45 | 25,97 | 25,16 | 1169 | 1132 | 356 |
| | | м3 | | 0,78 | 7,37 | 35 | 332 | 97 |
| 4 | С010332-А1-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 78 | 24,60 | | 1919 | 0 | 384 |
| | | т | | 4,92 | | 384 | 0 | 100 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 344453 | 333710 | 0 |
| | | | Тенге | | | 419 | 611 | |
| | | ПЛОЩАДОК | | | | | | |
| 5 | Е0127-21-1 | Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см | 4700 | 97,89 | 17,83 | 460083 | 83801 | 71761 |
| | | м2 | | 6,41 | 5,07 | 30127 | 23829 | 133 |
| 6 | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | 4700 | 150,86 | 34,29 | 709042 | 161163 | 92515 |
| | | м2 | | 6,01 | 8,79 | 28247 | 41313 | 133 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0127-26-3 К=4 | Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 | 4700 | 42,10 | 5,47 | 197870 | 25709 | 12502 |
| | | м2 | | 0,40 | 1,60 | 1880 | 7520 | 133 |
| 8 | Е0127-53-3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ | 4700 | 24,52 | 15,35 | 115244 | 72145 | 68761 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 27918 | 23782 | 133 |
| 9 | Е0127-54-3 К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 4700 | 0,08 | | 376 | 0 | 250 |
| | | м2 | | 0,04 | | 188 | 0 | 133 |
| 10 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 4700 | 24,52 | 15,35 | 115244 | 72145 | 68761 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 27918 | 23782 | 133 |
| 11 | Е0127-54-1 К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 4700 | 0,04 | | 188 | 0 | 125 |
| | | м2 | | 0,02 | | 94 | 0 | 133 |
| 12 | С143010-14 Изм. и доп. вып. 25 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003 | 215,68 | 4660,00 | | 1005069 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 13 | С143010-10 Изм. и доп. вып. 25 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003 | 181,185 | 5550,00 | | 1005577 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 14 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 2350 | 373,24 | 6,63 | 877114 | 15581 | 345180 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 255398 | 4136 | 133 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С143003-9 Изм. и доп. вып. 25 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | 126,9 | 14646,00 | | 1858577 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | |
| | | ТИП2 | | | | | | |
| 16 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 50 | 572,66 | 68,13 | 28633 | 3407 | 2270 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 1069 | 638 | 133 |
| 17 | Е0127-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 500 | 99,68 | 42,08 | 49840 | 21040 | 48033 |
| | | м2 | | 57,38 | 14,85 | 28690 | 7425 | 133 |
| 18 | С143003-29 Изм. и доп. вып. 25 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 | 500 | 552,00 | | 276000 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 300 | 373,24 | 6,63 | 111972 | 1989 | 44066 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 32604 | 528 | 133 |
| 20 | С143003-9 Изм. и доп. вып. 25 | Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 | 4,8 | 14646,00 | | 70301 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | ТИП3 | | | | | | |
| 21 | Е0147-25-1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом | 900 | 6,10 | 0,34 | 5490 | 306 | 6838 |
| | | м2 | | 5,76 | 0,13 | 5184 | 117 | 129 |
| 22 | Е0147-26-1 | Посев травянного покрытия | 0,09 | 104327,81 | 1224,31 | 9390 | 110 | 67 |
| | | га | | 103,50 | 482,13 | 9 | 43 | 129 |
| | | | Тип-4 | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 6896010 | 457396 | 761129 |
| | | | Тенге | | | 439326 | 133113 | |
| | | ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | | | | | | |
| | | Газон | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0147-25-1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом | 900 | 6,10 | 0,34 | 5490 | 306 | 6838 |
| | | м2 | | 5,76 | 0,13 | 5184 | 117 | 129 |
| 29 | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | 900 | 19,01 | | 17109 | 0 | 9532 |
| | | м2 | | 8,21 | | 7389 | 0 | 129 |
| | | Цветник | | | | | | |
| 30 | Е0147-27-2 | Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см | 80 | 104,18 | | 8334 | 0 | 10751 |
| | | м2 | | 104,18 | | 8334 | 0 | 129 |
| 31 | Е0147-28-1 | Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см | 80 | 68,04 | | 5443 | 0 | 7021 |
| | | м2 | | 68,04 | | 5443 | 0 | 129 |
| 32 | Е0147-29-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2 | 80 | 213,00 | | 17040 | 0 | 21633 |
| | | м2 | | 209,63 | | 16770 | 0 | 129 |
| 33 | С143012-18 | Семена цветов | 3,8 | 515,00 | | 1957 | 0 | 0 |
| | | кг | | | | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 42 | 373,24 | 6,63 | 15676 | 278 | 6170 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 4565 | 74 | 133 |
| 35 | С143003-9 Изм. и доп. вып. 25 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | 0,672 | 14646,00 | | 9842 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Деревья | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е0147-6-10 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,3х0,3 м | 16 | 778,07 | | 12449 | 0 | 4337 |
| | | яма | | 210,15 | | 3362 | 0 | 129 |
| 37 | Е0147-6-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м | 16 | 125,10 | | 2002 | 0 | 2583 |
| | | яма | | 125,10 | | 2002 | 0 | 129 |
| 38 | Е0147-6-6 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м | 10 | 125,10 | | 1251 | 0 | 1614 |
| | | яма | | 125,10 | | 1251 | 0 | 129 |
| 39 | Е0147-6-11 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м | 6 | 174,15 | | 1045 | 0 | 1348 |
| | | яма | | 174,15 | | 1045 | 0 | 129 |
| 40 | Е0147-9-2 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м | 6 | 134,78 | 25,57 | 809 | 153 | 886 |
| | | шт | | 108,68 | 5,85 | 652 | 35 | 129 |
| 41 | Е0147-9-5 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м | 6 | 500,13 | 177,05 | 3001 | 1062 | 2829 |
| | | шт | | 321,98 | 43,43 | 1932 | 261 | 129 |
| 42 | С143012-34 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м | 6 | 649,00 | | 3894 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 43 | С143012-45 | Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м | 2 | 649,00 | | 1298 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 44 | С143012-56 | Сосна обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м | 2 | 3240,00 | | 6480 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 45 | С143012-37 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м | 5 | 2030,00 | | 10150 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Е0147-19-5 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% | 30 | 390,54 | 6,06 | 11716 | 182 | 2992 |
| | | м | | 74,48 | 2,84 | 2234 | 85 | 129 |
| 47 | Е0147-21-1 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | 30 | 66,92 | | 2008 | 0 | 2577 |
| | | м | | 66,60 | | 1998 | 0 | 129 |
| 48 | С143012-77 | Розы | 10 | 81,00 | | 810 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 137804 | 1981 | 81111 |
| | | | Тенге | | | 62161 | 572 | |
| | | МАФ-ы | | | | | | |
| 52 | СПРАЙС-ЛИСТ | Лавочка Л-1 | 22 | 16968,22 | | 373301 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 53 | СПРАЙС-ЛИСТ | Урна У-9 | 28 | 5091,38 | | 142559 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 54 | СПРАЙС-ЛИСТ | Беседка БМ-2 | 3 | 236164,45 | | 708493 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 55 | СПРАЙС-ЛИСТ | Беседка Фонарик | 6 | 91489,33 | | 548936 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 56 | У1-21-8 | Качели тип II, строительные работы | 5 | 7012,24 | 197,59 | 35061 | 988 | 6134 |
| | | качели | | 1120,35 | 47,94 | 5602 | 240 | 105 |
| 57 | СПРАЙС-ЛИСТ | Качели К1 | 5 | 26669,14 | | 133346 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | СПРАЙС-ЛИСТ | Горка скворечник | 5 | 84536,14 | | 422681 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 59 | СПРАЙС-ЛИСТ | Лаз слоник | 2 | 88897,13 | | 177794 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 60 | СПРАЙС-ЛИСТ | Рукоход паучок | 2 | 64743,95 | | 129488 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | СПРАЙС-ЛИСТ | Лаз "Восхождение" | 1 | 37236,16 | | 37236 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | СПРАЙС-ЛИСТ | Лаз "Сфера" | 1 | 115734,00 | | 115734 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | СПРАЙС-ЛИСТ | Спорткомплекс "Старт" | 2 | 92922,66 | | 185845 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 64 | СПРАЙС-ЛИСТ | Лабиринт | 2 | 25159,57 | | 50319 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | СПРАЙС-ЛИСТ | Спорткомплекс школьник | 1 | 89568,05 | | 89568 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | СПРАЙС-ЛИСТ | Рукоход Эверест | 1 | 47803,17 | | 47803 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 67 | СПРАЙС-ЛИСТ | Брусья | 1 | 9560,63 | | 9561 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 68 | СПРАЙС-ЛИСТ | Бум бревно | 1 | 27776,16 | | 27776 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 69 | СПРАЙС-ЛИСТ | Гимнастический комплекс ГК-1 | 1 | 46964,52 | | 46965 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | СПРАЙС-ЛИСТ | Шведская стенка | 1 | 37739,35 | | 37739 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | СПРАЙС-ЛИСТ | Шведка турник | 1 | 23985,45 | | 23985 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | СПРАЙС-ЛИСТ | Ворота футбольные | 2 | 40560,27 | | 81121 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | СПРАЙС-ЛИСТ | Баскетбольный щит | 2 | 38273,04 | | 76546 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | СПРАЙС-ЛИСТ | Воллейбольные стойки | 1 | 23985,45 | | 23985 | 0 | 0 |
| | | пара | | | | 0 | 0 | 0 |
| 75 | СПРАЙС-ЛИСТ | Теннисный стол | 1 | 46446,08 | | 46446 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 76 | С12022-17 | Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм | 4 | 10300,00 | | 41200 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Ограждение для мусоросборных площадок | | | | | | |
| 77 | Е0109-1-1 | Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов | 0,635981 | 8368,90 | 3350,04 | 5322 | 2131 | 2588 |
| | | т | | 3690,00 | 830,84 | 2347 | 528 | 90 |
| 78 | С12021-41 Изм. и доп. вып. 25 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | 0,394891 | 122008,00 | | 48180 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Е0101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | 0,96 | 402,75 | | 387 | 0 | 437 |
| | | м3 | | 402,75 | | 387 | 0 | 113 |
| 80 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,96 | 6076,15 | 95,97 | 5833 | 92 | 815 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 741 | 35 | 105 |
| 81 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 23,35 | 1152,08 | 8,30 | 26901 | 194 | 2649 |
| | | м2 | | 94,18 | 1,17 | 2199 | 27 | 119 |
| 82 | С11011-868 Изм. и доп.вып.19 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80 | 0,24109 | 63662,00 | | 15348 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 18,443449 | 16,36 | 0,05 | 302 | 1 | 96 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 107 | 0 | 90 |
| 84 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 18,443449 | 16,58 | 0,02 | 306 | 0 | 69 |
| | | м2 | | 4,16 | | 77 | 0 | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 3716067 | 3406 | 12788 |
| | | | Тенге | | | 11460 | 830 | |
| | | Ограждения | | | | | | |
| | | Ворота В-1 3 шт. | | | | | | |
| 85 | Е0107-25-1 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | 3 | 6524,89 | 1172,83 | 19575 | 3518 | 14920 |
| | | шт | | 3217,50 | 334,76 | 9653 | 1004 | 140 |
| 86 | Е0109-62-3 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 0,70002 | 27935,09 | 9375,11 | 19555 | 6563 | 11647 |
| | | т | | 16380,00 | 2107,33 | 11466 | 1475 | 90 |
| 87 | С130806-90 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | 21 | 932,00 | | 19572 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | 0 |
| 88 | С130806-8 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | 47,4 | 58,00 | | 2749 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | 0 |
| 89 | С12041-7 Изм. и доп. вып. 25 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0306 | 35316,00 | | 1081 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 90 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 6 | 1960,00 | | 11760 | 0 | 0 |
| | | комплект | | | | 0 | 0 | 0 |
| 91 | С11011-819 | Петля накладная | 6 | 40,00 | | 240 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 20,30058 | 16,36 | 0,05 | 332 | 1 | 106 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 118 | 0 | 90 |
| 93 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 40,60116 | 16,58 | 0,02 | 673 | 1 | 152 |
| | | м2 | | 4,16 | | 169 | 0 | 90 |
| | | Калитка К-1 6 шт. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Е0107-25-8 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 6 | 2597,95 | 33,47 | 0 | 0 | 12164 |
| | | шт | | 1435,50 | 12,65 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Е0109-62-3 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 0,640902 | 27935,09 | 9375,11 | 0 | 0 | 10664 |
| | | т | | 16380,00 | 2107,33 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | С130806-90 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | 21 | 932,00 | | 0 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | 0 |
| 97 | С130806-8 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | 41,82 | 58,00 | | 0 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | 0 |
| 98 | С12041-7 Изм. и доп. вып. 25 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | 0,147402 | 35316,00 | | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | 0 |
| 99 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 6 | 1960,00 | | 0 | 0 | 0 |
| | | комплект | | | | 0 | 0 | 0 |
| 100 | С11011-819 | Петля накладная | 12 | 40,00 | | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 18,586158 | 16,36 | 0,05 | 0 | 0 | 98 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 37,172316 | 16,58 | 0,02 | 0 | 0 | 139 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 4,16 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Ограждение ОГ-1 260 секции | | | | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Е0107-24-7 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м | 647,4 | 687,86 | 211,09 | 445321 | 136660 | 325193 |
| | | м | | 301,50 | 57,29 | 195191 | 37090 | 140 |
| 104 | Е0109-62-3 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 15,17854 | 27935,09 | 9375,11 | 424014 | 142300 | 252549 |
| | | т | | 16380,00 | 2107,33 | 248624 | 31986 | 90 |
| 105 | С130806-8 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | 1931,28 | 58,00 | | 112014 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | 0 |
| 106 | С12041-7 Изм. и доп. вып. 25 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | 12,22494 | 35316,00 | | 431736 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 440,17766 | 16,36 | 0,05 | 7201 | 22 | 2309 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 2557 | 9 | 90 |
| 108 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 880,35532 | 16,58 | 0,02 | 14596 | 18 | 3296 |
| | | м2 | | 4,16 | | 3662 | 0 | 90 |
| 109 | С130806-12 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм | 650 | 375,00 | | 243750 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | 0 |
| 110 | С11011-879 Изм. и доп. вып. 24 | Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 | 0,104 | 50848,00 | | 5288 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 28,1996 | 16,36 | 0,05 | 461 | 1 | 149 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 164 | 1 | 90 |
| 112 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 56,3992 | 16,58 | 0,02 | 935 | 1 | 212 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 4,16 | | 235 | 0 | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1760853 | 289085 | 633598 |
| | | | Тенге | | | 471839 | 71565 | |
| | | Всего прямые затраты | | | | **12 855 187** | **1 085 578** | **1 488 626** |
| | | | | | | **985 205** | **206 691** | |
| | | **Всего с накладными расходами** | | | | **14 343 813** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **860 629** | | |
| | | **Итого** | | | | **15 204 442** | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | **228 067** | | |
| | | **Итого** | | | | **15 432 509** | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35% | | | | **208 339** | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | **154 325** | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | **61 730** | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **15 856 903** | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982** | | | | **43 396 696** | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | **867 934** | | |
| | | **Итого** | | | | **44 264 630** | | |
| | | НДС (12 %) | | | | **5 311 756** | | |
| | | **Всего** | | | | **49 332 166** | | |

**Заказчик: ТОО "Highwell"**

Директор _____ Шаниярова Э.Н

**Технический надзор: ТОО "Маранат Group"**

Эксперт _____ Джанизаков Е.А

**Подрядчик: ТОО "ARSO"**

Директор _____ Бекмаков И.С

**Заказчик:** ТОО "Highwell"
**Подрядчик:** ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16. Дом.№40 Блок 1.
**Наименование стройки:** "Строительство 7-ми этажного жилого дома" г.Актау, мкр 16. Дом.№40

# А К Т N 7
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Наружное освещение | | | | | | |
| 155 | Е0101-14-2 | Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м | 144,74 | 16,15 | 16,15 | 2338 | 2338 | 0 |
| | | м3 | | | 4,19 | 0 | 606 | |
| 156 | Е0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 4,5 | 294,75 | | 1326 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 294,75 | | 1326 | 0 | |
| 157 | Е0101-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | 117,24 | 2,80 | 2,80 | 328 | 328 | 0 |
| | | м3 | | | 0,97 | 0 | 114 | |
| 158 | Е0101-27-10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 117,24 | 1,38 | 1,38 | 162 | 162 | 0 |
| | | м3 | | | 0,48 | 0 | 56 | |
| 159 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 112,74 | 21,55 | 4,52 | 2430 | 510 | 0 |
| | | м3 | | 17,03 | | 1920 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 533 | 36,70 | 27,80 | 19561 | 148[illegible] | 0 |
| | | м | | 8,80 | 6,90 | 4690 | 3678 | |
| 161 | Ц0108-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 47 | 11,20 | 7,90 | 526 | 371 | 0 |
| | | м | | 3,30 | 2,00 | 155 | 94 | |
| 162 | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,1 | 295846,28 | | 29585 | 0 | 0 |
| | | кан.-км | | 27450,00 | | 2745 | 0 | |
| 163 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 480 | 26,40 | 3,10 | 12672 | 1488 | 0 |
| | | м | | 19,10 | 0,50 | 9168 | 240 | |
| 164 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 100 | 27,70 | 2,10 | 2770 | 210 | 0 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 1970 | 50 | |
| 165 | С151601-491 Изм. и доп. вып. 24 | Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,58 | 99582,00 | | 57758 | 0 | 0 |
| | | км | | | | 0 | 0 | |
| 166 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 433 | 32,40 | 23,70 | 14029 | 10262 | 0 |
| | | м | | 8,60 | 5,90 | 3724 | 2555 | |
| 167 | Ц0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 47 | 18,80 | 14,20 | 884 | 667 | 0 |
| | | м | | 4,50 | 3,50 | 212 | 165 | |
| 168 | С143006-6 Изм. и доп. вып. 25 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 | 4,264 | 6015,00 | | 25648 | 0 | 0 |
| | | 1000шт | | | | 0 | 0 | |
| | | Опора наружного освещения | | | | | | |
| 169 | Е0133-204-1 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" | 17 | 4231,75 | 1831,40 | 71940 | 31134 | 0 |
| | | опора | | 1977,75 | 625,01 | 33622 | 10625 | |
| 170 | Е0133-115-2 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 17 | 1745,38 | 1411,25 | 29671 | 23991 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 333,00 | 239,85 | 5661 | 4077 | |
| 171 | С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм | 34 | 1100,00 | | 37400 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | |
| 172 | С130806-15 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм | 88,4 | 702,00 | | 62057 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | |
| 173 | С130806-12 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм | 52,7 | 375,00 | | 19763 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | |
| 174 | С130806-8 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | 17 | 58,00 | | 986 | 0 | 0 |
| | | м | | | | 0 | 0 | |
| 175 | С151803-55 | Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2 | 17 | 505,00 | | 8585 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | |
| 176 | С151703-5 | Светильники тип РКУ03-250-001-У1 | 17 | 6550,00 | | 111350 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | |
| 177 | С151706-85 | Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/ | 17 | 537,00 | | 9129 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | |
| 178 | Ц0108-412-2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 187 | 10,60 | 0,10 | 1982 | 19 | 0 |
| | | м | | 8,80 | 0,10 | 1646 | 19 | |
| 179 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 0,187 | 41426,00 | | 7747 | 0 | 0 |
| | | 1000м | | | | 0 | 0 | |
| 180 | С143001-6 Изм. и доп. вып. 25 | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/ | 6,8 | 4007,00 | | 27248 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Е0113-44-7 | Очистка щетками | 17 | 60,75 | | 1033 | [illegible] | 0 |
| | | м2 | | 60,75 | | 1033 | 0 | |
| 182 | Е0115-178-10 | Окраска металлическим порошком решеток за 1 раз | 17 | 99,55 | | 1692 | 0 | 0 |
| | | м2 | | 87,98 | | 1496 | 0 | |
| 183 | СПрайс-лист | Ответвительный сжим | 51 | 284,53 | | 14511 | 0 | 0 |
| | | шт | | | | 0 | 0 | |
| 184 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 17 | 61,90 | 3,30 | 1052 | 56 | 0 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 391 | 7 | |
| 185 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 17 | 330,10 | 24,10 | 5612 | 410 | 0 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 1972 | 43 | |
| | | Замена провода на ВЛ-10кВ | | | | | | |
| 186 | Е0133-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 | 2,745 | 41504,56 | 31105,06 | 113930 | 85383 | 0 |
| | | 1км | | 9157,50 | 6414,57 | 25137 | 17608 | |
| 187 | С151607-28 Изм. и доп. вып. 24 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | 0,535 | 207055,00 | | 110774 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 0 | 0 | |
| 188 | Ц0108-17-8 | Изолятор опорный напряжение 35 кВ | 36 | 916,00 | 419,00 | 32976 | 15084 | 0 |
| | | шт | | 308,00 | 101,00 | 11088 | 3636 | |
| 189 | С151804-276 Изм. и доп. вып. 20 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 | 36 | 787,00 | | 28332 | 0 | 0 |
| | | шт. | | | | 0 | 0 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 867787 | 187230 | 0 |
| | | | Тенге | | | 107956 | 43573 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **867 787** | **187 230** | **0** |
| | | | | | | **107 956** | **43 573** | |
| | | **Всего с накладными расходами** | | | | **867 787** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **52 067** | | |
| | | **Итого** | | | | **919 854** | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | **13 798** | | |
| | | **Итого** | | | | **933 652** | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35% | | | | **12 604** | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | **9 337** | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | **3 735** | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года** | | | | **959 328** | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982** | | | | **2 625 460** | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %) | | | | **52 509** | | |
| | | **Итого** | | | | **2 677 969** | | |
| | | НДС (12 %) | | | | **321 356** | | |
| | | **Всего** | | | | **2 983 380** | | |

**Заказчик: ТОО "Highwell"**

Директор _____ Шакиртова А.Н

**Подрядчик: ТОО "ARSO"**

Директор _____ Бекбосов И.С

**Технический надзор: ТОО "Маранат Group"**

Эксперт _____ Джанизаков Е.А