Заказчик: **КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА**
РК, ВКО Жарминский район с. Калбатау ул. Мустанбаева 108.
БИН 080640003505 ИИК KZ760601026100003256 7 БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Капитальный ремонт крыши, сетей водопровода и канализации здания Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жарминская центральная районная больница" управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата по ул. Мустанбаева, 108 в с. Калбатау Жарминского района ВКО"
Договор №34 от 28 апреля 2014г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за период с 10 по 24 июня 2014г.

24.06.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт №1	38 175 128	16 104 442	-	24 103 408	10 168 190	-
НДС 12%	4 581 015			2 892 409		
Итого	**42 756 143**			**26 995 817**		
Аванс	-			-		
Всего к оплате	**42 756 143**			**26 995 817**		

Заказчик: Главный врач
КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА

_____ **Брылизова Т. В.**

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Е. Скаков**

Технадзор:
"Восток Инжиниринг"

_____ **Бурмистрова Л. Н.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА**
РК, ВКО Жарминский район с. Калбатау ул. Мустанбаева 108.
БИН 080640003505 ИИК KZ760601026100003256 7 БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Капитальный ремонт крыши, сетей водопровода и канализации здания Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жарминская центральная районная больница" управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата по ул. Мустанбаева, 108 в с. Калбатау Жарминского района ВКО"

Договор №34 от 28 апреля 2014г.

Акт №2
приемки выполненных работ за период с 10 по 24 июня 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13) 24.06.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы. Больница								
		Раздел 1 Кровля								
16	Е14-34-1	Покрытие пленкой обрешетки	1456	75,18	0,09	109462	131	29559	0,14145	206
		м2 покрытия		21,34	0,03	31071	44	95	0,00013	–
17	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1456	1921,5	10,25	2797704	14924	495014	1,9665	2863
		м2 кровли		313,89	3,85	457024	5606	107	0,01875	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен средней сложности. Кладка парапета. АС-4 прим.7	85	9923,56	300,96	843503	25582	101614	6,28	534
		м3 кладки		1026	101,79	87210	8652	106	0,39	33
		Всего прямые затраты				**3750669**	**40637**			**3603**
						575305	**14302**			**60**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3134727				
		Накладные расходы, тенге				626187				
		- заработная плата, тенге				93928				
		- трудоемкость, чел-ч				313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				262611				
		Всего				**4639467**				

Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы. Роддом

Раздел 1 Кровля

1	Е10-14-1	Установка стропил	8,75	21898,02	417,85	191608	3656	38410	25,415	222
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	34187	1378	108	0,775	7
2	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	8,84	23143,99	395,71	204593	3498	39714	25,875	229
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	35454	1318	108	0,725	6
3	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками. Доски подшивки	51,2	632,39	5,8	32378	297	3813	0,41745	21
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		66,76	2,2	3418	113	108	0,01063	1
		Всего прямые затраты				**428579**	**7451**			**472**
						73059	**2809**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				348068				
		Накладные расходы, тенге				81937				
		- заработная плата, тенге				12291				
		- трудоемкость, чел-ч				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**541147**				

Хозблок
Локальная смета 2-4-1. Общестроительные работы.

Раздел 1 Кровля

1	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	516	212,31	1,49	109552	769	17453	0,17825	92
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	16022	289	107	0,00275	1
2	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	77,4	2493,43	413,08	192991	31972	155693	12,167	942
		м3 изоляции		2080,35	154,69	161019	11973	90	0,75	58
3	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=1,020;	197,37	14600		2881602				
		м3								
4	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	516	220,58	19,93	113819	10284	26115	0,27945	144
		м2 стяжки		39,85	7,45	20563	3844	107	0,03638	19
5	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	2580	8,08	0,18	20846	464	524	0,00104	3
		м2 стяжки		0,13	0,06	335	155	107	0,00038	1
6	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	516	487,65	22,91	251627	11822	20312	0,1587	82
		м2 кровли		28,21	8,58	14556	4427	107	0,04188	22
7	Е12-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	21,6	1113,27	5,93	24047	128	2479	0,6371	14
		м примыканий		105,05	2,23	2269	48	107	0,01088	–
8	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	27,084	739,16	1,55	20019	42	5123	1,1178	30
		м2 покрытия		176,21	0,59	4772	16	107	0,00288	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**3614503**	**55481**			**1307**
						219536	**20752**			**101**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3339486				
		Накладные расходы, тенге				227699				
		- заработная плата, тенге				34155				
		- трудоемкость, чел-ч				114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				230532				
		Всего				**4072734**				

Локальная смета 2-4-6. Демонтажные работы.

Раздел 1 Общестроительные работы

1	Е1-164-1	Разборка утеплителя из керамзита	387	167,4	–	64784	–	66080	1,18	457
		м3 грунта								
				167,4	–	64784	–	102	–	–
2	Е58-2-1									
		Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1290	29,02	2,02	37436	2606	37710	0,1741	225
		м2 кровли								
				27	0,32	34830	413	107	0,0028	4
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10	27,1	27,1	271	271	171	–	–
		т								
				–	18,97	–	190	90	0,03984	–
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	10	108,2	108,2	1082	1082	194	–	–
		т								
				–	21,64	–	216	90	0,04544	–

Раздел 2 Водоснабжение, канализация

5	Е16-22-1									
		Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	636,55	55,15	637	55	692	3,4	3
		узел								
				581,4	20,7	581	21	115	0,1	–
6	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	13	101,59	3,33	1321	43	1477	0,608	8
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				98,26	0,54	1277	7	115	0,0045	–
7	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	7	244,84	6,45	1714	45	1927	1,43	10
		комплект								
				238,39	1,04	1669	7	115	0,0088	–
8	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	184	51,07	0,69	9397	127	10684	0,332	61
		м								
				50,38	0,11	9270	20	115	0,001	–
9	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	75	88,41	1,24	6631	93	7536	0,569	43
		м								
				87,17	0,2	6538	15	115	0,0017	–
10	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50,65 мм	296	116,9	1,81	34602	536	39276	0,754	223
		м								
				115,09	0,29	34067	86	115	0,0026	1
11	Е65-3-1	Демонтаж смесителя	13	293,06	0,56	3810	7	4375	1,66	22
		шт								
				292,5	0,09	3803	1	115	0,0007	–
12	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	17	118,01	1,59	2006	27	2280	0,688	12
		м								
				116,42	0,25	1979	4	115	0,0022	–
13	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	80	145,63	3,27	11650	262	13146	0,853	68
		м								
				142,36	0,52	11389	42	115	0,0044	–
14	Е17-8-1	Демонтаж индивидуальных водоводяных нагревателей ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	586,93	38,83	1174	78	1294	3,148	6
		комплект								
				548,1	14,4	1096	29	115	0,072	–
		Всего прямые затраты				**176515**	**5232**			**1138**
						171283	**1051**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				186842				
		- заработная плата, тенге				28026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-ч				93				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21801				
		Всего				**385158**				
		Итого по акту				**9638506**				
		Итого без оборудования				**9638506**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				262167				
		Итого с временными				**9900673**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				217815				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				99007				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				39603				
		Транспорт привозных материалов				49701				
		Командировочные				89502				
		Оборудование				0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10396301**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**17419002**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**6211790**				
		Налог (2 %)				472616				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**24103408**				
		НДС (12 %)				2892409				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**26995817**				

Заказчик: Главный врач
КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА

_____ **Брынзова Т. В.**

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Е. Скаков**

Технадзор:
"Восток Инжиниринг"

_____ **Бурмистрова Л. Н.**