Заказчик: **КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" У**
РК, ВКО Жарминский район с. Калбатау ул. Мустанбаева 108.
БИН 080640003505 ИИК KZ760601026100003256 7 БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Капитальный ремонт крыши, сетей водопровода и канализации здания Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жарминская центральная районная больница" управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата по ул. Мустанбаева, 108 в с. Калбатау Жарминского района ВКО"
Договор №34 от 28 апреля 2014г.

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ за период с 21 июля по 31 июля 2014г.

31.07.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 4	57 212 988	24 138 735	122 320	6 604 500	2 786 155	-
НДС 12%	6 865 558			792 540		
Итого	**64 078 546**			**7 397 040**		
Аванс	-			-		
Всего к оплате	**64 078 546**			**7 397 040**		

Заказчик: Главный врач
КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА

_____ **Брынзова Т. В.**

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Е. Скаков**

Технадзор:
"Восток Инжиниринг"

_____ **Бурмистрова Л. Н.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА**
РК, ВКО Жарминский район с. Калбатау ул. Мустанбаева 108.
БИН 080640003505 ИИК KZ760601026100003256 7 БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Капитальный ремонт крыши, сетей водопровода и канализации здания Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жарминская центральная районная больница" управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата по ул. Мустанбаева, 108 в с. Калбатау Жарминского района ВКО"

Договор №34 от 28 апреля 2014г.

Акт № 4
приемки выполненных работ за период с 21 июля по 31 июля 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13) 31.07.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы. Больница

Раздел 1 Кровля

4	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	92	179,35	2,01	16500	185	8977	0,6118	56
		м2 окрашиваемой поверхности		101,95	0,76	9379	70	95	0,00375	–
5	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	40,566	599,34	35,14	24313	1425	6815	0,897	36
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	5773	537	108	0,065	3
6	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1581,624	21,42	1,14	33878	1803	9924	0,03335	53
		м2 обработанной поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,38	0,43	8509	680	108	0,0021	3
7	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3246,04	102,01	6492	204	2478	6,992	14
		слуховое окно								
				1107,45	39,38	2215	79	108	0,1875	–
9	Е15-203-5	Остекление фрамуг с одним переплетом оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	1,12	670,96	2,85	751	3	160	0,9453	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
				148,79	1,08	167	1	95	0,00525	–
10	1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
		шт								
11	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт								
12	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
13	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок. Сетка на продухах	0,00864	39785,71	3043,21	344	26	412	195,5	2
		т стальных элементов								
				36742,5	1150,31	317	10	126	5,6125	–
14	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	2,88	257		740				
		м2								
15	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,14924	136500		20371				
		т								
16	Е14-34-1	Покрытие пленкой обрешетки	136	75,18	0,09	10224	12	2761	0,14145	19
		м2 покрытия								
				21,34	0,03	2902	4	95	0,00013	–
18	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	136	1844,08	10,25	250795	1394	46238	1,9665	267
		м2 кровли								
				313,89	3,85	42689	524	107	0,01875	3
19	1-1-623	Противоветровая скоба,соединительные элементы	0,3474	80500		27966				
		т								
20	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,3798	22,68	0,06	213	1	51	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,03	63	–	81	0,00013	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,3798	20,98	0,03	197	–	36	0,0245	–
		м2		4,78	–	45	–	81	–	–
22	Е10-13-1	Укладка ходовых досок. АС-11. прим.7	173,125	25,79	1,13	4465	196	1245	0,04014	7
		м ходов		6,23	0,43	1079	74	108	0,002	–
24	Е53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен средней сложности. Устройство вентиляционных шахт	5	9923,56	300,96	49618	1505	5977	6,28	31
		м3 кладки		1026	101,79	5130	509	106	0,39	2
25	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,24	12456,87	472,78	27903	1059	8626	23,046	52
		м3 изоляции		4101,19	177,19	9187	397	90	0,8625	2
26	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	56	1100,47	6,15	61626	344	11936	1,3225	74
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	12433	131	95	0,01138	1
27	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	56	139,2	1,49	7795	83	2342	0,25645	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		43,47	0,56	2434	31	95	0,00275	–
28	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Фартук из оцинкованной стали	73	739,16	1,55	53959	113	13809	1,1178	82
		м2 покрытия		176,21	0,59	12863	43	107	0,00288	–
29	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	73	20,98	0,03	1532	2	283	0,0245	2
		м2		4,78	–	349	–	81	–	–
30	Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	10	1576,74	15,41	15767	154	1791	0,8855	9
		зонт		150,08	5,63	1501	56	115	0,025	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 ммК=5,000;	11,6	214,93	13,23	2493	153	2275	0,8855	10
		м трубопровода		165,6	4,95	1921	57	115	0,02425	–
33	Е26-12-5	Изоляция фасонных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующемК=5,000;	3,65	249,76	62,98	912	230	547	0,7981	3
		м2 поверхности изоляции		143,09	23,63	522	86	90	0,115	–
34	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50К=5,000;	0,146	4330		632				
		м3								
35	Е26-17-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 ммК=5,000;	11,6	342,76	20,8	3976	241	3081	1,61	19
		м трубопровода		287,21	7,88	3332	91	90	0,0375	–
37	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Фартук из оцинкованной сталиК=5,000;	3,65	739,16	1,55	2698	6	690	1,1178	4
		м2 покрытия		176,21	0,59	643	2	107	0,00288	–
38	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,65	20,98	0,03	77	–	14	0,0245	–
		м2		4,78	–	17	–	81	–	–
39	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 100 ммК=5,000;	5	907,34	6,73	4537	34	417	0,414	2
		зонт		69,86	2,81	349	14	115	0,0125	–
40	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	128	15,49	3,11	1983	398	1682	0,06785	9
		м ограждения		11,13	1,15	1425	147	107	0,00563	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. Стремянка	0,042	140636,44	6844,84	5907	287	263	33,235	1
		т конструкций		5796	1941,08	243	82	81	6,825	–
43	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	130,4856	20,98	0,03	2738	4	505	0,0245	3
		м2		4,78	–	624	–	81	–	–
44	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Примыкание к стенам	77,735	739,16	1,55	57459	120	14706	1,1178	87
		м2 покрытия		176,21	0,59	13698	46	107	0,00288	–
45	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	77,735	20,98	0,03	1631	2	301	0,0245	2
		м2		4,78	–	372	–	81	–	–
46	Е58-19-2	Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	96	410,47	0,69	39405	66	8043	0,4444	43
		м труб		78,19	0,11	7506	11	107	0,0011	–
47	Е62-29-10	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей водосточных труб с люлек	2,4624	127,92	0,07	315	–	195	0,51	1
		м2		83,09	0,02	205	–	95	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**741432**	**10050**			**903**
						147892	**3682**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				583486				
		Накладные расходы, тенге				156580				
		- заработная плата, тенге				23487				
		- трудоемкость, чел-ч				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53881				
		Всего 2-2-1				**951893**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-3-1. Общестроительные работы. Роддом								
	Раздел 1 Кровля									
4	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	51,2	179,35	2,01	9183	103	4996	0,6118	31
		м2 окрашиваемой поверхности		101,95	0,76	5220	39	95	0,00375	–
5	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	17,59	599,34	35,14	10542	618	2955	0,897	16
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	2503	233	108	0,065	1
6	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	704,88	21,42	1,14	15099	804	4423	0,03335	24
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	3792	303	108	0,0021	1
7	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3246,04	102,01	6492	204	2478	6,992	14
		слуховое окно		1107,45	39,38	2215	79	108	0,1875	–
9	Е15-203-5	Остекление фрамуг с одним переплетом оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	1,12	670,96	2,85	751	3	160	0,9453	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		148,79	1,08	167	1	95	0,00525	–
10	1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
		шт								
11	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт								
12	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
13	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок. Сетка на продухах	0,00288	39785,71	3043,21	115	9	137	195,5	1
		т стальных элементов		36742,5	1150,31	106	3	126	5,6125	–
14	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	0,96	257		247				
		м2								
16	Е14-34-1	Покрытие пленкой обрешетки	391	75,18	0,09	29395	35	7938	0,14145	55
		м2 покрытия		21,34	0,03	8344	12	95	0,00013	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	157	1921,5	10,25	301676	1609	53377	1,9665	309
		м2 кровли		313,89	3,85	49281	604	107	0,01875	3
18	1-1-623	Противоветровая скоба,соединительные элементы	0,148	80500		11914				
		т								
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,996	22,68	0,06	91	–	22	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	27	–	81	0,00013	–
20	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,996	20,98	0,03	84	–	15	0,0245	–
		м2		4,78	–	19	–	81	–	–
21	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Примыкание к стенам	14,33	739,16	1,55	10592	22	2710	1,1178	16
		м2 покрытия		176,21	0,59	2525	8	107	0,00288	–
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,33	20,98	0,03	301	–	55	0,0245	–
		м2		4,78	–	68	–	81	–	–
		Всего прямые затраты				**397702**	**3407**			**467**
						74267	**1282**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				320028				
		Накладные расходы, тенге				79266				
		- заработная плата, тенге				11890				
		- трудоемкость, чел-ч				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28618				
		Всего 2-3-1				**505586**				

Хозблок

Локальная смета 2-4-1. Общестроительные работы.

Раздел 1 Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	774	212,31	1,49	164328	1153	26179	0,17825	138
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	24033	433	107	0,00275	2
2	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	61,1	2493,43	413,08	152349	25239	122905	12,167	743
		м3 изоляции		2080,35	154,69	127109	9452	90	0,75	46
4	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	529	220,58	19,93	116687	10543	26774	0,27945	148
		м2 стяжки		39,85	7,45	21081	3941	107	0,03638	19
5	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	2645	8,08	0,18	21372	476	538	0,00104	3
		м2 стяжки		0,13	0,06	344	159	107	0,00038	1
6	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	774	487,65	22,91	377441	17732	30469	0,1587	123
		м2 кровли		28,21	8,58	21835	6641	107	0,04188	32
7	Е12-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	32,4	1113,27	5,93	36070	192	3719	0,6371	21
		м примыканий		105,05	2,23	3404	72	107	0,01088	–
8	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	40,626	739,16	1,55	30029	63	7686	1,1178	45
		м2 покрытия		176,21	0,59	7159	24	107	0,00288	–
		Всего прямые затраты				**898276**	**55398**			**1221**
						204965	**20722**			**100**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				637912				
		Накладные расходы, тенге				218270				
		- заработная плата, тенге				32741				
		- трудоемкость, чел-ч				109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66993				
		Всего 2-4-1				**1183539**				
		Итого по акту				**2641018**				
		Итого без оборудования				**2641018**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				71836				
		Итого с временными				**2712854**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				59683				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				27129				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10851				
		Транспорт привозных материалов				13619				
		Командировочные				24524				
		Оборудование				0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2848659**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**4772926**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1702074**				
		Налог (2 %)				129500				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6604500**				
		НДС (12 %)				792540				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**7397040**				

Заказчик: Главный врач
КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА

Брынзова Т. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. Скаков

Технадзор:
"Восток Инжиниринг"

Бурмистрова Л. Н.