Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по черезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО «Гео Нур курылыс»

Договор о государственных закупок № 66 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт блока цеха территории №2 на филиале «Сигнал» РГП «Резерв»

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

АВГУСТ 2014 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	46-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	52,32	270,9	23,78	14173	1244	13399	1,65	87
				247,12	8,98	12929	470	100	0,04	2
		м2								
2	46-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	7,68	250,04	23,78	1920	183	1807	1,52	12
				226,26	8,98	1738	69	100	0,04	-
		м2								
3	58-4-1	-Разборка подоконных отливов	41,8	14,39	1,29	602	54	597	0,09	4
				13,1	0,23	548	10	107,1	-	-
		м								
4	9-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж оконных решеток	0,08	5893,58	814,06	471	65	323	27,96	2
				4414,5	75,6	353	6	90	0,37	-
		т								
5	46-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	135,24	158,38	23,78	21419	3216	19418	0,91	123
				134,6	8,98	18203	1214	100	0,04	6
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	57-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	71	17,38	0,93	1234	66	1304	0,11	8
				16,45	0,14	1168	10	110,7	-	-
		1м2								
7	57-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	609,84	116,63	10,56	71126	6439	72736	0,7	426
				106,07	1,67	64686	1018	110,7	0,01	9
		1м2								
8	46-41-2	-Разборка бетонных покрытий пола	1,03	2045,34	920,34	2105	947	1516	6,72	7
				1125	348,75	1159	359	100	1,7	2
		м3								
9	62-36-4	-Очистка стен от масляной краски	430	37,04	-	15927	-	15051	0,26	111
				37,04	-	15927	-	94,5	-	-
		м2								
10	63-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	51,8	16,97	0,07	879	4	828	0,12	6
				16,9	0,02	875	1	94,5	-	-
		м2								
11	63-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	215,2	133,16	23,58	28656	5074	23130	0,74	160
				109,58	4,16	23582	895	94,5	0,02	5
		м2								
12	46-38-3	-Разборка облицовки стен из деревянных реек	24,3	65,98	21,02	1603	511	1285	0,32	8
				44,96	7,94	1093	193	100	0,04	1
		м2								
13	61-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	672,96	596,09	33,79	401145	22739	250099	2,27	1525
				387,65	5,62	260873	3782	94,5	0,03	21
		м2								
14	15-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	672,96	370,5	4,29	249330	2885	54963	0,52	352
				84,79	1,64	57060	1102	94,5	0,01	5
		м2								
15	61-26-1	-Перетирка штукатурки потолка	175,94	41,79	0,66	7353	116	6416	0,24	43
				38,48	0,11	6770	19	94,5	-	-
		м2								
16	10-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,9	460,2	24,15	1795	94	934	1,28	5
				213,7	7,99	833	31	108	0,04	-
		м2								
17	6-1-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей	3,9	8050	-	31395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка		-	-	-	-	-	-	-
18	10-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	20,25	379,3 196,66	23,6 8,22	7681 3982	477 166	4481 108	1,18 0,04	24 1
19	6-1-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	20,25	6920 -	- -	140130 -	- -	- -	- -	- -
20	10-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	23,37	510,22 250,39	23,76 7,73	11924 5852	556 181	6515 108	1,5 0,04	35 1
21	6-1-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	23,37	14500 -	- -	338865 -	- -	- -	- -	- -
22	56-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м2	41,8	77,46 25,09	0,47 0,09	3238 1049	20 4	1137 108	0,16 -	7 -
23	6-1-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм м м	41,8	3680 -	- -	153824 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
24	61-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	72,47	1061,41	67,78	76920	4912	44900	3,85	279
				644,33	11,29	46695	818	94,5	0,06	5
		м2								
25	11-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,3908	8740,28	-	20896	-	1726	4,21	10
				652,05	-	1559	-	110,7	-	-
		м3								
26	57-16-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике санузлов, балконов в два слоя	30,24	926,7	1,71	28023	52	2904	0,56	17
				86,49	0,27	2615	8	110,7	-	-
		1м2								
27	57-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	119,54	1589,55	14,85	190015	1775	32589	1,54	184
				243,95	2,32	29162	277	110,7	0,02	3
		1м2								
28	15-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	56,4	1924,14	2,63	108521	148	20463	2,3	130
				382,95	0,99	21598	56	94,5	-	-
		м2								
29	11-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной отмостки	6,855	8740,28	-	59915	-	4948	4,21	29
		м3		652,05	-	4470	-	110,7	-	-
					Сантехнические работы					
30	65-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
				238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
		компл								
31	65-4-1	-Демонтаж раковины	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
				98,26	0,54	197	1	115,2	-	-
		компл								
32	65-3-1	-Демонтаж смесителя	2	293,06	0,56	586	1	674	1,66	3
				292,5	0,09	585	-	115,2	-	-
		шт								
33	65-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	4	293,06	0,56	1172	2	1348	1,66	7
				292,5	0,09	1170	-	115,2	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	65-4-2	-Демонтаж трапов чугунных	2	161,43	4,65	323	9	363	0,99	2
		компл		156,78	0,72	314	1	115,2	0,01	-
					Электромонтажные работы					
35	67-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	20	9,32	0,23	186	5	178	0,06	1
		шт		9,09	0,05	182	1	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		1994045	51616			3609
				Тенге		587702	10697			61
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1994045	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	598399	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		586811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		293
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	88021	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		154851	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2735707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3963
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	686420	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		2735707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3963
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	686420	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	ИТОГО	Тенге	2735707
2.	Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	39394
3.	Итого:	Тенге	2775101
4.	Дополнительные затраты, 2,08+1+0,4=3,48%	Тенге	96574
5.	Итого в ценах 2001г.	Тенге	2871675
6.	Итого в текущих ценах, к=2,08774	Тенге	5995316
7.	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	119906
8.	Итого:	Тенге	6115223
9.	НДС, 12%	Тенге	733827
10.	Всего стоимость строительства:	Тенге	6849050

Заказчик:

Директор Филиала "Сигнал"
РРГП "Резерв" на праве хозяйственного ведения
Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК _____ Ш.К.Кенжеалиев.
(подпись)

М.П.

Главный инженер Филиала «Сигнал» _____ Е.А.Кунакбаев.
(подпись)

Подрядчик:

ТОО «Гео Нур курылыс» _____ И.С. Тургинбаев
(подпись)

М.П.

Прораб ИП «Беккалиев С.Р.» К.Р.Нуралиев.

Технадзор «ТОО «ЖайыкСтройПроект» _____ Т.И.Ишанов.
(подпись)

М.П.