Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам Министерства по черезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО «Гео Нур курылыс»

Договор о государственных закупок № 66 от 5 июня 2014г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт блока цеха территории №2 на филиале «Сигнал» РГП «Резерв»

# А К Т  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х  Р А Б О Т  № 2

СЕНТЯБРЬ 2014 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 7-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Усиление рам ворот | 0,58 | 14681,63 | 2282,63 | 8515 | 1324 | 7438 | 49,1 | 28 |
| | | т | | 9315 | 863,44 | 5403 | 501 | 126 | 4,21 | 2 |
| 2 | 1-1-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат угловой неравнополочный 100х63х6, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,58 | 69100 | - | 40078 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 56-21-2 | -Обивка ворот кровельной сталью | 78 | 62,82 | 2,11 | 4900 | 165 | 4652 | 0,37 | 29 |
| | | м2 | | 54,88 | 0,34 | 4281 | 27 | 108 | - | - |
| 4 | 1-1-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Лист стальной т 2мм | 1,26 | 59000 | - | 74458 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 62-29-2 | -Окраска масляными составами за два раза ворот | 78 | 85,13 | 0,07 | 6640 | 6 | 2159 | 0,18 | 14 |
| | | м2 | | 29,27 | 0,02 | 2283 | 2 | 94,5 | - | - |
| 6 | 10-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка ворот | 78 | 821,14 | 175,31 | 64048 | 13675 | 39763 | 2,37 | 185 |
| | | м2 | | 408,83 | 63,2 | 31888 | 4930 | 108 | 0,27 | 21 |
| 7 | 57-5-1 | -Ремонт дощатых покрытий сплачиванием со вставкой реек | 71 | 16,82 | - | 1194 | - | 1122 | 0,09 | 6 |
| | | | | 14,27 | - | 1013 | - | 110,7 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 8 | 61-2-7 | -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм | 897,04 | 596,09 | 33,79 | 534716 | 30311 | 333376 | 2,27 | 2033 |
| | | | | 387,65 | 5,62 | 347738 | 5041 | 94,5 | 0,03 | 28 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | 15-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | 1242,19 | 370,5 | 4,29 | 460233 | 5331 | 101466 | 0,53 | 654 |
| | | | | 84,79 | 1,64 | 105326 | 2039 | 94,5 | 0,01 | 10 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | 61-26-1 | -Перетирка штукатурки потолка | 529,2 | 41,79 | 0,66 | 22115 | 350 | 19300 | 0,24 | 128 |
| | | | | 38,48 | 0,11 | 20364 | 59 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | 10-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 4,8 | 460,21 | 24,15 | 2209 | 117 | 1149 | 1,28 | 6 |
| | | | | 213,7 | 7,99 | 1026 | 39 | 108 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 12 | 10-91-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | 7,68 | 537,53 | 23,97 | 4128 | 184 | 2267 | 1,59 | 12 |
| | | | | 265,62 | 7,73 | 2040 | 59 | 108 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 13 | 6-1-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | 4,8 | 8050 | - | 38640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | 6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные, с одинарным остеклением одноэлементные глухие | 7,68 | 2920 | - | 22426 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | 1-1-919 | -Стекло листовое, толщина 3 мм | 5,99 | 428,24 | - | 2565 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 16 | 10-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка фрамуг в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 | 5,13 | 942,8 | 89,11 | 4837 | 457 | 1910 | 1,89 | 10 |
| | | | | 313,09 | 31,56 | 1606 | 162 | 108 | 0,13 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 17 | 6-1-150 | -Фрамуги | 5,13 | 1990 | - | 10209 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 18 | 15-201-5 т.ч. | -Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с | 5,13 | 451,87 | 2,17 | 2318 | 11 | 281 | 0,37 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | одинарным переплетом | | 57,19 | 0,79 | 293 | 4 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 19 | 58-18-4 | -Устройство подоконных отливов из листовой стали | 41,8 | 253,64 | 0,56 | 10602 | 24 | 1833 | 0,26 | 11 |
| | | | | 40,86 | 0,09 | 1708 | 4 | 107,1 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 20 | 20-11-5 | -Установка решеток стальных | 5 | 773,2 | 68,38 | 3866 | 342 | 2903 | 2,91 | 15 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | шт | | 478,69 | 25,31 | 2393 | 127 | 115,2 | 0,13 | 1 |
| 21 | 2-1-87 | -Решетки оконные | 0,08 | 180100 | - | 14408 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 63-4-3 | -Смена стекол толщиной 2-3 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до 1 м2 | 8,7 | 908,94 | 3,26 | 7908 | 29 | 1342 | 1,06 | 9 |
| | | | | 162,18 | 0,99 | 1411 | 9 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 23 | 10-23-3 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в | 49,08 | 671,57 | 39,81 | 32961 | 1954 | 12429 | 1,32 | 65 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | | 219,42 | 15,05 | 10769 | 739 | 108 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | 10-23-4 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в | 8,16 | 527,93 | 39,21 | 4308 | 320 | 1825 | 1,14 | 9 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | | 192,26 | 14,82 | 1569 | 121 | 108 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 25 | 6-2-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние | 16,8 | 4010 | - | 67368 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 26 | 6-2-7 | -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние | 4,56 | 3660 | - | 16690 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 27 | 6-2-2 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние | 21,84 | 4250 | - | 92820 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 28 | 6-2-4 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние | 7,56 | 3760 | - | 28426 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 29 | 6-2-4 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-12П внутренние | 2,88 | 3760 | - | 10829 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6-2-6 | -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние | 3,6 | 3760 | - | 13536 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 31 | 1-1-789 | -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 2 | 1500 | - | 3000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 32 | 1-1-791 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 25 | 1380 | - | 34500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 33 | 61-20-1 | -Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 18,2 | 953,69 | 31,4 | 17357 | 571 | 9938 | 3,23 | 59 |
| | | | | 572,99 | 4,86 | 10428 | 88 | 94,5 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 34 | 15-166-7 | -Улучшенная окраска белилами по штукатурке откосов | 72,47 | 216,29 | 2,35 | 15675 | 170 | 6228 | 0,54 | 39 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 90,05 | 0,9 | 6525 | 65 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 35 | 11-1-2 | -Уплотнение грунта щебнем | 69 | 114,37 | 3,28 | 7892 | 227 | 1018 | 0,08 | 5 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 12,09 | 1,24 | 834 | 86 | 110,7 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 36 | 11-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 3,7292 | 8740,28 | - | 32636 | - | 2695 | 4,21 | 16 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 652,05 | - | 2435 | - | 110,7 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 37 | 57-20-2 | -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 490,3 | 1589,55 | 14,85 | 779356 | 7281 | 133666 | 1,54 | 753 |
| | | | | 243,95 | 2,32 | 119608 | 1138 | 110,7 | 0,02 | 12 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 38 | 11-36-1 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 71 | 983,14 | 6,13 | 69803 | 435 | 5469 | 0,44 | 31 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 67,27 | 2,31 | 4776 | 164 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 39 | 11-15-1 | -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 31,22 | 353,5 | 18,45 | 11036 | 576 | 2323 | 0,41 | 13 |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | | | 60,29 | 6,93 | 1882 | 216 | 110,7 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 40 | 11-15-2 | -Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения | 31,22 | -44,65 | -0,84 | -1394 | -27 | -78 | -0,01 | - |
| | т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | толщины бетонных покрытий | | -1,94 | -0,31 | -61 | -10 | 110,7 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 41 | 57-23-4 | -Устройство плинтусов из плиток керамических | 701,32 | 283,73 | 2,26 | 198986 | 1585 | 38958 | 0,29 | 203 |
| | | | | 49,84 | 0,34 | 34954 | 238 | 110,7 | - | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1м | | | | | | | | |
| 42 | 57-23-5 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 81,65 | 178,36 | 0,09 | 14563 | 8 | 1368 | 0,09 | 8 |
| | | | | 15,12 | 0,02 | 1235 | 2 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| 43 | 57-23-2 | -Устройство плинтусов цементных | 35,9 | 50,17 | 2,01 | 1801 | 72 | 1021 | 0,15 | 5 |
| | | | | 25,36 | 0,32 | 911 | 11 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| 44 | 15-165-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | 485,72 | 200,14 | 2,35 | 97212 | 1141 | 41743 | 0,54 | 261 |
| | | | | 90,04 | 0,9 | 43737 | 437 | 94,5 | - | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 45 | 15-165-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке | 11,4 | 234,7 | 3,69 | 2676 | 42 | 1191 | 0,66 | 8 |
| | | | | 109,19 | 1,37 | 1245 | 16 | 94,5 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 46 | 15-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 1498,28 | 436,63 | 2,63 | 654194 | 3940 | 107277 | 0,45 | 674 |
| | | | | 74,78 | 0,99 | 112041 | 1483 | 94,5 | - | 7 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 47 | 15-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 700,66 | 458,02 | 2,91 | 320916 | 2039 | 62576 | 0,56 | 392 |
| | | | | 93,41 | 1,1 | 65449 | 771 | 94,5 | 0,01 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 48 | 15-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 245,89 | 1924,14 | 2,63 | 473127 | 647 | 89214 | 2,3 | 565 |
| | | | | 382,95 | 0,99 | 94164 | 243 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 49 | 15-176-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Покрытие стен масленными и спиртовыми лаками | 42 | 108,38 | - | 4552 | - | 495 | 0,07 | 3 |
| | | | | 12,48 | - | 524 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 50 | 62-29-6 | -Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 /оконные переплеты,сантехнические приборы, трубы/ | 220 | 177,17 | 0,07 | 38977 | 15 | 24838 | 0,74 | 163 |
| | | | | 119,45 | 0,02 | 26279 | 4 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 51 | 15-165-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стелажей, шкафов, полок | 183,6 | 200,37 | 2,01 | 36788 | 370 | 17820 | 0,61 | 112 |
| | | | | 101,95 | 0,76 | 18718 | 140 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | Усиление стен | | | | | |
| 52 | 53-2-1 | -Разборка кладки простых стен | 4 | 4899,14 | 1880,99 | 19597 | 7524 | 15107 | 21,24 | 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из кирпича | | 3018,15 | 538,09 | 12073 | 2152 | 106,2 | 2,91 | 12 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 53 | 53-21-1 | -Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича | 4 | 9019,01<br>873 | 300,96<br>101,79 | 36076<br>3492 | 1204<br>407 | 4141<br>106,2 | 5,63<br>0,39 | 23<br>2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 54 | 69-5-1 | -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм | 110 | 8,62<br>8,6 | 0,02<br>- | 948<br>946 | 2<br>- | 851<br>90 | 0,05<br>- | 6<br>- |
| | | отверст | | | | | | | | |
| 55 | 8-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Армирование кладки стен и других конструкций | 0,0297 | 10023,81<br>9496,12 | 527,69<br>196,87 | 298<br>282 | 16<br>6 | 306<br>106,2 | 64,86<br>0,96 | 2<br>- |
| | | т | | | | | | | | |
| 56 | 4-1-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 0,0297 | 50000<br>- | -<br>- | 1485<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | т | | | | | | | | |
| 57 | 6-1-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство бетонных контрфорсов | 15,72 | 10331,7<br>887,51 | 119,96<br>45,31 | 162414<br>13952 | 1885<br>712 | 13857<br>94,5 | 5,63<br>0,22 | 89<br>3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 58 | 8-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов | 25,24 | 252<br>42,95 | 4,78<br>1,8 | 6360<br>1084 | 120<br>45 | 1199<br>106,2 | 0,24<br>0,01 | 6<br>- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 59 | 46-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен | 460 | 32,87<br>32,87 | -<br>- | 15120<br>15120 | -<br>- | 15120<br>100 | 0,23<br>- | 105<br>- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 60 | 11-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство бетонной отмостки | 18,345 | 8740,28<br>652,05 | -<br>- | 160340<br>11962 | -<br>- | 13242<br>110,7 | 4,21<br>- | 77<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 61 | 15-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 460 | 273,78<br>125,23 | 2,45<br>0,56 | 125939<br>57606 | 1127<br>258 | 54680<br>94,5 | 0,7<br>0,03 | 322<br>15 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 62 | 62-23-1 | -Окраска силикатными красками за один раз фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 478,2 | 60,07<br>51,77 | 0,1<br>0,02 | 28725<br>24756 | 48<br>10 | 23403<br>94,5 | 0,34<br>- | 161<br>- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 63 | 46-41-1 | -Разборка бетонных оснований | 2,23 | 2399,04 | Смотровая яма<br>1107,54 | 5350 | 2470 | 3813 | 7,7 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1291,5 | 418,5 | 2880 | 933 | 100 | 2,04 | 5 |
| 64 | 51-2-1 | -Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены | 2,14 | 967,13 | 0,07 | 2070 | - | 1861 | 5,87 | 13 |
| | | | | 855 | 0,03 | 1830 | - | 101,7 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 65 | 8-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Кладка стен приямков и каналов | 2,3 | 8918,36 | 370,75 | 20512 | 853 | 2909 | 6,84 | 16 |
| | | | | 1053,11 | 137,81 | 2422 | 317 | 106,2 | 0,68 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 66 | 11-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 1,49 | 3441,65 | - | 5128 | - | 1007 | 3,73 | 6 |
| | | | | 610,65 | - | 910 | - | 110,7 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 67 | 11-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 2,05 | 9097,28 | - | 18649 | - | 1480 | 4,21 | 9 |
| | | | | 652,05 | - | 1337 | - | 110,7 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 68 | 15-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 10,2 | 1924,14 | 2,63 | 19626 | 27 | 3701 | 2,3 | 23 |
| | | | | 382,95 | 0,99 | 3906 | 10 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 69 | 9-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Монтаж лестниц прямолинейных | 0,101 | 15836,43 | 6844,83 | 1599 | 691 | 633 | 33,24 | 3 |
| | | т | | 5796 | 1941,09 | 585 | 196 | 81 | 6,83 | 1 |
| 70 | 2-1-267 | -Лестничные марши | 0,101 | 133700 | - | 13504 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 4-1-133 | -Окраска лестниц | 0,101 | 18000 | - | 1818 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Сантехнические работы | | | | | | | | |
| 72 | 17-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 2 | 9194,48 | 49,05 | 18389 | 98 | 1071 | 2,55 | 5 |
| | | | | 445,05 | 19,69 | 890 | 39 | 115,2 | 0,09 | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 73 | 17-5-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка раковин со смесителем | 2 | 2934,39 | 15,41 | 5869 | 31 | 395 | 0,93 | 2 |
| | | | | 165,6 | 5,63 | 331 | 11 | 115,2 | 0,03 | - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 74 | 17-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка смесителей душевых | 4 | 1812,61 | 1,96 | 7250 | 8 | 668 | 0,8 | 3 |
| | | шт | | 144,9 | - | 580 | - | 115,2 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 17-1-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | -Установка трапов диам. 50 мм | 2 | 1426,59 | 8,69 | 2853 | 18 | 221 | 0,53 | 1 |
| | | комплект | | 93,15 | 2,81 | 186 | 6 | 115,2 | 0,01 | - |
| | | Электромонтажные работы | | | | | | | | |
| 76 | 67-16-2 | -Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт | 20 | 263,81 | 2,81 | 5276 | 56 | 5083 | 1,6 | 32 |
| | | | | 261 | 0,45 | 5220 | 9 | 97,2 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 77 | 17-2-17 | -Светильники тип ПВЛМ-2Х60-01-УХЛ4 | 20 | 2990 | - | 59800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 78 | 17-6-81 | -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ60 | 40 | 131 | - | 5240 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 79 | 01031-А26-1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 110,81 | 27,1 | 27,1 | 3003 | 3003 | 2102 | - | - |
| | | | | - | 18,97 | - | 2102 | 100 | 0,4 | 44 |
| | | т | | | | | | | | |
| 80 | 01031-А26-2 | -Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 110,81 | 38,6 | 38,6 | 4277 | 4277 | 2994 | - | - |
| | | | | - | 27,02 | - | 2994 | 100 | 0,57 | 63 |
| | | т | | | | | | | | |
| 81 | 010333-А15-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 110,81 | 108,2 | 108,2 | 11990 | 11990 | 2398 | - | - |
| | | | | - | 21,64 | - | 2398 | 100 | 0,45 | 50 |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 5191109 | 109138 | | 7534 |
| | Тенге | 1249143 | 31557 | | 295 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 5191109 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1280700 | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1255217 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 640 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 188283 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 386780 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 6833106 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 8469 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1468983 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 6833106 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 8469 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1468983 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ИТОГО | Тенге | 6833106 |
| 2. | Временные здания и сооружения, 1,44% | Тенге | 98397 |
| 3. | Итого: | Тенге | 6931503 |
| 4. | Дополнительные затраты, 2,08+1+0,4=3,48% | Тенге | 241216 |
| 5. | Итого в ценах 2001г. | Тенге | 7172719 |
| 6. | Итого в текущих ценах, к=2,08774 | Тенге | 14974781,17 |
| 7. | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | 299495,62 |
| 8. | Итого: | Тенге | 15274276,79 |
| 9. | Разница в договорной и сметной стоимостью, (22950054,4-23956240):1,12 | Тенге | -898380 |
| 10. | Итого: | Тенге | 14375896,79 |
| 11. | НДС, 12% | Тенге | 1725107,61 |
| 12. | Всего стоимость строительства: | Тенге | 16101004,4 |

**Заказчик:**

Директор Филиала "Сигнал"
РРГП "Резерв" на праве хозяйственного ведения
Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК _____ Ш.К.Кенжеалиев.
(подпись)

М.П.

Главный инженер Филиала «Сигнал» _____ Е.А.Кунакбаев.
(подпись)

**Подрядчик:**

ТОО «Гео Нур курылыс» _____ И.С. Тургинбаев
(подпись)

М.П.

Прораб ИП «Беккалиев С.Р.» К.Р.Нуралиев.

Технадзор «ТОО «ЖайыкСтройПроект» _____ Т.И.Ишанов.
(подпись)

М.П.