Заказчик: **КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" У** 3
РК, ВКО Жарминский район с. Калбатау ул. Мустанбаева 108.
БИН 080640003505 ИИК KZ760601026100003256 7 БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Капитальный ремонт крыши, сетей водопровода и канализации здания Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жарминская центральная районная больница" управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата по ул. Мустанбаева, 108 в с. Калбатау Жарминского района ВКО"
Договор №34 от 28 апреля 2014г.

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ за период с 1 августа по 28 августа 2014г.

28.08.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 6	73 998 067	31 219 991	122 320	5 994 704	2 529 262	-
НДС 12%	8 879 767			719 364		
Итого	**82 877 835**			**6 714 069**		
Аванс	-			-		
Всего к оплате	**82 877 835**			**6 714 069**		

Заказчик: Главный врач
КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА

Брынзова Т. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. Скаков

Технадзор:
"Восток Инжиниринг"

Бармистрова Л. Н.

Заказчик: **КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА**
РК, ВКО Жарминский район с. Калбатау ул. Мустанбаева 108.
БИН 080640003505 ИИК KZ760601026100003256 7 БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Капитальный ремонт крыши, сетей водопровода и канализации здания Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жарминская центральная районная больница" управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата по ул. Мустанбаева, 108 в с. Калбатау Жарминского района ВКО"

Договор №34 от 28 апреля 2014г.

Акт № 6
приемки выполненных работ за период с 1 августа по 28 агуста 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13) 28.08.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2								
		Водопровод хозяйственно-питьеуой противопожарный В1								
2	99-1-1(пл)ТС	Задвижка из ВЧШГ фланцевая d=65мм. в комплекте со штурвалом / *шт*	-4	9786		-39144				
4	99-1-2(пл)ТС	Задвижка из ВЧШГ фланцевая d=50мм. в комплекте со штурвалом / *шт*	-3	8138		-24414				
18	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм / *м трубопровода*	-4	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	-1451 / -239	-17 / -6	-282 / 115	0,337 / 0,0076	-1 / -
19	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм / *м трубопровода*	-10	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	-3647 / -599	-42 / -16	-707 / 115	0,337 / 0,0076	-3 / -
20	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм / *м трубопровода*	-42	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	-13846 / -2514	-176 / -66	-2967 / 115	0,337 / 0,0076	-14 / -
24	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм / *шт*	-8	412		-3296				
25	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм / *шт*	-6	330		-1980				
		Всего прямые затраты				**-87778** / **-3352**	**-235** / **-88**			**-18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-84191				
		Накладные расходы, тенге				-3956				
		- заработная плата, тенге				-593				
		- трудоемкость, чел-ч				-2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-5504				
		Всего 2-1-2				**-97238**				
		Локальная смета 2-1-3								
		Водопровод горячей воды Т3,Т4								
5	99-1-2(пл)ТС	Задвижка из ВЧШГ фланцевая d=50мм. в комплекте со штурвалом / *шт*	-1	8138		-8138				
16	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм / *м трубопровода*	-2	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	-725 / -120	-8 / -3	-141 / 115	0,337 / 0,0076	-1 / -
17	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм / *м трубопровода*	-25	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	-9117 / -1496	-105 / -40	-1766 / 115	0,337 / 0,0076	-8 / -
18	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм / *м трубопровода*	-65	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	-21429 / -3890	-272 / -103	-4592 / 115	0,337 / 0,0076	-22 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	-48	319,92	5,31	-15356	-255	-4811	0,6	-29
		м трубопровода		109,35	2,03	-5249	-97	90	0,01	–
24	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	-48	549,85	5,31	-26393	-255	-5949	0,74	-36
		м трубопровода		135,68	2,03	-6513	-97	90	0,01	–
25	Е26-6-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 40 мм	-100	218,52	13,09	-21852	-1309	-18246	1,17	-117
		м трубопровода		197,78	4,95	-19778	-495	90	0 024	-2
26	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	-0,0605	185900		-11247				
		1000м2								
28	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	-2	330		-660				
		шт								
		Всего прямые затраты				**-114917**	**-2204**			**-213**
						-37046	**-835**			**-2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-75667				
		Накладные расходы, тенге				-35505				
		- заработная плата, тенге				-5326				
		- трудоемкость, чел-ч				-18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-9025				
		Всего 2-1-3				**-159447**				

Локальная смета 2-1-4

Канализация бытовая К1

6	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	-1	2898,08	9,2	-2898	-9	-167	0,79	-1
		комплект		139,5	4,5	-140	-5	115	0,02	–
		Всего прямые затраты				**-2898**	**-9**			**-1**
						-140	**-5**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-2749				
		Накладные расходы, тенге				-167				
		- заработная плата, тенге				-25				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-184				
		Всего 2-1-4				**-3249**				

Локальная смета 2-2-2

Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1

2	99-1-1(пл)ТС	Задвижка из ВЧШГ фланцевая d=65мм. в комплекте со штурвалом	-5	9786		-48930				
		шт								
4	99-1-2(пл)ТС	Задвижка из ВЧШГ фланцевая d=50мм. в комплекте со штурвалом	-4	8138		-32552				
		шт								
24	8-9-34	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	-10	412		-4120				
		шт								
25	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	-8	330		-2640				
		шт								
		Всего прямые затраты				**-88242**	**–**			**–**
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-88242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-5295				
		Всего 2-2-2				**-93537**				

Локальная смета 2-2-3

Водопровод горячей воды Т3,Т4

7	99-1-2(пл)ТС	Задвижка из ВЧШГ фланцевая d=50мм. в комплекте со штурвалом	-1	8138		-8138				
		шт								
33	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	-0,16292	185900		-30287				
		1000м2								
35	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	-2	330		-660				
		шт								
		Всего прямые затраты				**-39085**	**–**			**–**
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-39085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-2345				
		Всего 2-2-3				**-41430**				
		Локальная смета 2-3-2								
		Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1								
2	99-1-2(пл)ТС	Задвижка из ВЧШГ фланцевая d=50мм. в комплекте со штурвалом *шт*	-3	8138		-24414				
22	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	-6	330		-1980				
		Всего прямые затраты				**-26394**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-26394				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1584				
		Всего 2-3-2				**-27978**				
		Локальная смета 2-4-3								
		Водопровод горячей воды Т3,Т4								
19	Е26-6-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	-241	218,52	13,09	-52663	-3155	-43972	1,17	-282
				197,78	4,95	-47665	-1193	90	0,024	-6
		Всего прямые затраты				**-52663**	**-3155**			**-282**
						-47665	**-1193**			**-6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-1843				
		Накладные расходы, тенге				-43972				
		- заработная плата, тенге				-6596				
		- трудоемкость, чел-ч				-22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-5798				
		Всего 2-4-3				**-102433**				
		Локальная смета 2-3-4								
		Канализация бытовая К1								
6	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм *комплект*	-6	2898,08	9,2	-17388	-55	-994	0,79	-5
				139,5	4,5	-837	-27	115	0,02	–
		Всего прямые затраты				**-17388**	**-55**			**-5**
						-837	**-27**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-16496				
		Накладные расходы, тенге				-994				
		- заработная плата, тенге				-149				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1103				
		Всего 2-3-4				**-19485**				
		По техническому решению								
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
		Локальная смета 2-1-2. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1								
1	99-1-1(пл)	Кран шаровый Балломакс d=65мм *шт*	4	9786		39144				
2	99-1-2(пл)	Кран шаровый Балломакс d=50мм *шт*	3	8138		24414				
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	4	409,13	7,9	1637	32	1080	1,29	5
				231,75	2,95	927	12	115	0,0144	–
4	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	23	499,47	12,19	11488	280	7858	1,64	38
				292,5	4,57	6728	105	115	0,0223	1
5	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм *м трубопровода*	85	499,47	12,19	42455	1036	29039	1,64	139
				292,5	4,57	24863	388	115	0,0223	2
		Локальная смета 2-1-3. Водопровод горячей воды Т3,Т4								
1	99-1-2(пл)	Кран шаровый Балломакс d=50мм *шт*	1	8138		8138				
2	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	2	409,13	7,9	818	16	541	1,29	3
				231,75	2,95	464	6	115	0,0144	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	35	499,47	12,19	17481	427	11958	1,64	57
		м трубопровода		292,5	4,57	10238	160	115	0,0223	1
4	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм	94	499,47	12,19	46950	1146	32114	1,64	154
		м трубопровода		292,5	4,57	27495	430	115	0,0223	2
5	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм теплоизоляционными материалами типа URSA при толщине изоляционного слоя 40 мм	111	254,01	5,31	28195	589	10587	0,57	63
		м трубопровода		103,95	2,03	11538	225	90	0,01	1
6	Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм теплоизоляционными материалами типа URSA при толщине изоляционного слоя 40 мм	48	275,01	5,31	13200	255	4811	0,6	29
		м трубопровода		109,35	2,03	5249	97	90	0,01	–
7	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм теплоизоляционными материалами типа URSA при толщине изоляционного слоя 60 мм	48	578,26	5,31	27756	255	5949	0,74	36
		м трубопровода		135,68	2,03	6513	97	90	0,01	–
		Локальная смета 2-1-4. Канализация бытовая К1								
1	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3	4260,08	54,7	12780	164	645	0,99	3
		комплект		166,5	20,25	500	61	115	0,1	–
		Итого по разделу 2				**274456**	**4200**			**527**
						94515	**1581**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				175741				
		Накладные расходы, тенге				104582				
		- заработная плата, тенге				15687				
		- трудоемкость, чел-ч				52				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22742				
		Всего по разделу, тенге				**401780**				
		Сметная заработная плата, тенге				111783				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				586				
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
		Локальная смета 2-2-2. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1								
1	99-1-1(пл)	Кран шаровый Балломакс d=65мм	5	9786		48930				
		шт								
2	99-1-2(пл)	Кран шаровый Балломакс d=50мм	4	8138		32552				
		шт								
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	23	409,13	7,9	9410	182	6208	1,29	30
		м трубопровода		231,75	2,95	5330	68	115	0,0144	–
4	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	204	499,47	12,19	101892	2487	69692	1,64	335
		м трубопровода		292,5	4,57	59670	932	115	0,0223	5
5	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм	159	499,47	12,19	79416	1938	54320	1,64	261
		м трубопровода		292,5	4,57	46508	727	115	0,0223	4
		Локальная смета 2-2-3. Водопровод горячей воды Т3, Т4								
1	99-1-2(пл)	Кран шаровый Балломакс d=50мм	1	2957		2957				
		шт								
2	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	42	409,13	7,9	17183	332	11337	1,29	54
		м трубопровода		231,75	2,95	9734	124	115	0,0144	1
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	271	499,47	12,19	135356	3303	92582	1,64	444
		м трубопровода		292,5	4,57	79268	1238	115	0,0223	6
4	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм	158	499,47	12,19	78916	1926	53978	1,64	259
		м трубопровода		292,5	4,57	46215	722	115	0,0223	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм теплоизоляционными материалами типа URSA при толщине изоляционного слоя 40 мм	417	254,01	5,31	105922	2214	39775	0,57	238
		м трубопровода		103,95	2,03	43347	847	90	0,01	4
6	Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм теплоизоляционными материалами типа URSA при толщине изоляционного слоя 40 мм	174	275,01	5,31	47852	924	17442	0,6	104
		м трубопровода		109,35	2,03	19027	353	90	0,01	2
7	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм теплоизоляционными материалами типа URSA при толщине изоляционного слоя 60 мм	1	578,26	5,31	578	5	124	0,74	1
		м трубопровода		135,68	2,03	136	2	90	0,01	–
		Локальная смета 2-2-4. Канализация бытовая К1.								
1	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4260,08	54,7	25560	328	1289	0,99	6
		комплект		166,5	20,25	999	122	115	0,1	1
		Итого по разделу 2				**686524**	**13639**			**1732**
						310234	**5135**			**27**
		Стоимость материалов, тенге				362651				
		Накладные расходы, тенге				346747				
		- заработная плата, тенге				52012				
		- трудоемкость, чел-ч				173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61996				
		Всего по разделу, тенге				**1095267**				
		Сметная заработная плата, тенге				367381				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1932				
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
		Локальная смета 2-3-2. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1								
1	99-1-2(пл)	Кран шаровый Балломакс d=50мм	3	8138		24414				
		шт								
2	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	51	409,13	7,9	20866	403	13764	1,29	66
		м трубопровода		231,75	2,95	11819	150	115	0,0144	1
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	109	499,47	12,19	54442	1329	37238	1,64	179
		м трубопровода		292,5	4,57	31883	498	115	0,0223	2
4	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм	94	499,47	12,19	46950	1146	32114	1,64	154
		м трубопровода		292,5	4,57	27495	430	115	0,0223	2
		Локальная смета 2-3-3. Водопровод горячей воды Т3, Т4								
1	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	39	409,13	7,9	15956	308	10526	1,29	50
		м трубопровода		231,75	2,95	9038	115	115	0,0144	1
2	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	168	499,47	12,19	83911	2048	57394	1,64	276
		м трубопровода		292,5	4,57	49140	768	115	0,0223	4
3	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм	113	499,47	12,19	56440	1377	38604	1,64	185
		м трубопровода		292,5	4,57	33053	516	115	0,0223	3
4	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм теплоизоляционными материалами типа URSA при толщине изоляционного слоя 40 мм	320	254,01	5,31	81283	1699	30523	0,57	182
		м трубопровода		103,95	2,03	33264	650	90	0,01	3
5	Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	109	275,01	5,31	29976	579	10926	0,6	65
		м трубопровода		109,35	2,03	11919	221	90	0,01	1
		Локальная смета 2-3-4. Канализация бытовая К1.								
1	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4260,08	54,7	25560	328	1289	0,99	6
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				166,5	20,25	999	122	115	0,1	1
		Итого по разделу 2				**439798**	**9217**			**1163**
						208610	**3470**			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				221971				
		Накладные расходы, тенге				232378				
		- заработная плата, тенге				34857				
		- трудоемкость, чел-ч				116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				40331				
		Всего по разделу, тенге				**712507**				
		Сметная заработная плата, тенге				246937				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1297				
		Раздел 2 Включаемые виды работ								
		Локальная смета 2-4-2. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1								
1	99-1-1(пл)	Кран шаровый Балломакс d=65мм *шт*	4	9786		39144				
2	99-1-2(пл)	Кран шаровый Балломакс d=50мм *шт*	3	8138		24414				
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	15	409,13	7,9	6137	119	4048	1,29	19
				231,75	2,95	3476	44	115	0,0144	–
4	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	30	499,47	12,19	14984	366	10249	1,64	49
				292,5	4,57	8775	137	115	0,0223	1
5	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм *м трубопровода*	34	499,47	12,19	16982	414	11615	1,64	56
				292,5	4,57	9945	155	115	0,0223	1
		Локальная смета 2-4-3. Водопровод горячей воды Т3, Т4								
6	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	49	499,47	12,19	24474	597	16741	1,64	80
				292,5	4,57	14333	224	115	0,0223	1
7	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром15 мм *м трубопровода*	56	499,47	12,19	27970	683	19131	1,64	92
				292,5	4,57	16380	256	115	0,0223	1
8	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм теплоизоляционными материалами типа URSA при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	97	254,01	5,31	24639	515	9252	0,57	55
				103,95	2,03	10083	197	90	0,01	1
9	Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм теплоизоляционными материалами типа URSA при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	72	275,01	5,31	19801	382	7217	0,6	43
				109,35	2,03	7873	146	90	0,01	1
10	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм теплоизоляционными материалами типа URSA при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	72	578,26	5,31	41635	382	8924	0,74	53
				135,68	2,03	9769	146	90	0,01	1
		Локальная смета 2-4-4. Канализация бытовая К1								
1	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов *комплект*	3	4262,48	54,7	12787	164	645	0,99	3
				166,5	20,25	500	61	115	0,1	–
		Итого по разделу 2				**252967**	**3622**			**450**
						81134	**1366**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				168211				
		Накладные расходы, тенге				87822				
		- заработная плата, тенге				13173				
		- трудоемкость, чел-ч				44				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				20447				
		Всего по разделу, тенге				**361236**				
		Сметная заработная плата, тенге				95673				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				501				
		Всего по включаемым				**2570790**				
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Кровля								
5	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	990	220,58	19,93	218374	19731	50106	0,27945	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		39,85	7,45	39452	7376	107	0,03638	36
6	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;	9900	8,08	0,18	79992	1782	2013	0,00104	10
		м2 стяжки		0,13	0,06	1287	594	107	0,00038	4
		Всего прямые затраты				**298366**	**21513**			**287**
						40739	**7970**			**40**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				236115				
		Накладные расходы, тенге				52119				
		- заработная плата, тенге				7818				
		- трудоемкость, чел-ч				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				21029				
		Всего 2-1-1				**371514**				
		Итого по акту				**2397507**				
		Итого без оборудования				**2397507**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				65212				
		Итого с временными				**2462720**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				54180				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24627				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9851				
		Транспорт привозных материалов				12363				
		Командировочные				21901				
		Оборудование				0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2585641**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**4332240**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1544921**				
		Налог (2 %)				117543				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5994704**				
		НДС (12 %)				719364				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6714069**				

Заказчик:
Главный врач
КГП на ПХВ "Жаксынская ЦРБ" УЗ ВКОА

Брынцова Т. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. Скаков

Технический надзор:
"Восток Инжиниринг"

Бурмистрова Л. Н.