Заказчик: **КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА**
РК, ВКО Жарминский район с. Калбатау ул. Мустанбаева 108.
БИН 080640003505 ИИК KZ760601026100003256 7 БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Капитальный ремонт крыши, сетей водопровода и канализации здания Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жарминская центральная районная больница" управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата по ул. Мустанбаева, 108 в с. Калбатау Жарминского района ВКО"
Договор №34 от 28 апреля 2014г.

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ за период с 1 августа по 26 августа 2014г.

26.08.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 4	68 003 363	28 690 729	122 320	10 790 375	4 551 994	-
НДС 12%	8 160 403			1 294 845		
Итого	**76 163 766**			**12 085 220**		
Аванс	-			-		
Всего к оплате	**76 163 766**			**12 085 220**		

Заказчик: Главный врач
КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА

_____ **Ибрышова Т. В.**

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Е. Скаков**

Технадзор:
"Восток Инжиниринг"

_____ **Бурмистрова Л. Н.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА**
РК, ВКО Жарминский район с. Калбатау ул. Мустанбаева 108.
БИН 080640003505 ИИК KZ760601026100003256 7 БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Капитальный ремонт крыши, сетей водопровода и канализации здания Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жарминская центральная районная больница" управление здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата по ул. Мустанбаева, 108 в с. Калбатау Жарминского района ВКО"

Договор №34 от 28 апреля 2014г.

Акт № 5
приемки выполненных работ за период с 1 августа по 26 августа 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13) 26.08.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы. Поликлиника								
		Раздел 1 Кровля								
1	Е13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	990	518,5	1,59	513315	1574	249463	1,633	1617
		м2		310,5	0,59	307395	584	81	0,00288	3
2	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	148,5	2493,43	413,08	370274	61342	298713	12,167	1807
		м3 изоляции		2080,35	154,69	308932	22971	90	0,75	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	200	105,07	1,24	21014	248	2955	0,07981	16
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	2666	96	107	0,00225	–
7	Е10-14-1	Установка стропил	19,9	21898,02	417,85	435771	8315	87357	25,415	506
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	77752	3134	108	0,775	15
8	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	10,11	23143,99	395,71	233986	4001	45418	25,875	262
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	40547	1507	108	0,725	7
9	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками. Доски подшивки	95	632,39	5,8	60077	551	7075	0,41745	40
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		66,76	2,2	6342	209	108	0,01063	1
14	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	6,6	3960		26136				
		м2								
19	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок. Сетка на продухах	0,00648	39785,71	3043,21	258	20	309	195,5	1
		т стальных элементов		36742,5	1150,31	238	7	126	5,6125	–
20	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	2,16	257		555				
		м2								
21	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,05194	136500		7090				
		т								
22	Е14-34-1	Покрытие пленкой обрешетки	1150,6	75,18	0,09	86502	104	23360	0,14145	163
		м2 покрытия		21,34	0,03	24554	35	95	0,00013	–
23	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	180	1921,5	10,25	345870	1845	61197	1,9665	354
		м2 кровли		313,89	3,85	56500	693	107	0,01875	3
24	1-1-623	Противоветровая скоба,соединительные элементы	0,22664	80500		18245				
		т								
27	Е10-13-1	Укладка ходовых досок. АС-4. прим.7	59,375	25,79	1,13	1531	67	428	0,04014	2
		м ходов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,23	0,43	370	26	108	0,002	–
28	Е53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен средней сложности. Кладка парапета. АС-4 прим.7	70,16	9923,56	300,96	696237	21115	83874	6,28	441
		м3 кладки		1026	101,79	71984	7142	106	0,39	27
29	Е53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен средней сложности. Устройство вентиляционных шахт	1,6	9923,56	300,96	15878	482	1913	6,28	10
		м3 кладки		1026	101,79	1642	163	106	0,39	1
30	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,56	12456,87	472,78	6976	265	2156	23,046	13
		м3 изоляции		4101,19	177,19	2297	99	90	0,8625	–
46	2-1-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг. Стоимость ограждения	2,9383	124800		366700				
		т								
		Всего прямые затраты				**3206415**	**99929**			**5232**
						901219	**36666**			**168**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2205267				
		Накладные расходы, тенге				864218				
		- заработная плата, тенге				129633				
		- трудоемкость, чел-ч				432				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				244238				
		Всего				**4314871**				
		Итого по акту				**4314871**				
		Итого без оборудования				**4314871**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				117364				
		Итого с временными				**4432235**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				97509				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				44322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				17729				
		Транспорт привозных материалов				22250				
		Командировочные				40067				
		Оборудование				0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4654113**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**7797967**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**2780833**				
		Налог (2 %)				211576				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10790375**				
		НДС (12 %)				1294845				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**12085220**				

Заказчик: Главный врач
КГП на ПХВ "Жарминская ЦРБ" УЗ ВКОА

Брилгова Т. В.

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. Скаков

Технадзор:
"Восток Инжиниринг"

Бурмистрова Л. Н.