Счет-фактура № 00000000016 от 09.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бак-Береке 2030" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060640008295, г.Кызылорда,ул Ауельбекова 12, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003448 от 05.09.12

ИИК поставщика: KZ858560000000284516 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №60 от 31 марта 2014 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): Перечислением (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Байсеитова, 100 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда, ул. М.Шокай, 147 **(10)**

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства г. Кызылорда, , БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Айнаколь г. Кызылорда. Строительство водозаборного сооружения				13 471 906,25	12%	1 616 628,75	15 088 535,00		
Всего по счету:					**13 471 906,25**		**1 616 628,75**	**15 088 535,00**		

Директор: Ерназаров К. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бегалиев Е. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность) Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Справка стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Договор: **№60 от 31.03.2014г.**
Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Айнаколь г.Кызылорда
Строительство водозаборного сооружения.

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость,тыс.	Договорная цена ,	Акт выполненных работ с		Акт выполненных работ с		Акт выполненных работ	
			рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Айнаколь г.Кызылорда.Строительство водозаборного сооружения.	80 341 970	80 341 970	64 655 150	25 339 022	64 655 150	25 339 022	15 088 535	5 913 345
Всего	80 341 970	80 341 970	64 655 150	25 339 022	64 655 150	25 339 022	15 088 535	5 913 345

Заказчик:_____ **Б.Еркебаев**
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик _____ **Ерназаров К.**
Директор ТОО " Бак-Береке 2030"

Технадзор:_____ **А.Нурмаханов**
ТОО " НурСтройИнжиниринг"

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки : Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Айнаколь г.Кызылорда.
Наименование объекта : Внутриплощадочные сети

Объект номер - 2-2

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2014года

Форма 4

на Внутриплощадочные сети

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутриплощадочные сети								
		Хлор-сатуратор ХС10-100								
65	Прайс-лист	Хлор-сатуратор ХС10-100	2	50097,86	--	100196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА -1ШТ								
		Технологическое оборудование								
		Системы В2								
1	Ц0107-218-4	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.6 т	1	8092,00	972,00	8092	972	5103	32,00	32
		шт		5490,00	180,00	5490	180	90	1,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С131001-5	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-16-110, подача 16 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	1	36200,00	--	36200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Прайс-лист	Установка для обеззараживание воды,корпус из нержавеющей стали ОДВ-50	2	693782,06	--	1387564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
5	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
6	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
8	Ц0112-791-3	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	877,30	86,00	1755	172	1446	5,00	10
		шт		783,00	20,30	1566	41	90	0,12	--
9	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1770,00	--	1770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	8330,00	--	8330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	501,70	24,00	1003	48	864	3,00	6
		шт		473,00	6,80	946	14	90	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	7	688,90	55,80	4822	391	4029	4,00	28
		шт		626,00	13,50	4382	95	90	0,08	1
13	СПрайс-лис т	Задвижка FAF6000 диам.50мм	2	6122,33	--	12245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лис т	Задвижка FAF6000 диам.80мм	2	9891,43	--	19783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лис т	Задвижка FAF6000 диам.100мм	5	13490,47	--	67452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0112-6-4	Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, диаметр наружный и условный 102х60-114х65 мм	12	754,40	554,00	9053	6648	3575	1,00	12
		шт		198,00	133,00	2376	1596	90	0,77	9
18	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	3	321,00	--	963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	9	401,00	--	3609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-89х6 мм	2	796,00	--	1592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	1	646,00	--	646	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741,00	--	1482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	169,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	285,00	--	855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	377,00	--	2262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	19	492,00	--	9348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА								
		Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4	329,67	4,19	1319	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	15	362,67	4,19	5440	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15	693,07	10,34	10396	155	1552	0,43	6
		м		76,95	3,87	1154	58	128	0,02	--
5	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
6	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	1	159,07	1,57	159	2	181	0,78	1
		комплект		141,75	--	142	--	128	--	--
9	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500,00	--	22500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	560,00	--	1680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
13	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707,00	--	707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
				40,50	--	81	--	128	--	--
		комплект								
		Канализация бытовая К1								
20	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	20	748,88	1,43	14978	29	2635	0,56	11
				102,38	0,54	2048	11	128	--	--
		м								
21	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5831,96	17,71	5832	18	348	1,49	1
				265,50	6,75	266	7	128	0,03	--
		комплект								
22	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
		комплект								
23	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	369	0,79	2
				139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
		комплект								
24	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	2	523,00	--	1046	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Технологическое оборудование								
1	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	5	6282,00	508,00	31410	2540	21728	28,00	140
				4770,00	58,50	23850	293	90	0,34	2
		шт								
2	С131002-6	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	2	70700,00	--	141400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С131002-8	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин	2	98000,00	--	196000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	19700,00	--	19700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	11	1209,60	157,00	13306	1727	10695	6,00	66
		шт		1042,00	38,30	11462	421	90	0,22	2
6	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	11	16300,00	--	179300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	688,90	55,80	2756	223	2302	4,00	16
		шт		626,00	13,50	2504	54	90	0,08	--
8	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480,00	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0112-791-3	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	877,30	86,00	3509	344	2892	5,00	20
		шт		783,00	20,30	3132	81	90	0,12	--
10	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	5430,00	--	21720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	688,90	55,80	2756	223	2302	4,00	16
		шт		626,00	13,50	2504	54	90	0,08	--
12	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	2	2576,77	100,89	5154	202	1273	2,65	5
		1счетчик		459,00	38,25	918	77	128	0,18	--
14	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150	2	21700,00	--	43400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377,00	--	1508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	10	1140,00	--	11400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492,00	--	3936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	377,00	--	6032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	16	1140,00	--	18240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	4	311,00	--	1244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Резервуар 150 м3-2 шт								
		Земляные работы								
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3000	32,26	30,77	96772	92311	28416	0,01	30
		м3		1,42	8,34	4260	25035	97	0,03	86
6	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4950	45,00	45,00	222750	222750	44550	--	--
		т		--	9,00	--	44550	100	0,19	936
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2550	5,55	5,55	14165	14165	4461	--	--
		м3		--	1,80	--	4599	97	0,01	18
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2550	21,55	4,52	54942	11516	42124	0,11	275
		м3		17,03	--	43427	--	97	--	--
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	450	122,18	--	54981	--	62129	0,89	398
		м3		122,18	--	54981	--	113	--	--
10	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	440	18,22	18,22	8017	8017	2702	--	--
		м3		--	6,33	--	2786	97	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	3960	0,53	0,53	2109	2109	717	--	--
		м3		--	0,19	--	739	97	--	2
		Технологические трубопроводы								
		Переливное устройство								
1	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0777	33857,00	2296,00	2631	178	2143	183,00	14
		т		30380,00	270,01	2361	21	90	1,57	--
2	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,1246	23181,00	1862,00	2889	232	2281	118,00	15
		т		20090,00	248,00	2503	31	90	1,44	--
3	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,2083	19408,00	1949,00	4043	406	3118	95,00	20
		т		16360,00	269,99	3408	56	90	1,57	--
4	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	0,4118	17090,00	1815,00	7038	747	5355	81,00	33
		т		14200,00	248,00	5848	102	90	1,44	1
5	С130801-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	0,0777	106600,00	--	8283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С130801-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,1246	106500,00	--	13272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	0,2083	114400,00	--	23832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130801-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 325х10 мм	0,4118	114500,00	--	47151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подводящий трубопровод								
16	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,784	23181,00	1862,00	18174	1460	14350	118,00	93
		т		20090,00	248,00	15751	194	90	1,44	1
17	Ц0112-2-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273-325 мм	0,824	17090,00	1815,00	14082	1496	10715	81,00	67
		т		14200,00	248,00	11701	204	90	1,44	1
18	С130801-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,784	106500,00	--	83496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С130801-85 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 325х10 мм	0,824	114500,00	--	94348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Технологический трубопроводы								
24	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,078	23181,00	1862,00	1808	145	1428	118,00	9
		т		20090,00	248,00	1567	19	90	1,44	--
25	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,222	19408,00	1949,00	4309	433	3323	95,00	21
		т		16360,00	269,99	3632	60	90	1,57	--
26	С130801-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,078	106500,00	--	8307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130801-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9,0 мм	0,222	114400,00	--	25397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фильтры-поглатители-2шт								
1	Е0120-44-1	Установка фильтров воздушных сетчатых /масляных/ производительностью до 10 тыс. м3-час	8	2259,84	330,46	18079	2644	19308	10,60	85
		шт		1761,75	123,75	14094	990	128	0,60	5
2	Прайс-лист	Фильтр поглатитель ДК-1,5У	4	48062,75	--	192251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ликвидация скажины								
		Скважина №2-400м								
1	Е0104-66-4	Ликвидация скважин глубиной до 400 м на воду станками роторного бурения	400	2960,18	2498,93	1184072	999572	315016	2,61	1044
		м		461,25	296,00	184500	118400	104	1,03	412
2	С143002-31 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:2:5	0,25	6960,00	--	1740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Выгреб 6м3								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,2	23,36	22,08	402	380	114	0,01	--
		м3		1,28	5,56	22	96	97	0,02	--
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.54 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м	9,8	25,70	24,29	252	238	72	0,01	--
		м3		1,41	6,11	14	60	97	0,02	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	0,31	251,77	--	78	--	88	1,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		251,77	--	78	--	113	--	--
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,53	218,93	--	116	--	131	1,54	1
		м3		218,93	--	116	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	19,6	6,48	6,48	127	127	40	--	--
		м3		--	2,10	--	41	97	0,01	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,4	134,10	--	1126	--	1273	0,97	8
		м3		134,10	--	1126	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19,6	21,55	4,52	422	89	324	0,11	2
		м3		17,03	--	334	--	97	--	--
		Выгреб 6м3								
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	8133,97	66,01	2440	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,306	131,00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,3	8224,86	100,65	2467	30	58	0,97	--
		м3		146,25	38,03	44	11	105	0,19	--
11	Е0129-164-1	Затирка бетонных поверхностей	5	108,63	3,18	543	16	378	0,27	1
		м2		69,98	--	350	--	108	--	--
12	Е0106-36-4	Железнение поверхности	5	62,19	0,23	311	1	270	0,29	1
		м2		51,30	0,09	257	--	105	--	--
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0034	40097,59	339,59	136	1	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	--	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	5	68,74	7,38	344	37	333	0,41	2
		м2		61,20	2,79	306	14	104	0,01	--
15	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,94	17987,16	1152,38	52882	3388	6810	8,06	24
		м3		1350,23	431,55	3970	1269	130	2,11	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4830066				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1680011				
		Накладные расходы -	Тенге			637010				
		Непормируемые и непредвидешные затраты -	Тенге			227224				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5694300				
		Временные здания и сооружения 1,92 %				77 074				
		Итого:				5 771 374				
		Зимнее удорожание 2,07 %				84 691				
		Выслуга лет 1 %				40 914				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				16 365				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				5 913 345				
		Итого в текущих ценах 2011 г. К-2,23355				13 207 751				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				264 155				
		Итого:				13 471 906				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 616 629				
		Всего по акту:				15 088 535				

Заказчик:_____ **Б.Еркебаев**
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик:_____ **Ерназаров К.**
Директор ТОО " Бак-Береке 2030"

Технадзор:_____ **А.Нурмаханов**
ТОО "НурСтройИнжиниринг"

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 00000000020 от 19.08.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бак-Береке 2030" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060640008295, г.Кызылорда,ул Ауельбекова 12, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0001410 от 03.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ858560000000284516 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №60 от 31 марта 2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Байсеитова, 100
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бак-Береке 2030" (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: . (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения покупателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда, ул. Байсеитова, 100 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Айнаколь г. Кызылорда. Строительство водозаборного сооружения				14 006 089,29	12%	1 680 730,71	15 686 820,00		
Всего по счету:					**14 006 089,29**		**1 680 730,71**	**15 686 820,00**		

Директор: Ерназаров К.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер Бегалиев Е.Б.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Справка стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Договор: **№60 от 31.03.2014г.**
Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Айнаколь г. Кызылорда
Строительство водозаборного сооружения.

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость,тыс.	Договорная цена ,	Акт выполненных работ с		Акт выполненных работ с		Акт выполненных работ	
			рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Айнаколь г.Кызылорда.Строительство водозаборного сооружения.	80 341 970	80 341 970	80 341 970	31 486 830	80 341 970	31 486 830	15 686 820	6 147 808
Всего	80 341 970	80 341 970	80 341 970	31 486 830	80 341 970	31 486 830	15 686 820	6 147 808

Заказчик:_____**Б.Еркебаев**
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик_____ **Ерназаров К.**
Директор ТОО " Бак-Береке 2030"

Технадзор:_____**А.Нурмаханов**
ТОО " НурСтройИнжиниринг"

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бак-Бересе 2030"
Наименование стройки : Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Айнаколь г.Кызылорда.
Наименование объекта : Внутриплощадочные сети

Форма 4

Объект номер - 2-2

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2014года

на Внутриплощадочные сети

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутриплощадочные сети								
11	E0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм** км	0,043	10216,13	--	439	--	538	61,80	3
				9630,00	--	414	--	130	--	--
12	E0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм** км	0,106	8287,75	--	879	--	1107	51,50	5
				8032,50	--	851	--	130	--	--
30	E0125-57-1	**Установка указателей пожарного гидранта** шт	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
				247,50	--	495	--	120	--	--
31	C11011-954	**Указателей пожарного гидранта** шт	2	359,00	--	718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Переливной водопровод В1 пер								
68	E0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм** км	0,012	8287,75	--	99	--	125	51,50	1
				8032,50	--	96	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Спускной водопровод В1 сп								
79	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,018	8287,75	--	149	--	188	51,50	1
				8032,50	--	145	--	130	--	--
		Канализационная сеть К1								
90	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	0,046	10216,13	--	470	--	576	61,80	3
				9630,00	--	443	--	130	--	--
		Водопроводы В1 (водозабор)								
98	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	0,276	10216,13	--	2820	--	3455	61,80	17
				9630,00	--	2658	--	130	--	--
99	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,02	8287,75	--	166	--	209	51,50	1
				8032,50	--	161	--	130	--	--
		Проходная								
		Отопление								
1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт шт	4	763,40	5,40	3054	22	2388	2,00	8
				626,00	2,30	2504	9	95	0,01	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ 1514-4048	Электропечь отопительная ПЭТ-4 шт	4	963,13	--	3853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Электрооборудование,электроосвещение								
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
				454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
2	С151803-150	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8505 шт	1	6960,00	--	6960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	4	325,07	92,47	1300	370	1104	1,26	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		203,18	52,49	813	210	108	0,23	1
4	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	4	2480,00	--	9920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	3	219,93	49,51	660	149	588	0,88	3
		шт		151,65	29,74	455	89	108	0,13	--
6	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	1	158,00	--	158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	1	24,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	8	101,00	--	808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	8	14,00	--	112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	--	137	--	101	0,20	1
		шт		31,05	--	93	--	108	--	--
13	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	1	264,00	--	264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
15	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	34,70	--	139	--	127	0,19	1
		шт		29,48	--	118	--	108	--	--
16	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	4	68,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	0,008	60400,00	--	483	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,007	16300,00	--	114	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	80	47,20	14,80	3776	1184	2326	0,16	13
		м		26,30	4,30	2104	344	95	0,02	2
20	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,08	39800,00	--	3184	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля (метизы)	0,005	147100,00	--	736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сети 0,4кВ и наружное освещение								
		Опора ж/б концевая К1-2=2шт								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
2	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17900,00	--	35800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-41	Траверсы и детали крепления	0,0054	147100,00	--	794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	СПРАЙС-ЛИС Т	ХОМУТ Х12	2	484,49	--	969	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-472-1 -0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям,ЗП2	1	78,30	2,10	78	2	62	0,16	--
		м		64,60	0,30	65	--	95	--	--
6	С12021-256	Проводник ЗП2	0,0005	154700,00	--	77	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	184-1907 ПЭСС-1-84 ПЭСС-1-84	ИЗОЛЯТОРЫ ТФ-20	4	21,85	--	87	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
8	290518-2111 -3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	0,04	632,50	--	25	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
9	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1(КС-131-68)	6	80,50	--	483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	290518-1027	Зажим ПС-1	2	103,50	--	207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б промежуточная П1-2=7шт								
11	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
		опора		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	7	12100,00	--	84700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С12021-41	Траверсы и детали крепления	0,0189	147100,00	--	2780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС-ЛИС Т	ХОМУТ Х10	7	434,26	--	3040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-472-1 -0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям,ЗП2	3,5	78,30	2,10	274	7	216	0,16	1
		м		64,60	0,30	226	1	95	--	--
16	С12021-256	Проводник ЗП2	0,0018	154700,00	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	184-1907 ПЭСС-1-84 ПЭСС-1-84	ИЗОЛЯТОРЫ ТФ-20	14	21,85	--	306	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
18	290518-2111 -3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	0,14	632,50	--	89	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
19	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1(КС-131-68)	7	80,50	--	564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	290518-1027	Зажим ПС-1	7	103,50	--	725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора угловая анкерная УА1-2=4шт								
21	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
				506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора								
22	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17900,00	--	71600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021-41	Траверсы и детали крепления	0,0216	147100,00	--	3177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИС Т	ХОМУТ Х12	4	484,49	--	1938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-472-1 -0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям,ЗП2	2	78,30	2,10	157	4	123	0,16	--
		м		64,60	0,30	129	1	95	--	--
26	С12021-256	ПРОВОДНИК ЗП2	0,001	154700,00	--	155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	184-1907 ПЭСС-1-84 ПЭСС-1-84	ИЗОЛЯТОРЫ ТФ-20	16	21,85	--	350	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
28	290518-2111 -3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередачи К-5	0,16	632,50	--	101	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
29	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1(КС-131-68)	28	80,50	--	2254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	290518-1027	Зажим ПС-1	4	103,50	--	414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Провод АС-25=0,91км								
31	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,91	7259,41	4310,78	6606	3923	3740	16,10	15
		1км		2745,00	1169,46	2498	1064	105	4,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2	0,0913	328600,00	--	29992	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия								
		Прокладка кабеля								
33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	72	218,93	--	15763	--	17812	1,54	111
		м3		218,93	--	15763	--	113	--	--
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53,7	134,10	--	7201	--	8137	0,97	52
		м3		134,10	--	7201	--	113	--	--
		Для 1-го кабеля								
35	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	136	36,70	27,80	4991	3781	2028	0,06	8
		м		8,80	6,90	1197	938	95	0,04	5
		Для 2-х кабелей								
36	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	77	36,70	27,80	2826	2141	1148	0,06	5
		м		8,80	6,90	678	531	95	0,04	3
37	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	77	11,20	7,90	862	608	388	0,02	2
		м		3,30	2,00	254	154	95	0,01	1
38	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	297	26,40	3,10	7841	921	5530	0,11	33
		м		19,10	0,50	5673	148	95	--	1
39	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	27,70	2,10	886	67	614	0,10	3
		м		19,70	0,50	630	16	95	--	--
40	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	84	73,10	20,80	6140	1747	2218	0,14	12
		м		23,40	4,40	1966	370	95	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	20	23,20	2,10	464	42	319	0,10	2
		м		16,50	0,30	330	6	95	--	--
42	С151601-519 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,065	207200,00	--	13468	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	С151601-518 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,27	164400,00	--	44388	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
44	С151601-517 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,055	135600,00	--	7458	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	С151601-498 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х16 мм2	0,055	153500,00	--	8443	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С151603-205 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 7х2,5 мм2	0,08	287000,00	--	22960	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-162-1	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 35 мм2	8	488,70	--	3910	--	3184	2,00	16
		шт		419,00	--	3352	--	95	--	--
48	С151610-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10У3	8	8550,00	--	68400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	4421,20	3287,00	8842	6574	3460	6,00	12
		шт		1094,00	726,99	2188	1454	95	4,22	8
50	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	2	3160,00	--	6320	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	6	655,50	60,50	3933	363	2733	3,00	18
		компл		466,00	13,50	2796	81	95	0,08	--
52	75-6-А13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Разрядники полимерные РВН-0,5	6	449,00	--	2694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙС-ЛИС Т	РАЗРЯДНИК РВН-05У1	6	17607,62	--	105646	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,033	387710,07	1984,82	12794	65	2001	270,00	9
		км		45900,00	749,25	1515	25	130	3,66	--
55	СПРАЙС-ЛИС Т	Кронштейн Кр-1	13	432,48	--	5622	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
56	184-1907 ПЭСС-1-84 ПЭСС-1-84	ИЗОЛЯТОРЫ ТФ-20	26	21,85	--	568	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	13	269,19	38,56	3499	501	3317	1,29	17
		шт		229,50	13,50	2984	176	105	0,07	1
58	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	13	6550,00	--	85150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	13	537,00	--	6981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,90	3,30	2167	116	778	0,14	5
		м		23,00	0,40	805	14	95	--	--
61	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	26	60,50	2,80	1573	73	1373	0,32	8
		м		55,10	0,50	1433	13	95	--	--
62	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,026	4150,00	--	108	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
63	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1(КС-131-68)	7	80,50	--	564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Ц0108-472-1 -0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям,ЗП2	10,4	78,30	2,10	814	22	641	0,16	2
		м		64,60	0,30	672	3	95	--	--
65	С12021-256	ПРОВОДНИК ЗП2	0,0052	154700,00	--	804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	290518-1004	Зажим аппаратный прессуемый А1А-150	4	1,30	--	5	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	59,5	60,50	2,80	3600	167	3143	0,32	19
		м		55,10	0,50	3278	30	95	--	--
68	С151607-44	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 2,5 мм2	0,0005	633500,00	--	317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С151607-279	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,059	14700,00	--	867	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка под КТПН								
70	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	346,22	172,69	2077	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
71	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,44	12800,00	--	31181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,0503	14359,66	5522,03	722	278	335	35,90	2
		т		6075,00	1322,37	306	67	90	4,73	--
73	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	6,5	896,00	--	5824	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0207	59500,00	--	1232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
76	75-4-35	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм	1	451500,00	--	451500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	75-3-17	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 100/20-0,4, мощность 100 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, габариты 1080х580х1200 мм	1	411400,00	--	411400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
78	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1107,58	702,58	2215	1405	1264	2,45	5
		опора		405,00	197,14	810	394	105	0,82	2
79	Е0167-4-4	Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением 70 мм2	52	22,77	0,13	1184	7	1145	0,16	8
		м		22,64	0,02	1177	1	97,2	--	--
80	Е01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	6,15	152,80	152,80	940	940	658	--	--
		т		--	106,96	--	658	100	2,25	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	6,15	140,00	140,00	861	861	603	--	--
		т		--	98,00	--	603	100	2,06	13
82	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза I	6,15	32,30	32,30	199	199	40	--	--
		т		--	6,46	--	40	100	0,14	1
		Тревожная сигнализация								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
2	Прайс-лист	Прибор охранной сигнализации Гранит-5	1	4988,83	--	4989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-121-1 2	Аккумулятор,типы :С-52,СК-52,С-56,СК-56	2	2946,00	--	5892	--	4319	13,00	26
		шт		2273,00	--	4546	--	95	--	--
4	Прайс-лист	Аккумулятор 12В К1720	2	1048,07	--	2096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
6	Прайс-лист	Блок питания К1410011	1	2305,76	--	2306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	1	860,30	1,60	860	2	745	5,00	5
		шт		828,00	--	828	--	90	--	--
8	Прайс-лист	Сирена 12В	1	9223,04	--	9223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,50	--	614	--	518	1,00	4
		шт		144,00	--	576	--	90	--	--
10	Прайс-лист	Датчик магнитно-контактный СМК1-1	4	83,85	--	335	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка кабеля								
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	42,6	218,93	--	9326	--	10539	1,54	66
		м3		218,93	--	9326	--	113	--	--
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,2	134,10	--	4184	--	4728	0,97	30
		м3		134,10	--	4184	--	113	--	--
		Для 1-го кабеля								
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	97	36,70	27,80	3560	2697	1447	0,06	6
		м		8,80	6,90	854	669	95	0,04	4
		Для 2-х кабелей								
14	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	24	36,70	27,80	881	667	358	0,06	1
		м		8,80	6,90	211	166	95	0,04	1
15	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	24	11,20	7,90	269	190	121	0,02	--
		м		3,30	2,00	79	48	95	0,01	--
		Для 3-х кабелей								
16	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	6	36,70	27,80	220	167	89	0,06	--
		м		8,80	6,90	53	41	95	0,04	--
17	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	6	22,40	15,80	134	95	60	0,04	--
		м		6,60	4,00	40	24	95	0,02	--
18	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	225	26,40	3,10	5940	698	4189	0,11	25
		м		19,10	0,50	4298	112	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,70	2,10	416	32	288	0,10	2
		м		19,70	0,50	296	8	95	--	--
20	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	70	23,20	2,10	1624	147	1117	0,10	7
		м		16,50	0,30	1155	21	95	--	--
21	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,31	20800,00	--	6448	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,015	47611,09	17877,09	714	268	671	173,00	3
		км		29700,00	4698,68	446	70	130	18,10	--
23	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,51	777,00	--	1177	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1-ГО ПОДЪЕМА -1ШТ								
		Отопление и вентиляция								
1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	4	763,40	5,40	3054	22	2388	2,00	8
		шт		626,00	2,30	2504	9	95	0,01	--
2	1514-4048	Электропечь отопительная ПЭТ-4	4	963,13	--	3853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
3	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	128	0,01	--
4	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
		шт		400,50	9,00	401	9	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С131305-33	Узлы прохода вытяжных шахт черет покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-2-111, d патрубка 250 мм	1	4050,00	--	4050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,628	1777,88	13,16	1117	8	203	1,54	1
		м2		247,50	4,93	155	3	128	0,02	--
7	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,162	1777,88	13,16	288	2	52	1,54	--
		м2		247,50	4,93	40	1	128	0,02	--
8	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	130,44	0,07	130	--	63	0,37	--
		м2		60,30	0,02	60	--	105	--	--
		Электроосветительные оборудование								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-68прим	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3016-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	112600,00	--	112600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
4	75-6-3	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-4174 УХЛ 4, номинальный ток 125 А, предел регулирования тока теплового реле 106,0-143,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 160 А	1	48500,00	--	48500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	2	342,80	134,00	686	268	372	0,99	2
				158,00	37,80	316	76	95	0,22	--
		шт								
6	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У3	2	240,00	--	480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	1507-2031	ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРЕНОСНЫЙ АМФ-8М	1	1106,88	--	1107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
8	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	110	47,20	14,80	5192	1628	3198	0,16	18
				26,30	4,30	2893	473	95	0,02	3
		м								
9	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,09	4150,00	--	374	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
10	С151607-268 прим	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 2,5 мм2	0,02	10400,00	--	208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	17	27,70	2,10	471	36	326	0,10	2
				19,70	0,50	335	9	95	--	--
		м								
12	Прайс-лист	П6711.Кабель судовой НРШМ 2х4 кв.мм	15	219,11	--	3287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Прайс-лист	П6726.Кабель судовой НРШМ 6х1 кв.мм	2	329,45	--	659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	8	114,40	7,80	915	62	375	0,29	2
				48,80	0,50	390	4	95	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	7	418,00	--	2926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151802-10	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3	1	941,00	--	941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	1	52,00	--	52	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
20	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
22	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	5	64,00	1,00	320	5	279	0,36	2
		шт		58,50	0,20	293	1	95	--	--
24	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	4	105,00	--	420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/ шт	1	90,00	--	90	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм м	45	48,70	2,60	2192	117	1240	0,17	8
				28,80	0,20	1296	9	95	--	--
27	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм м	2	58,80	4,30	118	9	61	0,19	--
				31,70	0,50	63	1	95	--	--
28	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	4,5	777,00	--	3497	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм 10м	0,2	2130,00	--	426	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	17	61,90	3,30	1052	56	378	0,14	2
				23,00	0,40	391	7	95	--	--
		Автоматика								
		Приборы и средства автоматизации								
1	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях шт	2	64,86	--	130	--	89	0,29	1
				49,50	--	99	--	90	--	--
2	1704-20014- 1	Манометр,мановакуумметр,вакуумметр показывающий электроконтактный ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 шт	2	1972,25	--	3945	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
4	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1770,00	--	1770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	69	8,50	0,10	587	7	479	0,05	3
		м		7,30	--	504	--	95	--	--
6	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,069	4150,00	--	286	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	20	48,70	2,60	974	52	551	0,17	3
		м		28,80	0,20	576	4	95	--	--
8	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2	777,00	--	1554	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2	425,70	14,12	851	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
10	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	3	71,50	5,70	215	17	127	0,24	1
		шт		43,70	1,00	131	3	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С151803-88	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 1200х60х26 мм, тип К1153 У3	0,003	174500,00	--	524	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20	364,67	4,19	7293	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
		Технологическое оборудование								
		Системы В2								
28	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	20	523,00	--	10460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист Сб.обор.1. 9	Огнетушитель химический воздушный пенный ОХВП-10	1	630,00	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1	444,00	--	444	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,106	21562,67	927,19	2286	98	1596	99,90	11
		т		16627,50	101,25	1763	11	90	0,49	--
33	Прайс-лист	Оголовок герметичный скважинный	1	6927,34	--	6927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	7	1550,07	19,03	10850	133	1112	0,69	5
				117,00	7,13	819	50	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
35	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	1	1082,42	12,21	1082	12	125	0,56	1
		м		92,93	4,57	93	5	128	0,02	--
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА								
		Отопление								
1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	12	763,40	5,40	9161	65	7163	2,00	24
		шт		626,00	2,30	7512	28	95	0,01	--
2	1514-4048	Электропечь отопительная ПЭТ-4	12	963,13	--	11558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
3	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3329,08	12,33	6658	25	1313	3,14	6
		шт		508,50	4,50	1017	9	128	0,02	--
4	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	477,59	23,09	955	46	1048	2,58	5
		шт		400,50	9,00	801	18	128	0,04	--
5	С131305-33	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-2-111, d патрубка 250 мм	2	4050,00	--	8100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
7	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,06	2047,88	13,16	8314	53	1312	1,54	6
		м2		247,50	4,93	1005	20	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0134-66-5	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм вентиляционных отверстий	2	3800,95	283,39	7602	567	3084	7,26	15
		м2		1293,75	108,00	2588	216	110	0,53	1
9	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	5	183,73	45,76	919	229	569	0,54	3
		м		96,75	17,10	484	86	100	0,08	--
10	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,2	5520,00	--	1104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	5	340,33	24,42	1702	122	1385	1,47	7
		м		267,75	9,23	1339	46	100	0,05	--
12	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	25,2	94,00	--	2369	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	2	1065,70	6,95	2131	14	213	0,49	1
		шт		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
14	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20	130,44	0,07	2609	1	1267	0,37	7
		м2		60,30	0,02	1206	--	105	--	--
		Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный								
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99	--	374	--	465	0,05	2
		м		10,69	--	363	--	128	--	--
14	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 25 мм	20	445,00	--	8900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
16	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
				100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
		шт								
17	ССН	Шкаф пожарный	1	4812,00	--	4812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	5033,47	23,09	5033	23	213	0,90	1
				157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
		1кран								
19	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	20	523,00	--	10460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Инвентарь								
23	ССН РК.02-13-2004табл.1.п.114	Шкаф для одежды	2	17200,00	--	34400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	ССН РК.02-13-2004табл.1.п.105	Шкаф для хозинвентаря	1	29670,00	--	29670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	ССН РК.02-13-2004прил.1.п.18	Электроплитка мощностью 400-600Вт	1	800,00	--	800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	ССН РК.02-13-2004прил.1.п.21	Термометр комнатный	2	52,00	--	104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	ССН РК8.02-13-2004	Часы стенные	1	600,00	--	600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	ССН РК.02-13-2004табл.1.п.114	Стол канцелярский	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ССН РК.02-13-2004табл.1.п.114	Стул	2	1613,00	--	3226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист	Огнетушитель пенный ОВП-10	2	2641,14	--	5282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ССН РК.02-13-2004табл.1.п.114	Огнетушитель углекислотный	1	2515,00	--	2515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист	Верстак	1	27249,88	--	27250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0017	17355,77	2191,29	30	4	19	73,60	--
		т		12555,00	101,25	21	--	90	0,49	--
34	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0017	147100,00	--	256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	2	342,60	24,90	685	50	571	2,00	4
		м		313,00	4,50	626	9	90	0,03	--
36	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	2	426,20	27,10	852	54	718	2,00	4
		м		392,00	6,80	784	14	90	0,04	--
37	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	2	295,00	--	590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	2	509,00	--	1018	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0311	33857,00	2296,00	1052	71	857	183,00	6
		т		30380,00	270,01	944	8	90	1,57	--
40	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	1,49	19408,00	1949,00	29006	2913	22369	95,00	142
		т		16360,00	269,99	24451	404	90	1,57	2
41	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0426	45827,00	2448,00	1954	104	1624	242,00	10
		т		42080,00	248,01	1794	11	90	1,44	--
42	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	4	540,00	--	2160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	75	1710,00	--	128250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	4	515,00	--	2060	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Электроосвещение и электросиловые оборудование								
1	Ц0108-525-3	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 250 А	2	1499,00	140,00	2998	280	1061	3,00	6
		шт		529,00	29,30	1058	59	95	0,17	--
2	С151801-86	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПВ3-100 М1 56, 67 Б сталь	2	9290,00	--	18580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	4	1799,30	51,30	7197	205	2299	3,00	12
		шт		596,00	9,00	2384	36	95	0,05	--
4	1517-1386	Пускатель магнитный номинальный ток до 63А,одноблочный ПМЕ-000,ПМЕ-10 0,ПМЕ-200,ПАЕ-300,ПАЕ-400 и др.	4	483,00	--	1932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	4	467,40	9,40	1870	38	999	2,00	8
		шт		263,00	--	1052	--	95	--	--
6	1504-18093	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50,60Гц,220В,н.ток 10А,предназначен для пристройки к любой ровной поверхности,количество толкателей 2 ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78	4	224,25	--	897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-525-3	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 250 А	1	1499,00	140,00	1499	140	530	3,00	3
		шт		529,00	29,30	529	29	95	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	15172-1372	Переключатель номинальный ток 200-250А, однoблочный, трехполюсный	1	1279,38	--	1279	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
				486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
		шт								
10	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3072-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	73500,00	--	73500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
11	290116-2032	Ячейка управления АН-370 370М.00.00	4	11155,00	--	44620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	290116-2031	Ячейка сигнализации АС-373 373М.00.00	4	1000,50	--	4002	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации (датчик)	6	193,78	--	1163	--	887	1,00	6
				164,25	--	986	--	90	--	--
		шт								
14	290116-2029	Датчик уровня поплавковый ДП-374 374М.00.00	2	1035,00	--	2070	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	290116-2028	Датчик уровня манометрический ДМ-375 375м.00.00	4	3795,00	--	15180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Ц0108-183-4	Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей до 8	6	7828,00	191,00	46968	1146	30562	31,00	186
				5310,00	51,80	31860	311	95	0,30	2
		шт								
17	1517-2331	Ящик кабельный напряжением 500В исполнением РП количество вводов СКП диам.20-8,25-3,36-2 типы клемм КН-3 к-во клеммных зажимов 52шт 455х406х130мм КЯ-3 ОТУ 24-7-037-66	6	3105,00	--	18630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	16	8,50	0,10	136	2	111	0,05	1
		м		7,30	--	117	--	95	--	--
19	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	376	73,10	20,80	27486	7821	9930	0,14	53
		м		23,40	4,40	8798	1654	95	0,03	10
20	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,076	26000,00	--	1976	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-131	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0,02	210900,00	--	4218	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,02	122300,00	--	2446	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,15	60200,00	--	9030	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,025	86200,00	--	2155	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	190	47,20	14,80	8968	2812	5523	0,16	30
		м		26,30	4,30	4997	817	95	0,02	5
26	С151607-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	0,09	36800,00	--	3312	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151607-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	0,1	25600,00	--	2560	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	2405-1390	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-16	1	396,75	--	397	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	4	202,90	--	812	--	403	1,00	4
		ввод		106,00	--	424	--	95	--	--
30	С151802-6	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 664 мм, тип К1084 У3	4	460,00	--	1840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,40	7,80	572	39	234	0,29	1
		м		48,80	0,50	244	2	95	--	--
32	241649-1052	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 25 мм	0,005	36800,00	--	184	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	12	313,00	131,00	3756	1572	1777	0,75	9
		шт		119,00	36,90	1428	443	95	0,21	3
34	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	3	871,00	--	2613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	8	894,00	--	7152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
37	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	3	39,00	--	117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	8	58,00	--	464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	--	16	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215,00	--	1075	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	62,70	0,20	251	1	220	0,34	1
				57,80	0,10	231	--	95	--	--
		шт								
42	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	2	105,00	--	210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	2	68,00	--	136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094,00	43,00	1094	43	471	3,00	3
				493,00	2,30	493	2	95	0,01	--
		шт								
45	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
47	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,40	7,80	572	39	234	0,29	1
				48,80	0,50	244	2	95	--	--
		м								
49	241649-1014	Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом Р2-Ц-А ГОСТ 3575-75 д 25 мм	0,005	96600,00	--	483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
50	2405-1364	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73УЗ	7	46,00	--	322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
51	2405-1365	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-УЗ	2	47,15	--	94	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
52	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
				2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
53	75-6-11	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	1	32900,00	--	32900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	15	114,40	7,80	1716	117	703	0,29	4
				48,80	0,50	732	7	95	--	--
		м								
55	241649-1013	Рукав гибкий металлический герметичный с подвижным швом Р2-Ц-А ГОСТ 3575-75 д 20 мм	0,015	80500,00	--	1208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
56	2405-1364	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73УЗ	6	46,00	--	276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
Автоматика										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	10	311,79	--	3118	--	2774	2,00	20
		шт		308,25	--	3083	--	90	--	--
2	1704-20094	Манометр показывающий МП4А,,Оренбург,, ТУ25-02-1930-76	2	5865,00	--	11730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	1704-20016	Манометр показывающий сигнализирующий.Пределы измерения /0-0,16//0-0,25//0-0,4//0-0,6/ /0-1//0-1,6/МПа манометровый завод г.Томск ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	4	897,00	--	3588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	1701-6026	Миллиамперметр контактный Н332К	4	21620,00	--	86480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	2	2576,77	100,89	5154	202	1273	2,65	5
		1счетчик		459,00	38,25	918	77	128	0,18	--
6	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150	1	21700,00	--	21700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С131102-3	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-80	1	13900,00	--	13900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
9	1704-10048	Датчик-реле температуры биметаллический трехпозиционный камерный ТБ-ЭЗК ТУ25-02-522-75	1	2990,00	--	2990	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	55	73,10	20,80	4021	1144	1453	0,14	8
		м		23,40	4,40	1287	242	95	0,03	1
11	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,055	86200,00	--	4741	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	54	8,50	0,10	459	5	374	0,05	3
		м		7,30	--	394	--	95	--	--
13	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,054	9960,00	--	538	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации	10	193,78	--	1938	--	1478	1,00	10
		шт		164,25	--	1643	--	90	--	--
15	СПрайс-лис т	Отборные устройство давления 16-225П	6	1263,14	--	7579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лис т	Отборные устройство давления 16-225У	4	1263,14	--	5053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	16	114,40	7,80	1830	125	749	0,29	5
		м		48,80	0,50	781	8	95	--	--
18	241649-1052	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 25 мм	0,01	36800,00	--	368	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	241649-1048	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 15 мм	0,006	18400,00	--	110	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-641-8	Коробка штепсельная до 6 соединений типа КШС	4	5045,50	8,50	20182	34	16254	24,00	96
				4275,00	2,30	17100	9	95	0,01	--
		шт								
21	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	4	1750,00	--	7000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	СПрайс-лис т	Проводник с двумя наконечниками П-550	6	134,15	--	805	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Резервуар 150 м3-2 шт								
		Камера лаза-2 шт								
57	Е0120-28-7	Установка люков герметических	4	430,36	81,61	1721	326	1371	1,26	5
				236,25	31,50	945	126	128	0,15	1
		шт								
58	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,712	247800,00	--	176434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
59	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-720	66	71,00	0,05	4686	3	165	0,01	1
				2,75	0,02	182	1	90	--	--
		м2								
60	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	66	118,45	0,12	7818	8	168	0,01	1
				2,77	0,05	183	3	90	--	--
		м2								
		Камера приборов-1шт								
61	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамиз бетонных блоков	0,64	10232,85	789,92	6549	506	1500	8,27	5
				1401,75	272,75	897	175	140	1,04	1
		м3								
62	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камера сборные ж/б из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	0,64	19800,00	--	12672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
63	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,3	9214,81	311,32	2764	93	176	2,82	1
				441,00	117,61	132	35	105	0,57	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,94	131,00	--	123	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,94	186,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (стремянка съемная)	0,004	13711,47	5475,87	55	22	24	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	20	6	90	5,46	--
67	С12021-267	Стоимость стремянки	0,004	133700,00	--	535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0120-28-7	Установка люков герметических	1	430,36	81,61	430	82	343	1,26	1
		шт		236,25	31,50	236	31	128	0,15	--
69	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,178	247800,00	--	44108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-720	9,15	71,00	0,05	650	--	23	0,01	--
		м2		2,75	0,02	25	--	90	--	--
71	Е0113-26-8К =4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	9,15	473,82	0,48	4335	4	93	0,06	1
		м2		11,08	0,20	101	2	90	--	--
72	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0013	62566,88	6788,50	81	9	82	253,00	--
		км		45675,00	2565,00	59	3	130	12,52	--
73	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	1,3	389,00	--	506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	70153,47	10674,97	35	5	34	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	24	2	130	19,69	--
75	С130806-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	0,5	679,00	--	340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Технологические трубопроводы								
		Переливное устройство								
9	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10,4	11,13	--	116	--	142	0,05	1
		м		10,69	--	111	--	128	--	--
10	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	22	11,76	--	259	--	301	0,05	1
		м		10,69	--	235	--	128	--	--
11	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	24,2	14,04	--	340	--	331	0,05	1
		м		10,69	--	259	--	128	--	--
12	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0104	8287,75	--	86	--	109	51,50	1
		км		8032,50	--	84	--	130	--	--
13	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0108	10216,13	--	110	--	135	61,80	1
		км		9630,00	--	104	--	130	--	--
14	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,0112	10651,88	--	119	--	140	61,80	1
		км		9630,00	--	108	--	130	--	--
15	Е0122-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	0,0242	16008,38	--	387	--	404	82,40	2
				12847,50	--	311	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
		Подводящий трубопровод								
20	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	52	11,13	--	579	--	712	0,05	3
		м		10,69	--	556	--	128	--	--
21	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	26	14,04	--	365	--	356	0,05	1
		м		10,69	--	278	--	128	--	--
22	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,026	10216,13	--	266	--	325	61,80	2
		км		9630,00	--	250	--	130	--	--
23	Е0122-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	0,026	16008,38	--	416	--	434	82,40	2
		км		12847,50	--	334	--	130	--	--
		Технологический трубопроводы								
28	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	29,2	11,76	--	343	--	400	0,05	1
		м		10,69	--	312	--	128	--	--
29	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,01	10216,13	--	102	--	125	61,80	1
		км		9630,00	--	96	--	130	--	--
30	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,0192	10651,88	--	205	--	240	61,80	1
		км		9630,00	--	185	--	130	--	--
31	Е0116-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	4	290,45	6,95	1162	28	1129	1,36	5
		1воронка		218,25	2,25	873	9	128	0,01	--
32	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,044	147100,00	--	6472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	71,06	27,48	0,02	1953	1	265	0,02	2
		м2		4,14	--	294	--	90	--	--
35	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	71,07	130,44	0,07	9270	5	4501	0,37	26
		м2		60,30	0,02	4285	1	105	--	--
		Сигнализация								
1	Ц0110-764-1	Монтаж нулевого электрода	2	1109,00	--	2218	--	1231	3,00	6
		шт		684,00	--	1368	--	90	--	--
2	1704-50738	Электрод нулевой 1	2	1066,63	--	2133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130810-19	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х8,0 мм	6	260,00	--	1560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,004	92400,00	--	370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11051-32	Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы 24 мм с сечением 8х10 мм	0,0008	111700,00	--	89	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,8	166,00	--	133	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации (датчики)	6	193,78	--	1163	--	887	1,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				164,25	--	986	--	90	--	--
		шт								
8	16022-30028	Датчик уровня 3 РСУ-3	2	10925,00	--	21850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	16022-30031	Датчик уровня УКС-1	2	37950,00	--	75900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп.л								
10	СПрайс-лис т	Преобразователь уровномера РУС-0	2	9223,04	--	18446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	436,80	18,80	1747	75	479	0,58	2
				133,00	--	532	--	90	--	--
		шт								
12	СПрайс-лис т	ЗК4-1-85(87)бобышка прямая	4	272,10	--	1088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,4	166,00	--	66	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
14	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
		1шт								
15	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Водонапорная башня 25 м3								
		Утепление башни								
42	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	95	164,72	50,15	15649	4764	10517	0,53	51
				92,03	18,68	8743	1775	100	0,09	9
		м2								
43	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	9,5	3360,00	--	31920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
44	Е0110-3-8	Обивка утеплителя сталью оцинкованных	95	64,06	1,72	6086	163	5871	0,33	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		50,85	0,65	4831	62	120	--	--
45	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщиной 1,5-1,6 мм, марки Ст0	1,52	50400,00	--	76608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,31	60200,00	--	78742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Автоматику								
		Приборы и средства автоматизации								
1	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	5	45,00	--	225	--	227	--	--
		шт		45,00	--	225	--	101	--	--
2	1704-50238- 1	Реле потока РПП	2	4387,25	--	8775	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	1704-10038- 1	Датчик-реле температуры ДТКБ	1	744,63	--	745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Электроаппаратура								
4	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	95	--	--
5	Прайс-лист	Пост кнопочный ПКУ-15-21.131-54У2	1	845,73	--	846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
7	Прайс-лист	Ящик управления (с клеммниками)Я5002-34АФУХЛ4	1	6577,54	--	6578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	4	45,00	--	180	--	182	--	--
				45,00	--	180	--	101	--	--
		шт								
9	Прайс-лист	Реле -220в РПУ-2 закрытое под винт	2	996,66	--	1993	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	Прайс-лист 150447-120 0-4-1	Реле комбинированные РКВ11-33,43-111 УХЛ4	2	2072,88	--	4146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	401,00	--	2406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Трубы								
12	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	20	48,70	2,60	974	52	551	0,17	3
				28,80	0,20	576	4	95	--	--
		м								
13	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2	777,00	--	1554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
14	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,60	64,10	628	321	272	0,26	1
				41,40	15,80	207	79	95	0,09	--
		м								
15	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	5	81,00	--	405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Кабели и провода								
16	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	70	8,50	0,10	595	7	485	0,05	4
				7,30	--	511	--	95	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,07	6640,00	--	465	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	53	66,80	18,10	3540	959	1213	0,12	6
		м		20,30	3,80	1076	201	95	0,02	1
19	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,028	59400,00	--	1663	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	С151603-13	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2	0,01	67900,00	--	679	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151603-14	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2	0,015	90000,00	--	1350	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	24	23,79	--	571	--	439	0,11	3
		конец		20,34	--	488	--	90	--	--
23	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	1	1080,00	--	1080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0111-202-1	Узел обвязки приборов	2	266,14	18,08	532	36	429	1,00	2
		линия		236,25	2,25	473	5	90	0,01	--
25	С130801-25	Узел обвязки ОП-109	2	163,00	--	326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	2405-3189	ШТУЦЕРЫ ПРИВАРНЫЕ Ш-К1/4ДЮЙМА ТУ36-1118-75,ИЗМ НР2-79	0,002	29382,50	--	59	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0116-27-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15 мм	4	1335,14	23,09	5341	92	2965	4,46	18
		1врезка		814,50	9,00	3258	36	128	0,04	--
28	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	10	247,70	20,70	2477	207	1070	0,70	7
		шт		111,00	1,60	1110	16	95	0,01	--
29	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0266	45300,00	--	1206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	15	186,90	--	2804	--	1283	1,00	15
		ввод		90,00	--	1350	--	95	--	--
31	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	15	418,00	--	6270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-1062	Элементы крепления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,005	1607200,00	--	8036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-524-1 9	Шкаф защитный, устанавливаемый на конструкции на полу	1	3883,00	326,00	3883	326	1394	8,00	8
		шт		1395,00	72,00	1395	72	95	0,42	--
34	1517-1070	Шкаф одиночный одностороннем, глубиной 600мм,высотой 2200мм ОСТ 16-0.800.652-79	1	28175,00	--	28175	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151803-160	Экструзионные асбестоцементные доски электротехнические тугостойкие, марка 350	0,0084	31200,00	--	262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Трубопроводы водоснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,003	62566,88	6788,50	188	20	188	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	137	8	130	12,52	--
2	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,045	64249,36	8122,48	2891	366	2865	254,00	11
		км		45900,00	3069,00	2066	138	130	14,99	1
3	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,014	70153,47	10674,97	982	149	962	270,00	4
		км		48825,00	4032,00	684	56	130	19,69	--
4	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	2,01	190,00	--	382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	1	321,00	--	322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	45,18	584,00	--	26385	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	14,06	756,00	--	10626	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием (гидрозатвор)	0,001	64249,36	8122,48	64	8	64	254,00	--
		км		45900,00	3069,00	46	3	130	14,99	--
9	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,003	8097,13	--	24	--	31	51,50	--
		км		8032,50	--	24	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,045	8170,63	--	368	--	470	51,50	2
		км		8032,50	--	361	--	130	--	--
11	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,014	8287,75	--	116	--	146	51,50	1
		км		8032,50	--	112	--	130	--	--
12	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	1	584,00	--	586	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,003	180453,40	29493,95	541	88	181	203,00	1
		км		35325,00	11142,00	106	33	130	54,42	--
14	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,045	219036,47	29727,34	9857	1338	2737	204,00	9
		км		35550,00	11229,75	1600	505	130	54,85	2
15	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,014	285120,61	30429,76	3992	426	856	205,00	3
		км		35550,00	11495,25	498	161	130	56,14	1
16	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
18	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм	4	181,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-11	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 38х3,0 мм	6	183,00	--	1098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	--
23	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	3700,00	--	7400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,58	36647,90	2104,76	57904	3326	6133	13,90	22
		м3		2362,50	623,48	3733	985	130	2,48	4
25	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С12021-267	Стремянка металлическая	0,3416	133700,00	--	45672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Выгреб 6м3

Выгреб 6м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,2	2434,64	335,84	2922	403	1169	4,54	5
		м3		699,75	126,00	840	151	118	0,61	1
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5	203,08	9,95	1015	50	344	0,36	2
		м2		52,20	3,74	261	19	123	0,02	--
18	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	18	701,66	11,21	12630	202	758	0,20	4
		м2		31,50	4,21	567	76	118	0,02	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
		м2		37,35	1,44	672	26	118	0,01	--
20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	133700,00	--	2286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,077	93997,62	304,24	7238	23	2683	198,00	15
		1т		33075,00	114,75	2547	9	105	0,56	--
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0137	70437,87	304,24	965	4	141	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	133	2	105	0,56	--
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,64	21,80	0,05	58	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,64	42,39	0,02	112	--	10	0,02	--
		м2		4,16	--	11	--	90	--	--
26	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,75	2461,27	100,89	4307	177	335	0,85	1
				123,75	38,25	217	67	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
27	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	11,6	15,17	5,88	176	68	134	0,05	1
				7,02	1,65	81	19	133	0,01	--
		м2								
		Вертикальная планирвка								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	10000	1,41	1,41	14108	14108	2914	--	--
				--	0,30	--	3004	97	--	10
		м2								
2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	785	29,63	28,58	23261	22431	8035	0,01	5
				0,99	9,56	777	7507	97	0,04	27
		м3								
3	Е010333-А5- 1	Вывоз грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 5 км	1334,5	45,00	45,00	60053	60053	12011	--	--
				--	9,00	--	12011	100	0,19	252
		т								
		Покрытие								
1	Е0127-2-2	Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см с применением автогрейдера, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей	914	52,67	7,07	48137	6462	4651	0,02	15
				2,68	1,15	2450	1047	133	--	4
		м2								
		Тропа наряда								
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	35,65	854,26	68,13	30454	2429	1619	0,14	5
				21,38	12,76	762	455	133	0,04	2
		м3								
		Озеленение								
1	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	255	500,13	177,05	127532	45147	120200	1,85	472
				321,98	43,43	82105	11073	129	0,18	46
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	175	2030,00	--	355250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С143012-45	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), с комом размером 0,3х0,3 м	80	649,00	--	51920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	5889	19,01	--	111950	--	62370	0,05	309
		м2		8,21	--	48349	--	129	--	--
		Орошение -352м								
5	Е0101-80-7	Устройство каналов плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.), сечение канала до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы в грунтах 1-2 группы	352	10,10	2,22	3555	781	2949	0,05	18
		м		7,88	0,76	2774	266	97	--	1
6	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2195,87	310,26	2196	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	--
		Ограждение								
6	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	8	273,96	119,85	2192	959	1384	0,64	5
		шт		100,35	29,70	803	238	133	0,12	1
7	С143019-68	Опоры дорожных знаков марки 1 ОЖ 40-12.1	8	948,00	--	7584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	8	359,00	--	2872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4990774				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1680150				
		Накладные расходы -	Тенге			590970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			334905				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5916649				
		Временные здания и сооружения 1,92 %				**81 341**				
		Итого:				**5 997 990**				
		Зимнее удорожание 2,07 %				**89 379**				
		Выслуга лет 1 %				**43 178**				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				**17 271**				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**6 147 808**				
		Итого в текущих ценах 2011 г. К-2,23355				**13 731 460**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**274 629**				
		Итого:				**14 006 089**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 680 731**				
		Всего по акту:				**15 686 820**				

Заказчик:_____**Б.Еркебаев**
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик:_____**Ерназаров К.**
Директор ТОО "Бак-Береке 2030"

Технадзор:_____**А.Нурмаханов**
ТОО " НурСтройИнжиниринг"