Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
271	271	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	583,530	1337,41	780416
			Накладные расходы			*73,81*	*43069*
			Сметная прибыль			*99,07*	*57809*
272	272	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1945,100	1396,41	2716160
			Накладные расходы			*75,71*	*147255*
			Сметная прибыль			*103,44*	*201197*
273	273	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	3890,200	150,60	585847
			Накладные расходы			*5,02*	*19531*
			Сметная прибыль			*11,16*	*43396*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров и площадок по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №31,32,33				
274	274	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	9,877	432,91	4276
			Накладные расходы			*98,56*	*973*
			Сметная прибыль			*32,07*	*317*
275	275	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	16,792	1872,67	31445
			Накладные расходы			*60,25*	*1012*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2329*
276	276	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,877	24,14	238
			Накладные расходы			*5,37*	*53*
			Сметная прибыль			*1,79*	*18*
277	277	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	37,990	936,97	35595
			Накладные расходы			*207,24*	*7873*
			Сметная прибыль			*69,40*	*2637*
278	278	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	37,990	1066,91	40532
			Накладные расходы			*211,42*	*8032*
			Сметная прибыль			*79,03*	*3002*
279	279	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	37,990	731,13	27776
			Накладные расходы			*200,62*	*7621*
			Сметная прибыль			*54,16*	*2057*
280	280	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	37,990	2050,70	77906
			Накладные расходы			*722,13*	*27434*
			Сметная прибыль			*151,90*	*5771*
281	281	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	37,990	2335,14	88712
			Накладные расходы			*75,13*	*2854*
			Сметная прибыль			*172,97*	*6571*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №31,32,33				
282	282	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	2,140	432,91	926
			Накладные расходы			*98,56*	*211*
			Сметная прибыль			*32,07*	*69*
283	283	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,638	1872,67	6813
			Накладные расходы			*60,25*	*219*
			Сметная прибыль			*138,72*	*505*
284	284	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,140	24,14	52
			Накладные расходы			*5,37*	*11*
			Сметная прибыль			*1,79*	*4*
285	285	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	10,700	1039,88	11127
			Накладные расходы			*210,55*	*2253*
			Сметная прибыль			*77,03*	*824*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №31,32,33				
286	286	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	91,862	432,91	39768
			Накладные расходы			*98,56*	*9054*
			Сметная прибыль			*32,07*	*2946*
287	287	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	156,166	1872,67	292447
			Накладные расходы			*60,25*	*9409*
			Сметная прибыль			*138,72*	*21663*
288	288	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	91,862	24,14	2218
			Накладные расходы			*5,37*	*494*
			Сметная прибыль			*1,79*	*164*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
289	289	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	88,899	90,58	8052
			Накладные расходы			*16,95*	*1507*
			Сметная прибыль			*6,71*	*596*
290	290	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,083	5942,97	440270
			Накладные расходы			*409,78*	*30358*
			Сметная прибыль			*440,22*	*32613*
291	291	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	296,330	970,86	287696
			Накладные расходы			*86,82*	*25728*
			Сметная прибыль			*71,92*	*21311*
292	292	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,741	141434,00	104778
			Накладные расходы			*5066,92*	*3754*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*7761*
293	293	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	296,330	1352,41	400760
			Накладные расходы			*142,99*	*42372*
			Сметная прибыль			*100,18*	*29686*
294	294	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1185,320	210,80	249867
			Накладные расходы			*22,71*	*26923*
			Сметная прибыль			*15,61*	*18509*
295	295	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	296,330	1405,41	416464
			Накладные расходы			*374,25*	*110901*
			Сметная прибыль			*104,10*	*30849*
296	296		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	296,330	13269,74	3932221
			Накладные расходы			*426,95*	*126519*
			Сметная прибыль			*982,94*	*291276*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №31,32,33				
297	297	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	12,710	432,91	5502
			Накладные расходы			*98,56*	*1253*
			Сметная прибыль			*32,07*	*408*
298	298	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12,300	90,58	1114
			Накладные расходы			*16,95*	*208*
			Сметная прибыль			*6,71*	*83*
299	299	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	20,910	1872,67	39158
			Накладные расходы			*60,25*	*1260*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2901*
300	300	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,300	24,14	297
			Накладные расходы			*5,37*	*66*
			Сметная прибыль			*1,79*	*22*
301	301	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,250	5942,97	60915
			Накладные расходы			*409,78*	*4200*
			Сметная прибыль			*440,22*	*4512*
302	302	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	41,000	970,86	39805
			Накладные расходы			*86,82*	*3560*
			Сметная прибыль			*71,92*	*2949*
303	303	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,103	141434,00	14497
			Накладные расходы			*5066,92*	*519*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*1074*
304	304	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	41,000	1352,41	55449
			Накладные расходы			*142,99*	*5863*
			Сметная прибыль			*100,18*	*4107*
305	305	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	164,000	210,80	34571
			Накладные расходы			*22,71*	*3725*
			Сметная прибыль				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
328	328	Счет	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет	шт	1,000	122169,81	122170
			Накладные расходы			*4245,28*	*4245*
329	329	Счет	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	89882,08	89882
			Накладные расходы			*3123,32*	*3123*
330	330	Счет	Песочница "Ромашка"	шт	1,000	143549,53	143550
			Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
331	331	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
332	332	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
333	333	Счет	Уличный тренажер "Хипс"	шт	1,000	385986,79	385987
			Накладные расходы			*13412,67*	*13413*
334	334	Счет	Уличный тренажер "Жим от груди"	шт	1,000	267028,30	267028
			Накладные расходы			*9278,98*	*9279*
335	335	Счет	Уличный тренажер "Подтягивание"	шт	1,000	385986,79	385987
			Накладные расходы			*13412,67*	*13413*
336	336	Счет	Уличный тренажер "Шейкер маятниковый"	шт	1,000	347311,32	347311
			Накладные расходы			*12068,73*	*12069*
337	337	Счет	Уличный тренажер "Жим ногами"	шт	1,000	297570,75	297571
			Накладные расходы			*10340,30*	*10340*
338	338	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
339	339	Счет	Гандбольные ворота (с сеткой)	шт	2,000	150094,34	300189
			Накладные расходы			*5215,63*	*10431*
			Раздел: Снос деревьев по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №31,32,33				
340	340	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	30,000	11758,68	352760
			Накладные расходы			*4086,54*	*122596*
			Сметная прибыль			*871,01*	*26130*
341	341	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	6,000	8551,08	51307
			Накладные расходы			*3100,77*	*18605*
			Сметная прибыль			*633,41*	*3800*
342	342	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	3,300	577,34	1905
			Накладные расходы			*18,58*	*61*
			Сметная прибыль			*42,77*	*141*
343	343	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,300	920,63	3038
			Накладные расходы			*29,62*	*98*
			Сметная прибыль			*68,19*	*225*
344	344	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	3,300	397,20	1311
			Накладные расходы			*12,78*	*42*
			Сметная прибыль			*29,42*	*97*
345	345	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	4511,02	270661
			Накладные расходы			*363,71*	*21823*
			Сметная прибыль			*334,15*	*20049*
			Раздел: Корчевка старых пней по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №31,32,33				
346	346	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	16,000	8551,08	136817
			Накладные расходы			*3100,77*	*49612*
			Сметная прибыль			*633,41*	*10135*
347	347	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	3,200	577,34	1847
			Накладные расходы			*18,58*	*59*
			Сметная прибыль			*42,77*	*137*
348	348	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,200	920,63	2946
			Накладные расходы			*29,62*	*95*
			Сметная прибыль			*68,19*	*218*
349	349	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	3,200	397,20	1271
			Накладные расходы			*12,78*	*41*
			Сметная прибыль			*29,42*	*94*
350	350	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	160,000	4511,02	721764

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
371	371	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
372	372	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	1879,27	18793
			Накладные расходы			*60,47*	*605*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1392*
373	373	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
374	374	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	3631,96	18160
			Накладные расходы			*780,39*	*3902*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1345*
375	375	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	4550,18	9100
			Накладные расходы			*1000,24*	*2000*
			Сметная прибыль			*337,05*	*674*
376	376	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	806,23	7659
			Накладные расходы			*25,94*	*246*
			Сметная прибыль			*59,72*	*567*
377	377	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
378	378	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,430	89,05	127
			Накладные расходы			*14,14*	*20*
			Сметная прибыль			*6,60*	*9*
379	379	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,572	89,05	51
			Накладные расходы			*14,14*	*8*
			Сметная прибыль			*6,60*	*4*
380	380	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	340,52	1022
			Накладные расходы			*107,21*	*322*
			Сметная прибыль			*25,22*	*76*
381	381	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	20112,54	60338
			Накладные расходы			*5638,56*	*16916*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*4469*
382	382	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1760,86	17433
			Накладные расходы			*56,66*	*561*
			Сметная прибыль			*130,43*	*1291*
383	383	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1366,51	13528
			Накладные расходы			*43,97*	*435*
			Сметная прибыль			*101,22*	*1002*
384	384	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,591	89,05	1121
			Накладные расходы			*14,14*	*178*
			Сметная прибыль			*6,60*	*83*
385	385	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	24579,32	18434
			Накладные расходы			*3048,63*	*2286*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*1366*
386	386	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4200,97	1890
			Накладные расходы			*637,28*	*287*
			Сметная прибыль			*311,18*	*140*
387	387	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5085,77	610
			Накладные расходы			*826,92*	*99*
			Сметная прибыль			*376,72*	*45*
388	388	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	173
			Накладные расходы			*16859,42*	*6*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*13*
389	389	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	74
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*6*
390	390	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	32
			Накладные расходы			*17077,99*	[illegible]

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
391	391	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,070	608,89	43
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
392	392	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,010	663,24	7
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №31,32,33				**32056607**
			Раздел: Подготовительные работы по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №53				
393	393	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,702	6182,86	16706
			Накладные расходы			*1992,05*	*5383*
			Сметная прибыль			*457,99*	*1237*
394	394	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,377	1872,67	11941
			Накладные расходы			*60,25*	*384*
			Сметная прибыль			*138,72*	*885*
395	395	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	270,200	1350,91	365017
			Накладные расходы			*497,65*	*134464*
			Сметная прибыль			*100,07*	*27038*
396	396	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	29,182	1872,67	54647
			Накладные расходы			*60,25*	*1758*
			Сметная прибыль			*138,72*	*4048*
397	397	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	130,100	995,13	129467
			Накладные расходы			*366,58*	*47693*
			Сметная прибыль			*73,71*	*9590*
398	398	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,996	1872,67	9356
			Накладные расходы			*60,25*	*301*
			Сметная прибыль			*138,72*	*693*
399	399	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	2,730	97949,00	267401
			Накладные расходы			*33234,46*	*90730*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*19807*
400	400	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,730	1872,67	5112
			Накладные расходы			*60,25*	*164*
			Сметная прибыль			*138,72*	*379*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №53				
401	401	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,432	432,91	620
			Накладные расходы			*98,56*	*141*
			Сметная прибыль			*32,07*	*46*
402	402	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	56,610	1872,67	106012
			Накладные расходы			*60,25*	*3411*
			Сметная прибыль			*138,72*	*7853*
403	403	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33,300	24,14	804
			Накладные расходы			*5,37*	*179*
			Сметная прибыль			*1,79*	*60*
404	404	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	7,770	6431,18	49970
			Накладные расходы			*998,47*	*7758*
			Сметная прибыль			*476,38*	*3702*
405	405	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	222,000	2483,70	551381
			Накладные расходы			*700,47*	*155505*
			Сметная прибыль			*183,98*	*40843*
406	406	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,546	45405,22	433438
			Накладные расходы			*1460,91*	*13946*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*32107*
407	407	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	12,800	432,91	5541
			Накладные расходы			*98,56*	*1262*
			Сметная прибыль			*32,07*	*410*
408	408	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	21,760	1872,67	40749
			Накладные расходы			*60,25*	[illegible]

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,95*	*2721*
			Сметная прибыль			*6,71*	*1077*
427	427	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	133,750	5942,97	794872
			Накладные расходы			*409,78*	*54808*
			Сметная прибыль			*440,22*	*58879*
428	428	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	535,000	970,86	519412
			Накладные расходы			*86,82*	*46450*
			Сметная прибыль			*71,92*	*38475*
429	429	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,338	141434,00	189168
			Накладные расходы			*5066,92*	*6777*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*14012*
430	430	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	535,000	1352,41	723540
			Накладные расходы			*142,99*	*76500*
			Сметная прибыль			*100,18*	*53596*
431	431	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2140,000	210,80	451114
			Накладные расходы			*22,71*	*48607*
			Сметная прибыль			*15,61*	*33416*
432	432	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	535,000	1405,41	751893
			Накладные расходы			*374,25*	*200223*
			Сметная прибыль			*104,10*	*55696*
433	433		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	535,000	13269,74	7099309
			Накладные расходы			*426,95*	*228420*
			Сметная прибыль			*982,94*	*525875*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №53				
434	434	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	82,000	432,91	35498
			Накладные расходы			*98,56*	*8082*
			Сметная прибыль			*32,07*	*2630*
435	435	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	139,400	1872,67	261050
			Накладные расходы			*60,25*	*8399*
			Сметная прибыль			*138,72*	*19337*
436	436	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82,000	24,14	1980
			Накладные расходы			*5,37*	*441*
			Сметная прибыль			*1,79*	*147*
437	437	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	60,000	90,58	5435
			Накладные расходы			*16,95*	*1017*
			Сметная прибыль			*6,71*	*403*
438	438	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	5942,97	178289
			Накладные расходы			*409,78*	*12293*
			Сметная прибыль			*440,22*	*13207*
439	439	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	200,000	736,43	147285
			Накладные расходы			*79,28*	*15856*
			Сметная прибыль			*54,55*	*10910*
440	440	11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	200,000	172,66	34533
			Накладные расходы			*42,18*	*8436*
			Сметная прибыль			*12,79*	*2558*
441	441	21-010501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	11,000	2988,80	32877
			Накладные расходы			*96,16*	*1058*
			Сметная прибыль			*221,39*	*2435*
442	442	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	200,000	815,45	163091
			Накладные расходы			*298,74*	*59748*
			Сметная прибыль			*60,40*	*12081*
443	443		Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	200,000	10885,33	2177066
			Накладные расходы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9338,41*	*9338*
471	471	Счет	Уличный тренажер "Рычажная тяга"	шт	1,000	385986,79	385987
			Накладные расходы			*13412,67*	*13413*
472	472	Счет	Уличный тренажер "Жим от груди"	шт	1,000	267028,30	267028
			Накладные расходы			*9278,98*	*9279*
473	473	Счет	Уличный тренажер "Подтягивание"	шт	1,000	385986,79	385987
			Накладные расходы			*13412,67*	*13413*
474	474	Счет	Уличный тренажер "Шейкер маятниковый"	шт	2,000	347311,32	694623
			Накладные расходы			*12068,73*	*24137*
475	475	Счет	Уличный тренажер "Жим ногами"	шт	1,000	297570,75	297571
			Накладные расходы			*10340,30*	*10340*
476	476	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
477	477	Счет	Гандбольные ворота (с сеткой)	шт	2,000	150094,34	300189
			Накладные расходы			*5215,63*	*10431*
			Раздел: Озеленение по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №53				
478	478	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	10,000	11758,68	117587
			Накладные расходы			*4086,54*	*40865*
			Сметная прибыль			*871,01*	*8710*
479	479	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
480	480	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,100	577,34	635
			Накладные расходы			*18,58*	*20*
			Сметная прибыль			*42,77*	*47*
481	481	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,100	920,63	1013
			Накладные расходы			*29,62*	*33*
			Сметная прибыль			*68,19*	*75*
482	482	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,100	397,20	437
			Накладные расходы			*12,78*	*14*
			Сметная прибыль			*29,42*	*32*
483	483	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*
484	484	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	6,000	8551,08	51307
			Накладные расходы			*3100,77*	*18605*
			Сметная прибыль			*633,41*	*3800*
485	485	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	1,200	577,34	693
			Накладные расходы			*18,58*	*22*
			Сметная прибыль			*42,77*	*51*
486	486	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,200	920,63	1105
			Накладные расходы			*29,62*	*36*
			Сметная прибыль			*68,19*	*82*
487	487	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	1,200	397,20	477
			Накладные расходы			*12,78*	*15*
			Сметная прибыль			*29,42*	*35*
488	488	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	4511,02	270661
			Накладные расходы			*363,71*	*21823*
			Сметная прибыль			*334,15*	*20049*
			Раздел: Освещение по адресу мкр. Жулдыз-2, дом №53				
489	489	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	6,000	5129,66	30778
			Накладные расходы			*1243,92*	*7464*
			Сметная прибыль			*379,98*	*2280*
490	490	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	6,000	72506,51	435039
			Накладные расходы			*2332,90*	*13997*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*32225*
491	491	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21,000	288,50	6058
			Накладные расходы			*68,84*	*1446*
			Сметная прибыль			*21,37*	*449*
492	492	23-060118-1104 РСНБ	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5081,35*	*30*
493	493	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	172009,60	2580
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5534,41*	*83*
494	494	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	168,000	*12741,45* 538,08	*191* 90398
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*155,05*	*26049*
495	495	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,168	*39,86* 306616,05	*6696* 51511
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*9865,38*	*1657*
496	496	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	*22712,30* 188,53	*3816* 2639
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6,07*	*85*
497	497	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,200	*13,97* 610,49	*196* 11111
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*19,64*	*357*
498	498	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,000	*45,22* 50,94	*823* 2038
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1,64*	*66*
499	499	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	*3,77* 508,48	*151* 4068
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*16,36*	*131*
500	500	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	*37,66* 2933,69	*301* 29337
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*94,39*	*944*
501	501	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	*217,31* 4196,45	*2173* 29375
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*135,02*	*945*
502	502	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	*310,85* 806,06	*2176* 4836
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*25,94*	*156*
503	503	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	*59,71* 930,39	*358* 5582
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*29,94*	*180*
504	504	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	*68,92* 1352,28	*414* 18932
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*43,51*	*609*
505	505	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	*100,17* 932,44	*1402* 7460
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*30,00*	*240*
506	506	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	*69,07* 3136,58	*553* 6273
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*100,92*	*202*
507	507	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	*232,34* 1879,27	*465* 18793
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*60,47*	*605*
508	508	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	*139,21* 8970,37	*1392* 35881
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*288,62*	*1154*
509	509	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6,000	*664,47* 3631,96	*2658* 21792
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*780,39*	*4682*
510	510	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,400	*269,03* 806,23	*1614* 9191
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*25,94*	*296*
511	511	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,716	*59,72* 89,05	*681* 153
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*14,14*	*24*
512	512	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	6,000	*6,60* 340,52	*11* 2043
			Накладные расходы				