Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
590	590	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	109,020	90,58	9875
			Накладные расходы			*16,95*	*1848*
			Сметная прибыль			*6,71*	*731*
591	591	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	90,850	5942,97	539918
			Накладные расходы			*409,78*	*37229*
			Сметная прибыль			*440,22*	*39994*
592	592	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	363,400	970,86	352812
			Накладные расходы			*86,82*	*31551*
			Сметная прибыль			*71,92*	*26134*
593	593	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,909	141434,00	128493
			Накладные расходы			*5066,92*	*4603*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*9518*
594	594	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	363,400	1352,41	491466
			Накладные расходы			*142,99*	*51963*
			Сметная прибыль			*100,18*	*36405*
595	595	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1453,600	210,80	306420
			Накладные расходы			*22,71*	*33016*
			Сметная прибыль			*15,61*	*22698*
596	596	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	363,400	1405,41	510725
			Накладные расходы			*374,25*	*136002*
			Сметная прибыль			*104,10*	*37831*
597	597		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	363,400	13269,74	4822222
			Накладные расходы			*426,95*	*155155*
			Сметная прибыль			*982,94*	*357202*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке по адресу ул. Дунентаева, дом №6 В				
598	598	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	68,000	9991,47	679420
			Накладные расходы			*3638,61*	*247426*
			Сметная прибыль			*740,11*	*50327*
599	599	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,224	7504,51	9186
			Накладные расходы			*1033,00*	*1264*
			Сметная прибыль			*555,89*	*680*
600	600	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,060	19548,77	59819
			Накладные расходы			*1367,36*	*4184*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*4431*
601	601	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	54780,44	109561
			Накладные расходы			*15047,10*	*30094*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*8116*
602	602	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
603	603	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
			Сметная прибыль			*16206,88*	*48621*
604	604	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3,000	60556,64	181670
			Накладные расходы			*4485,68*	*13457*
			Сметная прибыль			*9006,06*	*9006*
605	605	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
606	606	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
607	607	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*12739,79*	*12740*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*3404*
608	608	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	45951,23	45951
609	609	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	1,000	213797,17	213797
			Накладные расходы			*7429,25*	*7429*
610	610	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	12,000	54780,44	657365

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
611	611	Счет	Уличный тренажер "Скороход"	шт	2,000	436521,46	873043
			Накладные расходы			*15168,70*	*30337*
612	612	Счет	Уличный тренажер "Хипс"	шт	2,000	385986,79	771974
			Накладные расходы			*13412,67*	*26825*
613	613	Счет	Уличный тренажер "Диск двойной"	шт	1,000	268738,68	268739
			Накладные расходы			*9338,41*	*9338*
614	614	Счет	Уличный тренажер "Рычажная тяга"	шт	1,000	385986,79	385987
			Накладные расходы			*13412,67*	*13413*
615	615	Счет	Уличный тренажер "Жим от груди"	шт	1,000	267028,30	267028
			Накладные расходы			*9278,98*	*9279*
616	616	Счет	Уличный тренажер "Подтягивание"	шт	1,000	385986,79	385987
			Накладные расходы			*13412,67*	*13413*
617	617	Счет	Уличный тренажер "Шейкер маятниковый"	шт	1,000	347311,32	347311
			Накладные расходы			*12068,73*	*12069*
618	618	Счет	Уличный тренажер "Жим ногами"	шт	1,000	297570,75	297571
			Накладные расходы			*10340,30*	*10340*
619	619	Счет	Турник	шт	1,000	127841,98	127842
			Накладные расходы			*4442,39*	*4442*
620	620	Счет	Брусья классические для детей от 14 лет	шт	1,000	234740,57	234741
			Накладные расходы			*8157,01*	*8157*
			Раздел: Озеленение по адресу ул. Дунентаева, дом №6 В				
621	621	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	15,000	11758,68	176380
			Накладные расходы			*4086,54*	*61298*
			Сметная прибыль			*871,01*	*13065*
622	622	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
			Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
623	623	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,650	577,34	953
			Накладные расходы			*18,58*	*31*
			Сметная прибыль			*42,77*	*71*
624	624	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,650	920,63	1519
			Накладные расходы			*29,62*	*49*
			Сметная прибыль			*68,19*	*113*
625	625	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,650	397,20	655
			Накладные расходы			*12,78*	*21*
			Сметная прибыль			*29,42*	*49*
626	626	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
			Накладные расходы			*363,71*	*10911*
			Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
627	627	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	4,000	8551,08	34204
			Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
			Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
628	628	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	0,800	577,34	462
			Накладные расходы			*18,58*	*15*
			Сметная прибыль			*42,77*	*34*
629	629	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,800	920,63	737
			Накладные расходы			*29,62*	*24*
			Сметная прибыль			*68,19*	*55*
630	630	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка пней. Разгрузка	т	0,800	397,20	318
			Накладные расходы			*12,78*	*10*
			Сметная прибыль			*29,42*	*24*
631	631	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
			Накладные расходы			*363,71*	*14548*
			Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
			Раздел: Освещение по адресу ул. Дунентаева, дом №6 В				
632	632	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	84,000	53,45	4489
			Накладные расходы			*14,12*	*1186*
			Сметная прибыль			*3,96*	*333*
633	633	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Демонтаж	опора	3,000	2556,87	7671
			Накладные расходы			*531,50*	*1594*
			Сметная прибыль			*189,40*	*568*
634	634	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	3,000	693,12	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
635	635	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	5,000	5129,66	25648
			Накладные расходы			*1243,92*	*6220*
			Сметная прибыль			*379,98*	*1900*
636	636	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	5,000	72506,51	362533
			Накладные расходы			*2332,90*	*11664*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*26854*
637	637	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17,500	288,50	5049
			Накладные расходы			*68,84*	*1205*
			Сметная прибыль			*21,37*	*374*
638	638	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	68598,21	343
			Накладные расходы			*2207,15*	*11*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*25*
639	639	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	172009,60	2150
			Накладные расходы			*5534,41*	*69*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*159*
640	640	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	113,000	538,08	60803
			Накладные расходы			*155,05*	*17521*
			Сметная прибыль			*39,86*	*4504*
641	641	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,113	306616,05	34648
			Накладные расходы			*9865,38*	*1115*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*2566*
642	642	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	188,53	2262
			Накладные расходы			*6,07*	*73*
			Сметная прибыль			*13,97*	*168*
643	643	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,600	610,49	9524
			Накладные расходы			*19,64*	*306*
			Сметная прибыль			*45,22*	*705*
644	644	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,000	50,94	1681
			Накладные расходы			*1,64*	*54*
			Сметная прибыль			*3,77*	*125*
645	645	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
646	646	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	2933,69	20536
			Накладные расходы			*94,39*	*661*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1521*
647	647	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	4196,45	25179
			Накладные расходы			*135,02*	*810*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1865*
648	648	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	806,06	4030
			Накладные расходы			*25,94*	*130*
			Сметная прибыль			*59,71*	*299*
649	649	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	930,39	4652
			Накладные расходы			*29,94*	*150*
			Сметная прибыль			*68,92*	*345*
650	650	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	1352,28	16227
			Накладные расходы			*43,51*	*522*
			Сметная прибыль			*100,17*	*1202*
651	651	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	932,44	3730
			Накладные расходы			*30,00*	*120*
			Сметная прибыль			*69,07*	*276*
652	652	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,000	3136,58	9410
			Накладные расходы			*100,92*	*303*
			Сметная прибыль			*232,34*	*697*
653	653	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,000	1879,27	13155
			Накладные расходы			*60,47*	*423*
			Сметная прибыль			*139,21*	*974*
654	654	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
655	655	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	3631,96	18160
			Накладные расходы			*780,39*	*3902*
			Сметная прибыль			*269,03*	*1345*
656	656	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	806,23	7659
			Накладные расходы			*25,94*	*246*
			Сметная прибыль			*59,72*	*567*
657	657	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,430	89,05	127
			Накладные расходы			*14,14*	*20*
			Сметная прибыль			*6,60*	*9*
658	658	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	2,000	340,52	681
			Накладные расходы			*107,21*	*214*
			Сметная прибыль			*25,22*	*50*
659	659	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с воздушным вводом. Сборка и установка	опора	2,000	20112,54	40225
			Накладные расходы			*5638,56*	*11277*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*2980*
660	660	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,600	1760,86	11622
			Накладные расходы			*56,66*	*374*
			Сметная прибыль			*130,43*	*861*
661	661	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	6,600	1366,51	9019
			Накладные расходы			*43,97*	*290*
			Сметная прибыль			*101,22*	*668*
662	662	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,394	89,05	747
			Накладные расходы			*14,14*	*119*
			Сметная прибыль			*6,60*	*55*
663	663	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,500	24579,32	12290
			Накладные расходы			*3048,63*	*1524*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*910*
664	664	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,300	4200,97	1260
			Накладные расходы			*637,28*	*191*
			Сметная прибыль			*311,18*	*93*
665	665	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,080	5085,77	407
			Накладные расходы			*826,92*	*66*
			Сметная прибыль			*376,72*	*30*
666	666	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	121
			Накладные расходы			*16859,42*	*4*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*9*
667	667	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	64
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*5*
668	668	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	22
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*2*
669	669	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,060	608,89	37
			Накладные расходы			*19,59*	*1*
			Сметная прибыль			*45,10*	*3*
670	670	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,007	663,24	5
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*0*
			ИТОГО по адресу ул. Дунентаева, дом №6 В				**22252661**
			Раздел: Подготовительные работы по адресу ул. Дунентаева, дом №20, 20а				
671	671	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	3,629	6182,86	22438
			Накладные расходы			*1992,05*	*7229*
			Сметная прибыль			*457,99*	*1662*
672	672	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	8,564	1872,67	16038
			Накладные расходы			*60,25*	*516*
			Сметная прибыль			*138,72*	*1188*
673	673	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	362,900	1350,91	490246
			Накладные расходы			*497,65*	*180595*
			Сметная прибыль			*100,07*	*36315*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
674	674	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	39,193	1872,67	73396
			Накладные расходы			*60,25*	*2362*
			Сметная прибыль			*138,72*	*5437*
675	675	11-270302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	131,670	995,13	131029
			Накладные расходы			*366,58*	*48268*
			Сметная прибыль			*73,71*	*9706*
676	676	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	5,056	1872,67	9468
			Накладные расходы			*60,25*	*305*
			Сметная прибыль			*138,72*	*701*
677	677	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих мафов из металла	т	3,547	97949,00	347425
			Накладные расходы			*33234,46*	*117883*
			Сметная прибыль			*7255,48*	*25735*
678	678	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	3,547	1872,67	6642
			Накладные расходы			*60,25*	*214*
			Сметная прибыль			*138,72*	*492*
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика по адресу ул. Дунентаева, дом №20, 20а				
679	679	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	2,548	432,91	1103
			Накладные расходы			*98,56*	*251*
			Сметная прибыль			*32,07*	*82*
680	680	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	100,725	1872,67	188625
			Накладные расходы			*60,25*	*6069*
			Сметная прибыль			*138,72*	*13972*
681	681	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	59,250	24,14	1430
			Накладные расходы			*5,37*	*318*
			Сметная прибыль			*1,79*	*106*
682	682	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	13,825	6431,18	88911
			Накладные расходы			*998,47*	*13804*
			Сметная прибыль			*476,38*	*6586*
683	683	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	395,000	2483,70	981060
			Накладные расходы			*700,47*	*276686*
			Сметная прибыль			*183,98*	*72671*
684	684	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,985	45405,22	771208
			Накладные расходы			*1460,91*	*24814*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*57126*
685	685	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	12,220	432,91	5290
			Накладные расходы			*98,56*	*1204*
			Сметная прибыль			*32,07*	*392*
686	686	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	20,774	1872,67	38903
			Накладные расходы			*60,25*	*1252*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2882*
687	687	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,220	24,14	295
			Накладные расходы			*5,37*	*66*
			Сметная прибыль			*1,79*	*22*
688	688	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,933	6431,18	18861
			Накладные расходы			*998,47*	*2928*
			Сметная прибыль			*476,38*	*1397*
689	689	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	122,200	2483,70	303508
			Накладные расходы			*700,47*	*85598*
			Сметная прибыль			*183,98*	*22482*
690	690	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,955	45405,22	88776
			Накладные расходы			*1460,91*	*2856*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*6576*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу ул. Дунентаева, дом №20, 20а				
691	691	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,360	5068,65	1825
			Накладные расходы			*901,46*	*325*
			Сметная прибыль			*375,46*	*135*
692	692	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,367	14885,13	5466

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1102,60*	*405*
693	693	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1058,44	1058
			Накладные расходы			*377,26*	*377*
			Сметная прибыль			*78,40*	*78*
694	694	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	1,000	2881,64	2882
			Накладные расходы			*1008,93*	*1009*
			Сметная прибыль			*213,46*	*213*
695	695	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17959,71	17960
			Накладные расходы			*577,85*	*578*
			Сметная прибыль			*1330,35*	*1330*
696	696	41-310103-0301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
697	697	41-310103-0302 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,070	421,82	30
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
698	698	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,070	1872,67	131
			Накладные расходы			*60,25*	*4*
			Сметная прибыль			*138,72*	*10*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) по адресу ул. Дунентаева, дом №20, 20а				
699	699	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	189,552	6070,96	1150762
			Накладные расходы			*413,90*	*78456*
			Сметная прибыль			*449,70*	*85242*
700	700	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,159	141434,00	446818
			Накладные расходы			*5066,92*	*16007*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*33098*
701	701	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	947,760	1337,41	1267539
			Накладные расходы			*73,81*	*69951*
			Сметная прибыль			*99,07*	*93892*
702	702	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	3159,200	1396,41	4411543
			Накладные расходы			*75,71*	*239169*
			Сметная прибыль			*103,44*	*326781*
703	703	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	6318,400	150,60	951523
			Накладные расходы			*5,02*	*31723*
			Сметная прибыль			*11,16*	*70483*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров по адресу ул. Дунентаева, дом №20, 20а				
704	704	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	52,520	432,91	22736
			Накладные расходы			*98,56*	*5176*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1684*
705	705	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	89,284	1872,67	167199
			Накладные расходы			*60,25*	*5380*
			Сметная прибыль			*138,72*	*12385*
706	706	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	52,520	24,14	1268
			Накладные расходы			*5,37*	*282*
			Сметная прибыль			*1,79*	*94*
707	707	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	202,000	936,97	189267
			Накладные расходы			*207,24*	*41863*
			Сметная прибыль			*69,40*	*14020*
708	708	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	202,000	1066,91	215516
			Накладные расходы			*211,42*	*42707*
			Сметная прибыль			*79,03*	*15964*
709	709	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	202,000	731,13	147689
			Накладные расходы			*200,62*	*40525*
			Сметная прибыль			*54,16*	*10940*
710	710	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	202,000	2050,70	414242
			Накладные расходы			*722,13*	*145871*
			Сметная прибыль			*151,90*	*30685*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*86,82*	*18548*
			Сметная прибыль			*71,92*	*15363*
729	729	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,534	141434,00	75536
			Накладные расходы			*5066,92*	*2706*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*5595*
730	730	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	213,630	1352,41	288916
			Накладные расходы			*142,99*	*30547*
			Сметная прибыль			*100,18*	*21401*
731	731	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	854,520	210,80	180134
			Накладные расходы			*22,71*	*19409*
			Сметная прибыль			*15,61*	*13343*
732	732	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	213,630	1405,41	300237
			Накладные расходы			*374,25*	*79951*
			Сметная прибыль			*104,10*	*22240*
733	733		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	213,630	14843,63	3171045
			Накладные расходы			*477,59*	*102028*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*234892*
			Раздел: Площадка для тенниса с резиновым покрытием по адресу ул. Дунентаева, дом №20, 20а				
734	734	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	55,912	432,91	24205
			Накладные расходы			*98,56*	*5510*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1793*
735	735	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	95,050	1872,67	177997
			Накладные расходы			*60,25*	*5727*
			Сметная прибыль			*138,72*	*13185*
736	736	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	55,912	24,14	1350
			Накладные расходы			*5,37*	*300*
			Сметная прибыль			*1,79*	*100*
737	737	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	54,108	90,58	4901
			Накладные расходы			*16,95*	*917*
			Сметная прибыль			*6,71*	*363*
738	738	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,090	5942,97	267968
			Накладные расходы			*409,78*	*18477*
			Сметная прибыль			*440,22*	*19850*
739	739	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	180,360	970,86	175105
			Накладные расходы			*86,82*	*15659*
			Сметная прибыль			*71,92*	*12971*
740	740	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,451	141434,00	63773
			Накладные расходы			*5066,92*	*2285*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*4724*
741	741	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	180,360	1352,41	243921
			Накладные расходы			*142,99*	*25790*
			Сметная прибыль			*100,18*	*18068*
742	742	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	721,440	210,80	152080
			Накладные расходы			*22,71*	*16386*
			Сметная прибыль			*15,61*	*11265*
743	743	11-110101-3801 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	180,360	1405,41	253479
			Накладные расходы			*374,25*	*67500*
			Сметная прибыль			*104,10*	*18776*
744	744		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	180,360	14843,63	2677197
			Накладные расходы			*477,59*	*86139*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*198311*
			Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /Тип 2/ по адресу ул. Дунентаева, дом №20, 20а				
745	745	11-010205-0102 РСНБ	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	28,800		

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1258,22*	*36237*
			Сметная прибыль			*255,93*	*7371*
746	746	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	86,400	90,58	7826
			Накладные расходы			*16,95*	*1464*
			Сметная прибыль			*6,71*	*580*
747	747	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,000	5942,97	427894
			Накладные расходы			*409,78*	*29504*
			Сметная прибыль			*440,22*	*31696*
748	748	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	288,000	1352,41	389495
			Накладные расходы			*142,99*	*41181*
			Сметная прибыль			*100,18*	*28851*
749	749	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1152,000	210,80	242843
			Накладные расходы			*22,71*	*26166*
			Сметная прибыль			*15,61*	*17988*
750	750	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	288,000	728,76	209884
			Накладные расходы			*266,62*	*76788*
			Сметная прибыль			*53,98*	*15547*
751	751		Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	288,000	14843,63	4274966
			Накладные расходы			*477,59*	*137547*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*316664*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке по адресу ул. Дунентаева, дом №20, 20а				
752	752	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	134,000	9991,47	1338857
			Накладные расходы			*3638,61*	*487574*
			Сметная прибыль			*740,11*	*99175*
753	753	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	2,412	7504,51	18101
			Накладные расходы			*1033,00*	*2492*
			Сметная прибыль			*555,89*	*1341*
754	754	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	6,030	19548,77	117879
			Накладные расходы			*1367,36*	*8245*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*8732*
755	755	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	54780,44	273902
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
756	756	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
757	757	Счет	Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше	шт	1,000	595577,83	595578
			Накладные расходы			*20695,75*	*20696*
758	758	Счет	Горка "МИНИ" Н площадки 0,9м для детей от 3 до 7 лет	шт	1,000	204198,11	204198
			Накладные расходы			*7095,69*	*7096*
759	759	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	235613,21	235613
			Накладные расходы			*8187,33*	*8187*
760	760	Счет	Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет	шт	1,000	146167,45	146167
			Накладные расходы			*5079,18*	*5079*
761	761	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7,000	60556,64	423897
			Накладные расходы			*16206,88*	*113448*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*31400*
762	762	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	650554,25	650554
			Накладные расходы			*22606,13*	*22606*
763	763	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
764	764	Счет	Карусель для детей от 3 до 12 лет	шт	1,000	259174,53	259175
			Накладные расходы			*9006,06*	*9006*
765	765	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	575070,75	575071
			Накладные расходы			*19983,15*	*19983*
766	766	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	1096910,38	1096910
			Накладные расходы			*38116,58*	*38117*
767	767	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	1,000	264410,38	264410
			Накладные расходы			*9188,01*	*9188*
768	768	Счет	Домик-беседка Ёжик	шт	1,000	916273,58	916274
			Накладные расходы			*31839,62*	*31840*
769	769	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	7,000	45951,23	321659
			Накладные расходы			*12739,79*	*89178*
			Сметная прибыль				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4245,28*	*8491*
771	771	Счет	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	2,000	89882,08	179764
			Накладные расходы			*3123,32*	*6247*
772	772	Счет	Пожарная машина для детей	шт	1,000	928054,25	928054
			Накладные расходы			*32248,99*	*32249*
773	773	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	2,000	213797,17	427594
			Накладные расходы			*7429,25*	*14858*
774	774	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	12,000	54780,44	657365
			Накладные расходы			*15047,10*	*180565*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*48694*
775	775	Счет	Уличный тренажер "Хипс"	шт	1,000	385986,79	385987
			Накладные расходы			*13412,67*	*13413*
776	776	Счет	Уличный тренажер "Диск двойной"	шт	1,000	268738,68	268739
			Накладные расходы			*9338,41*	*9338*
777	777	Счет	Уличный тренажер "Рычажная тяга"	шт	2,000	385986,79	771974
			Накладные расходы			*13412,67*	*26825*
778	778	Счет	Уличный тренажер "Жим от груди"	шт	1,000	267028,30	267028
			Накладные расходы			*9278,98*	*9279*
779	779	Счет	Уличный тренажер "Подтягивание"	шт	2,000	385986,79	771974
			Накладные расходы			*13412,67*	*26825*
780	780	Счет	Уличный тренажер "Шейкер маятниковый"	шт	1,000	347311,32	347311
			Накладные расходы			*12068,73*	*12069*
781	781	Счет	Уличный тренажер "Жим ногами"	шт	1,000	297570,75	297571
			Накладные расходы			*10340,30*	*10340*
782	782	Счет	Уличный тренажер "Жим на брусьях"	шт	1,000	441041,75	441042
			Накладные расходы			*15325,77*	*15326*
783	783	Счет	Турник	шт	1,000	127841,98	127842
			Накладные расходы			*4442,39*	*4442*
784	784	Счет	Брусья классические для детей от 14 лет	шт	1,000	234740,57	234741
			Накладные расходы			*8157,01*	*8157*
785	785	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
			Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
786	786	Счет	Детский спортивный комплекс	шт	1,000	1227370,28	1227370
			Накладные расходы			*42649,93*	*42650*
787	787	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
788	788	Счет	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом	шт	2,000	216851,42	433703
			Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
			Раздел: Озеленение по адресу ул. Дунентаева, дом №20, 20а				
789	789	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	30,000	11758,68	352760
			Накладные расходы			*4086,54*	*122596*
			Сметная прибыль			*871,01*	*26130*
790	790	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	6,000	8551,08	51307
			Накладные расходы			*3100,77*	*18605*
			Сметная прибыль			*633,41*	*3800*
791	791	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	3,300	577,34	1905
			Накладные расходы			*18,58*	*61*
			Сметная прибыль			*42,77*	*141*
792	792	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,300	920,63	3038
			Накладные расходы			*29,62*	*98*
			Сметная прибыль			*68,19*	*225*
793	793	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	3,300	397,20	1311
			Накладные расходы			*12,78*	*42*
			Сметная прибыль			*29,42*	*97*
794	794	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	4511,02	270661
			Накладные расходы			*363,71*	*21823*
			Сметная прибыль			*334,15*	*20049*
795	795	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	13,000	8551,08	111164
			Накладные расходы			*3100,77*	*40310*
			Сметная прибыль			*633,41*	*8234*
796	796	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка пней. Погрузка	т	2,600	577,34	1501
			Накладные расходы				