Форма 2-К

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Деловой Альянс"**

(организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт): **№ 117 от 13.04.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2018	27.04.2018	28.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж бортовых камней по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				
1	**1**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**5,000**	**5253,10**	**26266**
			Накладные расходы			***1705,37***	***8527***
			Сметная прибыль			***389,12***	***1946***
2	**2**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**11,800**	**1872,67**	**22097**
			Накладные расходы			***60,25***	***711***
			Сметная прибыль			***138,72***	***1637***
3	**3**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**500,000**	**1174,71**	**587354**
			Накладные расходы			***432,74***	***216368***
			Сметная прибыль			***87,02***	***43508***
4	**4**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**54,000**	**1872,67**	**101124**
			Накладные расходы			***60,25***	***3254***
			Сметная прибыль			***138,72***	***7491***
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции. Демонтаж	т демонтированных конструкций	0,271	20190,77	5472
			Накладные расходы			*5493,91*	*1489*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*405*
			Раздел: Бортовый камень по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				
6	6	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	2,187	432,91	947
			Накладные расходы			*98,56*	*215*
			Сметная прибыль			*32,07*	*70*
7	7	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	86,445	1872,67	161883
			Накладные расходы			*60,25*	*5209*
			Сметная прибыль			*138,72*	*11991*
8	8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	50,850	24,14	1228
			Накладные расходы			*5,37*	*273*
			Сметная прибыль			*1,79*	*91*
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	11,865	6431,18	76306
			Накладные расходы			*998,47*	*11847*
			Сметная прибыль			*476,38*	*5652*
10	10	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	339,000	2483,70	841973
			Накладные расходы			*700,47*	*237460*
			Сметная прибыль			*183,98*	*62368*
11	11	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,577	45405,22	661872
			Накладные расходы			*1460,91*	*21296*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*49028*
			Раздел: Поребрик по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				
12	12	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	42,750	432,91	18507
			Накладные расходы			*98,56*	*4213*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1371*
13	13	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	72,675	1872,67	136096

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***60,25***	***4379***
			Сметная прибыль			***138,72***	***10081***
14	**14**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**42,750**	**24,14**	**1032**
			Накладные расходы			***5,37***	***230***
			Сметная прибыль			***1,79***	***76***
15	**15**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**10,260**	**6431,18**	**65984**
			Накладные расходы			***998,47***	***10244***
			Сметная прибыль			***476,38***	***4888***
16	**16**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**427,500**	**2483,70**	**1061781**
			Накладные расходы			***700,47***	***299452***
			Сметная прибыль			***183,98***	***78650***
17	**17**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,840**	**45405,22**	**310572**
			Накладные расходы			***1460,91***	***9993***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***23005***
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				
18	**18**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,180**	**5068,65**	**912**
			Накладные расходы			***901,46***	***162***
			Сметная прибыль			***375,46***	***68***
19	**19**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,184**	**14885,13**	**2733**
			Накладные расходы			***478,93***	***88***
			Сметная прибыль			***1102,60***	***202***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/ по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				
20	**20**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**72,720**	**4426,74**	**321913**
			Накладные расходы			***361,00***	***26252***
			Сметная прибыль			***327,91***	***23845***
21	**21**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,148**	**141434,00**	**162401**
			Накладные расходы			***5066,92***	***5818***
			Сметная прибыль			***10476,59***	***12030***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	363,600	1337,41	486281
			Накладные расходы			*73,81*	*26836*
			Сметная прибыль			*99,07*	*36021*
23	23	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1212,000	1396,41	1692451
			Накладные расходы			*75,71*	*91755*
			Сметная прибыль			*103,44*	*125367*
24	24	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2424,000	150,60	365044
			Накладные расходы			*5,02*	*12170*
			Сметная прибыль			*11,16*	*27040*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/ по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				
25	25	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	2,142	3455,02	7401
			Накладные расходы			*1258,22*	*2695*
			Сметная прибыль			*255,93*	*548*
26	26	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,142	24,14	52
			Накладные расходы			*5,37*	*12*
			Сметная прибыль			*1,79*	*4*
27	27	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	21,420	936,97	20070
			Накладные расходы			*207,24*	*4439*
			Сметная прибыль			*69,40*	*1487*
28	28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	21,420	1066,91	22853
			Накладные расходы			*211,42*	*4529*
			Сметная прибыль			*79,03*	*1693*
29	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	21,420	731,13	15661
			Накладные расходы			*200,62*	*4297*
			Сметная прибыль			*54,16*	*1160*
30	30	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	21,420	736,37	15773
			Накладные расходы			*262,21*	*5616*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***54,55***	***1168***
31	**31**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**21,420**	**2029,44**	**43471**
			Накладные расходы			***65,30***	***1399***
			Сметная прибыль			***150,33***	***3220***
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				
32	**32**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**16,167**	**3455,02**	**55857**
			Накладные расходы			***1258,22***	***20342***
			Сметная прибыль			***255,93***	***4138***
33	**33**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**48,501**	**90,58**	**4393**
			Накладные расходы			***16,95***	***822***
			Сметная прибыль			***6,71***	***325***
34	**34**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**40,418**	**5942,97**	**240200**
			Накладные расходы			***409,78***	***16562***
			Сметная прибыль			***440,22***	***17793***
35	**35**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**161,670**	**1352,41**	**218644**
			Накладные расходы			***142,99***	***23117***
			Сметная прибыль			***100,18***	***16196***
36	**36**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**646,680**	**210,80**	**136321**
			Накладные расходы			***22,71***	***14688***
			Сметная прибыль			***15,61***	***10098***
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/ по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				
37	**37**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**48,638**	**3455,02**	**168045**
			Накладные расходы			***1258,22***	***61197***
			Сметная прибыль			***255,93***	***12448***
38	**38**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**145,914**	**90,58**	**13216**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***16,95***	***2473***
			Сметная прибыль			***6,71***	***979***
39	**39**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**121,595**	**5942,97**	**722635**
			Накладные расходы			***409,78***	***49827***
			Сметная прибыль			***440,22***	***53529***
40	**40**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**486,380**	**1352,41**	**657786**
			Накладные расходы			***142,99***	***69547***
			Сметная прибыль			***100,18***	***48725***
41	**41**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1945,520**	**210,80**	**410117**
			Накладные расходы			***22,71***	***44190***
			Сметная прибыль			***15,61***	***30379***
42	**42**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**486,380**	**728,76**	**354456**
			Накладные расходы			***266,62***	***129681***
			Сметная прибыль			***53,98***	***26256***
43	**43**		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**486,380**	**13269,74**	**6454134**
			Накладные расходы			***426,95***	***207662***
			Сметная прибыль			***982,94***	***478084***
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/ по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				
44	**44**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**99,000**	**3881,34**	**384253**
			Накладные расходы			***1413,48***	***139934***
			Сметная прибыль			***287,51***	***28463***
45	**45**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,584**	**6431,18**	**10187**
			Накладные расходы			***998,47***	***1582***
			Сметная прибыль			***476,38***	***755***
46	**46**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**4,455**	**19548,77**	**87090**
			Накладные расходы			***1367,36***	***6092***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***6451***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,222	32338,99	7188
			Накладные расходы			*6955,04*	*1546*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*532*
48	48	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,215	218634,30	46969
			Накладные расходы			*7034,57*	*1511*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*3479*
49	49	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,007	237793,42	1766
			Накладные расходы			*7651,01*	*57*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*131*
50	50	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,477	246226,91	363648
			Накладные расходы			*80605,28*	*119044*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*26937*
51	51	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,477	94681,23	139833
			Накладные расходы			*32963,57*	*48683*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*10358*
52	52	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,963	167880,73	161714
			Накладные расходы			*5401,57*	*5203*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*11979*
53	53	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,514	237793,42	122134
			Накладные расходы			*7651,01*	*3930*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*9047*
54	54	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	79,200	107,95	8550
			Накладные расходы			*24,47*	*1938*
			Сметная прибыль			*8,00*	*633*
55	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	158,400	94,65	14993
			Накладные расходы			*16,03*	*2539*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1111*
			Раздел: Газоны по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1109,000	571,30	633573
			Накладные расходы			*166,75*	*184922*
			Сметная прибыль			*42,32*	*46931*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				
57	57	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	20,000	4037,77	80755
			Накладные расходы			*1470,44*	*29409*
			Сметная прибыль			*299,09*	*5982*
58	58	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	3,000	577,34	1732
			Накладные расходы			*18,58*	*56*
			Сметная прибыль			*42,77*	*128*
59	59	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,000	920,63	2762
			Накладные расходы			*29,62*	*89*
			Сметная прибыль			*68,19*	*205*
60	60	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	3,000	397,20	1192
			Накладные расходы			*12,78*	*38*
			Сметная прибыль			*29,42*	*88*
			Раздел: Освещение по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				
61	61	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	10,000	5129,66	51297
			Накладные расходы			*1243,92*	*12439*
			Сметная прибыль			*379,98*	*3800*
62	62	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	10,000	72506,51	725065
			Накладные расходы			*2332,90*	*23329*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*53709*
63	63	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	216,000	538,08	116226
			Накладные расходы			*155,05*	*33491*
			Сметная прибыль			*39,86*	*8609*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,216	306616,05	66229
			Накладные расходы			*9865,38*	*2131*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*4906*
65	65	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	188,53	4148
			Накладные расходы			*6,07*	*133*
			Сметная прибыль			*13,97*	*307*
66	66	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28,600	610,49	17460
			Накладные расходы			*19,64*	*562*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1293*
67	67	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61,000	50,94	3107
			Накладные расходы			*1,64*	*100*
			Сметная прибыль			*3,77*	*230*
68	68	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	508,48	8136
			Накладные расходы			*16,36*	*262*
			Сметная прибыль			*37,66*	*603*
69	69	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,000	2933,69	38138
			Накладные расходы			*94,39*	*1227*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2825*
70	70	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	4196,45	46161
			Накладные расходы			*135,02*	*1485*
			Сметная прибыль			*310,85*	*3419*
71	71	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	806,06	8061
			Накладные расходы			*25,94*	*259*
			Сметная прибыль			*59,71*	*597*
72	72	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,000	930,39	9304
			Накладные расходы			*29,94*	*299*
			Сметная прибыль			*68,92*	*689*
73	73	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	1352,28	29750
			Накладные расходы			*43,51*	*957*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***100,17***	***2204***
74	**74**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**932,44**	**7460**
			Накладные расходы			***30,00***	***240***
			Сметная прибыль			***69,07***	***553***
75	**75**	**24-040202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,000**	**3136,58**	**15683**
			Накладные расходы			***100,92***	***505***
			Сметная прибыль			***232,34***	***1162***
76	**76**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,000**	**1879,27**	**24431**
			Накладные расходы			***60,47***	***786***
			Сметная прибыль			***139,21***	***1810***
77	**77**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			***288,62***	***1154***
			Сметная прибыль			***664,47***	***2658***
78	**78**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**10,000**	**3631,96**	**36320**
			Накладные расходы			***780,39***	***7804***
			Сметная прибыль			***269,03***	***2690***
79	**79**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,000**	**806,23**	**15318**
			Накладные расходы			***25,94***	***493***
			Сметная прибыль			***59,72***	***1135***
80	**80**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,860**	**78,43**	**224**
			Накладные расходы			***11,08***	***32***
			Сметная прибыль			***5,81***	***17***
81	**81**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**10,000**	**340,52**	**3405**
			Накладные расходы			***107,21***	***1072***
			Сметная прибыль			***25,22***	***252***
82	**82**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**10,000**	**20112,54**	**201125**
			Накладные расходы			***5638,56***	***56386***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***14898***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33,000	1760,86	58108
			Накладные расходы			*56,66*	*1870*
			Сметная прибыль			*130,43*	*4304*
84	84	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	33,000	1366,51	45095
			Накладные расходы			*43,97*	*1451*
			Сметная прибыль			*101,22*	*3340*
85	85	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	41,970	78,43	3292
			Накладные расходы			*11,08*	*465*
			Сметная прибыль			*5,81*	*244*
86	86	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,500	24579,32	61448
			Накладные расходы			*3048,63*	*7622*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*4552*
87	87	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,500	4200,97	6301
			Накладные расходы			*637,28*	*956*
			Сметная прибыль			*311,18*	*467*
88	88	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,400	5085,77	2034
			Накладные расходы			*826,92*	*331*
			Сметная прибыль			*376,72*	*151*
89	89	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35,000	288,50	10097
			Накладные расходы			*68,84*	*2409*
			Сметная прибыль			*21,37*	*748*
90	90	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	68598,21	686
			Накладные расходы			*2207,15*	*22*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*51*
91	91	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	172009,60	4300
			Накладные расходы			*5534,41*	*138*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*319*
92	92	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	523990,66	225
			Накладные расходы			*16859,42*	*7*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***38814,12***	***17***
93	**93**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**117**
			Накладные расходы			***17077,99***	***4***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***9***
94	**94**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**41**
			Накладные расходы			***17077,99***	***1***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***3***
95	**95**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,110**	**608,89**	**67**
			Накладные расходы			***19,59***	***2***
			Сметная прибыль			***45,10***	***5***
96	**96**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,013**	**663,24**	**9**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***1***
			ИТОГО по адресу: ул. Дунентаева 2ж, ул. Дунентаева 2з				**20396399**
			Раздел: Бортовый камень по адресу: ул. Майлина 71, ул. Майлина 73, ул. Майлина 75				
97	**97**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**5,753**	**432,91**	**2491**
			Накладные расходы			***98,56***	***567***
			Сметная прибыль			***32,07***	***184***
98	**98**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**227,460**	**1872,67**	**425957**
			Накладные расходы			***60,25***	***13705***
			Сметная прибыль			***138,72***	***31552***
99	**99**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**133,800**	**24,14**	**3230**
			Накладные расходы			***5,37***	***719***
			Сметная прибыль			***1,79***	***239***
100	**100**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**31,220**	**6431,18**	**200782**
			Накладные расходы			***998,47***	***31172***
			Сметная прибыль			***476,38***	***14873***
101	**101**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**892,000**	**2483,70**	**2215458**
			Накладные расходы			***700,47***	***624821***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***183,98***	***164108***
102	**102**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**38,356**	**45405,22**	**1741563**
			Накладные расходы			***1460,91***	***56035***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***129005***
			Раздел: Поребрик по адресу: ул. Майлина 71, ул. Майлина 73, ул. Майлина 75				
103	**103**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**85,500**	**432,91**	**37014**
			Накладные расходы			***98,56***	***8427***
			Сметная прибыль			***32,07***	***2742***
104	**104**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**145,350**	**1872,67**	**272193**
			Накладные расходы			***60,25***	***8758***
			Сметная прибыль			***138,72***	***20162***
105	**105**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**85,500**	**24,14**	**2064**
			Накладные расходы			***5,37***	***459***
			Сметная прибыль			***1,79***	***153***
106	**106**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**20,520**	**6431,18**	**131968**
			Накладные расходы			***998,47***	***20489***
			Сметная прибыль			***476,38***	***9775***
107	**107**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**855,000**	**2483,70**	**2123561**
			Накладные расходы			***700,47***	***598903***
			Сметная прибыль			***183,98***	***157301***
108	**108**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**13,680**	**45405,22**	**621143**
			Накладные расходы			***1460,91***	***19985***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***46011***
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу: ул. Майлина 71, ул. Майлина 73, ул. Майлина 75				
109	**109**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,210**	**5068,65**	**1064**
			Накладные расходы			***901,46***	***189***
			Сметная прибыль			***375,46***	***79***
110	**110**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,214**	**14885,13**	**3188**
			Накладные расходы			***478,93***	***103***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1102,60***	***236***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/ по адресу: ул. Майлина 71, ул. Майлина 73, ул. Майлина 75				
111	**111**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**261,101**	**4426,74**	**1155826**
			Накладные расходы			***361,00***	***94257***
			Сметная прибыль			***327,91***	***85617***
112	**112**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**4,123**	**141434,00**	**583101**
			Накладные расходы			***5066,92***	***20890***
			Сметная прибыль			***10476,59***	***43193***
113	**113**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**1305,504**	**1337,41**	**1745988**
			Накладные расходы			***73,81***	***96355***
			Сметная прибыль			***99,07***	***129332***
114	**114**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**4351,680**	**1396,41**	**6076735**
			Накладные расходы			***75,71***	***329447***
			Сметная прибыль			***103,44***	***450129***
115	**115**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**8703,360**	**150,60**	**1310688**
			Накладные расходы			***5,02***	***43697***
			Сметная прибыль			***11,16***	***97088***
116	**116**	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015**	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м**	**км**	**0,066**	**35979,94**	**2375**
			Накладные расходы			***4531,85***	***299***
			Сметная прибыль			***2665,18***	***176***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/ по адресу: ул. Майлина 71, ул. Майлина 73, ул. Майлина 75				
117	**117**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**28,780**	**3455,02**	**99435**
			Накладные расходы			***1258,22***	***36212***
			Сметная прибыль			***255,93***	***7366***
118	**118**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**28,780**	**24,14**	**695**
			Накладные расходы			***5,37***	***155***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1,79***	***51***
119	**119**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**287,800**	**936,97**	**269659**
			Накладные расходы			***207,24***	***59644***
			Сметная прибыль			***69,40***	***19975***
120	**120**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	**м2**	**287,800**	**1066,91**	**307057**
			Накладные расходы			***211,42***	***60847***
			Сметная прибыль			***79,03***	***22745***
121	**121**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**287,800**	**731,13**	**210420**
			Накладные расходы			***200,62***	***57738***
			Сметная прибыль			***54,16***	***15587***
122	**122**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**287,800**	**736,37**	**211928**
			Накладные расходы			***262,21***	***75463***
			Сметная прибыль			***54,55***	***15698***
123	**123**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**287,800**	**2029,44**	**584072**
			Накладные расходы			***65,30***	***18793***
			Сметная прибыль			***150,33***	***43265***
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок по адресу: ул. Майлина 71, ул. Майлина 73, ул. Майлина 75				
124	**124**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**14,337**	**3455,02**	**49535**
			Накладные расходы			***1258,22***	***18039***
			Сметная прибыль			***255,93***	***3669***
125	**125**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**43,011**	**90,58**	**3896**
			Накладные расходы			***16,95***	***729***
			Сметная прибыль			***6,71***	***289***
126	**126**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**35,843**	**5942,97**	**213011**
			Накладные расходы			***409,78***	***14688***
			Сметная прибыль			***440,22***	***15779***
127	**127**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**143,370**	**1352,41**	**193895**