Алатау ауданы

Бекітілді
Утвержден

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы жеке тұлғалар салығы департаменті мекемесінің мөрінің

КЕЛІСІЛДІ
АТЫ-ЖӨНІ
ҚОЛЫ
20___ ж. «___»

Беттер саны

_____
(шешімнің (бұйрық қаулы басқа) нөмірі мен күні)
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

_____
шешімге (бұйрық қаулы және басқа) қол қоюшы лауазымды тұлғаның аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№ 264

«14» 01 2012ж. **Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Алғабас» ы/а №1/23 үй (№23 нокат)**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
« 01 » ақпан 2011ж. № 7р — **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:
Комиссия төрағасы:
Председатель комиссии:
В. Долженков — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Д. Жолжанов — **Алматы қаласы МСҚББ мемлекеттік мекемесін тарату комиссиясының төрағасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер/ членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші/ заказчика: : **К. Усенов** — «Алматы қаласының құрылыс басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:

бас жобалаушы/ генерального проектировщика **С. Бопбеков** — **«Нур-Сәулет» ЖШС**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
В. Сейдуалиев — **МСЭЖКД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
А. Кузнецов — **ӨКД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
жергілікті орындаушы органгның өкілі
представитель местного исполнительного органа
Ж. Кулбаев — **Алатау ауданы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
қадағалаушы басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора

С. Фазылов — **Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Е. Нуркеримов — **МЭҚЖК Алматы қалалық инспекция**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
А. Рахимбетов — **Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау басқармасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
З. Агибетов — **ММ «Алматы қ-сы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» филиалы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
А. Прокудин/С. Ахметов — **«Алматы Су Холдингі» МКК**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Ш. Раздыков — **«Алматытелеком» ҚТО «Казахтелеком» филиалы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Д. Әлімбеков — **«Алматы жылу жүйесі» ЖШС**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
Н. Султангали — **«Алматы [illegible] ЖШС**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
К. Аханов — **"TransCom International TN» ЖШС**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

№ 0020159

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының құрылыс басқармасы**

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«5 қабатты 30 пәтерлі тұрғын үй кешені» 23-нокат**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Алғабас» ықшамауданы №1/23 үй (№23 нокат)**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2.Құрылыс шешімінің (бұйрық каулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

« 29 » 10 2007 ж. № 0321193 жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына «___» _____ _____ж. берілген № _____

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының 2011 жылғы 22 ақпан №58н рұқсаты**

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3.Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

« TransCom International TN» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**

Выполнившим (жұмыс түрі)

қосалқы мердігерші ұйым **«БИАН» ЖШС**

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией

4.Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

«Нұр-Сәулет» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және шаруашылық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым _____

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

басқармасының 11.07.2008 ж. № 348 сәулет – жоспарлау тапсырмасы бойынша

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6.Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

типтік

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
Алматы қаласы сәулет және қала құрылыс басқармасының 2009 жылдың 03 қазанындағы №274 қорытындысы
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2010 жылдың 02 желтоқсан №02-709/10 жоба бойынша қорытындысы
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8.Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы _____ жұмыстың аяқталуы _____
Начало работ (айы және жылы) (месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің немесе келесі көрсеткіштері бар:
Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы ауданы Общая площадь	$м^2$		2506,5
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж	5	5
Жалпы құрылыстық көлемі Общий строительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		383,3

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая		Жалпы Общ.	Тұрғын үй Жилая
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде: В том числе:	30			30	1725,2	1024,6
Бір бөлмелі	10			10	360,8	176,6
Екі бөлмелі	10			10	592,1	335,2
Үш бөлмелі	10			10	772,3	512,8
Төрт бөлмелі	-	-	--	-	-	-

11. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

12. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

13. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті: Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

14. Бекітілген жоба-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы 122 834,240 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы _____ мың теңге,
всего тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны _____ мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

16. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
«Алатау ауданы, «Алғабас» ықшамауданы №»1/23 үй (№23 нокат), «5 қабатты 30 пәтерлі тұрғын үй кешені»
(нысанның аты) (наименование объекта)

Предъявленный к приеме
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
В. Долженков (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Б. Жолжанов (қолы) (подпись)
К. Үсенов (қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

А. Рахимбетов
Ж. Кулбаев (қолы) (подпись)
С. Фазылов (қолы) (подпись)

З. Агибетов
А. Кузнецов (қолы) (подпись)

Ш. Разлыков
В. Сейдуалиев (қолы) (подпись)

Д. Олімбеков
Е. Нуркеримов (қолы) (подпись)

Н. Сұлтанғали
А. Прокудин/С. Ахметов (қолы) (подпись)

«TransCom International LN» ЖШС
К. Аханов (қолы) (подпись)

С. Бопбеков

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

25.09.2012

Генподрядчик: ТОО "TransCom International TN"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор №13 от 18.05.2011 г.
Наименование стройки: "Алатауский район, микрорайон "Алгабас", дом №1/23 " (пятно №23): "5-и этажный 30-и квартирный жилой дом"
Локальная смета № 5-1-1. Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	387,2	0,85	0,85	329	329	94
		м2			0,25	0	97	97
2	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	246,26	18,51	17,50	4558	4310	1295
				1,01	4,41	249	1086	97
		м3						
3	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	154,88	167,40		25927	0	29298
				167,40		25927	0	113
		м3						
4	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65	2229,19	26,21	25,02	58427	55774	17169
				1,15	6,79	2564	15136	97
		м3						
5	Е010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км,	3120,87	56,20	56,20	175393	175393	35079
					11,24	0	35079	100
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 5 м	216,71	6,01	6,01	1302	1302	344
					1,64	0	355	97
		м3						
7	Е0101-138-3	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	70,4	91,39	74,46	6434	5242	2209
				7,11	25,23	501	1776	97
		м2						
8	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	70,4	6,11		430	0	410
				6,01		423	0	97
		м2						
9	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев гравийных	35,2	514,98	73,98	18127	2604	20262
				441,00	27,00	15523	950	123
		м3						
10	С143008-50	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 12 фракции 10-20 мм	35,2	1190,00		41888	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**332815**	**244954**	**106160**
			Тенге			**45187**	**54479**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
				Фундаментная плита на отм.-3,900				
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	254,28	5381,62	196,62	1368438	49997	92519
				272,25	74,27	69228	18885	105
		м3						
12	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,47	54600,00		189462	0	0
						0	0	
		т						
13	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,212	54000,00		11448	0	0
						0	0	
		т						
14	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,358	52400,00		175959	0	0
						0	0	
		т						
15	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,169	66400,00		11222	0	0
						0	0	

1	2	3		4	5	6	7	8	9
16	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,436	63000,00		216468	0	0
							0	0	
17	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,598	68800,00		109942	0	0
							0	0	
18	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d12 мм	т	2,084	67200,00		140045	0	0
							0	0	
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т		Выпуски В-1,В-2, выпуски под стены подвала				
				3,206	10137,87	304,24			
							32502	975	32955
					9675,00	114,75	31018	368	105
20	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	1т	3,206	50800,00				
							162865	0	0
							0	0	
21	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя фундаментов	т	28,672	569,18	11,21	16320	321	1208
					31,50	4,21	903	121	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м2	Тенге			**2434671**	**51293**	**126682**
				Тенге			**101149**	**489**	
		РАЗДЕЛ 3.Каркас							
					Монолитные ж.б колонны				
					КМ-1 - КМ-7 (12+6+2+4+1+4+4)шт				
22	Е0106-14-4	Устройство жел.бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м		58,97	9062,86	990,15	534437	58389	125000
					1644,75	374,04	96991	22057	105
23	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	м3	0,08	61800,00		0	0	0
							4944	0	0
							0	0	
24	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	т	1,33	58400,00		0	0	0
							77672	0	0

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		класса А-III, d 8 мм					0	0	
			т				0	0	0
25	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 16-18 мм		0,044	52700,00		2319	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
26	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм		0,95	54400,00		51680	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
27	С12041-90	Сетка Вр5		0,24	51500,00		12360	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,056	10137,87	304,24	568	17	575
					9675,00	114,75	542	6	105
			1т				0	0	0
29	С12041-49	Детали закладные		0,154	50800,00		7823	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
					Монолитные ж.б ригели				
					РМ-1 - РМ-9 (4+12+24+6+6+4+2+2+4)шт				
30	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке		87,86	10798,93	3768,94	948794	331139	282348
					2040,75	1019,84	179300	89603	105
			м3				0	0	0
31	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		2,18	58400,00		127312	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
34	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0,23	56800,00		13064	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
35	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,97	62900,00		61013	0	
							0	0	0
			т				0	0	0
36	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм		2,81	54400,00		152864	0	
							0	0	0
			т				0	0	0
37	С11011-59	Анкерующая шайба		0,14	149300,00		20902	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
					Монолитные ж.б консоли.КнМ-1 32шт, КнМ-2 32шт				

1	2	3		4	5	6	7	8	9
38	Е0106-18-7	Устройство железобетонных консолей		7,07	9496,03	306,65	67137	2168	13487
					1701,00	115,83	12026	819	105
			м3				0	0	0
39	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		0,48	56900,00		27312	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
40	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,09	62900,00		5661	0	
							0	0	0
			т				0	0	0
41	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,26	58400,00		15184	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
					Монолитные ж.б дифрагмы. ДМ-1 2шт, ДМ-2 2шт, ДМ-3 1шт,ДМ-4				
42	Е0106-18-7	Устройство диафрагм		152,83	9496,03	306,65	1451278	46865	291549
					1701,00	115,83	259964	17702	105
			м3				0	0	0
43	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,22	61800,00		13596	0	
							0	0	0
			т				0	0	0
44	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,6	64900,00		38940	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
45	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		7,03	62900,00		442187	0	
							0	0	0
			т				0	0	0
46	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		7,01	59500,00		417095	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
47	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		1,36	56900,00		77384	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
48	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,189	10137,87	304,24	1916	58	1944
					9675,00	114,75	1829	22	105
			1т				0	0	0
49	С12041-52	Детали закладные		0,189	67600,00		12776	0	0
							0	0	
			т				0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			**4586218**	**438636**	**714903**
				Тенге			**550652**	**130209**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4.Стены подвала						
50	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	167,76	8390,13	360,48	1407528	60474	277639
				1440,00	136,17	241574	22844	105
		м3				0	0	0
51	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,33	61800,00		20394	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
52	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,09	58400,00		63656	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
53	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06	10137,87	304,24	608	18	617
				9675,00	114,75	581	7	105
		1т				0	0	0
54	С12041-52	Детали закладные	0,06	67600,00		4056	0	0
						0	0	
		т				0	0	9435238
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетону стен, фундаментов	287,57	245,44	3,82	70581	1099	13163
				37,35	1,44	10741	414	118
		м2				0	0	0
56	Е0134-56-2	Устройство каркасов конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	222,5	765,55	4,47	170335	995	0
				344,25	1,71	76596	380	
		м2				0	0	0
57	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	222,5	199,72	1,17	44438	260	0
				54,90	0,45	12215	100	
		м2				0	0	0
58	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,162	47200,00		7646	0	0
						0	0	
		т				0	0	5397336329
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1789242**	**62846**	**291419**
			Тенге			**341707**	**23745**	
		РАЗДЕЛ 5.Стены и прегородки						
				СТЕНЫ				
59	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	174,45	1525,86	379,78	266186	66253	189434
				778,50	141,75	135809	24728	118
		м3						
60	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-200	69,78	10200,00		711756	0	0
						0	0	
		1000шт						
61	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,01	87879,65	422,15	176638	849	19960

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8257,50	157,50	16598	317	118
		т						
				ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКВАРТИРНЫЕ				
62	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	140,8	292,89	27,64	41239	3892	33943
				193,95	10,35	27308	1457	118
		м2				0	0	0
63	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	3,66	10200,00		37332	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
64	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок на отм0.000--18.000	1,78	8679,65	422,15	15450	751	17674
				8257,50	157,50	14698	280	118
		т				0	0	0
65	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	1,78	46700,00		83126	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТНЫЕ				
66	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один	968,21	1521,62	11,41	1473248	11047	415444
				353,25	4,32	342020	4183	120
		м2						
				ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ, ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖБАЛКОННЫЕ				
67	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	27,7	1357,04	335,84			
						37590	9303	26990
				699,75	126,00	19383	3490	118
		м3				0	0	0
68	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	10,52	10200,00				
						107304	0	0
						0	0	
		1000шт						
69	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,73	10137,87	304,24	17539	526	17784
				9675,00	114,75	16738	199	105
		1т				0	0	0
70	С11011-756	Сетка Вр5	64,59	343,00		22154	0	0
						0	0	
		м2				0	0	0
				ПЕРЕГОРОДКИ НА ОТМ. -3,000				
71	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	126,72	292,89	27,64	37115	3503	30549
				193,95	10,35	24577	1312	118
		м2				0	0	0
72	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-	3,29	10200,00		33558	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		200						
						0	0	
		1000шт				0	0	
73	Е0108-12-1	Армирование кладки перегородок на отм,-3.00	1,98	8679,65	422,15	17186	836	19661
				8257,50	157,50	16350	312	118
		т				0	0	0
74	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	1,98	46700,00		92466	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				ПЕРЕМЫЧКИ				
75	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	5,63	93,08	66,43	524	374	375
				23,85	23,85	134	134	140
		шт						
						0	0	0
76	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,003	46700,00		140	0	0
						0	0	
		т				0	0	
77	С11041-86	Сталь угловая 63х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,082	45500,00		3731	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
				Стены шахт П-1 4шт,П2 2шт				
78	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	6,69	292,89	27,64	1959	185	1613
				193,95	10,35	1298	69	118
		м2				0	0	0
79	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-200	0,17	10200,00		1734	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
80	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,31	8679,65	422,15	2691	131	3079
				8257,50	157,50	2560	49	118
		т				0	0	0
81	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы, А-I, d12 мм	0,022	46700,00				
						1027	0	0
						0	0	
		т				0	0	
				СТЕНЫ ШАХТ Эл,ОВ и ВК				
82	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	107,01	292,89	27,64	31342	2958	25798
				193,95	10,35	20755	1108	118
		м2				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	С143006-11	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-200	2,78	10200,00		28356	0	0
						0	0	
		1000шт				0	0	
84	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	1,05	8679,65	422,15	9114	443	10425
				8257,50	157,50	8670	165	118
		т				0	0	0
85	С11011-756	Сетка Вр5	22,18	343,00				
						7608	0	0
						0	0	
		м2				0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**3258113**	**101051**	**812729**
			Тенге			**646898**	**37803**	
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие						
				1 ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100				
86	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью	67,51	7577,02	213,01	511525	14380	0
				1021,50	80,46	68961	5432	
		м3				0	0	0
87	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,11	54600,00		224406	0	0
						0	0	
		т				0	0	
88	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5	54000,00		27000	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
89	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,14	52400,00		7336	0	0
						0	0	
		т				0	0	
90	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,98	49800,00		48804	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
91	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,04	47300,00		49192	0	0
						0	0	
		т				0	0	
92	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,118	10137,87	304,24	1196	36	0
				9675,00	114,75	1142	14	
		1т				0	0	0
93	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без	0,118	162700,00		19199	0	0
						0	0	
		т				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 НА ОТМ.-0,100				
94	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,6	68800,00		178880	0	0
						0	0	
		т				0	0	0
95	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,91	66400,00		60424	0	0
						0	0	
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1127962	14416	0
			Тенге			70103	5446	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13529021	913196	2051893
			Тенге			1755696	252171	
		Итого с накладными расходами				15580914		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				934855		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16515769		
		Временные здания-сооружения -				222963		
		Итого				16738732		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				225973		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				167387		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				66955		
		Итого в базисных ценах 2001 года				17199047		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950968				33554791		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				671096		
		Итого				34225887		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4107106		
		Всего по акту				38332993		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "TransCom International TN"

Аханов К.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аллаберганов А.

Генподрядчик: ТОО "TransCom International TN"

Субподрядчик: ТОО "БИАН"

Договор №13 от 18.05.2011 г.

Наименование стройки: "Алатауский район, микрорайон "Алгабас", дом №1/23" (пятно №23): "5-и этажный 30-и квартирный жилой дом"

Локальная смета № 5-1-1. Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие						
				ПЛИТА НА ОТМ.21,000				
96	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью	68,64	7577,02	213,01	520087	14621	79421
				1021,50	80,46	70116	5523	105
		м3						
97	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0968	54000,00		5227	0	0
						0	0	
		т						
98	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1067	47300,00		5047	0	0
						0	0	
		т						
99	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	2,552	10137,87	304,24	25872	776	26233
				9675,00	114,75	24691	293	105
		1т						
100	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	1,63	162700,00		265201	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке				0	0	
		т						
101	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0253	58400,00		1478	0	0
		т				0	0	
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 НА ОТМ.21,000				
102	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,71	68800,00		186448	0	0
		т				0	0	
103	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,496	66400,00		99334	0	0
		т				0	0	
				ПЛИТА НА ОТМ.24,000				
104	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью	4,73	7577,02	213,01	35839	1008	5474
		м3		1021,50	80,46	4832	381	105
105	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1771	54600,00		9670	0	0
		т				0	0	
106	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,132	54000,00		7128	0	0
		т				0	0	
107	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1243	49800,00		6190	0	0
		т				0	0	
108	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1067	47300,00		4588		
		т						
109	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0209	10137,87	304,24	212	6	214
		1т		9675,00	114,75	202	2	105
110	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0209	162700,00		3400	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
111	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0253	58400,00		1478	0	0
						0	0	
		т						
				ПКР-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 НА ОТМ.24,000				
112	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1914	68800,00				
						13168	0	0
						0	0	
		т						
113	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0649	66400,00				
						4309	0	0
						0	0	
		т						
				МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС				
114	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	12,47	7829,74	316,01	97637	3941	19475
				1368,00	119,39	17059	1489	105
		м3						
115	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2926	61800,00		18083	0	0
						0	0	
		т						
116	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,3245	64200,00		20833	0	0
						0	0	
		т						
117	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,649	62900,00		40822	0	0
						0	0	
		т						
				КОЗЫРЬКИ НАД БАЛКОНАМИ И ТАМБУРЫ ВХОДА				
118	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	85,04	1688,50	8,20	143590	697	70897
				697,50	3,08	59315	262	119
		м2						
119	Е0112-4-2	Устройство примыканий кровель к стенам и парапетам с фартуком,тамбур входа	15,4	781,21	4,29	12031	66	1313
				69,98	1,60	1078	25	119
		м						
120	Е0112-7-7	Устройство водослива,тамбур входа	15,4	210,03	7,39	3234	114	3432

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				184,50	2,77	2841	43	119
121	С11011-0434	Настил профилированный оцинкованный 0,7 м	7,7	1190,00		9163	0	0
						0	0	
122	Е0109-22-1	Монтаж металлоконструкций козырька м2	1,0736	Козырек над подвалом				
				9523,56	4795,68	10224	5149	4909
				3712,50	1367,15	3986	1468	90
123	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,6996	114900,00		80384	0	0
						0	0	
124	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм т	29,7044	815,00		24209	0	0
						0	0	
125	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия козырька металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м	22	1688,50	8,20	37147	180	18341
				697,50	3,08	15345	68	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 м2	Тенге			**1692033**	**26558**	**229709**
			Тенге			**199465**	**9554**	
		РАЗДЕЛ 8.Лестница						
126	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных т	6,523	13711,47	5475,87	89440	35719	38705
				5040,00	1552,87	32876	10129	90
127	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	4,17	133700,00		557529	0	0
						0	0	
128	Е0106-22-7	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм м3	8,36	10437,06	383,89	87254	3209	21418
				2295,00	145,01	19186	1212	105
129	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	677,6	195,02	12,56	132146	8511	175262
				180,00	4,75	121968	3219	140
130	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки м	433,66	799,00		346494	0	0
						0	0	
131	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06897	51500,00		3552	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
132	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03201	52200,00		1671	0	0
						0	0	
		т						
133	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,24783	55300,00		13705	0	0
						0	0	
		т						
134	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15081	54000,00		8144	0	0
						0	0	
		т						
135	Е0109-57-5	Монтаж пристенного поручня ПП-1	0,5225	16045,56	8912,18	8384	4657	5711
				10170,00	1974,78	5314	1032	90
		т						
136	С11011-654	Поручень поливинилхлоридный	104,5	158,00		16511	0	0
						0	0	
		м						
137	С130806-9	Трубы стальные	0,5225	174,00		91	0	0
						0	0	
		м						
138	С11041-13	Шайбы	0,044	211600,00		9310	0	0
						0	0	
		т						
139	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,022	147927,76	587,63	3254	13	463
				19800,00	222,75	436	5	105
		1т						
140	С11011-861	Сталь листовая	0,044	56300,00		2477	0	0
						0	0	
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1279962**	**52109**	**241559**
			Тенге			**179780**	**15597**	
	РАЗДЕЛ 9.Главный вход в здание,вход в подвал, приямок, МР-1,							
141	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	27,5	479,25		13179	0	16135
				477,00		13118	0	123
		м3						
142	С143008-106	Смеси песчано-гравийные	27,5	440,00		12100	0	0
						0	0	
		м3						
143	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,509	4410,97	66,01	15478	232	813
				195,75	24,93	687	87	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
144	Е0106-1-16	Устройство входов, приямков	21,82	5046,67	196,62			
						110118	4290	7939
				272,25	74,27	5940	1621	105
		м3						
145	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9658	54600,00		52733	0	0
						0	0	
		т						
146	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1628	52200,00		8498	0	0
						0	0	
		т						
147	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м, вход в здание	1,386	14327,66	4594,36	19858	6368	5544
				2902,50	1541,87	4023	2137	90
		т						
148	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,89	161100,00		143379	0	0
						0	0	
		т						
149	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2442	54000,00		13187	0	0
						0	0	
		т						
150	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1496	10137,87	304,24	1517	46	1537
				9675,00	114,75	1447	17	105
		1т						
151	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без	0,1496	162700,00		24340	0	0
						0	0	
		т						
152	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,011	52400,00		576	0	0
						0	0	
		т						
153	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней	13,2	213,91	12,56	2824	166	3752
				198,23	4,75	2617	63	140
		м						
154	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	3,3	4630,00		15279	0	0
						0	0	
		м3						
155	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	13,2	799,00		10547	0	0
						0	0	
		м						
156	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0506	170902,10	1941,97	8648	98	460

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				6975,00	726,75	353	37	118
		т						
157	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0242	54600,00		1321	0	0
						0	0	
		т						
158	С11041-85	Сталь угловая 40х4мм /ГОСТ 8509-86/	0,0286	47200,00		1350	0	0
						0	0	
		т						
159	Е0109-29-1	Монтаж лестниц эвакуационных	0,3608	13711,47	5475,87	4947	1976	2140
				5040,00	1552,87	1818	560	90
		т						
160	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3608	133700,00		48239	0	0
						0	0	
		т						
161	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности бетону стен	22	245,44	3,82	5400	84	1008
				37,35	1,44	822	32	118
		м2						
162	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44	21,80	0,05	959	2	231
				5,81	0,02	256	1	90
		м2						
163	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	44	31,50	0,02	1386	1	165
				4,16		183	0	90
		м2						
				Л-1 8шт				
164	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	5,632	158,98	29,97	895	169	810
				108,45	11,32	611	64	120
		м2						
165	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	5,632	12300,00		69274	0	0
						0	0	
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**586032**	**13432**	**40534**
			Тенге			**31875**	**4619**	
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка						
				На отм.-3,000				
166	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	588,72	134,45	3,39	79153	1996	72769
				117,00	0,72	68880	424	105
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1414,49	17,51	0,12	24768	170	20467
				13,73	0,05	19421	71	105
		м2						
168	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34,87	374,69	2,10	13065	73	2411
				65,03	0,79	2268	28	105
		м2						
169	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30,03	393,60	2,33	11820	70	2588
				81,23	0,88	2439	26	105
		м2						
170	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен	104,17	1280,81	2,10	133422	219	36510
				333,00	0,79	34689	82	105
		м2						
				На отм.0.000				
171	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	800,69	134,45	3,39	107653	2714	98970
				117,00	0,72	93681	576	105
		м2						
172	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	53,24	1280,81	2,10	68190	112	18660
				333,00	0,79	17729	42	105
		м2						
173	Е0115-64-3	Левкас стен, перегородок по штукатурке т. 2 мм	1339,14	133,54	3,43	178829	4593	105513
				73,73	1,31	98735	1754	105
		м2						
174	Е0115-64-4	Левкас потолков по штукатурке т. 2 мм	574,86	171,80	3,94	98761	2265	62534
				102,11	1,49	58699	857	105
		м2						
175	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	367,91	393,60	2,33	144809	857	31719
				81,23	0,88	29885	324	105
		м2						
176	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	857,05	374,69	2,10	321128	1800	59232
				65,03	0,79	55734	677	105
		м2						
				На отм.3.000-12.000				
177	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2003,87	134,45	3,39	269420	6793	247691
				117,00	0,72	234453	1443	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
178	Е0115-64-4	Левкас потолков т. 2 мм	1439,6	171,80	3,94	247323	5672	156600
				102,11	1,49	146998	2145	105
		м2						
179	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	187,55	1280,81	2,10	240216	394	65732
				333,00	0,79	62454	148	105
		м2						
180	Е0115-64-3	Левкас стен, перегородок по штукатурке т. 2 мм	3324,19	133,54	3,43	443912	11402	261920
				73,73	1,31	245093	4355	105
		м2						
181	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	1439,6	393,60	2,33	566627	3354	124116
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		81,23	0,88	116939	1267	105
		м2						
182	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	3321,19	374,69	2,10	1244417	6974	229531
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	215977	2624	105
		м2						
				На отм.15.000				
183	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым	729,96	134,45	3,39	98143	2475	90228
		или цементным раствором по камню и бетону стен		117,00	0,72	85405	526	105
		м2						
184	Е0115-64-4	Левкас потолков т. 2 мм	552,09	171,80	3,94	94849	2175	60057
				102,11	1,49	56374	823	105
		м2						
185	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	552,09	393,60	2,33	217303	1286	47599
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		81,23	0,88	44846	486	105
		м2						
186	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	73,26	1280,81	2,10	93832	154	25677
				333,00	0,79	24396	58	105
		м2						
187	Е0115-64-3	Левкас стен т. 2 мм	1245,42	133,54	3,43	166313	4272	98130
				73,73	1,31	91825	1632	105
		м2						
188	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	797,07	374,69	2,10	298654	1674	55086
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	51833	630	105
		м2						
				На отм.18.000				
189	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым	748	134,45	3,39	100569	2536	92458

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		или цементным раствором по камню и бетону стен		117,00	0,72	87516	539	105
		м2						
190	Е0115-64-4	Левкас потолков т. 2 мм	552,09	171,80	3,94	94849	2175	60057
				102,11	1,49	56374	823	105
		м2						
191	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными	552,09	256,64	1,65	141688	911	14586
		водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным		24,53	0,63	13543	348	105
		м2						
192	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	73,26	1280,81	2,10	93832	154	25677
				333,00	0,79	24396	58	105
		м2						
193	Е0115-64-3	Левкас стен т. 2 мм	1308,78	133,54	3,43	174774	4489	103122
				73,73	1,31	96496	1715	105
		м2						
194	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	808,12	374,69	2,10	302794	1697	55850
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	52552	638	105
		м2						
				На лестнице				
195	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке косоуров	1,1	806,78	4,92	887	5	225
				193,05	1,87	212	2	105
		м2						
196	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	100,32	133,23	1,19	13366	119	4029
				37,80	0,45	3792	45	105
		м2						
197	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	100,32	806,78	4,92	80936	494	20533
				193,05	1,87	19367	188	105
		м2						
198	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	100,32	374,69	2,10	37589	211	6933
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	6524	79	105
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**6110059**	**74131**	**2331533**
			Тенге			**2195129**	**25375**	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**9668086**	**166230**	**2843335**
			Тенге			**2606249**	**55145**	
		Итого с накладными расходами				**12511421**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**750686**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**13262107**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания-сооружения -				179038		
		Итого				13441145		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				181455		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				134411		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				53765		
		Итого в базисных ценах 2001 года				13810776		
		Итого в текущих ценах 2011 года К=1,950968				26944383		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				538888		
		Итого				27483271		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3297993		
		Всего по акту				30781264		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "TransCom International TN"

Аханов К.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Алпаберганов А.

Генподрядчик: ТОО "TransCom International TN"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор №13 от 18.05.2011 г.
Наименование стройки: "Алатауский район, микрорайон "Алгабас", дом №1/23 " (пятно №23): "5-и этажный 30-и квартирный жилой дом"
Локальная смета № 5-1-4. Электромонтажные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения 1ГРЩ	1,6	6012,00	1309,00	9619	2094	5814
				3510,00	315,00	5616	504	95
		м						
				Монтаж аппартуры в шкафу				
2	Ц0108-572-3	Блок управления АВР шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
				317,00	13,50	317	14	95
		шт						
3	Ц0108-573-4	Блок автомачтического управления освещаемая БАУО	1	514,00	105,00	514	105	260
				254,00	20,30	254	20	95
		шт						
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152
				158,00	2,30	158	2	95
		шт						
5	Ц0108-53-1 примен.	Трансформатор тока 50/5 А	3	493,60	18,60	1481	56	1002
				347,00	4,50	1041	14	95
		шт						
6	Ц0108-83-1	Механическая блокировка JVE	1	357,80		358	0	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	примен.			281,00		281	0	95
		шт						
7	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А на вводе	4	1008,70	32,70	4035	131	1693
				441,00	4,50	1764	18	95
		шт						
8	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на линиях	7	862,00	28,00	6034	196	2291
				340,00	4,50	2380	32	95
		шт						
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	14	501,20	13,20	7017	185	3050
				227,00	2,30	3178	32	95
		шт						
10	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм - ЩЭ	16	3385,00	223,00	54160	3568	9310
				563,00	49,50	9008	792	95
		шт						
				Монтаж аппартуры в шкафах - ЩЭ				
11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	46	166,90	5,40	7677	248	7005
				158,00	2,30	7268	106	95
		шт						
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	80	862,00	28,00	68960	2240	26182
				340,00	4,50	27200	360	95
		шт						
13	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО-300 mA	46	501,20	13,20	23055	607	10021
				227,00	2,30	10442	106	95
		шт						
14	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм - ЩК	46	1299,30	68,30	59768	3142	14443
				317,00	13,50	14582	621	95
		шт						
				Монтаж аппартуры в шкафах - ЩК				
15	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на вводе	46	862,00	28,00	39652	1288	15055
				340,00	4,50	15640	207	95
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	264	501,20	13,20	132317	3485	57508
				227,00	2,30	59928	607	95
		шт						
17	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО-30 mA	210	501,20	13,20	105252	2772	45745
				227,00	2,30	47670	483	95
		шт						
18	Ц0108-599-1 0	Щиток осветительный ЩО, устанавливаемый в подвале на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,60	54,60	1234	55	584
				610,00	4,50	610	5	95
		шт						
				Монтаж аппартуры на щите ЩО				
19	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А на вводе	1	862,00	28,00	862	28	328
				340,00	4,50	340	5	95
		шт						
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А на линиях	9	501,20	13,20	4511	119	1961
				227,00	2,30	2043	21	95
		шт						
21	Ц0108-526-1	Устройство защитного отключения УЗО - 30 mA	1	501,20	13,20	501	13	218
				227,00	2,30	227	2	95
		шт						
22	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	2871	36,70	0,90	105366	2584	68732
				25,00	0,20	71775	574	95
		жил						
23	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	450	86,80	2,40	39060	1080	22102
				51,30	0,40	23085	180	95
		жил						
24	Ц0108-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	50	118,00	2,90	5900	145	2812
				58,70	0,50	2935	25	95
		жил						
25	Ц0108-572-3	Ящик управления реверсивным эл.двигателем	2	1299,30	68,30	2599	137	628
				317,00	13,50	634	27	95
		шт						
				Монтаж датчика-реле уровня РОС-102:				
26	Ц0111-350-1	Датчик	2	193,78		388	0	296
				164,25		329	0	90
		шт						
27	Ц0111-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	2	210,04		420	0	348

1	2	3		4	5	6	7	8	9
					193,50		387	0	90
			компл						
28	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником		6	23,79		143	0	110
					20,34		122	0	90
			конец						
29	Ц0111-234-1	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром до 25 мм		4	64,17	5,92	257	24	204
					56,48	0,23	226	1	90
			шт						
30	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой		46	115,10	2,80	5295	129	4479
					102,00	0,50	4692	23	95
			компл						
31	Ц0108-604-1	Звонок громкого боя		2	115,10	2,80	230	6	195
					102,00	0,50	204	1	95
			компл						
32	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды		32	429,40	233,00	13741	7456	6083
					133,00	67,10	4256	2147	95
			шт						
33	Ц0108-593-1 8	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам типа "БРА"		34	298,60	101,00	10152	3434	5973
					157,00	27,90	5338	949	95
			шт						
34	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды для туалетов и ванн		68	313,00	131,00	21284	8908	10071
					119,00	36,90	8092	2509	95
			шт						
35	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		58	313,00	131,00	18154	7598	8590
					119,00	36,90	6902	2140	95
			шт						
36	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды защищенный		36	313,00	131,00	11268	4716	5331
					119,00	36,90	4284	1328	95
			шт						
37	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с		22	314,30	120,00	6915	2640	3469

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды		132,00	34,00	2904	748	95
		шт						
38	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	18	84,20	1,90	1516	34	1323
				77,00	0,40	1386	7	95
		шт						
39	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	2	467,80	183,00	936	366	543
				234,00	51,80	468	104	95
		шт						
40	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,80	13,20	458	26	394
				205,00	2,30	410	5	95
		шт						
41	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	92	64,00	1,00	5888	92	5130
				58,50	0,20	5382	18	95
		шт						
42	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	426	62,70	0,20	26710	85	23433
				57,80	0,10	24623	43	95
		шт						
43	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	42	55,00	0,90	2310	38	1990
				49,70	0,20	2087	8	95
		шт						
44	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	202	47,00	0,20	9494	40	8750
				45,50	0,10	9191	20	95
		шт						
45	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	135	48,50	0,20	6548	27	6041
				47,00	0,10	6345	14	95
		шт						
46	Ц0108-591-3 прим.	Выключатель с встроенной выдержанной времени	14	134,80	3,60	1887	50	1532
				115,00	0,20	1610	3	95
		шт						
47	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,60	64,10	1884	962	815
				41,40	15,80	621	237	95
		м						
48	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6500	108,60	48,90	705900	317850	319865
				39,60	12,20	257400	79300	95
		м						
49	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	500	147,30	73,00	73650	36500	32205

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм		49,50	18,30	24750	9150	95
		м						
50	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	200	180,30	91,60	36060	18320	15276
				57,40	23,00	11480	4600	95
		м						
51	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	6500	8,50	0,10	55250	650	45078
				7,30		47450	0	95
		м						
52	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	14100	5,40	0,10	76140	1410	49562
				3,70		52170	0	95
		м						
53	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	10,60	0,10	159	2	127
				8,80	0,10	132	2	95
		м						
54	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	5,40	0,10	81	2	53
				3,70		56	0	95
		м						
55	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	600	14,60	0,20	8760	120	6783
				11,80	0,10	7080	60	95
		м						
56	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	2300	10,60	0,40	24380	920	16825
				7,60	0,10	17480	230	95
		м						
57	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические	200	19,60	0,50	3920	100	3135

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		16,40	0,10	3280	20	95
		м						
58	Ц0108-412-1 0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	950	10,60	0,40	10070	380	6949
				7,60	0,10	7220	95	95
		м						
59	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	40	177,70	116,00	7108	4640	3344
				54,90	33,10	2196	1324	95
		м						
60	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	1345	47,50	21,00	63888	28245	33477
				21,20	5,00	28514	6725	95
		м						
61	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг сеч. 1х25 мм2	10	73,10	20,80	731	208	264
				23,40	4,40	234	44	95
		м						
62	Ц0108-545-1	Коробка клемная КС-10	12	843,50	19,50	10122	234	5487
				479,00	2,30	5748	28	95
		шт						
63	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	20	330,10	24,10	6602	482	2252
				116,00	2,50	2320	50	95
		шт						
64	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	88,90	3,10	8890	310	2679
				27,90	0,30	2790	30	95
		м						
65	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	107,30	3,50	12876	420	3739
				32,40	0,40	3888	48	95
		м						
66	Ц0108-158-1 5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с	4	263,80		1055	0	760

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2		200,00		800	0	95
		шт						
67	Ц0108-158-1 4	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, до 10 жил	48	174,20		8362	0	4925
				108,00		5184	0	95
		шт						
68	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	4	137,90		552	0	291
				76,50		306	0	95
		шт						
				Материалы не учтенные ценником				
69	С кальк.№1	Щит силовой вводно-распределительный 1 ГРЩ	1	272929,00		272929	0	0
						0	0	
		компл.						
70	С кальк.№2	Щит силовой распределительный этажный ЩЭ на 3 счетчика	11	50259,00		552849	0	0
						0	0	
		компл.						
71	С кальк.№2а	Щит силовой распределительный этажный ЩЭ на 2 счетчика	2	36004,00		72008	0	0
						0	0	
		компл.						
72	С кальк.№3	Щит силовой вводно-распределительный квартиры ЩК	34	17428,00		592552	0	0
						0	0	
		компл.						
73	С кальк.№4	Щит силовой навесной распределительный в подвале ЩО	1	11464,00		11464	0	0
						0	0	
		компл.						
74	С прайс-лист "Казтрансф	Ящик управления реверсивными эл.двигателем Я5411-1874 УЯЛ	2	34364,39		68729	0	0
						0	0	
		шт.						
75	С прайс-лист "Электроко	Датчик управления РОС-102	2	2541,68		5083	0	0
						0	0	
		шт.						
76	С прайс-лист "Электроко	Звонок электрический с кнопкой	34	665,68		22633	0	0
						0	0	
		шт.						
77	С прайс-лист "Электроко	Звонок громкого боя	2	1391,87		2784	0	0
						0	0	
		шт.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9
78	С151701-28	Светильник подвесной, тип НСП22Х500-111-У3	шт	32	1460,00		46720 0	0 0	0
79	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4 типа "БРА"	шт	34	523,00		17782 0	0 0	0
80	С прайс-лист "Электротр ейд"	Светильники взрывозащищенные для туалетов и ванн	шт.	78	1304,35		101739 0	0 0	0
81	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	68	871,00		59228 0	0 0	0
82	С151701-27	Светильник подвесной, тип НСП19Х1000-125-У3 защищенный	шт	36	940,00		33840 0	0 0	0
83	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	шт	22	665,00		14630 0	0 0	0
84	С151702-21	Светильники тип ЛВ003-2Х40-001-УХЛ4	шт	2	2550,00		5100 0	0 0	0
85	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	4	14,00		56 0	0 0	0
86	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	8	39,00		312 0	0 0	0
87	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	108	33,00		3564 0	0 0	0
88	С151706-3	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б125-135-40	шт	16	24,00		384 0	0 0	0
89	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	1,2	60400,00		72480 0	0 0	0
90	С151803-17	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1098 У3		20	2690,00		53800 0	0 0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
91	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	10,1	9230,00		93223 0	0 0	0
		1000м						
92	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	11,5	13300,00		152950 0	0 0	0
		1000м						
93	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,03	29000,00		870 0	0 0	0
		1000м						
94	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	2,4	82200,00		197280 0	0 0	0
		1000м						
95	С151607-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	1,15	127900,00		147085 0	0 0	0
		1000м						
96	С прайс-лист "Точмаш кабельн.	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х1,5 мм2	55	61,12		3362 0	0 0	0
		м.						
97	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,3	52100,00		15630 0	0 0	0
		1000м						
98	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,9	60500,00		54450 0	0 0	0
		1000м						
99	С прайс-лист "Точмаш кабельн.	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х50 мм2	5	1987,35		9937 0	0 0	0
		м.						
100	С151601-329	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х25 мм2	0,005	135500,00		678 0	0 0	0
		1000м						
101	С прайс-лист "Точмаш кабельн. завод"	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-5х4 мм2	20	174,89		3498 0	0 0	0
		м.						
102	С прайс-лист	Кабель силовой на 660 В. марки ВВГ-4х2,5 мм2	50	93,80		4690	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Точмаш кабельн. завод"					0	0	
		м.						
103	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900,00		289 0	0 0	0
		1000м						
104	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,01	83100,00		831 0	0 0	0
		1000м						
105	С прайс-лист "Электроко мплекс" 2004 г	Трубы защитные пластиковые ЭП-20	6500	30,52		198380 0	0 0	0
		м.						
106	С прайс-лист "Электроко мплекс" 2004 г	Трубы защитные пластиковые ЭП-32	600	54,25		32550 0	0 0	0
		м.						
107	С прайс-лист "Электроко мплекс" 2004 г	Трубы защитные пластиковые ЭП-50	200	176,31		35262 0	0 0	0
		м.						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4903463	471775	945653
		Итого с накладными расходами	Тенге			878713 **5849116**	116768	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**350947**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6200063**		
		Временные здания-сооружения -				**83701**		
		Итого				**6283764**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее				**84831**		
		Стараты на выслугу лет, 1%				**62838**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**25135**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**6456568**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в текущих ценах 2012 года К=2,08774				13479636		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				269593		
		Итого				13749229		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1649907		
		Всего по акту				15399136		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "TransCom International TN"

Даханов К.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Алпаевергенов А.

Генподрядчик: ТОО "TransCom International TN"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор №13 от 18.05.2011 г.
Наименование стройки: "Алатауский район, микрорайон "Алгабас", дом №1/23" (пятно №23): "5-и этажный 30-и квартирный жилой дом"

Локальная смета № 5-1-2. Отопление и вентиляция

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинис-тов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	188,23	4331,44	35,77	815307	6733	30140
				111,70	13,40	21025	2522	128
		1кВт						
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	368	62,81		23114	0	10918
				23,18		8530	0	128
		комплект						
3	С прайс-лист "Техснаб"	Вентили угловые Dy 20 мм(импортного производства)	382	302,58		115586	0	0
						0	0	
		шт						
4	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	144	1390,00		200160	0	0
						0	0	
		шт						
5	С прайс-лист "Теплоимпо рт"	Клапаны с термостатической головкой Dy 20 мм(импортного производства)	402	574,90		231110	0	0
						0	0	
		шт						
6	Е0116-19-3	Установка клапанов балансировочных диам. 80 мм	2	1694,22	92,83	3388	186	1247
				451,91	34,76	904	70	128
		1шт						
7	Е0116-15-3	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270
				461,18	34,76	922	70	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1шт						
8	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	6680,00		13360	0	0
						0	0	
		шт						
9	С прайс-лист "Энко"	Стоимость балансировочного клапана	2	6079,76		12160	0	0
						0	0	
		шт						
10	С130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	2	2680,00		5360	0	0
						0	0	
		шт						
11	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диам. 90 мм	140	455,69	14,92	63797	2089	41491
				225,96	5,58	31634	781	128
		м						
12	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d90x12,5мм "FUSIATERM"	145,86	1936,52		282461	0	0
						0	0	
		мп						
13	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 20 мм	3935	448,92	12,56	1766500	49424	1541211
				301,28	4,71	1185537	18534	128
		м						
14	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d20x2,8мм "FusiOTErM"	4014,516	134,35		539350	0	0
						0	0	
		мп						
15	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 40 мм	75	552,83	6,85	41462	514	25166
				259,56	2,58	19467	194	128
		м						
16	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d40x5,5мм "FUSIATERM"	78,54	675,84		53080	0	0
						0	0	
		мп						
17	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 32 мм	13	409,84	5,44	5328	71	3267
				194,21	2,04	2525	27	128
		м						
18	С Прайс-лсит СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32x4,5мм "FUSIATERM"	13,46	675,84		9097	0	0
						0	0	
		мп						
19	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 50 мм	34	610,28	9,92	20750	337	9834
				222,25	3,71	7557	126	128
		м						
20	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d50x6,9мм "FUSIATERM"	34,62	872,40		30202	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мп						
21	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб наружным диам. 25 мм	126	416,32	8,14	52456	1026	38988
				238,70	3,04	30076	383	128
		м						
22	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d25x3,5мм "FUSIATERM"	129,03	404,80		52231	0	0
						0	0	
		мп						
23	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов из металлопластиковых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	17	472,14	9,92	8026	169	4916
				222,25	3,71	3778	63	128
		м						
24	С прайс-лист СТВК	Труба металлопластикая Fisitephi D 63x8,7	17,83	1309,08		23341	0	0
						0	0	
		м						
25	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263
				1249,13	25,49	2498	51	128
		1шт						
26	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4374	11,31		49470	0	61642
				11,01		48158	0	128
		м						
27	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	139	11,45		1592	0	1958
				11,01		1530	0	128
		м						
28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8196,1	159,68	0,07	1308753	574	929610
				108,00	0,02	885179	164	105
		м2						
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8181,14	21,80	0,05	178349	409	42926
				5,81	0,02	47532	164	90
		м2						
30	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	138	129,21	12,02	17831	1659	10868
				74,25	4,50	10247	621	100
		м						
31	С11031-131	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 9 мм	29	542,00		15718	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
32	С11031-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	110	475,00		52250	0	0
						0	0	
		м						
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	104,5	200,00		20900	0	0
						0	0	
		кг						
34	Ц0111-300-5 применительно	Монтаж прибора	2	21303,95	63,95	42608	128	5918
				3285,00	2,25	6570	5	90
		компл						
35	С прайс-лист *ВПО Точмаш	Стоимость прибора учета тепла с комплектующими	2	31724,92		63450	0	0
						0	0	
		счетчик						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6136733**	**63646**	**2764633**
			Тенге			**2313669**	**23775**	
РАЗДЕЛ 2.								
36	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	908,07	92,83	5448	557	3809
				461,18	34,76	2767	209	128
		1шт						
37	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	6	5670,00		34020	0	0
						0	0	
		шт						
38	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62		65	0	72
				55,62		56	0	128
		комплект						
39	С131205-5	Термометры угловые в оправе	1	541,00		541	0	0
						0	0	
		шт						
40	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	960,18	1,62	960	2	74
				57,94		58	0	128
		комплект						
41	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	482,27	40,42	1447	121	1069
				261,88	16,22	786	49	128
		1шт						
42	С130904-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды,	6	1660,00		9960	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нефти и масла Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм				0	0	
		шт						
43	С130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	6	2680,00		16080	0	0
						0	0	
		шт						
44	Е0118-17-6	Установка автоматических воздухоотводчиков	3	444,47	38,10	1333	114	828
				201,62	13,91	605	42	128
		1шт						
45	С прайс "FErrOli"	Автоматический воздухоотводчик	3	966,00		2898	0	0
						0	0	
		шт						
46	С130904-18	Краны пробно-спускные, Dy 25 мм	6	2680,00		16080	0	0
						0	0	
		шт						
47	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15851,34	160,26	15851	160	905
				646,58	60,25	647	60	128
		1шт						
48	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	90,1	652,72	16,47	58810	1484	14502
				119,58	6,17	10774	556	128
		м						
49	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5,33	357,13	14,54	1904	77	742
				103,36	5,45	551	29	128
		м						
50	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32х2,5 мм	6,6	267,13	14,54	1763	96	919
				103,36	5,45	682	36	128
		м						
51	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 25х2 мм	0,7	221,13	14,54	155	10	97
				103,36	5,45	72	4	128
		м						
52	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	1,24	401,16	4,08	497	5	88
				53,77	1,53	67	2	128
		м						
53	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов из труб наружным диам. 20 мм	17,6	448,92	12,56	7901	221	6894
				301,28	4,71	5303	83	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
54	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d20x2,8мм "FUSIATERM"	17,95	134,35		2412	0	0
						0	0	
		мп						
55	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 32 мм	33	409,84	5,44	13525	180	8289
				194,21	2,04	6409	67	128
		м						
56	С Прайс-лист	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32x4,5мм "FUSIATERM"	33,66	675,84		22749	0	0
						0	0	
		мп						
57	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 50 мм	11	610,28	9,92	6713	109	3182
				222,25	3,71	2445	41	128
		м						
58	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d50x6,9мм "FUSIATERM"	11,2	872,40		9771	0	0
						0	0	
		мп						
59	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	49,093	36,09	0,09	1772	4	196
				4,39	0,05	216	2	90
		м2						
60	Е0113-26-1	Огрунтовка металлических поверхностей эмалью ЗП-140 за один раз	49,093	81,40	0,05	3996	2	123
				2,77	0,02	136	1	90
		м2						
61	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	72,6	550,39	10,09	39958	733	5326
				69,53	3,83	5048	278	100
		м						
62	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0174	314500,00		5472	0	0
						0	0	
		1000м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**282081**	**3875**	**47115**
			Тенге			**36622**	**1459**	
РАЗДЕЛ 3.								
63	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200x200 мм	105	285,35	16,15	29962	1696	24797
				177,75	6,75	18664	709	128
		шт						
64	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных	6	1216,15	16,15	7297	97	1418

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х400 мм		177,75	6,75	1067	41	128
		шт						
65	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	592,086	1797,88	13,16	1064500	7792	191309
				247,50	4,93	146541	2919	128
		м2						
66	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	110	686,63	14,48	75529	1593	8910
				75,60	5,40	8316	594	100
		м						
67	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	1172,6	213,12	13,56	249905	15900	58571
				45,00	4,95	52767	5804	100
		м						
68	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,12	314500,00		37740	0	0
						0	0	
		1000м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1464933**	**27078**	**285005**
			Тенге			**227355**	**10067**	
РАЗДЕЛ 4.								
69	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	31,02	4331,44	35,77	134361	1110	4968
				111,70	13,40	3465	416	128
		1кВт						
70	Е0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	20,24	420,94	4,42	8520	89	705
				25,59	1,65	518	33	128
		м						
71	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	24	62,81		1507	0	712
				23,18		556	0	128
		комплект						
72	С прайс-лист "Техноснаб "	Вентили Ду 20 мм (импортного производства)	24	302,58		7262	0	0
						0	0	
		шт						
73	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	9	1390,00		12510	0	0
						0	0	
		шт						
74	С прайс-лист	Клапаны с термостатической головкой Dy 20 мм(импортного	24	574,90		13798	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Теплоимпо рт"	производства)				0	0	
		шт						
75	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 20 мм	354,2	448,92	12,56	159007	4449	138728
				301,28	4,71	106713	1668	128
		м						
76	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN20 d20x2,8мм "FusiOTErM"	354,2	134,35		47587	0	0
						0	0	
		мп						
77	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 32 мм	15,4	316,13	5,44	4868	84	3868
				194,21	2,04	2991	31	128
		м						
78	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d32x4,5мм "FUSIATERM"	15,4	675,84		10408	0	0
						0	0	
		мп						
79	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из напорных металлопластиковых труб наружным диам. 40 мм	8,25	419,78	6,85	3463	57	2767
				259,56	2,58	2141	21	128
		м						
80	С Прайс-лист СТВК	Труба металлопластиковая для отопления PN16 d40x5,5мм "FUSIATERM"	8,25	675,84		5576	0	0
						0	0	
		мп						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**408867**	**5789**	**151748**
			Тенге			**116384**	**2169**	
РАЗДЕЛ 5.								
81	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200x200 мм	13,2	291,17	16,63	3843	220	3212
				183,08	6,95	2417	92	128
		шт						
82	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 5 мм без стоимости	180,53	1805,70	13,55	325983	2446	60081
				254,92	5,08	46021	917	128
		м2						
83	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	55	689,33	14,91	37913	820	4589
				77,87	5,56	4283	306	100
		м						
84	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-	55	214,88	13,97	11818	768	2830

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм		46,35	5,10	2549	281	100
		м						
85	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,055	314500,00		17298	0	0
		1000м2				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			396855	4254	70712
			Тенге			55270	1596	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8689469	104642	3319213
			Тенге			2749300	39066	
		Итого с накладными расходами				12008682		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				720521		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12729203		
		Временные здания-сооружения -				171844		
		Итого				12901047		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -				174164		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				129010		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				51604		
		Итого в базисных ценах 2001 года				13255825		
		Итого в текущих ценах 2012 года К=2,08774				27674717		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				553494		
		Итого				28228211		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3387385		
		Всего по акту				31615596		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "TransCom International TN"

Ахапов К.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Алтаабергенов А.

Генподрядчик: ТОО "TransCom International TN"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор №13 от 18.05.2011 г.
Наименование стройки: "Алатауский район, микрорайон,"Алгабас", дом №1/23 " (пятно №23): "5-и этажный 30-и квартирный жилой дом"
Локальная смета № 5-1-3. Водопровод и канализация

.А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Хозпитьевой водопровод						
				Основное здание				
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592
				67,50		2025	0	128
		1счетчик						
2	С прайс-лист "ВПО Точмаш"	Счетчик воды СКВГ-90-3/15	30	1216,50		36495	0	0
						0	0	
		шт						
3	С прайс-лист "ВПО Точмаш"	Счетчик воды СКВГ-90-7/25	1	3191,70		3192	0	0
						0	0	
		шт						
4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	2	473,47	39,24	947	78	692
				254,25	15,75	509	32	128
		1шт						
5	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	7360,00		14720	0	0
						0	0	
		шт						
6	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	401,00		1604	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
7	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм·	5	560,00		2800	0	0
						0	0	
		шт						
8	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00		1398	0	0
						0	0	
		шт						
9	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	30	1250,00		37500	0	0
						0	0	
		шт						
10	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	30	1390,00		41700	0	0
						0	0	
		шт						
11	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	5	7932,57	1,57	39663	8	346
				54,00		270	0	128
		1кран						
12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	7773,57	1,57	23321	5	207
				54,00		162	0	128
		1кран						
13	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	505,70	14,12	1517	42	406
				100,35	5,29	301	16	128
		м						
14	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	27	434,67	4,19	11736	113	2124
				59,85	1,58	1616	43	128
		м						
15	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	12	490,67	4,19	5888	50	943
				59,85	1,58	718	19	128
		м						
16	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	20	577,67	4,19	11553	84	1573
				59,85	1,58	1197	32	128
		м						
17	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	16	604,07	10,34	9665	165	1655
				76,95	3,87	1231	62	128
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	621	439,78 292,50	12,19 4,57	273103 181643	7570 2838	236136 128
		м						
19	С прайс-лист СТВК	Стоимость металлопластиковых Д-16х2,2 мм	298	106,51		31740 0	0 0	0
		м						
20	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	376	134,59		50606 0	0 0	0
		м						
21	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	6	336,95 231,75	7,90 2,95	2022 1391	47 18	1804 128
		м						
22	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	6	242,06		1452 0	0 0	0
		м						
23	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 32 мм	7	310,32 188,55	5,28 1,98	2172 1320	37 14	1708 128
		м						
24	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х4,4 мм	7	675,84		4731 0	0 0	0
		м						
25	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 40 мм	27	412,02 252,00	6,65 2,50	11125 6804	180 68	8796 128
		м						
26	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х5,5 мм	27	675,84		18248 0	0 0	0
		м						
27	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на	12	171,93 109,35	5,31 2,03	2063 1312	64 24	1336 100
		м						
28	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на	20	202,64 130,05	5,31 2,03	4053 2601	106 41	2642 100
		м						
29	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	209,45 135,68	5,31 2,03	2513 1628	64 24	1652 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м	3,86	17600,00		67936 0	0 0	0
31	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм м3	346	165,44 103,95	5,31 2,03	57242 35967	1837 702	36669 100
32	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на м	7	171,93 109,35	5,31 2,03	1204 765	37 14	779 100
33	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	29	202,64 130,05	5,31 2,03	5877 3771	154 59	3830 100
34	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм м	320	108,00		34560 0	0 0	0
35	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм м	6	136,00		816 0	0 0	0
36	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм м	7	163,00		1141 0	0 0	0
37	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм м	29	190,00		5510 0	0 0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**824088**	**10688**	**305890**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тенге			245231	4006	
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение						
				Основное здание				
38	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	44	75,82	1,57	3336	69	3802
				67,50		2970	0	128
		1счетчик						
39	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	42	1216,50		51093	0	0
						0	0	
		шт						
40	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/25	1	3191,70		3192	0	0
						0	0	
		шт						
41	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/32	1	3566,25		3566	0	0
						0	0	
		шт						
42	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	3	473,47	39,24	1420	118	1037
				254,25	15,75	763	47	128
		1шт						
43	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy	2	7360,00		14720	0	0
						0	0	
		шт						
44	С130903-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	1010,00		1010	0	0
						0	0	
		шт						
45	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	401,00		2406	0	0
						0	0	
		шт						
46	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	98	483,00		47334	0	0
						0	0	
		шт						
47	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	560,00		1120	0	0
						0	0	
		шт						
48	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00		1398	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
49	С130901-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	982,00		982	0	0
						0	0	
		шт						
50	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	1	1250,00		1250	0	0
						0	0	
		шт						
51	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	42	1390,00		58380	0	0
						0	0	
		шт						
52	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	32	7298,33	6,95	233547	222	17050
				414,00	2,25	13248	72	128
		шт						
53	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	13	329,67	4,19	4286	54	1023
				59,85	1,58	778	21	128
		м						
54	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	430	364,67	4,19	156808	1802	33811
				59,85	1,58	25736	679	128
		м						
55	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	14	434,67	4,19	6085	59	1101
				59,85	1,58	838	22	128
		м						
56	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	32	490,67	4,19	15701	134	2516
				59,85	1,58	1915	51	128
		м						
57	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	31	577,67	4,19	17908	130	2437
				59,85	1,58	1855	49	128
		м						
58	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	22	604,07	10,34	13290	227	2276
				76,95	3,87	1693	85	128
		м						
59	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	270	439,78	12,19	118741	3291	102668
				292,50	4,57	78975	1234	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
60	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	400	336,95 231,75	7,90 2,95	134780 92700	3160 1180	120166 128
		м						
61	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	138	310,32 188,55	5,28 1,98	42824 26020	729 273	33655 128
		м						
62	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	412,02 252,00	6,65 2,50	8240 5040	133 50	6515 128
		м						
63	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	29	402,02 215,78	9,63 3,60	11659 6258	279 104	8143 128
		м						
64	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	280	425,07		119020 0	0 0	0
		м						
65	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х4,2 мм	400	244,97		97988 0	0 0	0
		м						
66	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-32х6,4 мм	138	675,84		93266 0	0 0	0
		м						
67	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х6,7 мм	20	675,84		13517 0	0 0	0
		м						
68	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-50х10,6 мм	29	872,40		25300 0	0 0	0
		м						
69	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными	320	165,44 103,95	5,31 2,03	52941 33264	1699 650	33914 100
		м						
70	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными	138	171,93 109,35	5,31 2,03	23726 15090	733 280	15370 100
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	202,64	5,31	4053	106	2642
				130,05	2,03	2601	41	100
		м						
72	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов металлопластиковыхз диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	29	209,45	5,31	6074	154	3994
				135,68	2,03	3935	59	100
		м						
73	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	320	136,00		43520	0	0
						0	0	
		м						
74	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	138	163,00		22494	0	0
						0	0	
		м						
75	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	20	190,00		3800	0	0
						0	0	
		м						
76	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	29	271,00		7859	0	0
						0	0	
		м						
77	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на	74	165,44	5,31	12243	393	7842
				103,95	2,03	7692	150	100
		м						
78	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на	32	171,93	5,31	5502	170	3564
				109,35	2,03	3499	65	100
		м						
79	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	29	202,64	5,31	5877	154	3830
				130,05	2,03	3771	59	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
80	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	209,45	5,31	4189	106	2755
				135,68	2,03	2714	41	100
		м						
81	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	15,28	17600,00		268928	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1765373**	**13922**	**410111**
			Тенге			**331355**	**5212**	
		РАЗДЕЛ 3.Хозяйственная канализация						
				Основное здание				
82	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	32	1218,62	10,58	38996	339	6061
				144,00	3,96	4608	127	128
		м						
83	Е0123-2-3	Укладка кожух (короб)	0,013	815398,71	28043,08	10600	365	1596
				83961,00	10500,76	1091	137	130
		км						
84	Е0123-2-4	Укладка кожух (короб)	0,013	1270480,29	42950,86	16516	558	2231
				115953,75	16082,99	1507	209	130
		км						
85	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	40	33,67	32,10	1347	1284	539
				1,57	12,33	63	493	97
		м3						
86	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для укладки	10	218,93		2189	0	2474
				218,93		2189	0	113
		м3						
87	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	130	620,54	0,64	80670	83	17714
				106,20	0,25	13806	33	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
88	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	260	748,88	1,43	194709	372	34252
				102,38	0,54	26619	140	128
		м						
89	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	18	523,00		9414	0	0
						0	0	
		шт						
90	С130810-183	Прочистка Д-100 мм	35	523,00		18305	0	0
						0	0	
		шт						
91	С130810-182	Прочистка d 50 мм	14	227,00		3178	0	0
						0	0	
		шт						
92	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	8,4	1220,00		10248	0	0
						0	0	
		10шт						
93	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	42	3977,40	13,90	167051	584	15241
				279,00	4,50	11718	189	128
		комплект						
94	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	42	9126,62	39,24	383318	1648	21652
				387,00	15,75	16254	662	128
		комплект						
95	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	42	15266,57	93,94	641196	3945	28184
				488,25	36,00	20507	1512	128
		комплект						
96	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	42	5930,28	21,53	249072	904	19112
				346,50	9,00	14553	378	128
		комплект						
97	Е0117-2-3	Установка смесителей к ваннам и умывальникам	84	1793,32	1,57	150639	132	13548
				126,00		10584	0	128
		шт						
98	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	369
				139,50	4,50	279	9	128
		комплект						
				Водосток				
99	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	40	1218,62	10,58	48745	423	7575
				144,00	3,96	5760	158	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
100	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	32	936,75	20,80	29976	666	5664
				130,50	7,79	4176	249	128
		м						
101	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	365,48	3,96	731	8	137
				52,20	1,49	104	3	128
		м						
102	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	699,00		1398	0	0
						0	0	
		шт						
103	Е0122-33-5	Установка гидрозатворов-2 шт	0,4	247994,13	49389,75	99198	19756	42345
				62775,00	18657,00	25110	7463	130
		т						
104	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	8	523,00		4184	0	0
						0	0	
		шт						
105	С прайс-лист "Ранко"	Сифон	2	500,43		1001	0	0
						0	0	
		шт						
106	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650
				465,75	51,75	1863	207	128
		1воронка						
107	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	4	7790,00		31160	0	0
						0	0	
		шт						
108	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов водостока в чердачном помещений диаметром 108 мм конструкциями	20	296,33	5,47	5927	109	3952
				195,53	2,03	3911	41	100
		м						
109	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/	3,84	14800,00		56832	0	0
						0	0	
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2296101**	**31746**	**225296**
			Тенге			**164702**	**12010**	

РАЗДЕЛ 5.Горячее водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Пентхаус				
110	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	4	75,82	1,57	303	6	346
				67,50		270	0	128
		1счетчик						
111	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	4	1216,50		4866	0	0
						0	0	
		шт						
112	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	4	1250,00		5000	0	0
						0	0	
		шт						
113	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	4	1390,00		5560	0	0
						0	0	
		шт						
114	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	483,00		3864	0	0
						0	0	
		шт						
115	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	4	7298,33	6,95	29193	28	2131
				414,00	2,25	1656	9	128
		шт						
116	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 20 мм	22	439,78	12,19	9675	268	8366
				292,50	4,57	6435	101	128
		м						
117	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	34	336,95	7,90	11456	269	10214
				231,75	2,95	7880	100	128
		м						
118	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 40 мм	10	412,02	6,65	4120	67	3258
				252,00	2,50	2520	25	128
		м						
119	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	22	134,59		2961	0	0
						0	0	
		м						
120	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	34	242,06		8230	0	0
						0	0	
		м						
121	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-40х6,7 мм	10	675,84		6758	0	0
						0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
122	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными	9	165,44	5,31	1489	48	954
				103,95	2,03	936	18	100
		м						
123	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов металлопластиковых диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными	68	171,93	5,31	11691	361	7574
				109,35	2,03	7436	138	100
		м						
124	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	1	108,00		108	0	0
						0	0	
		м						
125	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	8	136,00		1088	0	0
						0	0	
		м						
126	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	68	190,00		12920	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**119282**	**1047**	**32843**
			Тенге			**27133**	**391**	
		РАЗДЕЛ 6.Хозяйственная канализация						
				Пентхаус				
127	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	24	748,88	1,43	17973	34	3162
				102,38	0,54	2457	13	128
		м						
128	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	16	620,54	0,64	9929	10	2180
				106,20	0,25	1699	4	128
		м						
129	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	0,4	1220,00		488	0	0
						0	0	
		10шт						
130	С130810-183	Прочистка чугунных канализационных труб, диаметр 100	4	523,00		2092	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мм				0	0	
		шт						
131	С130810-182	Прочистка чугунных канализационных труб, d 50 мм	2	227,00		454	0	0
						0	0	
		шт						
132	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	2062
				387,00	15,75	1548	63	128
		комплект						
133	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5930,28	21,53	23721	86	1820
				346,50	9,00	1386	36	128
		комплект						
134	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	4	15266,57	93,94	61066	376	2684
				488,25	36,00	1953	144	128
		комплект						
135	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	4	3977,40	13,90	15910	56	1452
				279,00	4,50	1116	18	128
		комплект						
136	Е0117-2-3	Установка смесителей к ваннам и умывальникам	8	1793,32	1,57	14347	13	1290
				126,00		1008	0	128
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**182486**	**732**	**14650**
			Тенге			**11167**	**278**	
		РАЗДЕЛ 7.Хозпитьевой водопровод						
				Офис (подвал)				
137	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173
				67,50		135	0	128
		1счетчик						
138	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчики воды СКВГ 90-3/15	2	1057,82		2116	0	0
						0	0	
		шт						
139	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	4867,02	50,89	9734	102	380
				130,50	18,00	261	36	128
		1фильтр						
140	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	4	1250,00		5000	0	0
						0	0	
		шт						
141	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые	2	1390,00		2780	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм				0	0	
		шт						
142	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 20 мм	12	439,78	12,19	5277	146	4563
				292,50	4,57	3510	55	128
		м						
143	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 25 мм	8	336,95	7,90	2696	63	2404
				231,75	2,95	1854	24	128
		м						
144	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-16х2,2 мм	8	106,51		852	0	0
						0	0	
		м						
145	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х2,8 мм	4	134,59		538	0	0
						0	0	
		м						
146	С прайс-лист СТВК	Стоимость труб металлопластиковых Д-25х3,5 мм	8	244,97		1960	0	0
						0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**31105**	**314**	**7520**
			Тенге			**5760**	**115**	
		РАЗДЕЛ 8.Горячее водоснабжение						
				Офис (подвал)				
147	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173
				67,50		135	0	128
		1счетчик						
148	С прайс-лист ВПО "Точмаш"	Счетчики воды СКВГ 90-3/15	2	1057,82		2116	0	0
						0	0	
		шт						
149	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,	2	1250,00		2500	0	0
						0	0	
		шт						
150	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 20 мм	20	439,78	12,19	8796	244	7604
				292,50	4,57	5850	91	128
		м						
151	С прайс-лист	Стоимость труб металлопластиковых Д-20х3,4 мм	20	132,53		2651	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Теплоимпо рт"					0	0	
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**16215**	**247**	7777
			Тенге			**5985**	**91**	
		РАЗДЕЛ 9.Хозяйственная канализация						
				Офис (подвал)				
152	Ц0112-802-3 К-1,25 на привод	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм с	2	845,40	55,80	1691	112	1433
				782,50	13,50	1565	27	90
		шт						
153	ТОО "Техснаб"	Задвижка с электроприводом 30ч906бр Д-100 мм	2	7697,65		15395	0	0
						0	0	
		шт						
154	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм к задвижкам	2	2350,00		4700	0	0
						0	0	
		компл						
155	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	9	748,88	1,43	6740	13	1185
				102,38	0,54	921	5	128
		м						
156	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	620,54	0,64	3723	4	818
				106,20	0,25	637	2	128
		м						
157	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	0,2	1220,00		244	0	0
						0	0	
		10шт						
158	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032
				387,00	15,75	774	32	128
		комплект						
159	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910
				346,50	9,00	693	18	128
		комплект						
160	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	16	1218,62	10,58	19498	169	3030
				144,00	3,96	2304	63	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			82105	419	8408
			Тенге			6894	147	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5316755	59115	1012495
			Тенге			798227	22250	
		Итого с накладными расходами				6329250		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				379755		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6709005		
		Временные здания-сооружения -				90572		
		Итого				6799577		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -				91794		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				67996		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				27198		
		Итого в базисных ценах 2001 года				6986565		
		Итого в текущих ценах 2012 года К=2,08774				14586132		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				291723		
		Итого				14877855		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1785343		
		Всего по акту				16663198		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "TransCom International TN"

Аханов К.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аллаберген А.

Генподрядчик: ТОО "TransCom International TN"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор №13 от 18.05.2011 г.
Наименование стройки: "Алатауский район, микрорайон "Алгабас", дом №1/23 " (пятно №23): "5-и этажный 30-и квартирный жилой дом"
Локальная смета № 5-1-5. Наружное освещение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.								
Светильник уличного освещения								
1	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	15	2248,45	1839,63	33 727	27 594	12 657
				408,83	484,15	6 132	7 262	95
		опора						
2	С12021-96 п4.7 техч прим.	Стойка Ст-8-3 /окрашенные за 2 раза/	1,546	183340,00	0,00	283 444	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		т						
3	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,92	4358,04	3470,40	4 009	3 193	983
				571,84	558,90	526	514	95
		т						
4	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,92	432,14	165,63	398	152	285
				266,51	61,88	245	57	95
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Фундамент анкерный	0,92	20800,00	0,00	19 136	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
6	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	15	954,82	508,94	14 322	7 634	3 985
				205,25	105,46	3 079	1 582	86
		шт						
7	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	15	2599,89	1912,69	38 998	28 690	12 409
				566,67	400,84	8 500	6 013	86
9	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	15	794,00	0,00	11 910	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
10	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	110	11,95	0,13	1 315	14	964
				10,12	0,13	1 113	14	86
		м						
Прокладка кабеля								
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	162,77	251,77	0,00	40 981	0	41 678
				251,77	0,00	40 981	0	102
		м3						
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	137,46	154,22	0,00	21 199	0	21 559
				154,22	0,00	21 199	0	102
		м3						
				44,97	34,75	36 426	28 148	12 978

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	810	10,12	8,62	8 197	6 982	86
		м траншеи						
14	С143008-92	Песок природный	18	990,00	0,00	17 820	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
15	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В,марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1,025	47500,00	0,00	48 688	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		1000м						
Светильник парковый								
16	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	18	2248,45	1839,63	40 472	33 113	15 190
				408,83	484,15	7 359	8 715	95
		опора						
17	С151701-69 прим.	Устройство комплексное осветительное, тип КО2-4	18	80800,00	0,00	1 454 400	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
Щиток								
18	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	3	610,28	297,04	1 830	891	647
				200,79	51,93	602	155	86
		шт						
19	С151803-166	Ящики силовые ЩМП-2-036шт	3	3470,00	0,00	10 410	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		шт						
20	Ц0108-521-1	устройство сумеречного реле	3	330,68	14,63	992	44	500
				192,05	2,87	576	9	86
		шт						

1	2	3		4	5	6	7	8	9
21	С151801-80 прим.	Сумеречное реле		3	4100,00	0,00	12 300	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
			шт						
22	Ц0108-526-1	Автомат на ток до 25 А		5	538,55	16,50	2 692	83	1 127
					261,05	2,87	1 305	14	86
			шт						
23	С151801-34 прим.	Автомат 3Р40А		5	912,00	0,00	4 560	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
			шт						
24	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный		3	956,48	22,38	2 869	67	1 170
					453,10	2,87	1 359	9	86
			шт						
25	С151801-107	Магнитный пускатель ПМЛ-1202		3	1310,00	0,00	3 930	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
			шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**2 106 828**	**129 623**	**126 132**
				Тенге			**101 173**	**31 326**	
РАЗДЕЛ 2.									
Прокладка кабеля									
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м		32,2	251,77	0,00	8 107	0	8 245
					251,77	0,00	8 107	0	102
			м3						
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		27,1	154,22	0,00	4 179	0	4 250
					154,22	0,00	4 179	0	102
			м3						
28	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		205	44,97	34,75	9 218	7 124	3 285
					10,12	8,62	2 075	1 767	86
			м траншеи						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	С143008-92	Песок природный	3,8	990,00	0,00	3 762	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		м3						
		шт						
30	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	205	11,95	0,13	2 449	27	1 795
				10,12	0,13	2 074	26	86
		м						
31	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	18	205,03	94,63	3 691	1 703	1 683
				83,61	25,75	1 505	464	86
		м						
32	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,23	122300,00	0,00	28 129	0	0
				0,00	0,00	0	0	0
		1000м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**59 535**	**8 854**	**19 258**
			Тенге			**17 940**	**2 257**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 166 363**	**138 477**	**145 390**
		Итого с накладными расходами				**2311753**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**138706**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2450459**		
		Временные здания-сооружения -				**33081**		
		Итого				**2483540**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -				**33528**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**24835**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**9934**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**2551837**		
		Итого в текущих ценах 2012 года К=2,08774				**5327573**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				106551		
		Итого				**5434124**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				652095		
		Всего по акту				**6086219**		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "TransCom International TN"

Аханов К.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Атыгаберенова А.

Генподрядчик: ТОО "TransCom International TN"
Субподрядчик: ТОО "БИАН"
Договор №13 от 18.05.2011 г.
Наименование стройки: "5-и этажный 30-и квартирный жилой дом (пятно №23)" по адресу: Алатауский район, микрорайон "Алгабас", дом №1/23
Локальная смета № 5-1-6. Благоустройство

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.								
Выемка грунта под отмостку толщ 200мм								
1	Е0101-164-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	69,45	192,51	0,00	13370	0	13597
				192,51	0,00	13370	0	102
		м3						
Выемка грунта с вывозом								
2	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м	185,58	6,06	6,06	1 125	1 125	340
				0,00	2,10	0	390	87
		м3						
3	Е0101-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	115,25	32,63	31,28	3 761	3 605	986
				1,32	8,48	152	977	87
		м3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	113,6	220,50	220,50	25 049	25 049	4 509
		т		0,00	44,10	0	5 010	90
Выемка под колодец								
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,8	251,77	0,00	3 726	0	3 789
		м3		251,77	0,00	3 726	0	102
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,2	154,22	0,00	1 881	0	1 913
		м3		154,22	0,00	1 881	0	102
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**48 912**	**29 779**	**25 134**
			Тенге			**19 129**	**6 377**	
РАЗДЕЛ 2.								
7	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	14,5	12,67	12,67	184	184	56
		м3		0,00	4,52	0	65	87
8	Е0101-132-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	14,5	2,20	2,20	32	32	13
		м3		0,00	1,00	0	15	87
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	14,5	1199,00	85,16	17 386	1 235	704
		м3		24,59	15,95	357	231	120
10	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев пескоцементных	14,5	550,80	0,00	7 987	0	8 805
		м3		548,55	0,00	7 954	0	111
11	С143008-110	Смесь пескоцементная	14,5	1090,00	0,00	15 805	0	0
				0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3						
12	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	145	836,08	52,60	121 232	7 627	14 674
				65,99	18,56	9 568	2 691	120
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**162 626**	**9 078**	**24 252**
			Тенге			**17 879**	**3 002**	
РАЗДЕЛ 3.								
13	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	153	12,67	12,67	1 939	1 939	603
				0,00	4,52	0	691	87
		м3						
14	Е0101-132-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	153	2,20	2,20	336	337	133
				0,00	1,00	0	153	87
		м2						
15	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	153	276,31	41,60	42 275	6 365	3 683
				5,75	14,36	880	2 197	120
		м2						
16	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см /до 5см/	875	509,76	5,39	446 038	4 716	21 532
				18,30	2,28	16 012	1 995	120
		м2						
17	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /до 4см/	875	495,23	5,39	433 324	4 716	21 532
				18,30	2,28	16 012	1 995	120
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**923 912**	**18 073**	**47 483**
			Тенге			**32 904**	**7 031**	
РАЗДЕЛ 4.								
18	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бардюр БР50.30.18//В7,5/	238	1900,81	8,29	452 393	1 973	36 230
				124,98	2,20	29 745	523	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
19	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.20.8/ /В7,5/	121	885,12	8,29	107 100	1 003	18 421
				124,98	2,20	15 123	266	120
		м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**559 493**	**2 976**	**54 651**
			Тенге			**44 868**	**789**	
РАЗДЕЛ 5.								
20	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	6	14556,05	481,53	87 336	2 889	7 847
				772,28	162,15	4 633	972	140
		скамья						
21	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	4	2889,16	101,20	11 557	405	4 899
				1138,50	28,20	4 554	112	105
		урна						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**98 893**	**3 294**	**12 746**
			Тенге			**9 187**	**1 084**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 793 836**	**63 200**	**164 266**
			Тенге			**123 967**	**18 283**	
		Итого с накладными расходами				**1958102**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -6%				**117487**		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2075589**		
		Временные здания-сооружения -				**28020**		
		Итого				**2103609**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -				**28399**		
		Зтараты на выслугу лет, 1%				**21036**		
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**8414**		
		Итого в базисных ценах 2001 года				**2161458**		
		Итого в текущих ценах 2012 года К=2,08774				**4512563**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**90251**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				4602814		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				552338		
		Всего по акту				5155152		

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "TransCom International TN"

Аханов К.К.

Субподрядчик:

Директор ТОО "БИАН"

Аблабергенов А.