Стройка: **АО "Казэнергокабель" г.Павлодара**

Объект: **Реконструкция здания бывшей столовой под производственное здание.**

Акт приёмки выполненных работ

Реконструкция и переоборудование корпуса 846 (столовая) под помещение производственно-хозяйственного значения

Основание:
дефектный акт

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ	**Помещение машинного отделения лифта СН РК 8.02-05-2002 к=1,15; к=1,25**								
1	Е10-92-2	Демонтаж дверных блоков	5,610	115,71	16,32	650	92	637	0,59480	3
	прим к=0,8	1м2 проемов		99,39	5,70	558	32	108	0,02784	0
2	УЗ-1-1	Демонтаж старого лифта	1,000	56854,00	0,00	56854	0	53727	353,60000	354
	прим к=0,4	1лифт		56854,00	0,00	56854	0	95	32,40000	32
	ПОДРАЗДЕЛ	**Лестничная клетка СН РК 8.02-05-2002 к=1,15; к=1,25**								
3	Е62-36-4	Очистка стен от старой окраски	49,260	37,04	0,00	1825	0	1725	0,25700	13
		1м2		37,04	0,00	1825	0	95	0,00000	0
4	Е10-92-1	Демонтаж дверных блоков	7,700	126,98	15,47	978	119	972	0,66736	5
	прим к=0,8	1м2 проемов		111,51	5,26	859	41	108	0,02568	0
5	Е62-36-4	Очистка лестничных маршей от старой окраски	25,850	37,04	0,00	957	0	904	0,25700	7
		1м2		37,04	0,00	957	0	95	0,00000	0
6	Е62-9-6	Окраска перил за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	4,200	289,71	0,12	1218	1	915	1,40700	6
		1м2		230,42	0,03	968	0	95	0,00010	0
7	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов	2,910	1124,33	67,78	3272	197	1803	3,85200	11
		1м2		644,33	11,29	1875	33	95	0,06240	0
8	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2,910	170,46	7,65	496	22	455	0,92644	3
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		162,60	2,90	473	8	95	0,01415	0
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	49,260	201,72	4,29	9937	211	4024	0,52348	26
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	4177	81	95	0,00788	0
10	Е15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	52,170	272,46	2,35	14215	123	2252	0,26565	14
		1м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,90	2336	47	95	0,00438	0
11	Е62-11-6	Окраска лестничных маршей	25,850	142,18	0,14	3675	4	1912	0,48700	13
		1м2		78,23	0,03	2022	1	95	0,00010	0
	ПОДРАЗДЕЛ	**2 этаж СН РК 8.02-05-2002 к=1,15; к=1,25**								

12	Е56-1-2	Демонтаж оконных коробок	14,000	593,40	21,45	8307	300	8699	3,82360	54
		1шт		571,95	3,40	8007	48	108	0,02920	0
13	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	25,000	2719,44	399,69	67986	9992	63262	15,88000	397
		1м3 кладки		2319,75	63,00	57994	1575	106	0,54000	14
14	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	34,410	133,16	23,58	4582	811	3699	0,74300	26
				109,58	4,16	3771	143	95	0,02340	1
		1м2								
15	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	233,680	116,63	10,56	27254	2468	27870	0,69870	163
		1м2		106,07	1,67	24786	390	111	0,01440	3
16	Е20-3-3 к=0,4	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	70,080	95,13	4,23	6666	296	7466	0,56400	40
				90,90	1,58	6370	111	115	0,00776	1
		1м2 поверхности воздуховодов								
17	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	63,000	29,35	2,80	1849	176	1653	0,17890	11
		1шт		26,55	0,45	1673	28	97	0,00380	0
18	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	72,000	8,42	0,00	606	0	589	0,05840	4
		1шт		8,42	0,00	606	0	97	0,00000	0
19	Е67-4-5 прим	Демонтаж кабелей силового оборудования	50,750	27,00	0,31	1371	16	1320	0,18060	9
		1м		26,69	0,05	1355	3	97	0,00040	0
20	Ц8-572-4 к=0,4	Демонтаж блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	5,000	265,60	71,20	1328	356	900	1,20000	6
				194,40	16,20	972	81	86	0,09480	0
		1шт								
21	Е62-36-4	Очистка стен от старой окраски	313,500	37,04	0,00	11612	0	10973	0,25700	81
		1м2		37,04	0,00	11612	0	95	0,00000	0
22	Е62-36-5	Очистка потолков от старой окраски	822,000	46,31	0,00	38067	0	35973	0,32200	265
		1м2		46,31	0,00	38067	0	95	0,00000	0
23	Е62-1-2	Пропитка потолка грунтовкой "Праймер"	822,000	26,17	0,07	21512	58	20289	0,16700	137
		1м2		26,10	0,02	21454	16	95	0,00010	0
24	1999	Пропитка "Праймер" (300мл/м2)	246,600	173,20		42711	0	0		0
		литр								
25	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	790,200	246,75	4,93	194982	3896	89079	0,63653	503
			320,770	117,43	1,86	92793	1470	95	0,00911	7
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
26	Е62-1-2	Пропитка стен грунтовкой "Праймер"	764,200	26,17	0,07	19999	53	18863	0,16700	128
		1м2		26,10	0,02	19946	15	95	0,00010	0
27	1999	Пропитка "Праймер" (300мл/м2)	229,260	173,20		39708	0	0		0
		литр								
28	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	764,200	196,09	4,29	149852	3278	62417	0,52348	400
			280	84,79	1,64	64797	1253	95	0,00788	6
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
29	Е53-21-4	Закладка окон из кирпича б/у(без стоимости кирпича)	19,400	3459,92	305,59	67122	5928	23639	6,70000	130
		1м3 кладки		1044,00	103,36	20254	2005	106	0,39600	8
30	Е11-14-1	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм	72,000	996,72	34,97	71764	2518	0	0,34845	25
		1м2 пола		62,62	2,14	4509	154	0	0,00713	1
31	Е15-61-3	Оштукатуривание перегородок	189,930	189,44	5,08	35981	965	28222	0,85100	162
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	29635	230	95	0,06463	12
32	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	3,552	9230,00	0,00	32782	0	0	0,00000	0
		м3								

3 Е15-180-5	Окраска стен водоэмульсионными составами	764,200	272,46	2,35	208214	1796	32981	0,26565	203
	1м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,90	34213	688	95	0,00438	3
4 Е15-180-6	Окраска потолков водоэмульсионными составами	764,200	278,76	2,91	213029	2224	37048	0,29900	228
	1м2 окрашиваемой поверхности		50,20	1,10	38363	841	95	0,00538	4
5 Е62-9-6	Масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	52,800	289,71	0,12	15296	6	11499	1,40700	74
	1м2		230,42	0,03	12166	2	95	0,00010	0
6 Е63-5-2	Смена стекол	70,000	1560,34	3,26	109224	228	0	1,16000	81
	1м2		195,75	0,99	13703	69	0	0,00500	0
7 Ц10-38-8	Монтаж кабельных каналов	100,000	111,20	0,00	11120	0	8910	0,70000	70
	1м		110,00	0,00	11000	0	81	0,00000	0
8 1999	Кабельный канал пластмассовый 15х10мм	100,000	24,01		2401	0	0		0
	м.п								
9 Ц8-402-1	Прокладка кабеля ВВГ	200,000	50,50	23,10	10100	4620	4720	0,13000	26
	1м		22,10	5,50	4420	1100	86	0,03200	6
0 1999	Кабели силовые с медными жилами 3-2,5мм	100,000	70,43		7043	0	0		0
	1м								
1 1999	Кабели силовые с медными жилами 3-1,5мм	100,000	43,67		4367	0	0		0
	1м								
2 Ц8-591-1	Установка выключателя одноклавишного	8,000	55,00	0,90	440	7	342	0,33000	3
	1шт		49,70	0,20	398	2	86	0,00100	0
3 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8,000	156,00	0,00	1248	0	0	0,00000	0
	шт								
4 Ц8-591-8	Установка розеток	14,000	64,00	1,00	896	14	703	0,36000	5
	1шт		58,50	0,20	819	3	86	0,00100	0
5 18-1-139	Розетка	14,000	126,00	0,00	1764	0	0	0,00000	0
	шт								
6 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	17,000	342,80	134,00	5828	2278	2846	0,99000	17
	1шт		158,00	37,80	2686	643	86	0,22100	4
7 17-2-33	Светильники, тип ЛП018-2х40/11-01-УХЛ4.2	17,000	2290,00	0,00	38930	0	0	0,00000	0
	шт								
8 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/1), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	34,000	101,00	0,00	3434	0	0	0,00000	0
	шт								
17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	34,000	14,00	0,00	476	0	0	0,00000	0
	шт								
П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	18,000	27,10	27,10	488	488	307	0,00000	0
	1т		0,00	18,97	0	341	90	0,39837	7
П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	18,000	98,12	98,12	1766	1766	318	0,00000	0
	1т		0,00	19,62	0	353	90	0,33726	6
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	14,000	452,20	128,16	6331	1794	3311	1,03385	14
	1м2 проемов		174,40	44,59	2442	624	108	0,17413	2
1999	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7,000	423,05	0,00	2961	0	0	0,00000	0
	комплект								
6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9	14,000	4880,00	0,00	68320	0	0	0,00000	0

	внутренние								
		м2							
55	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	70,000	97,17	0,40	6802	28	1036	0,08993	6
		1м коробок		13,56	0,14	949	10	108	0,00075	0
56	Е10-12-3	Подшивка потолков гипсокартонными плитами по металлическому каркасу	7,090	384,14	4,48	2724	32	829	0,67100	5
				106,65	1,69	756	12	108	0,00820	0
		1м2 потолков								
57	Е34-56-1	Устройство металлических каркасов конструкций стен из оцинкованных профилей	7,090	1046,05	9,19	7416	65	1723	1,64450	12
				263,93	3,51	1871	25	91	0,01713	0
		1м2 площади								
58	1-1-376	Листы гипсокартонные толщина 10 мм	7,090	286,00	0,00	2028	0	0	0,00000	0
		м2								
59	Е9-53-2	Монтаж перегородки из сетки рабица	0,250	11244,84	1453,68	2811	363	1741	53,59000	13
		1т конструкций		8461,13	135,00	2115	34	81	0,66250	0
60	Е9-62-3	Изготовление конструкции перегородки	0,250	32735,87	11718,89	8184	2930	4348	104,65000	26
		1т конструкций		18837,00	2634,17	4709	659	81	9,20000	2
61	1999	Металл для изготовления перегородки	0,250	60539,07	0,00	15135	0	0	0,00000	0
		т								
62	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	24,000	151,45	0,04	3634	1	2696	0,73800	18
				118,89	0,02	2853	0	95	0,00010	0
		1м2								
	ПОДРАЗДЕЛ 1 Этаж СН РК 8.02-05-2002 к=1,15; к=1,25									
63	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	139,320	2719,44	399,69	378873	55685	184981	15,88000	2212
		1м3 кладки		2319,75	63,00	323188	8777	56	0,54000	75
64	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	36,000	133,16	23,58	4794	849	3870	0,74300	27
				109,58	4,16	3945	150	95	0,02340	1
		1м2								
65	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	218,240	116,63	10,56	25454	2305	26029	0,69870	152
		1м2		106,07	1,67	23149	364	111	0,01440	3
66	Е20-3-3 к=0,4	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	86,000	95,13	4,23	8181	364	9162	0,56400	49
				90,90	1,58	7817	136	115	0,00776	1
		1м2 поверхности воздуховодов								
67	Е46-20-1 прим	Демонтаж вентиляционного оборудования	6,000	3459,95	1457,45	20760	8745	12646	12,10000	73
		1т монтированных конструкций		2002,50	339,35	12015	2036	90	1,20000	7
68	Е46-20-1 прим	Демонтаж электрощитовой	1,000	3459,95	1457,45	3460	1457	2108	12,10000	12
		1т монтированных конструкций		2002,50	339,35	2003	339	90	1,20000	1
69	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	91,000	29,35	2,80	2671	255	2388	0,17890	16
		1шт		26,55	0,45	2416	41	97	0,00380	0
70	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	45,000	8,42	0,00	379	0	368	0,05840	3
		1шт		8,42	0,00	379	0	97	0,00000	0
71	Е67-4-5 прим	Демонтаж кабелей силового оборудования	950,000	27,00	0,31	25651	295	24693	0,18060	172
		1м		26,69	0,05	25356	48	97	0,00040	0
72	Е15-64-5	Ремонт оконных откосов	37,500	419,57	7,65	15735	287	5866	0,92644	35
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		162,60	2,90	6098	109	95	0,01415	1
73	1999	Стоимость ролворот с монтажем	1,000	173903,49	0,00	173903	0	0	0,00000	0
		шт								
74	Е11-14-1	Устройство бетонных полов	746,000	996,72	34,97	743554	26088	0	0,34845	260
		1м2 пола		62,62	2,14	46715	1596	0	0,00713	5
75	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий, толщиной 20 мм без рисунка	746,000	379,46	29,08	283078	21694	256864	1,80550	1347
				300,15	10,89	223912	8124	111	0,05313	40

		1м2 покрытия							
76	Е11-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий (терраццо) до 50мм к=6	4476,000	32,41	0,84	145067	3760	157963	0,17595	788
				31,57	0,31	141307	1388	111	0,00150	7
		1м2 покрытия								
77	Е11-18-1	Установка стеклянных жилок в мозаичные покрытия	800,000	62,74	0,15	50192	120	36947	0,25415	203
		1м жилок		41,66	0,06	33328	48	111	0,00025	0
78	Е62-36-4	Очистка стен от старой окраски	304,000	37,04	0,00	11260	0	10641	0,25700	78
		1м2		37,04	0,00	11260	0	95	0,00000	0
79	Е62-36-5	Очистка потолков от старой окраски	790,200	46,31	0,00	36594	0	34581	0,32200	254
		1м2		46,31	0,00	36594	0	95	0,00000	0
80	Е62-1-2	Пропитка потолка грунтовкой "Праймер"	790,200	26,17	0,07	20679	55	19505	0,16700	132
		1м2		26,10	0,02	20624	16	95	0,00010	0
81	1999	Пропитка "Праймер" (300мл/м2)	237,060	173,20		41059	0	0		0
		литр								
82	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	790,200	253,71	4,93	200482	3896	89079	0,63653	503
				117,43	1,86	92793	1470	95	0,00911	7
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
83	Е62-1-2	Пропитка стен грунтовкой "Праймер"	558,000	26,17	0,07	14603	39	13773	0,16700	93
		1м2		26,10	0,02	14564	11	95	0,00010	0
84	1999	Пропитка "Праймер" (300мл/м2)	167,400	173,20		28994	0	0		0
		литр								
85	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	558,000	201,72	4,29	112560	2394	45575	0,52348	292
				84,79	1,64	47313	915	95	0,00788	4
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
86	Е6-35-1 прим	Устройство водосточных каналов	1,800	18000,26	2164,62	32400	3896	10509	28,06000	51
		1м3		5436,34	742,33	9785	1336	95	2,76950	5
87	Е6-33-5 прим	Устройство водоприемников	7,675	17396,74	2431,89	133520	18665	42030	27,64600	212
		1м3		4960,24	834,67	38070	6406	95	3,12238	24
88	Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен из кирпича б/у(без стоимости кирпича)	36,396	3459,92	305,59	125927	11122	44348	6,70000	244
		1м3 кладки		1044,00	103,36	37997	3762	106	0,39600	14
89	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	363,960	189,44	5,08	68949	1849	54081	0,85100	310
				156,03	1,21	56789	440	95	0,06463	24
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
90	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	6,806	9230,00	0,00	62820	0	0	0,00000	0
		м3								
91	Е15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой(санузлы)	46,000	1902,71	5,78	87525	266	12917	1,74800	80
		1м2 облицовки		293,22	3,93	13488	181	95	0,02025	1
92	Е15-180-6	Окраска потолков водоэмульсионными составами	790,200	278,76	2,91	220276	2299	38307	0,29900	236
		1м2 окрашиваемой поверхности		50,20	1,10	39668	869	95	0,00538	4
93	Е15-180-5	Окраска стен водоэмульсионными составами	363,960	266,15	1,88	96868	684	13637	0,23100	84
		1м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	14169	262	95	0,00350	1
94	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	196,000	27,10	27,10	5312	5312	3346	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	3718	90	0,39837	78
95	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	196,000	98,12	98,12	19232	19232	3461	0,00000	0
				0,00	19,62	0	3846	90	0,33726	66
		1т								
96	1999	Утилизация мусора на городской свалке из расчета	196,000	222,33		43577	0	0		0

	10тн=5600 тенге								
	1т								
97 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,000	452,20	128,16	4522	1282	2365	1,03385	10
			174,40	44,59	1744	446	108	0,17413	2
	1м2 проемов								
98 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5,000	1380,00	0,00	6900	0	0	0,00000	0
	комплект								
99 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние	10,000	4880,00	0,00	48800	0	0	0,00000	0
	м2								
100 Е10-36-1	Установка и крепление наличников	25,000	97,17	0,40	2429	10	370	0,08993	2
	1м коробок		13,56	0,14	339	4	108	0,00075	0
101 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм	65,000	445,87	9,88	28981	642	20233	1,48350	96
			266,51	3,69	17323	240	115	0,01800	1
	1м трубопровода								
102 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	14,000	764,60	1,79	10704	25	1910	0,64400	9
			117,74	0,68	1648	10	115	0,00325	0
	1м трубопровода								
103 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	6,000	636,63	0,80	3820	5	847	0,67160	4
			122,13	0,31	733	2	115	0,00150	0
	1м трубопровода								
104 Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)	2,000	525,03	3,81	1051	8	1127	2,89000	6
	1комплект		488,25	0,59	977	1	115	0,00640	0
105 11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х500х150 мм	2,000	5470,00	0,00	10940	0	0	0,00000	0
	комплект								
106 Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	4,000	751,69	6,67	3007	27	3033	3,77000	15
	1комплект		657,00	1,13	2628	5	115	0,01100	0
107 11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	4,000	3470,00	0,00	13880	0	0	0,00000	0
	комплект								
108 11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	4,000	5020,00	0,00	20080	0	0	0,00000	0
	шт								
109 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	6,000	68,18	0,00	409	0	470	0,38755	2
	1м подводок		68,02	0,00	408	0	115	0,00000	0
110 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	6,000	659,00	0,00	3954	0	0	0,00000	0
	комплект								
111 Е17-2-3	Установка смесителей	2,000	1812,61	1,96	3626	4	334	0,80500	2
	1шт		144,90	0,00	290	0	115	0,00000	0
112 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2,000	1750,00	0,00	3500	0	0	0,00000	0
	комплект								
113 Е16-15-1	Установка вентилей диаметром 15 мм	7,000	521,42	49,05	3650	343	2517	1,69050	12

		1шт							
114	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		292,39	19,69	2047	138	115	0,08750	1
			7,000	401,00	0,00	2807	0	0	0,00000	0
		шт								
115	Е63-5-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в переплетах деревянных на штапиках по замазке при площади стекла до 1,0 м2	70,000	1560,34	3,26	109224	228	13015	1,16000	81
				195,75	0,99	13703	69	95	0,00500	0
		1м2								
116	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	1,800	401,26	5,60	722	10	243	0,77165	1
				122,65	2,11	221	4	108	0,01025	0
		1м2 потолков								
117	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	22,800	19,40	0,00	442	0	386	0,12300	3
		1м2 спланированной площади		19,40	0,00	442	0	87	0,00000	0
118	Е57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	22,800	215,29	2,06	4908	47	1222	0,32410	7
		1м2		47,99	0,45	1094	10	111	0,00220	0
119	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,800	5604,41	409,16	10087	736	3960	13,34000	24
		1т		2173,50	154,69	3912	278	95	0,75000	1
120	1999	Арматура А-III Ф16мм	1,800	61749,85		111150	0	0		0
		1т								
121	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	22,800	9684,06	245,78	220796	5604	0	2,05850	47
		1м3		313,09	92,84	7138	2117	0	0,45350	10
122	Е9-1-1	Монтаж каркасов при устройстве усиления ворот	0,350	9878,80	4181,92	3458	1464	1497	23,00000	8
		1т конструкций		4243,50	1038,55	1485	363	81	3,65000	1
123	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, N 16-40	0,350	82400,00	0,00	28840	0	0	0,00000	0
		т								
124	1999	Труба наружным диаметром 32 мм к оборудованию	0,000	1,00		0	0	0		0
		1м трубопровода								
125	1999	Труба диаметром 50 мм	0,000	1,00		0	0	0		0
		1м трубопровода								
126	Е10-91-2	Установка из ПХВ профилей перегородок	14,400	406,32	23,17	5852	334	2912	1,07410	15
		1м2 проемов		179,48	7,73	2585	111	108	0,03775	1
127	6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей остекленные однокамерными стеклопакетами одноэлементные глухие	14,400	7490,00	0,00	107856	0	0	0,00000	0
		м2								
128	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей внутренних проемах перегородок, площадь проема до 3 м2	1,800	391,62	27,59	705	50	362	1,05800	2
		1м2 проемов		176,79	9,47	318	17	108	0,04625	0
129	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,800	18600,00	0,00	33480	0	0	0,00000	0
		м2								
130	Ц8-599-13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1,000	1373,60	18,60	1374	19	555	4,00000	4
		1шт		644,00	4,50	644	5	86	0,02600	0
131	1999-100	Щиток осветительный на 8 однофазных группы, тип ЩО-8	1,000	6000,00		6000	0	0		0
		шт								
132	Ц8-402-2	Прокладка кабеля ВВГ 5*25мм2	19,000	47,50	21,00	903	399	426	0,12000	2
		1м		21,20	5,00	403	95	86	0,02900	1
133	16-1-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число	0,019	179800,00	0,00	3416	0	0	0,00000	0

	жил и сечение 5х25 мм2 1000м								
134	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	20,000	509,00	0,00	10180	0	0	0,00000	0
135	Ц10-38-8	Монтаж кабельных каналов 1м	572,000	111,20 110,00	0,00 0,00	63606 62920	0 0	50965 81	0,70000 0,00000	400 0
136	1999	Кабельный канал пластмассовый 60х40мм м.п	74,000	107,16		7930	0	0		0
137	1999	Кабельный канал пластмассовый 15х10мм м.п	428,000	24,01		10277	0	0		0
138	1999	Кабельный канал пластмассовый 25х16мм м.п	70,000	36,91		2583	0	0		0
139	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг 1м кабеля	306,000	73,10 23,40	20,80 4,40	22368 7160	6365 1346	7273 86	0,14000 0,02600	43 8
140	1999	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2 1000м	0,066	1314127,91	0,00	86732	0	0	0,00000	0
141	1999	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2 1000м	0,100	959631,30	0,00	95963	0	0	0,00000	0
142	1999	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,033	394884,42	0,00	13031	0	0	0,00000	0
143	1999	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,107	240948,45	0,00	25781	0	0	0,00000	0
144	Ц8-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий 1м	500,000	35,30 21,10	9,60 2,80	17650 10550	4800 1400	10217 86	0,13000 0,01600	65 8
145	1999	Кабели силовые с медными жилами 3-2,5мм 1м	200,000	70,43		14086	0	0		0
146	1999	Кабели силовые с медными жилами 3-1,5мм 1м	300,000	43,67		13101	0	0		0
147	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке 1шт	16,000	62,70 57,80	0,20 0,10	1003 925	3 2	793 86	0,34000 0,00000	5 0
148	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ шт	16,000	126,00	0,00	2016	0	0	0,00000	0
149	Ц8-591-2	Выключатель утопленного типа при скрытой проводке 1шт	10,000	47,00 45,50	0,20 0,10	470 455	2 1	390 86	0,29000 0,00000	3 0
150	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	10,000	156,00	0,00	1560	0	0	0,00000	0
151	Ц8-596-3	Лампа отдельно устанавливаемый на стальной конструкции , с лампой 500 Вт 1шт	1,000	960,40 502,00	36,40 4,20	960 502	36 4	433 86	3,00000 0,02500	3 0
152	17-3-10	Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1	1,000	9380,00	0,00	9380	0	0	0,00000	0

		шт							
153	17-6-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-250-ХЛ1	1,000	971,00	0,00	971	0	0	0,00000	0
		шт							
154	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	21,000	342,80	134,00	7199	2814	3516	0,99000	21
				158,00	37,80	3318	794	86	0,22100	5
		1шт							
155	17-2-33	Светильники, тип ЛП018-2х40/11-01-УХЛ4.2	21,000	2290,00	0,00	48090	0	0	0,00000	0
		шт							
156	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	42,000	101,00	0,00	4242	0	0	0,00000	0
		шт							
157	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	42,000	14,00	0,00	588	0	0	0,00000	0
		шт							
	ПОДРАЗДЕЛ Прочее СН РК 8.02-05-2002 к=1,15; к=1,25									
158	Е52-1-3	Разборка бетонных монолитных оснований под колонны	1,000	3714,23	2438,48	3714	2438	2003	7,78000	8
		1м3		1275,75	950,21	1276	950	90	5,22000	5
159	Е1-149-3	Бурение ям глубиной до 2 м под колонны	12,000	134,22	119,71	1611	1437	471	0,10074	1
		1яма		14,51	30,52	174	366	87	0,11900	1
160	Е9-17-4	Монтаж колонн из труб диаметром 159 мм под теплотрассу	3,000	7280,05	4036,82	21840	12110	8622	14,37500	43
				2432,25	1115,70	7297	3347	81	4,21250	13
		1т конструкций								
161	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	7,776	11228,72	140,45	87315	1092	9023	7,29100	57
				1174,73	53,05	9135	413	95	0,25913	2
		1м3								
162	Е9-53-2	Монтаж решеток на окна 2 этажа	0,800	11244,84	1453,68	8996	1163	5570	53,59000	43
		1т конструкций		8461,13	135,00	6769	108	81	0,66250	1
163	1999	Решетки оконные	0,800	60570,10		48456	0	0		0
		1т конструкций								
164	Е7-60-2	Установка поручней из хвойных пород на лестничной клетке	8,000	522,87	9,61	4183	77	2801	1,54100	12
				274,28	3,63	2194	29	126	0,01775	0
		1м ограждений								
165	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	63,150	167,07	0,09	10551	6	7414	0,74290	47
				124,20	0,03	7843	2	95	0,00013	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
166	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	153,640	112,22	0,09	17242	14	10074	0,42435	65
				69,35	0,03	10655	5	95	0,00013	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
167	Е9-1-1	Монтаж рамного каркаса усиления плиты -шахты лифтов	1,200	8488,91	3345,53	10187	4015	4394	20,00000	24
		1т конструкций		3690,00	830,84	4428	997	81	2,92000	4
168	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, N 16-40	1,200	82400,00	0,00	98880	0	0	0,00000	0
		т								
		Итого монтаж оборудования по смете				145 245	21 713			673
						107 172	5 476			32
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				16 360				
		Итого дополнительный транспорт по смете				26 798	26 798			

		8 258	157
Всего прямые затраты	**6 541 932**	**289 742**	**12 907**
	2 095 393	**73 238**	**553**
Стоимость материалов, тенге	**4 156 797**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**1 931 015**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	289 652		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	966		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**508 377**		
Всего по смете, тенге	**8 981 324**		
Сметная заработная плата, тенге	**2 458 283**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**14 426**		
Итого в базовых ценах 2001г.	8 981 324		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	2 458 283		
В том числе материалы в ценах 2001г.	4 156 797		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	14 426		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**18 750 310**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**5 132 157**		
В том числе материалы в текущих ценах	**8 678 145**		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (0%)			
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**18 750 310**		
Итого в текущих ценах	**18 750 310**		
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**2 250 037**		
Сметная стоимость строительства	**21 000 347**		

Заказчик

Подрядчик