Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Аппарат акима города Арыс»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Кызмет»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт жилого дома по ул.Думан, №11а, с.Лесхоз в г.Арысь,Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №80 от 23.08.2019г.

Акт выполненных работ
за ноябрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	100	254,03	1,60	25403	160	--	18175	47063
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	25243	--		3486	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	100	157,46	19,20	15746	1920	--	9955	27757
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	--	13826	--		2056	
3	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	100	226,66	12,10	22666	1210	--	15448	41163
		НР - 72%; СП - 8%			214,55	--	21455	--		3049	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	1,75	94421,21	1372,14	165237	2401	124277	27762	208440
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	--	38559	--		15440	
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,75	8782,00	55,65	15368	97	13810	1052	17734
		НР - 72%; СП - 8%			834,60	--	1461	--		1314	

6	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	100	500,54 178,66	11,68 --	50054 17866	1168 --	31020	12864 5033	67951
7	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	40	305,65 31,64	2,58 --	12226 1266	103 --	10857	911 1051	14188
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	100	738,48 641,05	20,73 --	73848 64105	2073 --	7670	46156 9600	129604
9	2110-0104-0107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	115	1921,00 --	-- --	220915 --	-- --	220915	-- 17673	238588
		РАЗДЕЛ 2.ОКНА									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
10	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1295,02 1239,67	55,35 --	3885 3719	166 --	--	2678 525	7088
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
11	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 72%; СП - 8%*	м2 проемов	5,04	2689,43 1213,30	167,89 --	13555 6115	846 --	6594	4403 1437	19394
12	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	5,04	18048,00 --	-- --	90962 --	-- --	90962	-- 7277	98239
13	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 72%; СП - 8%*	м	3,9	1071,91 222,28	4,78 --	4180 867	19 --	3294	624 384	5189
14	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилейне ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	3,9	1132,00 --	-- --	4415 --	-- --	4415	-- 353	4768
		РАЗДЕЛ 3.ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ									

15	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	2916,48 2135,47	42,99 --	8749 6406	129 --	2214	4613 1069	14431
16	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3	3490,79 1796,16	38,44 --	10472 5388	115 --	4969	3880 1148	15500
17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3	664,19 441,48	4,36 --	1993 1324	13 --	656	954 236	3182
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
18	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	90	1903,93 943,16	25,89 --	171354 84885	2330 --	84139	61117 18598	251069
19	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	90	664,19 441,48	4,36 --	59777 39733	393 --	19651	28608 7071	95456
		РАЗДЕЛ 5.ФАСАД									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	79	200,36 200,36	-- --	15828 15828	-- --	--	11396 2178	29403
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
21	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	79	2919,87 1348,95	33,33 --	230670 106567	2633 --	121470	76728 24592	331990
22	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	100	206,29 104,98	1,37 --	20629 10498	137 --	9994	7559 2255	30442
		РАЗДЕЛ 6.ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									
23	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	4	536,00 --	-- --	2144 --	-- --		-- 172	2316

24	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Классгруза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	4	113,00	--	452	--		--	488
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1707044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				465112				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15913			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						756907		
		- Перевозка грузов	Тенге				2596				
		- Накладные расходы	Тенге							334883	
		- Сметная прибыль	Тенге							126033	
		Итого:									1707044
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						34141
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1741185
		НДС 12%	Тенге		12%						208942
		Итого с НДС	Тенге								1950127

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Қызмет»

Директор _____ Е.А. Дуйсебаев

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима города Арыс»

Руководитель _____ Г.У. Ананбосков

ТОО «Ер-гарант-строй»

Инженер-технадзор _____ Б.И. Мустаев

Арыс қаласының әкімі М.Қадырбектің
22.07.2019 жылғы №1-470 өкіміне
сәйкес тексердім, қабылдадым.
Арыс қаласы құрылыс бөлімінің басшысы
_____Т.Сатыбалды