Заказчик: ТОО "AREG"
Подрядчик: ТОО «ROYAL RICHES»
Наименование строительства и его адрес: "Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Октябрьское"

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года
на: 2-1 текущий ремонт

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010104-0701 11-010104-0701**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланирова**	**3000,0000**		**1,18**	**3537,86**	**59,1 598,29**
		Итого оплата труда:				**0,34**	**1012,34**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**2563,67**	
		Итого прямые затраты:				**0,85**	**2563,67**	
		Накладные расходы	%	--		0,24	712,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,09	262,06	
2	**Е11-270401-0101 11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала**	**300,0000**		**2425,24**	**727571,33**	**60,3 43173,14**
		Итого оплата труда:				**238,66**	**71597,25**	
		Итого эксплуатация машин:				**598,60**	**179579,51**	
		Итого материалов:				**1324,66**	**397398,00**	
		Итого прямые затраты:				**2023,65**	**607094,39**	
		Накладные расходы	%	--		221,94	66582,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,65	53894,17	
3	**Е11-270403-0101 11-270403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на**	**м2 основания**	**3000,0000**		**701,60**	**2104801,77**	**60,3 125904,32**
		Итого оплата труда:				**69,60**	**208796,54**	
		Итого эксплуатация машин:				**140,52**	**421573,41**	
		Итого материалов:				**421,12**	**1263373,00**	
		Итого прямые затраты:				**585,09**	**1755264,15**	
		Накладные расходы	%	--		64,54	193626,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,97	155911,24	
4	Е11-270701-0201 11-270701-0201	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**3000,0000**		**895,14**	**2685431,28**	**60,3 370432,48**
		Итого оплата труда:						
		Итого эксплуатация машин:				**204,77**	**614315,89**	
		Итого материалов:				**85,26**	**255780,28**	
		Итого прямые затраты:				**412,62**	**1237867,44**	
		Накладные расходы	%	--		**676,56**	**2029674,13**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,28	456836,32	
5	Е11-270701-0202 11-270701-0202	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (h=10 см). Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к**	**м2 покрытия**	**3000,0000**		**-101,88**	**-305653,25**	**60,3 -17394,53**
		Итого оплата труда:						
		Итого эксплуатация машин:				**-9,62**	**-28846,66**	
		Итого материалов:				**-6,26**	**-18793,14**	
		Итого прямые затраты:				**-71,06**	**-213166,80**	
		Накладные расходы	%	--		**-85,26**	**-255783,34**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,08	-27228,94	
6	Е11-270602-0303 11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**3000,0000**		**137,14**	**411433,57**	**60,3 83856,92**
		Итого оплата труда:						
		Итого эксплуатация машин:				**46,36**	**139066,21**	
		Итого материалов:				**61,11**	**183330,43**	
		Итого прямые затраты:				**5,38**	**16140,99**	
		Накладные расходы	%	--		**94,62**	**283862,20**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,36	97094,81	
7	Е11-270602-0403 11-270602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-**	**м2 покрытия**	**3000,0000**		**0,30**	**889,19**	**60,3 136,31**
		Итого оплата труда:						
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**226,05**	
		Итого материалов:				**0,01**	**32,06**	
		Итого прямые затраты:				**0,13**	**400,30**	
		Накладные расходы	%	--		**0,22**	**658,41**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,05	164,92	
8	Е11-270602-0301 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.**	**м2 покрытия**	**3000,0000**		**137,14**	**411433,57**	**60,3 83856,92**
		Итого оплата труда:						
		Итого эксплуатация машин:				**46,36**	**139066,21**	
		Итого материалов:				**61,11**	**183330,43**	
		Итого прямые затраты:				**5,38**	**16140,99**	
		Накладные расходы	%	--		**94,62**	**283862,20**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,36	97094,81	
						10,16	30476,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Смеси асфальтобетонные крупнозернистые**	**т**	**431,4000**		**19146,12**	**8259636,48**	
		Итого прямые затраты:				**17111,86**	**7382057,48**	
		Накладные расходы	%	--		616,03	265754,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,23	611824,92	
10	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Смеси асфальтобетонные мелкозернистые**	**т**	**289,8000**		**19980,00**	**5790204,00**	
		Итого прямые затраты:				**17857,14**	**5175000,00**	
		Накладные расходы	%	--		642,86	186300,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1480,00	428904,00	
ИТОГО ПО АКТУ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**17264253,29**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**781645,20**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1207396,66**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**363588,62**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15275211,43**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**690563,84**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**17954817,13**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**646373,42**	
	ИТОГО:		Тенге				**18601190,55**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1488095,16**	
	ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ:		Тенге				**20089285,71**	
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге				**2410714,29**	
	Итого с НДС		Тенге				**22500000,00**	

Заказчик:
И.о. директора ТОО "AREG"

Мелконян А.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО «ROYAL RICHES»

Хачатрян А.С.