Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Аппарат акима города Арыс»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Кызмет»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт жилого дома по ул.Думан, №15, с.Лесхоз в г.Арысь,Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №80 от 23.08.2019г.

Акт выполненных работ
за ноябрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	191	254,03	1,60	48519	306	--	34713	89891
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	48213	--		6659	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	191	157,46	19,20	30075	3667	--	19013	53015
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	--	26408	--		3927	
3	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	191	226,66	12,10	43292	2312	--	29505	78621
		НР - 72%; СП - 8%			214,55	--	40980	--		5824	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	2,79	94421,21	1372,14	263435	3828	198133	44261	332312
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	--	61474	--		24616	
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,79	8782,00	55,65	24502	155	22018	1677	28273
		НР - 72%; СП - 8%			834,60	--	2329	--		2094	

6	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	191	500,54	11,68	95604	2230	59250	24569	129787
		НР - 72%; СП - 8%			178,66	--	34124	--		9614	
7	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	76,4	305,65	2,58	23352	197	20738	1740	27100
		НР - 72%; СП - 8%			31,64	--	2417	--		2007	
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	191	738,48	20,73	141051	3959	14651	88157	247545
		НР - 72%; СП - 8%			641,05	--	122441	--		18337	
9	2110-0104-0107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	219,65	1921,00	--	421948	--	421948	--	455703
		СП - 8%			--	--	--	--		33756	
10	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	31	3521,45	23,87	109165	740	61923	33482	154058
		НР - 72%; СП - 8%			1500,07	--	46502	--		11412	
		РАЗДЕЛ 2.ОКНА									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
11	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	1295,02	55,35	10360	443	--	7140	18901
		НР - 72%; СП - 8%			1239,67	--	9917	--		1400	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
12	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	12,72	2689,43	167,89	34210	2136	16641	11112	48947
		НР - 72%; СП - 8%			1213,30	--	15433	--		3626	
13	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,72	18048,00	--	229571	--	229571	--	247936
		СП - 8%			--	--	--	--		18366	
14	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,4	1071,91	4,78	11148	50	8786	1664	13837
		НР - 72%; СП - 8%			222,28	--	2312	--		1025	

15	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10,4	1132,00	--	11773	--	11773	--	12715
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
		РАЗДЕЛ 3.ДВЕРИ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
16	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	9	330,87	--	2978	--	--	2144	5532
		НР - 72%; СП - 8%			330,87	--	2978	--		410	
17	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	1932,67	111,55	9663	558	--	6556	17517
		НР - 72%; СП - 8%			1821,12	--	9106	--		1298	
18	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,8	1591,02	32,76	2864	59	435	1707	4936
		НР - 72%; СП - 8%			1316,92	--	2370	--		366	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
19	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	9	1509,53	170,35	13586	1533	3712	6006	21159
		НР - 72%; СП - 8%			926,80	--	8341	--		1567	
20	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	9	9453,00	--	85077	--	85077	--	91883
		СП - 8%			--	--	--	--		6806	
21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.	м2	1,8	2724,35	46,80	4904	84	869	2845	8368
		НР - 72%; СП - 8%			2194,87	--	3951	--		620	
22	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8	52098,00	--	93776	--	93776	--	101279
		СП - 8%			--	--	--	--		7502	
		РАЗДЕЛ 4.ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ									
23	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	2916,48	42,99	72912	1075	18450	38438	120259
		НР - 72%; СП - 8%			2135,47	--	53387	--		8908	

24	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	25	3490,79	38,44	87270	961	41405	32331	129169
		НР - 72%; СП - 8%			1796,16	--	44904	--		9568	
25	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25	664,19	4,36	16605	109	5459	7947	26516
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	--	11037	--		1964	
		РАЗДЕЛ 5.ПОТОЛКИ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
26	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из ПВХ листов потолков. Разборка	м2 облицовки	55	107,77	5,26	5927	289	--	4059	10785
		НР - 72%; СП - 8%			102,51	--	5638	--		799	
27	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой ПВХ листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	55	1793,74	13,79	98655	758	34808	45424	155606
		НР - 72%; СП - 8%			1147,08	--	63089	--		11526	
28	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с однойдекоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,055	2819601,00	--	155078	--	155078	--	167484
		СП - 8%			--	--	--	--		12406	
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
29	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	86	200,36	--	17231	--	--	12406	32008
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	17231	--		2371	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
30	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	86	1086,99	71,31	93481	6133	22951	46366	151034
		НР - 72%; СП - 8%			748,80	--	64397	--		11188	
31	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухойрастворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	86	1903,93	25,89	163738	2226	80400	58401	239910
		НР - 72%; СП - 8%			943,16	--	81112	--		17771	
32	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	86	664,19	4,36	57120	375	18778	27336	91213
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	--	37967	--		6757	
		РАЗДЕЛ 7.ФАСАД									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
33	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	126	200,36	--	25245	--	--	18177	46896

		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	25245	--		3474	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
34	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	126	2919,87	33,33	367904	4199	193737	122377	529503
		НР - 72%; СП - 8%			1348,95	--	169968	--		39222	
35	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	168	206,29	1,37	34656	231	16788	12699	51143
		НР - 72%; СП - 8%			104,98	--	17637	--		3788	
		РАЗДЕЛ 8.ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									
36	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10,0408	536,00	--	5382	--		--	5812
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
37	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10,0408	113,00	--	1135	--		--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3962737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1030908				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38613			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1837155		
		- Перевозка грузов	Тенге				6517				
		- Накладные расходы	Тенге							742252	
		- Сметная прибыль	Тенге							292438	
		Итого:									3962737
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						79255
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4041992
		НДС 12%	Тенге		12%						485039
		Итого с НДС	Тенге								4527031

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Кызмет»

Директор _____ Е.А. Дуйсебаев

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима города Арыси»

Руководитель _____ Т.А. Анашбеков

ТОО «Гр-гарант-строй»

Инженер-технадзор _____ М. Мустаев

Арыс қаласының әкімі М.Қадырбектің
22.07.2019 жылғы №1-470 өкіміне
сәйкес тексердім, қабылдадым.
Арыс қаласы құрылыс бөлімінің басшысы
_____ Т.Сатыбалды