форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Аппарат акима города Арыс»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Кызмет»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт жилого дома по ул.Думан, №16, с.Лесхоз в г.Арысь,Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №80 от 23.08.2019г.

Акт выполненных работ
за ноябрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	156	254,03	1,60	39628	250	--	28352	73419
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	39378	--		5438	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	156	157,46	19,20	24564	2995	--	15529	43300
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	--	21568	--		3207	
3	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	156	226,66	12,10	35359	1888	--	24099	64214
		НР - 72%; СП - 8%			214,55	--	33470	--		4757	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	2,25	94421,21	1372,14	212448	3087	159785	35695	267994
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	--	49576	--		19851	
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,25	8782,00	55,65	19759	125	17756	1352	22800
		НР - 72%; СП - 8%			834,60	--	1878	--		1689	

6	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	156	500,54 178,66	11,68 --	78085 27871	1821 --	48393	20067 7852	106004
7	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	62,4	305,65 31,64	2,58 --	19073 1974	161 --	16938	1421 1640	22134
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	156	738,48 641,05	20,73 --	115204 100004	3233 --	11967	72003 14977	202183
9	2110-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	179,4	1921,00 --	-- --	344627 --	-- --	344627	-- 27570	372198
		РАЗДЕЛ 2.ОКНА									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
10	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	1295,02 1239,67	55,35 --	7770 7438	332 --	--	5355 1050	14176
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
11	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 проемов	6,04	2689,43 1213,30	167,89 --	16244 7328	1014 --	7902	5276 1722	23242
12	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	6,04	18048,00 --	-- --	109010 --	-- --	109010	-- 8721	117731
13	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м	7,2	1071,91 222,28	4,78 --	7718 1600	34 --	6084	1152 710	9580
14	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	7,2	1132,00 --	-- --	8150 --	-- --	8150	-- 652	8802
		РАЗДЕЛ 3.ДВЕРИ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
15	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,6	330,87 330,87	-- --	1191 1191	-- --	--	858 164	2213

16	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**1932,67**	**111,55**	**3865**	**223**	**--**	**2622**	**7007**
		НР - 72%; СП - 8%			**1821,12**	**--**	**3642**	**--**		**519**	
17	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**1,8**	**1591,02**	**32,76**	**2864**	**59**	**435**	**1707**	**4936**
		НР - 72%; СП - 8%			**1316,92**	**--**	**2370**	**--**		**366**	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
18	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**3,6**	**1509,53**	**170,35**	**5434**	**613**	**1485**	**2402**	**8463**
		НР - 72%; СП - 8%			**926,80**	**--**	**3336**	**--**		**627**	
19	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**3,6**	**9453,00**	**--**	**34031**	**--**	**34031**	**--**	**36753**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2722**	
20	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.**	**м2**	**1,8**	**2724,35**	**46,80**	**4904**	**84**	**869**	**2845**	**8368**
		НР - 72%; СП - 8%			**2194,87**	**--**	**3951**	**--**		**620**	
21	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8**	**52098,00**	**--**	**93776**	**--**	**93776**	**--**	**101279**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7502**	
		РАЗДЕЛ 4.ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ									
22	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**17**	**2916,48**	**42,99**	**49580**	**731**	**12546**	**26138**	**81776**
		НР - 72%; СП - 8%			**2135,47**	**--**	**36303**	**--**		**6057**	
23	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**17**	**3490,79**	**38,44**	**59343**	**653**	**28155**	**21985**	**87835**
		НР - 72%; СП - 8%			**1796,16**	**--**	**30535**	**--**		**6506**	
24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17**	**664,19**	**4,36**	**11291**	**74**	**3712**	**5404**	**18031**
		НР - 72%; СП - 8%			**441,48**	**--**	**7505**	**--**		**1336**	
		РАЗДЕЛ 5.ПОТОЛКИ									

		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
25	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из ПВХ листов потолков. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	36	107,77 102,51	5,26 --	3880 3690	189 --	--	2657 523	7059
26	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой ПВХ листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 72%; СП - 8%*	м2 потолка	36	1793,74 1147,08	13,79 --	64574 41295	496 --	22783	29732 7545	101851
27	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с однойдекоративной стороной, толщина 2 мм *СП - 8%*	1000 м2	0,036	2819601,00 --	-- --	101506 --	-- --	101506	-- 8120	109626
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
28	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	67,6	200,36 200,36	-- --	13544 13544	-- --	--	9752 1864	25160
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
29	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,6	1086,99 748,80	71,31 --	73480 50619	4821 --	18040	36446 8794	118720
30	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухойрастворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	67,6	1903,93 943,16	25,89 --	128706 63758	1750 --	63198	45906 13969	188580
31	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	67,6	664,19 441,48	4,36 --	44899 29844	295 --	14760	21488 5311	71698
		РАЗДЕЛ 7.ФАСАД									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
32	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	95	200,36 200,36	-- --	19034 19034	-- --	--	13705 2619	35358
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
33	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	95	2919,87 1348,95	33,33 --	277388 128150	3166 --	146072	92268 29572	399228
34	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	158	206,29 104,98	1,37 --	32593 16587	217 --	15789	11943 3563	48099
		РАЗДЕЛ 8.ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									

35	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	5	536,00	--	2680	--		--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
36	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Классгруза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	5	113,00	--	565	--		--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2824202**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				747443				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28314			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1287769		
		- Перевозка грузов	Тенге				3245				
		- Накладные расходы	Тенге							538159	
		- Сметная прибыль	Тенге							208394	
		Итого:									2824202
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						56484
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2880686
		НДС 12%	Тенге		12%						345682
		Итого с НДС	Тенге								3226368

Сдал (Подрядчик)

Директор _____ Е.А. Дуйсебаев

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима города Арыс»

Руководитель _____ Т.А. Анашбеков

ТОО «Ер-гарант-строй»

Инженер-технадзор _____ М. Мустаев

Арыс қаласының әкімі М.Қадырбектің
22.07.2019 жылғы №1-470 өкіміне
сәйкес тексердім, қабылдадым.
Арыс қаласы құрылыс бөлімінің басшысы
_____Т.Сатыбалды