Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы", 050000, г. Алматы, ул. Шолохова 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", г. Алматы, пр. Суйинбай, 497б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: ул. Майлина, 8, 10, 14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 216** от **12.04.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	**Е12-180101-1204**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		**1,7735**	**4019,28**	**1347,3**	**7128**	**2389**	**0**	**4181**	**12214**
			м3 конструкции		**2671,98**	**602,08**	**4739**	**1068**		**905**	
2	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**		**4,18546**	**79**		**331**				**357**
			тенге за 1 тонну							**26**	
3	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		**4,18546**	**1697**		**7103**				**7671**
			т							**568**	
4	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		**177,35**	**784,64**	**0**	**139156**	**0**	**0**	**150289**	**312600**
			м		**784,64**	**0**	**139156**	**0**		**23156**	
5	**С341-310101-0701**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		**19,1538**	**504**		**9654**				**10426**
			т							**772**	
6	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		**19,1538**	**1697**		**32504**				**35104**
			т							**2600**	
7	**Е11-270302-0202**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		**167,82**	**578**	**0**	**96999**	**0**	**0**	**104759**	**217899**
			м		**578**	**0**	**96999**	**0**		**16141**	
8	**С341-310101-0701**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		**6,444288**	**504**		**3248**				**3508**
			т							**260**	
9	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		**6,444288**	**1697**		**10936**				**11811**
			т							**875**	
10	**Е11-090305-0301**	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**		**0,905**	**64565,39**	**4790,42**	**58432**	**4335**	**0**	**37545**	**103655**
			т		**59774,98**	**350,39**	**54096**	**317**		**7678**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных мафов		0,905	455		412				445
			т							33	
12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		0,905	1697		1536				1659
			т							123	
13	Е11-460401-0210	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков		71,44	125123,3	63031,48	8938809	4502969	138961	5522093	15617774
			м3		60146,68	31873,48	4296879	2277041		1156872	
14	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка		37,4312	11831,05	3140,65	442850	117558	0	323180	827313
			м3		8690,4	1588,15	325292	59446		61282	
15	Е11-460401-0703	Покрытия кровель из асбестоцементных плит. Разборка		401,6	544,12	7,24	218518	2907	0	181113	431601
			м2		536,88	0	215610	0		31970	
16	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка		245,97616	504		123972				133890
			т							9918	
17	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		4,736	79		374				404
			т							30	
18	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км		250,71216	1697		425459				459495
			т							34037	
19	Е11-270401-0102	Забутовка ям после демонтажа. Устройство		803,2	5284,59	1040,63	4244579	835837	3290421	343412	4955031
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	118321	199654		367039	
20	Е11-010201-0502	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками		803,2	188,33	83,97	151266	67444	0	85310	255502
			м3		104,36	43,16	83823	34663		18926	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									14913264,09
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
21	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях		55	7526,36	707,6	413950	38918	0	270023	738691
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	375032	0		54718	
22	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка		11	4857,74	82,74	53435	910	0	38146	98908
			пень		4775	41,43	52525	456		7327	
23	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка		6,05	536		3243				3502
			т							259	
24	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		6,05	837		5064				5469
			т							405	
25	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка		6,05	366		2214				2391
			т							177	
26	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		165	5284,59	1040,63	871957	171705	675946	70547	1017904
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	24306	41014		75400	
27	Е11-470102-0212 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17		55	4123,09	563,87	226770	31013	42493	146178	402784
			яма		2786,61	233,59	153264	12847		29836	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С125-010201-0701	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	55	9505		522775		522775	41822	564597
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									2099407,55
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
29	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	2,7776925	2109,24	0	5859	0	0	4218	10883
					2109,24	0	5859	0		806	
30	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	113,045625	261		29505				31865
										2360	
31	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	109,81575	1697		186357				201266
										14909	
32	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	64,5975	16,48	13,79	1065	891	4	398	1580
					2,63	5,94	170	383		117	
33	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	43,065	6343,24	1617,14	273172	69642	164728	66815	367185
					901	767,26	38802	33042		27199	
34	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	430,65	1821,05	30,07	784234	12948	298433	516537	1404833
					1098	12,59	472854	5421		104062	
35	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,51795	29213		540965		540965		584242
										43277	
36	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	35,6	2109,24	0	75089	0	0	54064	139485
					2109,24	0	75089	0		10332	
37	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	60,52	261		15796				17059
										1264	
38	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	60,52	1697		102702				110919
										8216	
39	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	35,6	16,48	13,79	587	491	2	220	871
					2,63	5,94	94	211		65	
40	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	14,24	6343,24	1617,14	90328	23028	54469	22093	121415
					901	767,26	12830	10926		8994	
41	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	356	1821,05	30,07	648293	10703	246702	426999	1161315
					1098	12,59	390888	4481		86023	
42	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,696	29213		166397		166397		179709
										13312	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									2920348,39
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
43	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	4151,64	1097,63	1121	296	472	382	1623
					1305,45	250,38	352	68		120	
44	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2754	16804		4628		4628		4998
										370	
45	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	5	1142,92	154,45	5715	772	0	5276	11870
					988,47	77,34	4942	387		879	
46	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	5	1850,6	193,06	9253	965	565	8124	18767
					1544,49	96,67	7722	483		1390	
47	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	24256		121280		121280		130982
										9702	
48	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,35	455		159				172
										13	
49	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,35	455		159				172

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							13	
50	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,35	522		183				197
			тенге за 1 тонну							15	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									142497,56
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
51	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		183,3	5575,23	1040,63	1021939	190748	804188	78371	1188335
			м3		147,31	248,57	27002	45563		88025	
52	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		2,7495	123912,86	1819,75	340698	5003	335695	2842	371023
			т		0	957	0	2631		27483	
53	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		549,9	1242,56	44,07	683282	24233	631823	34875	775609
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	27225	5066		57453	
54	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		1833	1329,9	44,07	2437698	80777	2266169	116251	2758265
			м2 покрытия		49,51	9,21	90751	16888		204316	
55	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		3666	147,5	1,46	540722	5351	535009	1290	585373
			м2 покрытия		0,1	0,23	362	832		43361	
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									5024339,42
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
56	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		46,41	828,84	127,48	38466	5916	19750	16021	58846
			м2 покрытия		275,81	43,82	12800	2034		4359	
57	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,12376	123912,86	1819,75	15335	225	15110	128	16700
			т		0	957	0	118		1237	
58	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		9,1273	12805	969,68	116875	8851	101142	11013	138119
			т смеси		754,03	363,18	6882	3315		10231	
59	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		154,7	1188,99	2,86	183937	443	154200	31819	233016
			м2 покрытия		189,36	1,09	29294	168		17260	
60	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		154,7	743,68	0	115048	0	96169	20389	146271
			м2 покрытия		122,03	0	18878	0		10835	
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									469661,47
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
61	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		12,22	2742,01	0	33507	0	0	24125	62243
			м3 грунта		2742,01	0	33507	0		4611	
62	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		20,774	261		5422				5856
			тенге за 1 тонну							434	
63	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		20,774	1697		35253				38074
			тенге за 1 тонну							2820	
64	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		12,22	16,48	13,79	201	169	1	75	299
			м3 грунта		2,63	5,94	32	73		22	
65	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		47	696,37	136,62	32729	6421	13345	16336	52991

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		275,81	46,03	12963	2163		3925	
66	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		47	931,15	136,62	43764	6421	24380	16336	64908
			м2		275,81	46,03	12963	2163		4808	
67	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		47	507,5	136,62	23852	6421	4469	16336	43404
			м2 покрытия		275,81	46,03	12963	2163		3215	
68	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		47	1318,88	128,54	61987	6041	385	53954	125217
			м2 покрытия		1182,16	39,08	55561	1837		9275	
69	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		47	3315		155805		155805		168269
			м2							12464	
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									392522,04
		Раздел: 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
70	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		4,16	2742,01	0	11407	0	0	8213	21189
			м3 грунта		2742,01	0	11407	0		1570	
71	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		7,072	261		1846				1993
			тенге за 1 тонну							148	
72	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		7,072	1697		12001				12961
			тенге за 1 тонну							960	
73	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		4,16	16,48	13,79	69	57	0	26	102
			м3 грунта		2,63	5,94	11	25		8	
74	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		16	696,37	136,62	11142	2186	4543	5561	18039
			м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737		1336	
75	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		16	931,15	136,62	14898	2186	8300	5561	22096
			м2		275,81	46,03	4413	737		1637	
76	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		16	507,5	136,62	8120	2186	1521	5561	14776
			м2 покрытия		275,81	46,03	4413	737		1095	
77	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		16	1318,88	128,54	21102	2057	131	18367	42627
			м2 покрытия		1182,16	39,08	18914	625		3158	
78	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		16	3315		53040		53040		57283
			м2							4243	
		Итого по разделу: 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									133624,53
		Раздел: 9. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
79	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		12,09	2742,01	0	33151	0	0	23869	61581
			м3 грунта		2742,01	0	33151	0		4562	
80	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		20,553	261		5364				5793
			тенге за 1 тонну							429	
81	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		20,553	1697		34878				37669
			тенге за 1 тонну							2790	
82	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		12,09	16,48	13,79	199	167	1	75	296
			м3 грунта		2,63	5,94	32	72		22	
83	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		46,5	696,37	136,62	32381	6353	13203	16163	52427
			м2 покрытия		275,81	46,03	12825	2140		3884	
84	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		46,5	931,15	136,62	43298	6353	24121	16163	64218
			м2		275,81	46,03	12825	2140		4757	
85	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		46,5	507,5	136,62	23599	6353	4421	16163	42942

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		275,81	46,03	12825	2140		3181	
86	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		46,5	1318,88	128,54	61328	5977	381	53380	123885
			м2 покрытия		1182,16	39,08	54970	1817		9177	
87	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		46,5	3315		154148		154148		166479
			м2							12332	
		Итого по разделу: 9. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									388346,28
		Раздел: 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
88	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		9	2742,01	0	24678	0	0	17768	45842
			м3 грунта		2742,01	0	24678	0		3396	
89	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		15,3	261		3993				4313
			тенге за 1 тонну							319	
90	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		15,3	1697		25964				28041
			тенге за 1 тонну							2077	
91	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		9	16,48	13,79	148	124	1	56	220
			м3 грунта		2,63	5,94	24	53		16	
92	Е11-270701-0201	Песчанный слой Н=20см. Устройство		45	790,8	136,62	35586	6148	17027	15641	55326
			м2 покрытия		275,81	46,03	12411	2071		4098	
		Итого по разделу: 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки									90369,97
		Раздел: 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
93	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		129,7319	2234,23	0	289851	0	0	208693	538428
			м3 грунта		2234,23	0	289851	0		39884	
94	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		220,54423	261		57562				62167
			тенге за 1 тонну							4605	
95	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		220,54423	1697		374264				404205
			тенге за 1 тонну							29941	
96	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		129,7319	16,48	13,79	2138	1789	8	800	3173
			м3 грунта		2,63	5,94	341	770		235	
97	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		125,547	64,62	64,62	8112	8112	0	2459	11417
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	3415		846	
98	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		125,547	5575,23	1040,63	699953	130648	550810	53678	813922
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	18495	31208		60290	
99	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		418,49	892,33	189,65	373431	79368	279425	46048	453038
			м2 основания		34,98	66,9	14639	27998		33558	
100	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,046225	123912,86	1819,75	129641	1904	127737	1081	141180
			т		0	957	0	1001		10458	
101	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		418,49	1188,99	2,86	497582	1198	417138	86075	630349
			м2 покрытия		189,36	1,09	79245	454		46693	
102	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		1673,96	185,92	0	311223	0	260154	55155	395688

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		30,51	0	51069	0		29310	
103	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		418,49	1052,28	4,94	440368	2067	170535	252701	748514
			м2 покрытия		639,84	2,54	267767	1064		55446	
104	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		418,49	12822,86		5366237		5366237		5795536
			м2							429299	
		Итого по разделу: 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									8550362,79
		Раздел: 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
105	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		106,9469	2234,23	0	238944	0	0	172040	443863
			м3 грунта		2234,23	0	238944	0		32879	
106	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		181,80973	261		47452				51249
			тенге за 1 тонну							3796	
107	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		181,80973	1697		308531				333214
			т							24682	
108	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		106,9469	16,48	13,79	1763	1475	6	660	2616
			м3 грунта		2,63	5,94	281	635		194	
109	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		103,497	64,62	64,62	6688	6688	0	2027	9412
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	2815		697	
110	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		103,497	5575,23	1040,63	577019	107702	454070	44251	670971
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	15246	25727		49702	
111	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		344,99	892,33	189,65	307845	65428	230349	37960	373470
			м2 основания		34,98	66,9	12068	23081		27664	
112	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,862475	123912,86	1819,75	106872	1569	105302	891	116384
			т		0	957	0	825		8621	
113	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		344,99	1188,99	2,86	410191	988	343875	70958	519640
			м2 покрытия		189,36	1,09	65327	374		38492	
114	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		1379,96	185,92	0	256563	0	214463	45468	326193
			м2 покрытия		30,51	0	42100	0		24162	
115	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		344,99	1052,28	4,94	363026	1704	140583	208318	617052
			м2 покрытия		639,84	2,54	220738	877		45708	
116	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		344,99	14343,75		4948450		4948450		5344326
			м2							395876	
		Итого по разделу: 12. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									7573343,12
		Раздел: 13. Озеленение									
117	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		1355,94	415,57	9,78	563491	13265	185289	324275	958787
			м2		269,14	2,62	364936	3558		71021	
118	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		30	8294,64	0	248839	0	0	0	268746
			1 дерево		0	0	0	0		19907	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		4,5	536		2412				2605
			т							193	
120	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		4,5	837		3767				4068
			т							301	
121	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		4,5	366		1647				1779
			т							132	
		Итого по разделу: 13. Озеленение									820155,35
		Раздел: 14. Ограждение палисадника /Тип 1/									
122	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		82	2563,6	0	210215	0	0	151355	390496
			яма		2563,6	0	210215	0		28926	
123	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,738	6343,24	1617,14	4681	1193	2823	1145	6292
			м3 основания		901	767,26	665	566		466	
124	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		2,214	20965,32	1097,63	46417	2430	41097	3135	53516
			м3		1305,45	250,38	2890	554		3964	
125	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,2911	25354,71	12073,5	7381	3515	1732	2203	10350
			т конструкций		7332,36	3633,08	2134	1058		767	
126	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		82	809		66338		66338		71645
			м							5307	
127	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		2,818176	169148,1	38277,14	476689	107872	14654	270990	807494
			т конструкций		125671	13688,54	354163	38577		59814	
128	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		2,818176	59952,04	2469,65	168955	6960	10181	105722	296652
			т конструкций		53869,6	499,15	151814	1407		21974	
129	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		1,154068	249771		288253		288253		311313
			т							23060	
130	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		1,59244	262471		417969		417969		451407
			т							33438	
131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,21812	198797		43362		43362		46831
			т							3469	
132	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,012628	224711		2838		2838		3065
			т							227	
133	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		36,49	393,04	0	14342	0	0	9896	26177
			м2		393,04	0	14342	0		1939	
134	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		145,96	87,89	2,27	12828	331	5746	4686	18916
			м2		46,26	0,28	6752	40		1401	
135	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		291,92	92,87	1,62	27111	474	18747	5500	35220
			м2		27,03	0,28	7891	81		2609	
		Итого по разделу: 14. Ограждение палисадника /Тип 1/									1787379,46
		Раздел: 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
136	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		5	2563,6	0	12818	0	0	9229	23811
			яма		2563,6	0	12818	0		1764	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,09	6343,24	1617,14	571	146	344	140	767
			м3 основания		901	767,26	81	69		57	
138	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,225	20965,32	1097,63	4717	247	4177	319	5439
			м3		1305,45	250,38	294	56		403	
139	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,0648	25354,71	12073,5	1643	782	385	490	2304
			т конструкций		7332,36	3633,08	475	235		171	
140	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		12	1678		20136		20136		21747
			м							1611	
141	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,32219	169148,1	38277,14	54498	12333	1675	30981	92317
			т конструкций		125671	13688,54	40490	4410		6838	
142	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,32219	59952,04	2469,65	19316	796	1164	12087	33915
			т конструкций		53869,6	499,15	17356	161		2512	
143	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,158015	248843		39321		39321		42467
			т							3146	
144	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,16425	224711		36909		36909		39861
			т							2953	
145	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		5,2875	393,04	0	2078	0	0	1434	3793
			м2		393,04	0	2078	0		281	
146	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,15	87,89	2,27	1859	48	833	679	2741
			м2		46,26	0,28	978	6		203	
147	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		42,3	92,87	1,62	3928	69	2716	797	5103
			м2		27,03	0,28	1143	12		378	
		Итого по разделу: 15. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									197794,04
		Раздел: 16. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
148	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		264	5738,52	0	1514969	0	0	1090778	2814207
			яма		5738,52	0	1514969	0		208460	
149	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		4,752	6343,24	1617,14	30143	7685	18177	7373	40517
			м3 основания		901	767,26	4282	3646		3001	
150	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		11,88	20965,32	1097,63	249068	13040	220519	16820	287159
			м3		1305,45	250,38	15509	2974		21271	
151	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке		14	45751,1	5055,11	640515	70772	25050	347697	1067269
			шт.		38906,7	1807,24	544694	25301		79057	
152	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524		1	1681998,21		1681998				1681998
			шт						1681998		
		Отпускная цена			1681998		1681998				
		Сметная стоимость оборудования					*1681998*				
153	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527		1	1135789,29		1135789				1135789
			шт						1135789		
		Отпускная цена			1135789		1135789				
		Сметная стоимость оборудования					*1135789*				
154	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121		1	1111392,86		1111393				1111393
			шт						1111393		
		Отпускная цена			1111393		1111393				
		Сметная стоимость оборудования					*1111393*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	**Счет**	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337**	**шт**	**1**	**785203,57**		**785204**		**785204**		**785204**
		Отпускная цена			785204		785204				
		Сметная стоимость оборудования					***785204***				
156	**Счет**	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136**	**шт**	**1**	**243512,5**		**243513**		**243513**		**243513**
		Отпускная цена			243513		243513				
		Сметная стоимость оборудования					***243513***				
157	**Счет**	**Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151**	**шт**	**1**	**224537,5**		**224538**		**224538**		**224538**
		Отпускная цена			224538		224538				
		Сметная стоимость оборудования					***224538***				
158	**Счет**	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105**	**шт**	**1**	**534914,29**		**534914**		**534914**		**534914**
		Отпускная цена			534914		534914				
		Сметная стоимость оборудования					***534914***				
159	**Счет**	**Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106**	**шт**	**2**	**673612,5**		**1347225**		**1347225**		**1347225**
		Отпускная цена			673613		1347225				
		Сметная стоимость оборудования					***1347225***				
160	**Счет**	**Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427**	**шт**	**1**	**960948,21**		**960948**		**960948**		**960948**
		Отпускная цена			960948		960948				
		Сметная стоимость оборудования					***960948***				
161	**Счет**	**Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399**	**шт**	**2**	**917125**		**1834250**		**1834250**		**1834250**
		Отпускная цена			917125		1834250				
		Сметная стоимость оборудования					***1834250***				
162	**Счет**	**Комплекс для детей от 14 лет код 6453**	**шт**	**2**	**1270873,21**		**2541746**		**2541746**		**2541746**
		Отпускная цена			1270873		2541746				
		Сметная стоимость оборудования					***2541746***				
163	**Ц13-370102-0103**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**10**	**41021,29**	**2547,4**	**410213**	**25474**	**13053**	**231543**	**693096**
					37168,6	**789,19**	**371686**	**7892**		**51340**	
164	**Счет**	**Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101**	**шт**	**1**	**109332,14**		**109332**		**109332**		**109332**
		Отпускная цена			109332		109332				
		Сметная стоимость оборудования					***109332***				
165	**Счет**	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102**	**шт**	**1**	**90357,14**		**90357**		**90357**		**90357**
		Отпускная цена			90357		90357				
		Сметная стоимость оборудования					***90357***				
166	**Счет**	**Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118**	**шт**	**1**	**213694,64**		**213695**		**213695**		**213695**
		Отпускная цена			213695		213695				
		Сметная стоимость оборудования					***213695***				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	**Счет**	**Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114**	**шт**	**1**	**126500**		**126500**		**126500**		**126500**
		Отпускная цена			126500		126500				
		Сметная стоимость оборудования					***126500***				
168	**Счет**	**Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256**	**шт**	**3**	**363235,71**		**1089707**		**1089707**		**1089707**
		Отпускная цена			363236		1089707				
		Сметная стоимость оборудования					***1089707***				
169	**Счет**	**Турник двойной для детей от 14 лет код 6441**	**шт**	**1**	**246223,21**		**246223**		**246223**		**246223**
		Отпускная цена			246223		246223				
		Сметная стоимость оборудования					***246223***				
170	**Счет**	**Брусья классические для детей от 14 лет код 6442**	**шт**	**2**	**243512,5**		**487025**		**487025**		**487025**
		Отпускная цена			243513		487025				
		Сметная стоимость оборудования					***487025***				
171	**Ц13-370102-0102**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**3**	**34263,85**	**870,56**	**102792**	**2612**	**3916**	**58898**	**174625**
					32088	**96,67**	**96264**	**290**		**12935**	
172	**Счет**	**Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155**	**шт**	**3**	**221375**		**664125**		**664125**		**664125**
		Отпускная цена			221375		664125				
		Сметная стоимость оборудования					***664125***				
173	**Ц13-370102-0103**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**15**	**41021,29**	**2547,4**	**615319**	**38211**	**19579**	**347314**	**1039644**
					37168,6	**789,19**	**557529**	**11838**		**77011**	
174	**Счет**	**Уличный тренажер "Хипс"**	**шт**	**1**	**372574,12**		**372574**		**372574**		**372574**
		Отпускная цена			372574		372574				
		Сметная стоимость оборудования					***372574***				
175	**Счет**	**Уличный тренажер "Диск двойной"**	**шт**	**1**	**259400,27**		**259400**		**259400**		**259400**
		Отпускная цена			259400		259400				
		Сметная стоимость оборудования					***259400***				
176	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим от груди"**	**шт**	**2**	**257749,33**		**515499**		**515499**		**515499**
		Отпускная цена			257749		515499				
		Сметная стоимость оборудования					***515499***				
177	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим ногами"**	**шт**	**1**	**287230,46**		**287230**		**287230**		**287230**
		Отпускная цена			287230		287230				
		Сметная стоимость оборудования					***287230***				
178	**Счет**	**Уличный тренажер "Рычажная тяга"**	**шт**	**1**	**372574,12**		**372574**		**372574**		**372574**
		Отпускная цена			372574		372574				
		Сметная стоимость оборудования					***372574***				
179	**Счет**	**Уличный тренажер "Маятниковый"**	**шт**	**2**	**335242,59**		**670485**		**670485**		**670485**
		Отпускная цена			335243		670485				
		Сметная стоимость оборудования					***670485***				
180	**Счет**	**Уличный тренажер "Тяга верхняя"**	**шт**	**2**	**372574,12**		**745148**		**745148**		**745148**
		Отпускная цена			372574		745148				
		Сметная стоимость оборудования					***745148***				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	**Счет**	**Уличный тренажер "Шаговый"**	**шт**	**2**	**421352,76**		**842706**		**842706**		**842706**
		Отпускная цена			421353		842706				
		Сметная стоимость оборудования					***842706***				
182	**Счет**	**Уличный тренажер "Гребля"**	**шт**	**2**	**336699,8**		**673400**		**673400**		**673400**
		Отпускная цена			336700		673400				
		Сметная стоимость оборудования					***673400***				
183	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим на брусьях"**	**шт**	**1**	**425715,97**		**425716**		**425716**		**425716**
		Отпускная цена			425716		425716				
		Сметная стоимость оборудования					***425716***				
		Итого по разделу: 16. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									**24156233,7**
		Раздел: 17. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
184	**Ц13-370102-0102**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**27**	**34263,85**	**870,56**	**925124**	**23505**	**35243**	**530082**	**1571622**
					32088	**96,67**	**866376**	**2610**		**116416**	
185	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт**	**13**	**58009,29**		**754121**		**754121**		**754121**
		Отпускная цена			58009		754121				
		Сметная стоимость оборудования					***754121***				
186	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт**	**11**	**78610,71**		**864718**		**864718**		**864718**
		Отпускная цена			78611		864718				
		Сметная стоимость оборудования					***864718***				
187	**Счет**	**Стол со скамьями и навесом код 2604**	**шт**	**3**	**392150**		**1176450**		**1176450**		**1176450**
		Отпускная цена			392150		1176450				
		Сметная стоимость оборудования					***1176450***				
		Итого по разделу: 17. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									**3720412,43**
		Раздел: 18. Наружнее электроосвещение									
188	**Е11-330204-0101**	**Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**0,095**	**14466,1**	**6977,67**	**1374**	**663**	**0**	**737**	**2280**
					7488,43	**2207,39**	**711**	**210**		**169**	
189	**Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	**опора**	**3**	**12483,15**	**5599,37**	**37449**	**16798**	**0**	**20414**	**62492**
					6883,78	**1621,89**	**20651**	**4866**		**4629**	
190	**Ц13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**88**	**330,6**	**146,83**	**29093**	**12921**	**4020**	**11776**	**44139**
					138,1	**47,76**	**12153**	**4203**		**3270**	
191	**Е11-330204-0101**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**0,207**	**36143,74**	**14082,11**	**7482**	**2915**	**261**	**4460**	**12897**
					20801,2	**6131,64**	**4306**	**1269**		**955**	
192	**С123-060118-1104**	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0102**	**75193**		**767**		**767**		**828**
										61	
193	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,07956**	**162997**		**12968**		**12968**		**14005**
										1037	
194	**С123-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,21321**	**394639**		**84141**		**84141**		**90872**
										6731	
195	**Ц13-080305-0605**	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**		**13**	**11596,5**	**6308,19**	**150755**	**82006**	**14686**	**61280**	**228997**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		4158,6	2388,42	54062	31049		16963	
196	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	13	67857,14		882143		882143		952714
										70571	
197	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	13	11037,97	5953,19	143494	77391	3686	66108	226370
					4801,28	2261,58	62417	29401		16768	
198	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,104234	586028		61084		61084		65971
										4887	
199	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	9	34870,26	11134,38	313832	100209	41529	170113	522661
					19121,6	4505,24	172094	40547		38716	
200	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,468666	586028		274651		274651		296624
										21972	
201	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	2,25	16484		37089		37089		40056
										2967	
202	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,36	6198,34	1617,14	2231	582	1325	559	3013
					901	767,26	324	276		223	
203	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,35	3672,69	952,39	4958	1286	2556	1568	7048
					826,8	422,01	1116	570		522	
204	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	178		3204		3204		3460
										256	
205	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	406		9500		9500		10260
										760	
206	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	39		1950		1950		2106
										156	
207	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332		4679
										347	
208	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3089		33979		33979		36697
										2718	
209	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3475		31275		31275		33777
										2502	
210	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	772		10036		10036		10839
										803	
211	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	662		8606		8606		9294
										688	
212	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1309		23562		23562		25447
										1885	
213	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083		6570
										487	
214	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724		8342
										618	
215	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1967		21637		21637		23368
										1731	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
217	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000363	668572		243		243	19	262
218	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	702358		126		126	10	137
219	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	744188		49		49	4	53
220	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,09	709		64		64	5	69
221	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,009	731		7		7	1	7
		Итого по разделу: 18. Наружнее электроосвещение									2231382,92
		ИТОГО:					75611442	7320056	28467864	14216476	95143070
							14304908	3118192	23388503	5315154	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							23388503		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		968687				96111757
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									100907354
		НДС			12 %		12108882				113016236
		Итого с НДС									1252489
		Скидка									84382685
		Строительно-монтажные работы с учетом скидки									27381062
		Оборудование с учетом скидки									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"Стройинтеграция"

Салкимбаев Е.Б.

№ KZ53VJE00020001 от 13.09.16, № KZ80VJE00020000 от 13.09.16, № KZ05VJE00031438 от 16.10.17

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима района **Байдильдаев Б.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:
ТОО "Астана Проект Сервис"

Юдин Д.О.

ГСЛ № 13001169 от 25.04.2013 г. Приказ №6л от 25.06.2019 г.