Заказ 2019-ТР-9
Форма 2В

Заказчик: Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги - филиал ОАО "РЖД"

Подрядчик: ТОО "ПетроАльянс"

Объект : Текущий ремонт хвостового помещения нечетного ПКТО, инв. № 010207
(наименование)

Договор № 3563582 от 22 "08" 2019г.

Акт приемки выполненных работ № 5
за сентябрь 2019 г.
на текущий ремонт хвостового помещения нечетного ПКТО, инв. № 010207

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2	2,8	2027,14	189,29	5676	530	–	4547	11041
					1837,86	95,36	5146	267	–	818	
2	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 проемов	1,6	4266,88	250	6827	400	2979	3269	10904
					2155	115	3448	184	–	808	

3 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	1,6	19846		31754		31754	–	34294
				–		–		–	2540	
4 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 проемов	1,2	3632,5	247,5	4359	297	2097	1892	6751
				1637,5	114,17	1965	137	–	500	
5 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,2	22437		26924		26924	–	29078
				–		–		–	2154	
6 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	п/м	2,5	1152,4	7,2	2881	18	2112	684	3850
				300,4	3,6	751	9	–	285	
7 2109-0205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	2,5	2911		7278		7278	–	7860
				–		–		–	582	
8 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	4	111		444		444	–	480
				–		–		–	36	

9	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 поверхности	4,2	1192,62	8,57	5009	36	2717	1727	7275
					537,14	4,05	2256	17	–	539	
10	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы окон) НР = 76 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 поверхности	9,8	4124,29	13,06	40418	128	28538	8962	53330
					1199,18	4,08	11752	40	–	3950	
11	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из декоративного пластика толщиной 2 мм (откосы дверей) НР = 76 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 поверхности	14,3	4124,34	13,08	58978	187	41642	13077	77819
					1199,23	4,06	17149	58	–	5764	
12	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	2,5	900	2	2250	5	1574	485	2954
					268,4	1,2	671	3	–	219	
13	1338-0101-0108	Материальные ресурсы. Перенос материалов вручную на расстояние до 400 м - прим. НР = 61 %	т	0,25	1176	232	294	58	–	152	482
					944	52	236	13	–	36	
14	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	0,4	1840	–	736	–	–	530	1367
					1840	–	736	–	–	101	
15	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,4	92		37		–	–	40
					–		–		–	3	
16	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов	т	0,4	455		182		–	–	197
					–		–		–	15	

Всего	**247 722**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,51 %)	11 172
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 178**
Итого	**264 072**
НДС (12 %)	31688,64
Итого	**295 760,64**

Заказчик :
НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

И.о. ВЧДЭ-4 _____ И.Н. Белошапкин

ВЧД-4 Сатыбалдин К.К.

Подрядчик :
ТОО "ПетроАльянс" _____ Т.Ф. Котова

Объем и качество работ в натуральном выражении проверены, акту соответствуют _____ Е.Е. Баймышев

Расценки в акте проверены, смете соответствуют _____ Л.М. Кийко