Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы", 050000, г. Алматы, ул. Шолохова 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", г. Алматы, пр. Суйинбай, 497б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: ул. Майлина, Майлина, 20, 22, 24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 216** от **12.04.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		4,74	4019,28	1347,3	19051	6386	0	11174	32643
			м3 конструкции		2671,98	602,08	12665	2854		2418	
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		11,1864	79		884				954
			тенге за 1 тонну							71	
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		11,1864	1697		18983				20502
			т							1519	
4	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		474	784,64	0	371920	0	0	401673	835481
			м		784,64	0	371920	0		61887	
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		51,192	504		25801				27865
			т							2064	
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		51,192	1697		86873				93823
			т							6950	
7	Е11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		380	578	0	219638	0	0	237209	493395
			м		578	0	219638	0		36548	
8	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		14,592	504		7354				7943
			т							588	
9	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		14,592	1697		24763				26744
			т							1981	
10	Е11-090305-0301	**Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла**		4,45	64565,39	4790,42	287316	21317	0	184615	509685
			т		59774,98	350,39	265999	1559		37754	
11	С341-310103-0301	**Погрузка демонтированных мафов**		4,45	455		2025				2187
			т							162	
12	С341-020101-1050	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		4,45	1697		7552				8156

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							604	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									1072159,35
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
13	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях		40	7526,36	707,6	301054	28304	0	196380	537229
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	272750	0		39795	
14	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка		8	4857,74	82,74	38862	662	0	27743	71933
			пень		4775	41,43	38200	331		5328	
15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка		4,4	536		2358				2547
			т							189	
16	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		4,4	837		3683				3977
			т							295	
17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка		4,4	366		1610				1739
			т							129	
18	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		80	5284,59	1040,63	422767	83251	327731	34204	493529
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	11785	19886		36558	
19	Е11-470102-0212 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17		40	4123,09	563,87	164924	22555	30904	106311	292934
			яма		2786,61	233,59	111465	9344		21699	
20	С125-010201-0701	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81		40	9505		380200		380200		410616
			шт.							30416	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									1315458,44
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
21	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		2,30781	2109,24	0	4868	0	0	3505	9042
			м3 грунта		2109,24	0	4868	0		670	
22	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		93,9225	261		24514				26475
			тенге за 1 тонну							1961	
23	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		91,239	1697		154833				167219
			тенге за 1 тонну							12387	
24	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		53,67	16,48	13,79	885	740	3	331	1313
			м3 грунта		2,63	5,94	141	319		97	
25	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		35,78	6343,24	1617,14	226961	57861	136862	55512	305071
			м3 основания		901	767,26	32238	27453		22598	
26	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		357,8	1821,05	30,07	651571	10758	247949	429158	1167187
			м бортового камня		1098	12,59	392864	4504		86458	
27	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		15,3854	29213		449454		449454		485410
			м3							35956	
28	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		64,1	2109,24	0	135202	0	0	97346	251152
			м3 грунта		2109,24	0	135202	0		18604	
29	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		108,97	261		28441				30716
			т							2275	
30	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		108,97	1697		184922				199716
			т							14794	
31	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		64,1	16,48	13,79	1056	884	4	395	1568
			м3 грунта		2,63	5,94	169	381		116	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		25,64	6343,24	1617,14	162641	41463	98076	39780	218614
			м3 основания		901	767,26	23102	19673		16194	
33	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		641	1821,05	30,07	1167292	19272	444201	768838	2091020
			м поребрика		1098	12,59	703818	8069		154890	
34	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		10,256	29213		299609		299609		323577
			м3							23969	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									3492247,33
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,36	4151,64	1097,63	1495	395	629	510	2165
			м3		1305,45	250,38	470	90		160	
36	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,3672	16804		6170		6170		6664
			м3							494	
37	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		6	1142,92	154,45	6858	927	0	6331	14244
			шт.		988,47	77,34	5931	464		1055	
38	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		6	1850,6	193,06	11104	1158	678	9748	22520
			шт.		1544,49	96,67	9267	580		1668	
39	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		6	24256		145536		145536		157179
			комплект							11643	
40	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,42	455		191				206
			тенге за 1 тонну							15	
41	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,42	455		191				206
			тенге за 1 тонну							15	
42	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,42	522		219				237
			тенге за 1 тонну							18	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									171763,58
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		111,32	5575,23	1040,63	620634	115843	488392	47595	721688
			м3		147,31	248,57	16399	27671		53458	
44	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,6698	123912,86	1819,75	206910	3039	203871	1726	225326
			т		0	957	0	1598		16691	
45	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		333,96	1242,56	44,07	414964	14717	383713	21180	471036
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	16534	3077		34892	
46	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/		1113,2	1329,9	44,07	1480440	49057	1376268	70600	1675123
			м2 покрытия		49,51	9,21	55114	10256		124083	
47	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		2226,4	147,5	1,46	328386	3250	324917	784	355503
			м2 покрытия		0,1	0,23	220	506		26334	
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									3051333,68
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
48	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		87,72	828,84	127,48	72705	11183	37329	30281	111225
			м2 покрытия		275,81	43,82	24194	3844		8239	
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,23392	123912,86	1819,75	28986	426	28560	242	31566
			т		0	957	0	224		2338	
50	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		17,2516	12805	969,68	220907	16728	191170	20815	261060
			т смеси		754,03	363,18	13008	6265		19338	
51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		292,4	1188,99	2,86	347661	837	291455	60141	440427
			м2 покрытия		189,36	1,09	55369	317		32624	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		292,4	743,68	0	217452	0	181770	38537	276468
			м2 покрытия		122,03	0	35682	0		20479	
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									887711,79
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
53	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		8,32	2742,01	0	22814	0	0	16426	42378
			м3 грунта		2742,01	0	22814	0		3139	
54	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		14,144	261		3692				3987
			тенге за 1 тонну							295	
55	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		14,144	1697		24002				25923
			тенге за 1 тонну							1920	
56	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		8,32	16,48	13,79	137	115	0	51	204
			м3 грунта		2,63	5,94	22	49		15	
57	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		32	696,37	136,62	22284	4372	9086	11123	36079
			м2 покрытия		275,81	46,03	8826	1473		2673	
58	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		32	931,15	136,62	29797	4372	16599	11123	44193
			м2		275,81	46,03	8826	1473		3274	
59	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		32	507,5	136,62	16240	4372	3042	11123	29552
			м2 покрытия		275,81	46,03	8826	1473		2189	
60	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		32	1318,88	128,54	42204	4113	262	36735	85254
			м2 покрытия		1182,16	39,08	37829	1251		6315	
61	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		32	3315		106080		106080		114566
			м2							8486	
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									267249,05
		Раздел: 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
62	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		19,708	2742,01	0	54040	0	0	38908	100384
			м3 грунта		2742,01	0	54040	0		7436	
63	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		33,5036	261		8744				9444
			тенге за 1 тонну							700	
64	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		33,5036	1697		56856				61404
			тенге за 1 тонну							4548	
65	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		19,708	16,48	13,79	325	272	1	122	482
			м3 грунта		2,63	5,94	52	117		36	
66	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		75,8	696,37	136,62	52785	10356	21523	26347	85462
			м2 покрытия		275,81	46,03	20906	3489		6331	
67	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		75,8	931,15	136,62	70581	10356	39319	26347	104682
			м2		275,81	46,03	20906	3489		7754	
68	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		75,8	507,5	136,62	38468	10356	7207	26347	70000
			м2 покрытия		275,81	46,03	20906	3489		5185	
69	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		75,8	1318,88	128,54	99971	9743	620	87016	201946
			м2 покрытия		1182,16	39,08	89607	2962		14959	
70	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		75,8	3315		251277		251277		271379
			м2							20102	
		Итого по разделу: 8. Брусчатое покрытие бельевой площадки									633046,19
		Раздел: 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		6,52	2742,01	0	17878	0	0	12872	33210
			м3 грунта		2742,01	0	17878	0		2460	
72	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		11,084	261		2893				3124
			тенге за 1 тонну							231	
73	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		11,084	1697		18810				20314
			тенге за 1 тонну							1505	
74	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,52	16,48	13,79	107	90	0	40	159
			м3 грунта		2,63	5,94	17	39		12	
75	Е11-270701-0201	Песчанный слой Н=20см. Устройство		32,6	790,8	136,62	25780	4454	12335	11331	40080
			м2 покрытия		275,81	46,03	8991	1501		2969	
		Итого по разделу: 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки									65468,02
		Раздел: 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
76	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		180,11	2234,23	0	402408	0	0	289733	747512
			м3 грунта		2234,23	0	402408	0		55371	
77	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		306,187	261		79915				86308
			тенге за 1 тонну							6393	
78	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		306,187	1697		519599				561167
			тенге за 1 тонну							41568	
79	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		180,11	16,48	13,79	2968	2484	11	1111	4406
			м3 грунта		2,63	5,94	474	1069		326	
80	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		174,3	64,62	64,62	11263	11263	0	3413	15850
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	4741		1174	
81	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		174,3	5575,23	1040,63	971762	181382	764703	74523	1129987
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	25676	43326		83703	
82	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		581	892,33	189,65	518444	110188	387933	63929	628963
			м2 основания		34,98	66,9	20323	38871		46590	
83	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,4525	123912,86	1819,75	179983	2643	177340	1501	196003
			т		0	957	0	1390		14519	
84	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		581	1188,99	2,86	690805	1664	579123	119500	875130
			м2 покрытия		189,36	1,09	110018	630		64824	
85	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		2324	185,92	0	432079	0	361178	76573	549344
			м2 покрытия		30,51	0	70901	0		40692	
86	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		581	1052,28	4,94	611374	2870	236758	350830	1039181
			м2 покрытия		639,84	2,54	371747	1477		76976	
87	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		581	12822,86		7450080		7450080		8046086
			м2							596006	
		Итого по разделу: 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									11870679,78
		Раздел: 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
88	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		38,471	2234,23	0	85953	0	0	61886	159667
			м3 грунта		2234,23	0	85953	0		11827	
89	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		65,4007	261		17070				18435

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							1366	
90	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	65,4007	1697		110985			8879	119864
91	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	38,471	16,48 2,63	13,79 5,94	634 101	531 228	2	237 70	941
92	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	37,23	64,62 0	64,62 27,2	2406 0	2406 1013	0	729 251	3386
93	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,23	5575,23 147,31	1040,63 248,57	207566 5484	38743 9254	163338	15918 17879	241362
94	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	124,1	892,33 34,98	189,65 66,9	110738 4341	23536 8303	82861	13655 9951	134345
95	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,31025	123912,86 0	1819,75 957	38444 0	565 297	37879	321 3101	41866
96	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	124,1	1188,99 189,36	2,86 1,09	147554 23500	355 135	123699	25525 13846	186925
97	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	496,4	185,92 30,51	0 0	92291 15144	0 0	77147	16356 8692	117338
98	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	124,1	1052,28 639,84	4,94 2,54	130588 79404	613 315	50571	74936 16442	221966
99	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	124,1	14343,75		1780059		1780059	142405	1922464
		Итого по разделу: 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									2724287,32
		Раздел: 12. Озеленение									
100	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	3367	415,57 269,14	9,78 2,62	1399231 906191	32939 8835	460101	805223 176356	2380809
101	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	56	8294,64 0	0 0	464500 0	0 0	0	0 37160	501660
102	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	8,4	536		4502			360	4863
103	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,4	837		7031			562	7593
104	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	8,4	366		3074			246	3320
		Итого по разделу: 12. Озеленение									1878338,19
		Раздел: 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									
105	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	78	2563,6 2563,6	0 0	199961 199961	0 0	0	143972 27515	371447
106	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,702	6343,24 901	1617,14 767,26	4453 633	1135 539	2685	1089 443	5985
107	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,106	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	44153 2749	2312 527	39092	2982 3771	50905
108	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2769	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	7021 2030	3343 1006	1647	2095 729	9845

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		78	809		63102		63102		68150
			м							5048	
110	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		2,680704	169148,1	38277,14	453436	102610	13940	257771	768104
			т конструкций		125671	13688,54	336887	36695		56897	
111	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		2,680704	59952,04	2469,65	160714	6620	9685	100565	282181
			т конструкций		53869,6	499,15	144408	1338		20902	
112	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		1,097772	249771		274192		274192		296127
			т							21935	
113	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		1,51476	262471		397581		397581		429387
			т							31806	
114	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,20748	198797		41246		41246		44546
			т							3300	
115	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,012012	224711		2699		2699		2915
			т							216	
116	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		34,71	393,04	0	13642	0	0	9413	24900
			м2		393,04	0	13642	0		1844	
117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		138,84	87,89	2,27	12202	315	5465	4458	17993
			м2		46,26	0,28	6422	38		1333	
118	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		277,68	92,87	1,62	25788	451	17832	5232	33502
			м2		27,03	0,28	7506	77		2482	
		Итого по разделу: 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									1700190,22
		Раздел: 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
119	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		8	2563,6	0	20509	0	0	14766	38097
			яма		2563,6	0	20509	0		2822	
120	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,144	6343,24	1617,14	913	233	551	223	1228
			м3 основания		901	767,26	130	110		91	
121	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,36	20965,32	1097,63	7548	395	6682	510	8702
			м3		1305,45	250,38	470	90		645	
122	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,10368	25354,71	12073,5	2629	1252	617	784	3686
			т конструкций		7332,36	3633,08	760	377		273	
123	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		19,2	1678		32218		32218		34795
			м							2577	
124	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,515504	169148,1	38277,14	87197	19732	2681	49570	147708
			т конструкций		125671	13688,54	64784	7056		10941	
125	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,515504	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54264
			т конструкций		53869,6	499,15	27770	257		4020	
126	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,252824	248843		62913		62913		67947
			т							5033	
127	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,2628	224711		59054		59054		63778
			т							4724	
128	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		8,46	393,04	0	3325	0	0	2294	6069
			м2		393,04	0	3325	0		450	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**33,84**	**87,89**	**2,27**	**2974**	**77**	**1332**	**1087**	**4385**
			м2		**46,26**	**0,28**	**1565**	**9**		**325**	
130	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**67,68**	**92,87**	**1,62**	**6286**	**110**	**4346**	**1275**	**8166**
			м2		**27,03**	**0,28**	**1829**	**19**		**605**	
		Итого по разделу: 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									**316470,47**
		Раздел: 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
131	**Е12-010101-0402**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**		**178**	**5738,52**	**0**	**1021457**	**0**	**0**	**735449**	**1897458**
			яма		**5738,52**	**0**	**1021457**	**0**		**140552**	
132	**Е11-080101-0202**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**		**3,204**	**6343,24**	**1617,14**	**20324**	**5181**	**12256**	**4971**	**27318**
			м3 основания		**901**	**767,26**	**2887**	**2458**		**2024**	
133	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**		**8,01**	**20965,32**	**1097,63**	**167932**	**8792**	**148684**	**11341**	**193615**
			м3		**1305,45**	**250,38**	**10457**	**2006**		**14342**	
134	**Ц13-370102-0104**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**		**13**	**45751,1**	**5055,11**	**594764**	**65716**	**23261**	**322862**	**991036**
			шт.		**38906,7**	**1807,24**	**505787**	**23494**		**73410**	
135	**Счет**	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524**		**1**	**1681998,21**		**1681998**				**1681998**
			шт						**1681998**		
		Отпускная цена			1681998		1681998				
		Сметная стоимость оборудования					***1681998***				
136	**Счет**	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337**		**1**	**785203,57**		**785204**				**785204**
			шт						**785204**		
		Отпускная цена			785204		785204				
		Сметная стоимость оборудования					***785204***				
137	**Счет**	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105**		**1**	**534914,29**		**534914**				**534914**
			шт						**534914**		
		Отпускная цена			534914		534914				
		Сметная стоимость оборудования					***534914***				
138	**Счет**	**Горка большая код 4203**		**2**	**307214,29**		**614429**				**614429**
			шт						**614429**		
		Отпускная цена			307214		614429				
		Сметная стоимость оборудования					***614429***				
139	**Счет**	**Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427**		**1**	**960948,21**		**960948**				**960948**
			шт						**960948**		
		Отпускная цена			960948		960948				
		Сметная стоимость оборудования					***960948***				
140	**Счет**	**Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399**		**1**	**917125**		**917125**				**917125**
			шт						**917125**		
		Отпускная цена			917125		917125				
		Сметная стоимость оборудования					***917125***				
141	**Счет**	**Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304**		**1**	**459917,86**		**459918**				**459918**
			шт						**459918**		
		Отпускная цена			459918		459918				
		Сметная стоимость оборудования					***459918***				
142	**Счет**	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136**		**1**	**243512,5**		**243513**				**243513**
			шт						**243513**		
		Отпускная цена			243513		243513				
		Сметная стоимость оборудования					***243513***				
143	**Счет**	**Детский спортивный комплекс «Жираф» для детей от 4 до 10 лет код 6151**		**1**	**224537,5**		**224538**				**224538**
			шт						**224538**		
		Отпускная цена			224538		224538				
		Сметная стоимость оборудования					***224538***				
144	**Счет**	**Горка МИНИ код 4201**		**1**	**211435,71**		**211436**				**211436**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт						**211436**		
		Отпускная цена			211436		211436				
		Сметная стоимость оборудования					***211436***				
145	**Счет**	**Комплекс для детей от 14 лет код 6453**		**1**	**1270873,21**		**1270873**				**1270873**
			шт						**1270873**		
		Отпускная цена			1270873		1270873				
		Сметная стоимость оборудования					***1270873***				
146	**Счет**	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527**		**1**	**1135789,29**		**1135789**				**1135789**
			шт						**1135789**		
		Отпускная цена			1135789		1135789				
		Сметная стоимость оборудования					***1135789***				
147	**Ц13-370102-0103**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**		**5**	**41021,29**	**2547,4**	**205106**	**12737**	**6526**	**115771**	**346548**
			шт.		**37168,6**	**789,19**	**185843**	**3946**		**25670**	
148	**Счет**	**Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101**		**1**	**109332,14**		**109332**				**109332**
			шт						**109332**		
		Отпускная цена			109332		109332				
		Сметная стоимость оборудования					***109332***				
149	**Счет**	**Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192**		**1**	**243964,29**		**243964**				**243964**
			шт						**243964**		
		Отпускная цена			243964		243964				
		Сметная стоимость оборудования					***243964***				
150	**Счет**	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102**		**1**	**90357,14**		**90357**				**90357**
			шт						**90357**		
		Отпускная цена			90357		90357				
		Сметная стоимость оборудования					***90357***				
151	**Счет**	**Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256**		**2**	**363235,71**		**726471**				**726471**
			шт						**726471**		
		Отпускная цена			363236		726471				
		Сметная стоимость оборудования					***726471***				
152	**Ц13-370102-0102**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**		**3**	**34263,85**	**870,56**	**102792**	**2612**	**3916**	**58898**	**174625**
			шт.		**32088**	**96,67**	**96264**	**290**		**12935**	
153	**Счет**	**Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155**		**2**	**221375**		**442750**				**442750**
			шт						**442750**		
		Отпускная цена			221375		442750				
		Сметная стоимость оборудования					***442750***				
154	**Счет**	**Качели на металлических стойках «Гнездо» код 4158**		**1**	**437328,57**		**437329**				**437329**
			шт						**437329**		
		Отпускная цена			437329		437329				
		Сметная стоимость оборудования					***437329***				
155	**Ц13-370102-0103**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**		**5**	**41021,29**	**2547,4**	**205106**	**12737**	**6526**	**115771**	**346548**
			шт.		**37168,6**	**789,19**	**185843**	**3946**		**25670**	
156	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим от груди"**		**1**	**257749,33**		**257749**				**257749**
			шт						**257749**		
		Отпускная цена			257749		257749				
		Сметная стоимость оборудования					***257749***				
157	**Счет**	**Уличный тренажер "Рычажная тяга"**		**1**	**372574,12**		**372574**				**372574**
			шт						**372574**		
		Отпускная цена			372574		372574				
		Сметная стоимость оборудования					***372574***				
158	**Счет**	**Уличный тренажер "Маятниковый"**		**1**	**335242,59**		**335243**				**335243**
			шт						**335243**		
		Отпускная цена			335243		335243				
		Сметная стоимость оборудования					***335243***				
159	**Счет**	**Уличный тренажер "Тяга верхняя"**		**1**	**372574,12**		**372574**				**372574**
			шт						**372574**		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отпускная цена			372574		372574				
		Сметная стоимость оборудования					***372574***				
160	**Счет**	**Уличный тренажер "Шаговый"**	**шт**	**1**	**421352,76**		**421353**		**421353**		**421353**
		Отпускная цена			421353		421353				
		Сметная стоимость оборудования					***421353***				
		Итого по разделу: 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									**15167861,6**
		Раздел: 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
161	**Ц13-370102-0102**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**34**	**34263,85**	**870,56**	**1164971**	**29599**	**44380**	**667510**	**1979079**
					32088	**96,67**	**1090992**	**3287**		**146598**	
162	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт**	**17**	**58009,29**		**986158**		**986158**		**986158**
		Отпускная цена			58009		986158				
		Сметная стоимость оборудования					***986158***				
163	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт**	**11**	**78610,71**		**864718**		**864718**		**864718**
		Отпускная цена			78611		864718				
		Сметная стоимость оборудования					***864718***				
164	**Счет**	**Стол со скамьями и навесом код 2604**	**шт**	**6**	**392150**		**2352900**		**2352900**		**2352900**
		Отпускная цена			392150		2352900				
		Сметная стоимость оборудования					***2352900***				
		Итого по разделу: 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									**5368746,51**
		Раздел: 17. наружнее освещение									
165	**Е11-330204-0101**	**Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**0,14**	**14466,1**	**6977,67**	**2025**	**977**	**0**	**1086**	**3360**
					7488,43	**2207,39**	**1048**	**309**		**249**	
166	**Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	**опора**	**5**	**12483,15**	**5599,37**	**62416**	**27997**	**0**	**34023**	**104153**
					6883,78	**1621,89**	**34419**	**8109**		**7715**	
167	**Ц13-080305-0605**	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**4**	**4708,79**	**3211,69**	**18835**	**12847**	**0**	**6788**	**27673**
					1497,1	**859,83**	**5988**	**3439**		**2050**	
168	**Ц13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**56,5**	**330,6**	**146,83**	**18679**	**8296**	**2581**	**7561**	**28339**
					138,1	**47,76**	**7803**	**2698**		**2099**	
169	**Е11-330204-0101**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**0,2**	**36143,74**	**14082,11**	**7229**	**2816**	**252**	**4309**	**12461**
					20801,2	**6131,64**	**4160**	**1226**		**923**	
170	**С123-060118-1104**	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,00867**	**75193**		**652**		**652**		**704**
										52	
171	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,04896**	**162997**		**7980**		**7980**		**8619**
										638	
172	**С123-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,206**	**394639**		**81296**		**81296**		**87799**
										6504	
173	**Ц13-080305-0605**	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**8**	**11596,5**	**6308,19**	**92772**	**50465**	**9038**	**37711**	**140921**
					4158,6	**2388,42**	**33269**	**19107**		**10439**	
174	**С КП**	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60**	**шт**	**8**	**67857,14**		**542857**		**542857**		**586286**
										43429	
175	**Ц13-080205-0301**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**8**	**11037,97**	**5953,19**	**88304**	**47626**	**2268**	**40682**	**139305**
					4801,28	**2261,58**	**38410**	**18093**		**10319**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,064144	586028		37590		37590	3007	40597
177	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	8	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	278962 152973	89075 36042	36914	151212 34414	464588
178	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,416592	586028		244135		244135	19531	263665
179	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	2	16484		32968		32968	2637	35605
180	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,32	6198,34 901	1617,14 767,26	1983 288	517 246	1178	496 198	2678
181	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	3672,69 826,8	952,39 422,01	4407 992	1143 506	2272	1394 464	6265
182	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178		2848		2848	228	3076
183	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	22,8	406		9257		9257	741	9997
184	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	39		1716		1716	137	1853
185	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	361		4332		4332	347	4679
186	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3089		27801		27801	2224	30025
187	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3475		27800		27800	2224	30024
188	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	772		6176		6176	494	6670
189	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	662		5296		5296	424	5720
190	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1309		20944		20944	1676	22620
191	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345	348	4693
192	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724	618	8342
193	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1967		17703		17703	1416	19119
194	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
195	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000297	668572		199		199	16	214
196	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	702358		112		112	9	121
197	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000054	744188		40		40	3	43
198	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,08	709		57		57	5	61

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	С121-130203-0202	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,008	731		6		6	0	6
		Итого по разделу: 17. наружнее освещение									1684939,84
		ИТОГО:					51667957	1505149	21726387	8149734	63238763
		В том числе :					9485383	467294	17054157	3421083	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							17054156		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		623492				63862260
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									67048735
		НДС									
		Итого с НДС			12 %		8045848				75094583
		Скидка									1058243
		Строительно-монтажные работы с учетом скидки									54070937
		Оборудование с учетом скидки									19965403

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рысскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"Стройинтеграция"

Салкимбаев Е.Е.

№ KZ53VJE00020001 от 13.09.16, № KZ60VJE00020000 от 13.09.16, № KZ05VJE00031438 от 16.10.17

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима района **Байдильдаев Б.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:
ТОО "Астана Проект Сервис"

Юдин Д.О.

ГСЛ № 13001169 от 25.01.2013 г. Приказ №61 от 25.06.2019 г.

Место печати (при наличии)