Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Флюгер-Л»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПрофАзияСтрой»

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) и благоустройство к административно-производственным зданиям в городе Тараз

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2014 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения.								
		Раздел 2 Комплексная трансформаторная подстанция								
		2.1 Трансформаторная подстанция								
11	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	1	54714	26679	54714	26679	14532	27	27
		подст анция		24299	9654	24299	9654	42,8	8,29	8,29
12	51-080102-0407(об									
		Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	943121		943121				
		шт .								

13	51-080101-0104(о(	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	532576		532576			
		шт .							
14	23-070501-0707	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	62112,11		62112			
		шт .							
	2.2 Фундаменты под КТП								
17	11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	1481	–	4443	–	2626	1,89	5,67
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				1481	–	4443	–	59,1	–	–
18	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки.	3	24,33	24,33	73	73	15	–	–
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				–	8,33	–	25	59,1	0,00681	0,02043
19	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,6	123,13	50,63	197	81	91	0,108	0,1728
		м3 уплот ненного грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				72,5	23,75	116	38	59,1	0,02625	0,042
20	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,1	692,73	–	762	–	450	0,972	1,0692
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				692,73	–	762	–	59,1	–	–
21	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта	1,6	24,38	24,38	39	39	8	–	–
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				–	8,13	–	13	59,1	0,00681	0,0109

22	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,445	4556,4	1145,33	6584	1655	841	0,85	1,22825
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				649,13	496,89	938	718	50,8	0,54	0,7803
23	11-080101-0201									
		Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,885	3157,03	668,97	5951	1261	831	0,78	1,4703
		м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
				595,76	271,62	1123	512	50,8	0,29	0,54665
24	11-070501-0103									
		Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	2	2519	1200,5	5038	2401	1549	0,937	1,874
		шт . сборных конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				785,5	462	1571	924	62,1	0,4482	0,8964
25	11-070501-0101									
		Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	4	1180,25	540,25	4721	2161	1476	0,476	1,904
		шт . сборных конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				389,25	205	1557	820	62,1	0,1988	0,7952
26	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	1,086	16262,38		17661				
		м3								
27	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=4,000;	0,78	18702,13		14588				
		м3								
28	21-050101-0403									
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,0116	209538,54		2431				
		т								
29	11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,76	739,1	10,9	2779	41	364	0,212	0,79712
		м2 поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				188,56	1,86	709	7	50,8	0,002	0,00752

Раздел 3 ЛЭП-0,4кВ

30	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	189	335,13	281,14	63340	53135	12873	0,06	11,34
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				53,99	105,14	10205	19872	42,8	0,0998	18,8622
31	11-010205-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	77,22	1206,88	–	93195	–	55078	1,54	118,9188
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				1206,86	–	93194	–	59,1	–	–
32	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	59,94	692,48	–	41507	–	24531	0,972	58,26168
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				692,48	–	41507	–	59,1	–	–
33	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	19,905	692,49	–	13784	–	8146	0,972	19,34766
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				692,49	–	13784	–	59,1	–	–
34	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	19,905	1716,73		34172				
		м3								
35	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	65,7	211,84		13918				
		т								
36	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	189	222,8	94,27	42109	17817	10749	0,11	20,79
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				98,99	33,88	18710	6404	42,8	0,04	7,56
41	23-060137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,189	1906225,4		360277				
		км								
42	13-080201-2402									
		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	12	18901,92	12276,67	226823	147320	50889	7	84
		шт .		———	———	———	———	———	———	———
				6299,67	3608,67	75596	43304	42,8	3,48	41,76

43	23-061703-1801	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	10	8333,17		83332				
		шт .								
44	23-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	2	9539,56		19079				
		шт .								
45	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	4	1006,2		4025				
		шт .								
46	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,092	232826,09	60586,96	21420	5574	10870	194	17,848
		км т рубопровода								
				168597,83	21663,04	15511	1993	62,1	26,83	2,46836
47	23-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	92	547,65		50384				
		м								
48	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	39,81	1716,73		68343				
		м3								
49	21-130809-9901	Лента сигнальная Осторожно кабель-прим 150,250,400	531	48,98		26008				
		м								
50	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	40	519,73	16,5	20789	660	2186	0,14	5,6
		м								
				123,08	4,63	4923	185	42,8	0,0044	0,176

51	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х5 мм. Монтаж оборудования	10	3673,7	130	36737	1300	3558	0,9	9
		шт .		791,2	40	7912	400	42,8	0,038	0,38
	Раздел 4 Заземление									
52	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. Заземление КТП	15	519,8	16,53	7797	248	820	0,14	2,1
		м		123,07	4,67	1846	70	42,8	0,0044	0,066
53	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х5 мм. Монтаж оборудования	4	3673,75	130	14695	520	1423	0,9	3,6
		шт .		791,25	40	3165	160	42,8	0,038	0,152
54	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. Заземление ДГЭ	15,6	519,68	16,47	8107	257	853	0,14	2,184
		м		123,08	4,62	1920	72	42,8	0,0044	0,06864
55	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х5 мм. Монтаж оборудования	4	3673,75	130	14695	520	1423	0,9	3,6
		шт .		791,25	40	3165	160	42,8	0,038	0,152
	Всего прямые затраты					**2922326**				**398**
										83
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					326 956				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					261 742				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					85 331				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					844 012				
	- перевозка грузов, тенге					13 918				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					1 475 697				
	Накладные расходы I уровня, тенге					206 182				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 128 508				

Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	125 140
Итого, тенге	3 253 648
Сметная прибыль (8 %), тенге	260 292
Всего	**3 513 940**

	3 513 940
Всего по акту	**3 513 940**

ТОО «Флюгер-Л» _____ **Лубянская Л.С.**

ТОО «ПрофАзияСтрой» _____ **Мухамедзянов Д.**

ТОО «ШымПроф Инжиниринг» _____ **Халелов С.Т.**