Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Флюгер-Л»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПрофАзияСтрой»

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) и благоустройство к административно-производственным зданиям в городе Тараз

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 7-1-1. Благоустройство									
	Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	5718	0,96	0,96	5462	5462	1226	–	–
		м2 спланированной поверхност и за проход бульдозера		–	0,36	–	2074	59,1	0,00035	2,0013
2	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	166,7	31,39	31,39	5232	5232	1174	–	–
		м3 грунт а		–	11,92	–	1987	59,1	0,0115	1,91705
3	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	833,5	26,85	26,85	22382	22382	5024	–	–
		м3 грунт а		–	10,2	–	8500	59,1	0,00984	8,20164

4	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	166,7	31,39	31,39	5232	5232	1174	–	–
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				–	11,92	–	1987	59,1	0,0115	1,91705
5	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	59,1	31,39	31,39	1855	1855	416	–	–
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				–	11,91	–	704	59,1	0,0115	0,67965
6	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	225,8	72,39	72,39	16345	16345	3263	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				–	24,45	–	5521	59,1	0,02069	4,6718
7	11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 смК=2,000;	451,6	1,94	1,94	877	877	169	–	–
		м3 уплот ненного грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				–	0,63	–	286	59,1	0,00061	0,27548
	Раздел 2 Покрытие проезда. Тип 1.									
8	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	102,6	2609,88	808,74	267774	82977	16279	0,144	14,7744
		м3 мат ериала основания в плот ном т еле		———	———	———	———	———	———	———
				107,91	155,2	11072	15924	60,3	0,143	14,6718
10	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	926	1674,67	66,69	1550743	61753	27824	0,0336	31,1136
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				30,24	19,59	28001	18142	60,3	0,01683	15,58458
11	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=10,000;	9260	197,04	0,02	1824621	148	452	0,00009	0,8334

		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				0,08	–	750	–	60,3	–	–
12	11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	926	2008,63	66,69	1859996	61753	27824	0,0336	31,1136
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				30,24	19,59	28001	18142	60,3	0,01683	15,58458
13	11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=4,000;	3704	239,31	0,02	886416	59	181	0,00009	0,33336
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				0,08	–	300	–	60,3	–	–
14	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	254	1538,83	19,89	390862	5053	85682	0,698	177,292
		м борт ового камня		———	———	———	———	———	———	———
				551,7	7,72	140132	1961	60,3	0,0065	1,651
15	21-040508-0138	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91	42	6612,21		277713				
		шт .								
16	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Корыто под асф/бет покрытие.	846	26,85	26,85	22718	22718	5099	–	–
		м3 грунт а		———	———	———	———	———	———	———
				–	10,2	–	8628	59,1	0,00984	8,32464

Раздел 3 Тротуар. Тип 2.

17	11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. УстройствоК=0,120;	8,214	4018,02	1203,92	33004	9889	1937	0,216	1,77422
		м3 мат ериала основания в плот ном т еле		———	———	———	———	———	———	———
				163,38	227,66	1342	1870	60,3	0,1972	1,6198
18	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	68,45	1229,57	2,03	84164	139	5194	0,144	9,8568
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———

			125,14	0,69	8566	47	60,3	0,0007	0,04792
19	11-270701-0102								
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	68,45	205,52	–	14068	–	832	0,0232	1,58804
	м2 покрыт ия								
			20,16	–	1380	–	60,3	–	–
20	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	34	1538,85	19,88	52321	676	11469	0,698	23,732
	м борт ового камня								
			551,71	7,71	18758	262	60,3	0,0065	0,221
21	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,544	40516,29		22041			
	м3								

Раздел 4 Бетонная площадка для мусорных контейнеров

22	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,9	1206,84	–	2293	–	1355	1,54	2,926
	м3 грунт а								
			1206,84	–	2293	–	59,1	–	–
23	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,5	692,67	–	1039	–	614	0,972	1,458
	м3 грунт а								
			692,67	–	1039	–	59,1	–	–
24	11-080101-0203								
	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1,3	3394,62	1145,38	4413	1489	757	0,85	1,105
	м3 основания								
			649,23	496,92	844	646	50,8	0,54	0,702
25	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона В7,5	0,65	16070,77	706,15	10446	459	302	0,97	0,6305
	м3								
			773,85	183,08	503	119	48,5	0,2015	0,13098

Раздел 5 Озеленение

26	11-470112-0103								
	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	280	618,1	5,89	173068	1648	31679	0,2678	74,984
	м2								
			198,89	1,71	55689	479	56,4	0,0019	0,532
27	11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	280	719,23	8,83	201383	2472	47283	0,4	112
	м2								
			297,07	2,34	83180	655	56,4	0,0026	0,728
30	11-470102-0205								
	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	3	5244,33	129,33	15733	388	3650	2,887	8,661
	яма								
			2105,33	51,67	6316	155	56,4	0,05	0,15
31	11-470103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	3	2362	583,67	7086	1751	3158	1,852	5,556
	шт .								
			1666,67	200	5000	600	56,4	0,181	0,543
32	29-000000-0001(п								
	Саженцы лиственных пород с комом 0,5х0,5х0,4	3	4800		14400				
	шт								
33	11-470102-0205								
	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	7	5244,14	129,14	36709	904	8516	2,887	20,209
	яма								
			2105,29	51,86	14737	363	56,4	0,05	0,35
34	11-470103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	7	2362,14	584	16535	4088	7369	1,852	12,964
	шт .								
			1666,71	199,71	11667	1398	56,4	0,181	1,267
35	29-000001-0002(п	Саженцы кустарника лиственных пород с комом 0,5х0,5х0,4	7	3800		26600			

		шт								
36	11-470102-0205									
		Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	10	5244,3	129,2	52443	1292	12166	2,887	28,87
		яма		———	———	———	———	———	———	———
				2105,3	51,8	21053	518	56,4	0,05	0,5
37	11-470103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	10	2362	583,9	23620	5839	10527	1,852	18,52
		шт .		———	———	———	———	———	———	———
				1666,7	199,8	16667	1998	56,4	0,181	1,81
38	29-000000-0001(пр									
		Саженцы лиственных пород с комом 0,5х0,5х0,4	10	4800		48000				
		шт								
	Раздел 6 МАФ									
39	29-000000-0003(пр	Скамья, тип С-4	10	17800		178000				
		шт								
40	29-000000-0005(пр	Урна для мусора, тип II	10	16500		165000				
		шт								
41	29-000000-0000(пр	Мусорный контейнер	2	150000		300000				
		шт								
42	29-000000-0001(пр	Беседка	2	580000		1160000				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**10146717**				**580**
										84
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				457 290				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				322 880				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				92 966				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 000 424				
		Накладные расходы I уровня, тенге				322 595				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 469 312				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				418 772				

Итого, тенге	10 888 084
Сметная прибыль (8 %), тенге	871 047
Всего	**11 759 131**

	11 759 131
Всего по акту с учетом	**11 759 131**

ТОО «Флюгер-Л» _____ **Лубянская Л.С.**

ТОО «ПрофАзияСтрой» _____ **Мухамедзянов Д.**

ТОО «ШымПроф Инжиниринг» _____ **Халелов С.Т.**