Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы", 050000, г. Алматы, ул. Шолохова 9**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", г. Алматы, пр. Суйинбай, 497б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: ул. Майлина, 28**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 216** от **12.04.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	**Е12-180101-1204**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**1,81**	**4019,28**	**1347,3**	**7275**	**2439**	**0**	**4267**	**12465**
					2671,98	**602,08**	**4836**	**1090**		**923**	
2	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**4,2716**	**79**		**337**				**364**
										27	
3	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**4,2716**	**1697**		**7249**				**7829**
										580	
4	**Е11-270302-0201**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**181**	**784,64**	**0**	**142020**	**0**	**0**	**153382**	**319034**
					784,64	**0**	**142020**	**0**		**23632**	
5	**С341-310101-0701**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**19,548**	**504**		**9852**				**10640**
										788	
6	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**19,548**	**1697**		**33173**				**35827**
										2654	
7	**Е11-270302-0202**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**17**	**578**	**0**	**9826**	**0**	**0**	**10612**	**22073**
					578	**0**	**9826**	**0**		**1635**	
8	**С341-310101-0701**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**0,6528**	**504**		**329**				**355**
										26	
9	**С341-020101-1050**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		**0,6528**	**1697**		**1108**				**1196**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							89	
10	Е11-090305-0301	Демонтаж существующих МАФ и ограждений из металла		1,04	64565,39	4790,42	67148	4982	0	43146	119117
			т		59774,98	350,39	62166	364		8824	
11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных мафов		1,04	455		473				511
			т							38	
12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		1,04	1697		1765				1906
			т							141	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									280555,24
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
13	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях		35	7526,36	707,6	263423	24766	0	171833	470076
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	238657	0		34820	
14	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка		7	4857,74	82,74	34004	579	0	24275	62941
			пень		4775	41,43	33425	290		4662	
15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка		3,85	536		2064				2229
			т							165	
16	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		3,85	837		3222				3480
			т							258	
17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка		3,85	366		1409				1522
			т							113	
18	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		70	5284,59	1040,63	369921	72844	286765	29929	431838
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	10312	17400		31988	
19	Е11-470102-0212 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17		35	4123,09	563,87	144308	19736	27041	93022	256317
			яма		2786,61	233,59	97531	8176		18986	
20	С125-010201-0701	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81		35	9505		332675		332675		359289
			шт.							26614	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									1151026,13
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
21	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		1,9221	2109,24	0	4054	0	0	2919	7531
			м3 грунта		2109,24	0	4054	0		558	
22	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		78,225	261		20417				22050
			тенге за 1 тонну							1633	
23	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		75,99	1697		128955				139271
			тенге за 1 тонну							10316	
24	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		44,7	16,48	13,79	737	616	3	276	1093
			м3 грунта		2,63	5,94	118	265		81	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		29,8	6343,24	1617,14	189029	48191	113988	46234	254084
			м3 основания		901	767,26	26850	22864		18821	
26	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		298	1821,05	30,07	542672	8960	206509	357432	972112
			м бортового камня		1098	12,59	327204	3751		72008	
27	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		12,814	29213		374335		374335		404282
			м3							29947	
28	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		11,677	2109,24	0	24630	0	0	17733	45752
			м3 грунта		2109,24	0	24630	0		3389	
29	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		19,8509	261		5181				5596
			т							414	
30	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		19,8509	1697		33687				36382
			т							2695	
31	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		11,677	16,48	13,79	192	161	1	72	286
			м3 грунта		2,63	5,94	31	69		21	
32	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,6708	6343,24	1617,14	29628	7553	17866	7247	39825
			м3 основания		901	767,26	4208	3584		2950	
33	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		116,77	1821,05	30,07	212644	3511	80920	140058	380918
			м поребрика		1098	12,59	128213	1470		28216	
34	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,86832	29213		54579		54579		58946
			м3							4366	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									1620739,97
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,18	4151,64	1097,63	747	198	315	255	1082
			м3		1305,45	250,38	235	45		80	
36	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,1836	16804		3085		3085		3332
			м3							247	
37	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		3	1142,92	154,45	3429	463	0	3165	7122
			шт.		988,47	77,34	2965	232		528	
38	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		3	1850,6	193,06	5552	579	339	4874	11260
			шт.		1544,49	96,67	4633	290		834	
39	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		3	24256		72768		72768		78589
			комплект							5821	
40	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,21	455		96				103
			тенге за 1 тонну							8	
41	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,21	455		96				103
			тенге за 1 тонну							8	
42	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,21	522		110				118
			тенге за 1 тонну							9	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									85881,79
		Раздел: 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
43	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		94,08	343,42	310,87	32309	29247	11	10847	46609
			м3 грунта		32,43	127,71	3051	12015		3452	
44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		111,9552	1697		189988				205187
			тенге за 1 тонну							15199	
45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		65,856	16,48	13,79	1085	908	4	406	1611

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	173	391		119	
46	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		47,9808	96		4606				4975
			тенге за 1 тонну							368	
47	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		28,224	816,86	0	23055	0	0	16600	42827
			м3 грунта		816,86	0	23055	0		3172	
48	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		67,2	64,62	64,62	4342	4342	0	1316	6111
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	1828		453	
49	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		470,4	6,27	6,27	2948	2948	0	699	3939
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	970		292	
50	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20		44,8	5575,23	1040,63	249770	46620	196550	19154	290439
			м3		147,31	248,57	6600	11136		21514	
51	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из песчано-гравийной смест или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		224	902,05	189,65	202059	42482	151742	24647	244843
			м2 основания		34,98	66,9	7836	14986		18137	
52	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,56	123912,86	1819,75	69391	1019	68372	579	75568
			т		0	957	0	536		5598	
53	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		224	1242,56	44,07	278333	9871	257371	14206	315942
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	11090	2064		23403	
54	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		448	133,23	1,46	59687	654	58989	158	64633
			м2 покрытия		0,1	0,23	44	102		4788	
55	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		224	1329,9	44,07	297897	9871	276935	14206	337071
			м2 покрытия		49,51	9,21	11090	2064		24968	
56	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		448	147,5	1,46	66078	654	65380	158	71535
			м2 покрытия		0,1	0,23	44	102		5299	
		Итого по разделу: 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									1481549,27
		Раздел: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
57	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		107	5575,23	1040,63	596549	111348	469439	45748	693681
			м3		147,31	248,57	15762	26597		51384	
58	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,605	123912,86	1819,75	198880	2921	195959	1659	216582
			т		0	957	0	1536		16043	
59	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		321	1242,56	44,07	398861	14146	368822	20358	452756
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	15893	2957		33537	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		1070	1329,9	44,07	1422988	47153	1322859	67860	1610116
			м2 покрытия		49,51	9,21	52975	9858		119268	
61	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		2140	147,5	1,46	315643	3124	312308	753	341707
			м2 покрытия		0,1	0,23	211	486		25312	
		Итого по разделу: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									2932920,45
		Раздел: 7. Восстановление тротуаров из а/б									
62	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		83,4	828,84	127,48	69125	10632	35491	28789	105747
			м2 покрытия		275,81	43,82	23002	3655		7833	
63	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2224	123912,86	1819,75	27558	405	27154	230	30011
			т		0	957	0	213		2223	
64	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		16,402	12805	969,68	210028	15905	181755	19790	248203
			т смеси		754,03	363,18	12368	5957		18385	
65	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		278	1188,99	2,86	330540	796	277102	57179	418737
			м2 покрытия		189,36	1,09	52642	302		31018	
66	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		278	743,68	0	206743	0	172819	36639	262853
			м2 покрытия		122,03	0	33925	0		19471	
		Итого по разделу: 7. Восстановление тротуаров из а/б									843994,11
		Раздел: 8. Брусчатое покрытие тротуаров									
67	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		1,56	2742,01	0	4278	0	0	3080	7946
			м3 грунта		2742,01	0	4278	0		589	
68	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		2,652	261		692				748
			тенге за 1 тонну							55	
69	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		2,652	1697		4500				4860
			тенге за 1 тонну							360	
70	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,56	16,48	13,79	26	22	0	10	38
			м3 грунта		2,63	5,94	4	9		3	
71	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		6	696,37	136,62	4178	820	1704	2086	6765
			м2 покрытия		275,81	46,03	1655	276		501	
72	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		6	931,15	136,62	5587	820	3112	2086	8286
			м2		275,81	46,03	1655	276		614	
73	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		6	507,5	136,62	3045	820	570	2086	5541
			м2 покрытия		275,81	46,03	1655	276		410	
74	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		6	1318,88	128,54	7913	771	49	6888	15985
			м2 покрытия		1182,16	39,08	7093	234		1184	
75	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		6	3315		19890		19890		21481
			м2							1591	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 8. Брусчатое покрытие тротуаров									**50109,2**
		Раздел: 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки									
76	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		6,5	2742,01	0	17823	0	0	12833	33108
			м3 грунта		2742,01	0	17823	0		2452	
77	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		11,05	261		2884				3115
			тенге за 1 тонну							231	
78	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		11,05	1697		18752				20252
			тенге за 1 тонну							1500	
79	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,5	16,48	13,79	107	90	0	40	159
			м3 грунта		2,63	5,94	17	39		12	
80	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		25	696,37	136,62	17409	3415	7099	8690	28187
			м2 покрытия		275,81	46,03	6895	1151		2088	
81	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		25	931,15	136,62	23279	3415	12968	8690	34526
			м2		275,81	46,03	6895	1151		2557	
82	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		25	507,5	136,62	12687	3415	2377	8690	23087
			м2 покрытия		275,81	46,03	6895	1151		1710	
83	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		25	1318,88	128,54	32972	3213	205	28699	66605
			м2 покрытия		1182,16	39,08	29554	977		4934	
84	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		25	3315		82875		82875		89505
			м2							6630	
		Итого по разделу: 9. Брусчатое покрытие бельевой площадки									**208788,32**
		Раздел: 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
85	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		45,663	2234,23	0	102022	0	0	73456	189516
			м3 грунта		2234,23	0	102022	0		14038	
86	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		77,6271	261		20261				21882
			тенге за 1 тонну							1621	
87	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		77,6271	1697		131733				142272
			тенге за 1 тонну							10539	
88	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		45,663	16,48	13,79	753	630	3	282	1117
			м3 грунта		2,63	5,94	120	271		83	
89	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		44,19	64,62	64,62	2855	2855	0	865	4018
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	1202		298	
90	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		44,19	5575,23	1040,63	246369	45986	193874	18894	286484
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	6510	10984		21221	
91	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		147,3	892,33	189,65	131440	27936	98352	16208	159460
			м2 основания		34,98	66,9	5153	9855		11812	
92	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,36825	123912,86	1819,75	45631	670	44961	381	49692
			т		0	957	0	352		3681	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		147,3	1188,99	2,86	175139	422	146824	30297	221870
			м2 покрытия		189,36	1,09	27893	160		16435	
94	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		589,2	185,92	0	109544	0	91569	19413	139274
			м2 покрытия		30,51	0	17975	0		10317	
95	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		147,3	1052,28	4,94	155001	727	60025	88945	263462
			м2 покрытия		639,84	2,54	94248	374		19516	
96	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		147,3	12822,86		1888807		1888807		2039911
			м2							151105	
		Итого по разделу: 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									3009554,44
		Раздел: 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
97	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		4,34	2234,23	0	9697	0	0	6982	18012
			м3 грунта		2234,23	0	9697	0		1334	
98	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		7,378	261		1926				2080
			тенге за 1 тонну							154	
99	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		7,378	1697		12520				13522
			т							1002	
100	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		4,34	16,48	13,79	72	60	0	27	106
			м3 грунта		2,63	5,94	11	26		8	
101	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		4,2	64,62	64,62	271	271	0	82	382
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	114		28	
102	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,2	5575,23	1040,63	23416	4371	18427	1796	27229
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	619	1044		2017	
103	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		14	892,33	189,65	12493	2655	9348	1540	15156
			м2 основания		34,98	66,9	490	937		1123	
104	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,035	123912,86	1819,75	4337	64	4273	36	4723
			т		0	957	0	33		350	
105	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		14	1188,99	2,86	16646	40	13955	2880	21087
			м2 покрытия		189,36	1,09	2651	15		1562	
106	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		56	185,92	0	10412	0	8703	1845	13237
			м2 покрытия		30,51	0	1708	0		981	
107	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		14	1052,28	4,94	14732	69	5705	8454	25041
			м2 покрытия		639,84	2,54	8958	36		1855	
108	С Счет	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		14	14343,75		200813		200813		216878

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							16065	
		Итого по разделу: 11. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									307332,98
		Раздел: 12. Озеленение									
109	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		917	415,57	9,78	381079	8971	125308	219302	648412
			м2		269,14	2,62	246800	2406		48030	
110	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		10	8294,64	0	82946	0	0	0	89582
			1 дерево		0	0	0	0		6636	
111	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		1,5	536		804				868
			т							64	
112	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		1,5	837		1256				1356
			т							100	
113	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		1,5	366		549				593
			т							44	
		Итого по разделу: 12. Озеленение									466634,36
		Раздел: 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									
114	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		15	2563,6	0	38454	0	0	27687	71432
			яма		2563,6	0	38454	0		5291	
115	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,135	6343,24	1617,14	856	218	516	209	1151
			м3 основания		901	767,26	122	104		85	
116	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,405	20965,32	1097,63	8491	445	7518	573	9790
			м3		1305,45	250,38	529	101		725	
117	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,05325	25354,71	12073,5	1350	643	317	403	1893
			т конструкций		7332,36	3633,08	390	193		140	
118	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		15	809		12135		12135		13106
			м							971	
119	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,51552	169148,1	38277,14	87199	19733	2681	49571	147712
			т конструкций		125671	13688,54	64786	7057		10942	
120	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,51552	59952,04	2469,65	30906	1273	1862	19339	54266
			т конструкций		53869,6	499,15	27771	257		4020	
121	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,21111	249771		52729		52729		56947
			т							4218	
122	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,2913	262471		76458		76458		82574
			т							6117	
123	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0399	198797		7932		7932		8567
			т							635	
124	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,00231	224711		519		519		561
			т							42	
125	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		6,675	393,04	0	2624	0	0	1810	4788

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		393,04	0	2624	0		355	
126	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,7	87,89	2,27	2347	61	1051	857	3460
			м2		46,26	0,28	1235	7		256	
127	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		53,4	92,87	1,62	4959	87	3429	1006	6443
			м2		27,03	0,28	1443	15		477	
		Итого по разделу: 13. Ограждение палисадника /Тип 1/									326959,66
		Раздел: 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									
128	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		6	2563,6	0	15382	0	0	11075	28573
			яма		2563,6	0	15382	0		2117	
129	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,108	6343,24	1617,14	685	175	413	168	921
			м3 основания		901	767,26	97	83		68	
130	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,27	20965,32	1097,63	5661	296	5012	382	6526
			м3		1305,45	250,38	352	68		483	
131	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,07776	25354,71	12073,5	1972	939	463	588	2765
			т конструкций		7332,36	3633,08	570	283		205	
132	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		14,4	1678		24163		24163		26096
			м							1933	
133	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,386628	169148,1	38277,14	65397	14799	2010	37177	110781
			т конструкций		125671	13688,54	48588	5292		8206	
134	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,386628	59952,04	2469,65	23179	955	1397	14504	40698
			т конструкций		53869,6	499,15	20827	193		3015	
135	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,189618	248843		47185		47185		50960
			т							3775	
136	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,1971	224711		44291		44291		47834
			т							3543	
137	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		6,345	393,04	0	2494	0	0	1721	4552
			м2		393,04	0	2494	0		337	
138	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		25,38	87,89	2,27	2231	58	999	815	3289
			м2		46,26	0,28	1174	7		244	
139	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		50,76	92,87	1,62	4714	82	3260	956	6124
			м2		27,03	0,28	1372	14		454	
		Итого по разделу: 14. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									237352,85
		Раздел: 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									
140	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		56	5738,52	0	321357	0	0	231377	596953
			яма		5738,52	0	321357	0		44219	
141	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		1,008	6343,24	1617,14	6394	1630	3856	1564	8595
			м3 основания		901	767,26	908	773		637	
142	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		2,52	20965,32	1097,63	52833	2766	46777	3568	60912

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		1305,45	250,38	3290	631		4512	
143	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке		4	45751,1	5055,11	183004	20220	7157	99342	304934
			шт.		38906,7	1807,24	155627	7229		22588	
144	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527		1	1135789,29		1135789				1135789
			шт						1135789		
		Отпускная цена			1135789		1135789				
		Сметная стоимость оборудования					*1135789*				
145	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337		1	785203,57		785204				785204
			шт						785204		
		Отпускная цена			785204		785204				
		Сметная стоимость оборудования					*785204*				
146	Счет	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106		1	673612,5		673613				673613
			шт						673613		
		Отпускная цена			673613		673613				
		Сметная стоимость оборудования					*673613*				
147	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136		1	243512,5		243513				243513
			шт						243513		
		Отпускная цена			243513		243513				
		Сметная стоимость оборудования					*243513*				
148	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке		4	41021,29	2547,4	164085	10190	5221	92617	277238
			шт.		37168,6	789,19	148674	3157		20536	
149	Счет	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101		1	109332,14		109332				109332
			шт						109332		
		Отпускная цена			109332		109332				
		Сметная стоимость оборудования					*109332*				
150	Счет	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114		1	126500		126500				126500
			шт						126500		
		Отпускная цена			126500		126500				
		Сметная стоимость оборудования					*126500*				
151	Счет	Турник классический для детей от 14 лет код 6440		1	149992,86		149993				149993
			шт						149993		
		Отпускная цена			149993		149993				
		Сметная стоимость оборудования					*149993*				
152	Счет	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442		1	243512,5		243513				243513
			шт						243513		
		Отпускная цена			243513		243513				
		Сметная стоимость оборудования					*243513*				
153	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		1	34263,85	870,56	34264	871	1305	19633	58208
			шт.		32088	96,67	32088	97		4312	
154	Счет	Качели на мет. Стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155		1	221375		221375				221375
			шт						221375		
		Отпускная цена			221375		221375				
		Сметная стоимость оборудования					*221375*				
		Итого по разделу: 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									4450767,45

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
155	**Ц13-370102-0102**	**Оборудованиемассой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**14**	**34263,85**	**870,56**	**479694**	**12188**	**18274**	**274857**	**814915**
					32088	**96,67**	**449232**	**1353**		**60364**	
156	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт**	**7**	**58009,29**		**406065**				**406065**
									406065		
		Отпускная цена			58009		406065				
		Сметная стоимость оборудования					***406065***				
157	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт**	**7**	**78610,71**		**550275**				**550275**
									550275		
		Отпускная цена			78611		550275				
		Сметная стоимость оборудования					***550275***				
		Итого по разделу: 16. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									**1436033,86**
		Раздел: 17. Наружнее электроосвещение									
158	**Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	**опора**	**1**	**12483,15**	**5599,37**	**12483**	**5599**	**0**	**6805**	**20831**
					6883,78	**1621,89**	**6884**	**1622**		**1543**	
159	**Ц13-080305-0605**	**Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**1**	**4708,79**	**3211,69**	**4709**	**3212**	**0**	**1697**	**6918**
					1497,1	**859,83**	**1497**	**860**		**512**	
160	**Ц13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**28,5**	**330,6**	**146,83**	**9422**	**4185**	**1302**	**3814**	**14295**
					138,1	**47,76**	**3936**	**1361**		**1059**	
161	**Е11-330204-0101**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**0,108**	**36143,74**	**14082,11**	**3904**	**1521**	**136**	**2327**	**6729**
					20801,2	**6131,64**	**2247**	**662**		**498**	
162	**С123-060118-1104**	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,00459**	**75193**		**345**		**345**		**373**
										28	
163	**С123-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02448**	**162997**		**3990**		**3990**		**4309**
										319	
164	**С123-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,11124**	**394639**		**43900**		**43900**		**47412**
										3512	
165	**Ц13-080305-0605**	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	**шт.**	**4**	**11596,5**	**6308,19**	**46386**	**25233**	**4519**	**18855**	**70461**
					4158,6	**2388,42**	**16634**	**9554**		**5219**	
166	**С КП**	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60**	**шт**	**4**	**67857,14**		**271429**		**271429**		**293143**
										21714	
167	**Ц13-080205-0301**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**4**	**11037,97**	**5953,19**	**44152**	**23813**	**1134**	**20341**	**69652**
					4801,28	**2261,58**	**19205**	**9046**		**5159**	
168	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,032072**	**586028**		**18795**		**18795**		**20299**
										1504	
169	**Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	**опора**	**4**	**34870,26**	**11134,38**	**139481**	**44538**	**18457**	**75606**	**232294**
					19121,6	**4505,24**	**76486**	**18021**		**17207**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,208296	586028		122067		122067	9765	131833
171	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	16484		16484		16484	1319	17803
172	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	6198,34 901	1617,14 767,26	992 144	259 123	589	248 99	1339
173	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3672,69 826,8	952,39 422,01	2204 496	571 253	1136	697 232	3132
174	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178		1424		1424	114	1538
175	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	406		4222		4222	338	4560
176	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	39		897		897	72	969
177	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	361		2888		2888	231	3119
178	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3089		15445		15445	1236	16681
179	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3475		13900		13900	1112	15012
180	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	772		3088		3088	247	3335
181	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	662		2648		2648	212	2860
182	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1309		10472		10472	838	11310
183	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	869		3476		3476	278	3754
184	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1931		1931		1931	154	2085
185	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1967		9835		9835	787	10622
186	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
187	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000165	668572		110		110	9	119
188	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00008	702358		56		56		61

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							4	
189	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00003	744188		22		22		24
			т							2	
190	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,04	709		28		28		31
			кг							2	
191	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,004	731		3		3		3
			кг							0	
		Итого по разделу: 17. Наружнее электроосвещение									836682,35
		ИТОГО:					19726882	859712	10031199	3090464	24271121
							3467864	259410	4645172	1453776	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							4645170		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		264950				
		Итого с зимними удорожаниями									24536068
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									25760321
		НДС			12 %		3091239				
		Итого с НДС									28851560
		Скидка									443949
		Строительно-монтажные работы с учетом скидки									22969482
		Оборудование с учетом скидки									5438129

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "ДСП"Стройинтеграция"

Садиев Е.Е.

№ KZ53VJE00020001 от 13.09.16, № KZ80VJE00020000 от 13.09.16, № KZ05VJE00031438 от 16.10.17
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима района **Байдильдаев Б.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:
ТОО "Астана Проект Сервис"

Юдин Д.О.

ГСЛ № 13001169 от 25.01.2013 г. Приказ №6п от 25.06.2019 г.

Место печати (при наличии)