Заказ 2019-ТР-6
Форма 2В

Заказчик: Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги - филиал ОАО "РЖД"

Подрядчик: ТОО "ПетроАльянс"

Объект : Текущий ремонт здания бытового корпуса сортировочного ПТО, инв. № 010018

(наименование)

Договор № 3563582 от 22 "08" 2019г.

Акт приемки выполненных работ № 6

за сентябрь 2019 г

на текущий ремонт здания бытового корпуса сортировочного ПТО, инв. № 010018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние работы									
		1 этаж									
1	1212-0101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % в комнате персонала 16 с электрощитовой 17 НР = 72 %	м2	94,5	649,4	4,33	61368	409	27691	24096	92301
					352,04	2,11	33268	199	–	6837	
2	1212-0101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % в цехе 18 НР = 72 %	м2	31,5	649,37	4,32	20455	136	9230	8032	30766
					352,03	2,13	11089	67	–	2279	

3	1212-0101-0702	Стены. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 % в цехе18 НР = 72 %	м2	25,6	661,99	4,34	16947	111	4163	9164	28200
					495,04	2,15	12673	55	–	2089	
4	1212-0101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % в цехе 13 НР = 72 %	м2	57,1	756,6	4,33	43202	247	16949	18811	66974
					455,45	2,1	26006	120	–	4961	
5	1212-0101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % лестничных площадок НР = 72 %	м2	235,9	649,41	4,33	153196	1021	69128	60153	230417
					352,04	2,12	83047	499	–	17068	
6	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % лесничных маршей - прим. НР = 72 %	м2	16,5	590,91	4,3	9750	71	4268	3921	14765
					327,94	2,12	5411	35	–	1094	
7	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % лестгничных площадок НР = 72 %	м2	33	590,91	4,33	19500	143	8536	7842	29529
					327,91	2,12	10821	70	–	2187	
		Всего									**492 952**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,51 %)									22 232
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**10 304**

Итого	525 488
НДС (12 %)	63058,56
Итого	**588 546,56**

Заказчик:
НОД-4 _____ П.И. Мелашенко

И.о. ВЧДГ-4 _____ И.Н. Белошапкин

ВЧД-4 Сапыбалин К.К.

Подрядчик
ТОО "ПетроАльянс" _____ Т.Ф. Котова

Объем и качество работ в натуральном выражении проверены, акту соответствуют _____ Е.Е. Баймышев

Расценки в акте проверены, смете соответствуют _____ Л.М. Кийко