«Утверждаю»
Аким Мугалжарского района
С.Т. Шангутов

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию
№ _____

2011 год «21» декабря — ст.Мугалжар Мугалжарского района
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная: **распоряжением акима Мугалжарского района от 13 декабря 2011 года № 349**
В составе:
Председателя:
Заместителя акима Мугалжарского района - Койшекенов Талгат Каримович
(ФИО - должность)
Заместитель председателя: И.о. начальника ГУ «Управление государственного архитектурного строительного контроля Актюбинской области Шитпанов Асылбек Халыкулы
ФИО – должность
Заместитель председателя: Главный инженер проекта ТОО «ЗапКазжелдорпроект» Климонов Николай Дмитриевич
ФИО – должность
Членов комиссии – представителей:
Заказчика **Заместитель генерального директора ТОО «Темиржол Курылыс Атырау» Алжанов Аргынбай Сагиевич**
ФИО – должность
Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы: **Начальник Актюбинского отделенческого управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте Утесеитов Жаксыкелди Кангереевич**
ФИО – должность
Органов пожарного надзора: **Начальник департамента по ЧС Актюбинской области Байжомартов Абай Серікбайулы**
ФИО – должность
Подрядчика: **Директор ТОО «Мастер Строй» Саликов Мертай Кулкожаевич**
ФИО – должность
Подрядчика: **Директор ТОО «Фирма Бекарыс» Окапулы Ашим**
ФИО – должность
Представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Начальник ГУ «Тобыл-Торгайский департамент экологии» Иманкулов Жаксыгали Исламович
ФИО – должность
Директор департамента по контролю и социальной защите по Актюбинской области Аманбаев Саламат Ермуханович
ФИО – должность
Начальник станции Мугалжар Карабаев Елмир Мухитович
ФИО – должность
Установила:
1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ТОО «Темиржол Курылыс Атырау»**
Наименование организации

предъявлен к приемке в эксплуатацию **станционный приемоотправочный путь №7 по**
{наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,
ст.Мугалжар ТОО «Темиржол Курылыс Атырау»
реконструкция* техническое перевооружение)}
по адресу: **Актюбинской области Мугалжарский район ст. Мугалжар**
{область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома {корпус))
2. Строительство осуществлено в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 02 февраля 2012 года №111 ГУ «Управления
(наименование органа, выдавшего разрешение)
государственного архитектурно-строительного контроля» Актюбинской области
.3. Строительство осуществлено подрядчиком ТОО «Мастер Строй» и ТОО «Фирма
(наименование организации)
Бекарыс» выполнившие общестроительные работы
(виды работ)
4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «ЗапКазжелдорпроект»
(Наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим рабочие чертежи и сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)
5. Исходные данные для проектирования выданы ТОО «Темиржол Курылыс Атырау»
наименование организации, исходных данных
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **«Строительство и электрификация железнодорожного подъездного**
(Номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объемам
пути к Сартаускому месторождению щебня»
жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)
7. Проектно - сметная документация утверждена приказом
ТОО «Темиржол Курылыс Атырау»
(наименование органа, утвердившего, документацию на объект}
8. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 5 июля 2009 года (месяц, год) окончание работы 10 ноября 2011 года (месяц, год)
При продолжительности строительства, месяц:
По норме или по ПОС : фактически
9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, паспорта качества, согласования
{наименование документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
выполнены
(сведения о выполнении)
11. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.
12. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены
14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации;
Всего: **97 805,8** тыс.тенге (с НДС), в том числе: оборудования, инструмента и инвентаря **6 671,68** тыс, тенге (с НДС)
15.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **97 805,8** тыс. тенге (с НДС)
В том числе: стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6 671,68** тыс, тенге (с НДС)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: **станционный приемоотправочный путь №7**
(наименование объекта)
по ст.Мугалжар ТОО «Темиржол Курылыс Атырау»

Мугалжарского района Актюбинской области **принять в эксплуатацию**

Председатель государственной приемочной комиссии:

_____ Койшекенов Т.К.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

_____ Шитпанов А.Х.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

_____ Климонов Н.Д.

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Алжанов А.С.

_____ Утесеитов Ж.К.

_____ Байжомартов А.С.

_____ Саликов М.К.

_____ Окапулы А.

_____ Иманкулов Ж.И.

_____ Аманбаев С.Е.

_____ Карабаев Е.М.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акт.

МҰҒАЛЖАР АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ	
Өтініш № 12/0.19.1 / 1532	Тіркеу ісі №
Кадастрлық № 02;027;039;451;1	Тіркелген күні 18.07.2012 Тіркелген уақыты 14:42
Жылжымайтын мүлік Объектісінің мекен жайы ауд. Мұғалжар ус. 451	
Тіркеуші маман	Қолы
Бөлім бастығы	Қолы
Басшы Кадболамбетов	Қолы

Счет-фактура № 00000000001 от 31.07.11 (1)

Поставщик: ТОО "Фирма Бекарыс" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800019994, БИН: 810940000150, Адрес: г.Актобе,проспект 312 Стрелковой дивизии,33, (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ5084904KZ009467708 в АФ АО "Нурбанк", г Актобе, БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26-2010 от 09.08.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Атырау Ул. Сырым Датова 48

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Темиржол Курылыс - Атырау" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 150100210323, БИН: , г. Атырау Ул. Сырым Датова 48 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ58826E0KZTD2001640 в АО "АТФ Банк", , Атырау, БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объём)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство подъездных ж/д пути к Сартоускому м/р щебня	месяц	1	119 937 572,58	119 937 572,58	12%	14 392 508,71	134 330 081,29		
Всего по счету:					**119 937 572,58**		**14 392 508,71**	**134 330 081,29**		

директор: Окапулы А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

главный бухгалтер: Карибаков А. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Фирма Бекарыс"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000001	31.07.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО "Темиржол Курылыс - Атырау"
Основание: Договор №26-2010 от 09.08.2010г.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство подъездных ж/д пути к Сартускому м/р шебня	месяц	1	134 330 081,29	134 330 081,29

Всего работ на сумму: **134 330 081,29**
в т.ч НДС **14 392 508,71**

Итого сумма: Сто тридцать четыре миллиона триста тридцать тысяч восемьдесят один тенге 29 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Фирма Бекарыс"

РНН: 061800019994,

МП _____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ТОО "Темиржол Курылыс - Атырау"

РНН: 150100210323,

МП _____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Форма 3

Договор Подряда №26-2010 от 09.08.2010 г.
Заказчик ТОО « Темиржол Курылыс Атырау »
Подрядчик **ТОО «Фирма Бекарыс»**

Строительство подъездного железнодорожного пути к Сартоускому месторождению щебня на станции Мугалжар.

Предоставляется заказчику ежемесячно в сроки обеспечивающие составление им срочной отчетности

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ

Наименование пусковых объектов комплексов работ	за июль месяц 2011 г. Стоимость выполненных работ и затрат Из графы №1							НДС 12 %	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметн. Базисных ценах 2001 г.	в.т.ч за отчетный месяц	стоимость оборудования	Прочие затраты			
						Всего тенге	в.т.ч ПИР тенге.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	119 937 572,58	119 937 572,58						14 392 508,71	134 330 081,29
в.т.ч за отчетный месяц	119 937 572,58	119 937 572,58						14 392 508,71	134 330 081,29

ИТОГО: к оплате 134 330 081,29

Сто тридцать четыре миллионов триста тридцать тысяч восемьдесят один тенге 29 тиын

в.т.ч НДС 12 % 14 392 508 тенге 71 тиын.

Заказчик
ТОО « Темиржол Курылыс Атырау»
Есипенко В.И

Подрядчик
ТОО «Фирма Бекарыс»
Окапулы А.

Договор Подряда №26-2010 от 09.08.2010 г.
Заказчик ТОО « Темиржол Курылыс Атырау »
Подрядчик ТОО «Фирма Бекарыс»

Строительство подъездного железнодорожного пути к Сартоускому месторождению щебня на станции Мугалжар.

АКТ

Выполненных работ за июль 2011 г.

1. Укладка пути L=0,956 км на деревянных шпалах тип 2

№№ п/п	Наименование материалов	ед-ца измер.	норма на 1 км пути	Кол-во на	Цена за ед-цу без НДС в тенге	Сумма, тенге без НДС	Выполненно на сегодня	Выполненно за прошедший период	Выполненно за текущий месяц	Итого стоимость Сумма без НДС
							Количество			
1	**Поставка материала:**									
1.1.	Рельсы Р 65 с\г	т	129,44	126,516	93 500	11 829 246	0		0	
1.2.	Шпалы дер. Пропит. II типа	шт	1 840,00	1 805,000	4 300	7 761 500	0		0	
1.3.	Подкладка Д-65	т	29,440	27,962	80 000	2 236 960	0		0	
1.4.	Прокладка	шт	3 600,00	3 610,000	160	577 600	0		0	
1.5.	Накладка	т	4,720	4,602	98 129	451 590	0		0	
1.6.	Болты стыковые	т	0,668	0,668	162 300	108 416	0		0	
1.7.	Костыли	т	7,170	6,991	121 300	848 008	0		0	
1.8.	Противоугоны	т	3,931	3,833	219 830	842 608	0		0	
1.9.	Скобы шпальные	шт	5 520,00	5 415,000	52	281 580	0		0	
	Итого за материалы:	тенге				**24 937 509**	0		0	
2	сборка рельсошпальной решетки	км		0,956	2 689 607	2 571 264	0		0	
3	Укладка рельшпальной решетки	км		0,956	3 667 646	3 506 270	0		0	
4	подготовка щебеночного основания пути механиз. путем	км		0,956	11 231 500	10 737 314	0		0	
5	Балластировка рельсошпальной решетки	км		0,956	1 833 823	1 753 135	0		0	
6	Выправка пути в плане	км		0,956	338 868	323 958	0		0	
7	Выправка пути в профиле	км		0,956	2 200 588	2 103 762	0		0	
8	Досыпка щебня	км		0,956	366 765	350 627	0		0	
9	Разборка пути под стр.пер	п/м		75,000	1 500	112 500	0		0	
10	вторичная выправка	км		0,956	611 274	584 378	0		0	
11	после осадочный ремонт	км		1,000	152 000	152 000	0		0	
12	Установка путевых знаков	км		0,956	244 510	233 752	0		0	
13	Сдача в эксплуатацию	сумма		1	253 732	253 732	0		0	

	Итого СМР					**22 682 691**	0		0	
	Итого					**47 620 200**	0		0	

2. Укладка пути L=2,896 км на деревянных шпалах тип 2

№№	Наименование материалов	ед-ца	норма на	Кол-во на	Цена за ед-цу	Сумма, тенге	Выполненно на сегодня	Выполненно за прошедший период	Выполненно за текущий месяц	Итого стоимость
п/п		измер.	1 км пути		без НДС в тенге	без НДС	Количество			Сумма без НДС
1	**Поставка материала:**									
1.1.	Рельсы Р 65 б/у	т	129,440	388,060	93 500	36 283 610	388,06	285,00	103,06	9 636 110,00
1.2.	Шпалы дер. Пролит. II типа	шт	1 600,00	4 854,00	4 300	20 872 200	4 854,00	4 000,00	854,00	3 672 200,00
1.3.	Подкладка Д-65	т	25,60	74,138	80 000	5 931 008	74,14	74,14		0,00
1.4.	Прокладка	шт	3 200,00	10 880,00	160	1 740 800	10 880,00	10 880,00		0,00
1.5.	Накладка	т	4,720	27,338	98 129	2 682 651	27,34	27,34		0,00
1.6.	Болты стыковые	т	0,668	3 870	162 300	628 101	3,87	3,87		0,00
1.7.	Костыли	т	6,281	19,470	121 300	2 361 711	19,47	19,47		0,00
1.8.	Противоугоны	т	3,444	9,974	219 830	2 192 584	9,974	7,997	1,977	434 603,91
1.9.	Скобы шпальные	шт	4 920,00	14 248,00	52	740 896	14 248,00	10 824,00	3 424,00	178 048,00
1.10.	предельные столбики ж/б	шт		32,000	2 350	75 200	32,00		32,00	75 200,00
	Итого за материалы:	тенге				**73 508 761**	0,00			**13 996 161,91**
2	сборка рельсошпальной решетки	км		2,896	2 689 607	7 789 102	2,90	2,20	0,696	1 871 966,47
3	Укладка рельшпальной решетки	км		2,896	3 520 940	10 196 642	2,90	2,20	0,696	2 450 574,24
4	подготовка щебеночного основания пути механиз.	км		2,896	11 231 500	32 526 424	2,90	2,20	0,696	7 817 124,00
5	Балластировка рельсошпальной решетки	км		2,896	1 833 823	5 310 751	2,90	2,20	0,696	1 276 340,81
6	Выправка пути в плане	км		2,896	*338 868*	981 362	2,90	2,20	0,696	235 852,13
7	Выправка пути в профиле	км		2,896	*2 090 558*	6 054 256	2,90	2,20	0,696	1 455 028,37
8	Досыпка щебня	км		2,896	*348 426*	1 009 042	2,90	2,20	0,696	242 504,50
9	Разборка пути под стр.пер	п/м		75,000	*1 500*	112 500	75,00	75,00		0,00
10	вторичная выправка	км		2,896	*461 559*	1 336 675	2,90		2,896	1 336 674,86
11	после осадочный ремонт	км		2,896	*152 000*	440 192	2,90		2,896	440 192,00
12	Установка путевых знаков	км		2,896	*221 752*	642 194	2,90		2,896	642 193,79
13	Сдача в эксплуатацию	сумма		2,896	*253 732*	734 808	0,00			0,00
	Итого СМР					**67 133 947**				**17 768 451,17**
	Итого					**140 642 708**				**31 764 613,08**

3. Устройство стрелочных переводов типа 1/9 на деревянных шпалах 8 комп.

№№ п/п	Наименование материалов	ед-ца измер.	норма на 1 км пути	Кол-во на	Цена за ед-цу без НДС в тенге	Сумма, тенге без НДС	Выполненно на сегодня	Выполненно за прошедший период	Выполненно за текущий месяц	Итого стоимость Сумма без НДС
							Количество			
1	**Поставка материала:**						6,00	4,00	2,00	1 604 000,00
1.1.	Брус переводной	комп	1	8	802 000	6 416 000	6,00	2,00	4,00	15 012 000,00
1.2.	Стрелочный перевод	комп	1	8	3 753 000	30 024 000	4,00	4,00		0,00
1.3.	Переводной механизм	шт	1	4	250 230	1 000 920	2,00	2,00		0,00
1.4.	Резиновая прокладка	комп	1	2	134 400	268 800	8,00	8,00		0,00
1.5.	Стык изолирующий	шт	2	16	32 000	512 000	3,75	1,30	2,45	538 583,50
1.6.	Противоугоны	т	1	5,000	219 830	1 099 150	1,50	0,25	1,25	151 625,00
1.7.	Костыль	шт/т	520/0,198	2,000	121 300	242 600	1,50	0,46	1,04	188 240,00
1.8.	Шуруп путевой	шт/т	406/0,227	2,00	181 000	362 000				**17 494 448,50**
	Итого за материалы:	**тенге**				**39 925 470**				
2	Сборка стрелочного перевода	шт		8	842 587	6 740 696	6,00	2,00	4,00	3 370 348,00
3	Монтаж стрелочного Перевода	шт		8	760 026	6 080 208	6,00	2,00	4,00	3 040 104,00
4	Балластировка	шт		8	233 582	1 868 656	6,00	2,00	4,00	934 328,00
5	Выправка пути в плане	шт		8	77 861	622 888	6,00	2,00	4,00	311 444,00
6	Выправка пути в профиле	шт		8	275 412	2 203 296	6,00	2,00	4,00	1 101 648,00
7	Досыпка щебня	шт		8	46 716	373 728	6,00	2,00	4,00	186 864,00
8	после осадочный ремонт	шт		8	206 200	1 649 600	0,00			0,00
9	Установка предельных столбиков знаков	шт		8,000	3 420	27 360	0,00			0,00
10	Сдача в эксплуатацию	сумма		8,000	15 000	120 000	0,00			**8 944 736,00**
	Итого СМР					**19 686 432**				**26 439 184,50**
	Итого					**59 611 902**				

4. Весы железнодорожные ВАКЖ-4 электронные

№№ п/п	Наименование материалов	ед-ца измер.	норма на 1 км пути	Кол-во на	Цена за ед-цу без НДС в тенге	Сумма, тенге без НДС	Выполненно на сегодня	Выполненно за прошедший период	Выполненно за текущий месяц	Итого стоимость Сумма без НДС
							Количество			
2	Устройство весов	комп		1	7 580 050	7 580 050	0,00			0
3	Электроснабжение весов	комп		1	2 489 400	2 489 400	0,00			0
	Итого:	**тенге**				**10 069 450**				**0**

5. Устройства связи, сигнализаций, централизаций и блокировки

№№	Наименование материалов	ед-ца	норма на	Кол-во на	Цена за ед-цу	Сумма, тенге	Выполненно на сегодня	Выполненно за прошедший период	Выполненно за текущий месяц	Итого стоимость
п/п		измер.	1 км пути		без НДС в тенге	без НДС	Количество			Сумма без НДС
1	электрическая централизация	сумма		1	98 933 400	98 933 400	78 157 386,00	39 573 360,00	38 584 026,00	38 584 026,00
2	Выноска кабеля связи	сумма		1	14 361 606	14 361 606	14 361 606,00	5 744 642,00	8 616 964,00	8 616 964,00
3	Выноска и защита кабеля СЦБ	сумма		1	13 507 771	13 507 771	13 507 771,00	5 403 108,00	8 104 663,00	8 104 663,00
4	прокладка соединительного кабеля	сумма		1	10 713 536	10 713 536	10 713 536,00	4 285 414,00	6 428 122,00	6 428 122,00
5	телефонизация	сумма		1	4 730 828	4 730 828	0,00			0
	Итого:	тенге								
	Итого:	**тенге**				**142 247 141**	**116 740 299**	**55 006 524**	**61 733 775**	**61 733 775**
	Всего по строительству без НДС :	**тенге**				**400 191 402**				**119 937 572,58**

Примечание:

1. В стоимость входят затраты субподрядчика на мобилизацию, демобилизацию, содержание персонала, временные здания и сооружения, покупку и транспортировку материала на объект и охрану, а также все таможенные затраты
2. Возможны изменения стоимости в случае увеличения или уменьшения объемов работ
3. поставка ж/д весов осуществляется ТКА

ТОО "Фирма Бекарыс"
Директор
Скапулы А.

ТОО "Темиржол Курылыс-Атырау"
Генеральный директор
Есипенк