Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Технический надзор: ТОО "Бірлік Сапа"
Авторский надзор: ТОО "Жасим"
Наименование стройки - "Капитальный ремонт здания главного корпуса Центрального районного больницы Сарысуского района Жамбылской области"
Договор: №1 от 08.10.2019г.

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом удорожения	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Работы по проведению капитального ремонта в здания главного корпуса Центрального районного больницы Сарысуского района Жамбылской области	12 032 778	12 032 778	10 743 552	1 289 226	-	12 032 778	10 743 552	1 289 226	-
	в том числе НДС	1 289 226	1 289 226				1 289 226			
	Всего к оплате	12 032 778	12 032 778				12 032 778			

Заказчик:

Главный врач Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

М.П._____ Бегманова Б.А.

Технический надзор:

Директор ТОО"Бірлік Сапа"

М.П._____ Испамбетов М.Б.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Жасим"

М.П._____ Паурызбаев Б.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шах-2030"

М.П._____ Кожахметов К.С.

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Шах-2030"
Технический надзор: ТОО "Бірлік Сапа"
Авторский надзор: ТОО "Жасим"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт здания главного корпуса Центрального районного больницы Сарысуского района Жамбылской области"

Договор: №1 от 08.10.2019г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Лечебный корпус									
4	С121-090201-0503 21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	214,92	20965,46	–	4505897	–	162212	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
6	С121-090201-0302 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	202,88	20450,36	–	4148969	–	149363	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
8	С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,8	18078,86	–	32542	–	1172	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фрамуга над болконной дверью	м2	28,8	18078,86	–	520671	–	18744	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
11	С121-090205-0205 21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	136,9	1371,32	–	187734	–	6758	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9395813		338249		
		РАЗДЕЛ 2.Главный корпус									
		Послеоперационные палаты реанимации									
		==========									
33	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки и стены простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	162,84	119,26	–	19420	–	12590	0,18	29
					119,26	–	19420	–	59,1	–	–
34	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	264,53	152,89	–	40445	–	22742	0,23	60
					152,89	–	40445	–	50,8	–	–
35	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	264,53	1234,61	67,20	326591	17776	138087	0,85	225
					790,47	50,72	209102	13416	54,8	0,07	18
36	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей т олщиной до 5 мм	м2	264,52	773,54	10,44	204615	2761	66648	0,43	113
					386,17	8,58	102148	2270	54,8	0,02	6
37	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной д о 10 мм	м2	162,84	1402,82	24,39	228435	3972	56246	0,52	84
					499,43	20,02	81327	3259	54,8	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	м	74,8	25,26	–	1889	–	1225	0,04	3
					25,26	–	1889	–	59,1	–	–
44	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	90,72	237,05	11,93	21505	1082	13628	0,34	30
					225,12	6,30	20423	571	59,1	0,01	1
45	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	90,72	51,39	–	4662	–	3022	0,08	7
					51,39	–	4662	–	59,1	–	–
46	Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2	90,72	701,28	8,92	63620	810	20389	0,37	34
					311,88	4,34	28293	393	60,9	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			911182		334577		
		Итого:					10306995				
		Накладные расходы:					672826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%:					658789				
		Итого по смете:					11638610				
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,2%:					139663				
		Итого с затр. на временные здания и сооружения:					11778274				
		Затраты на зимние удорожания, 1,35%:					159007				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г. К=1					11937280				
		Итого с понижающими коэффициентами К=0.8999					10743552				
		НДС 12%:					1289226				
		ВСЕГО:					12032778				

Заказчик:

Главный врач Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

М.П._____ Бегманова Б.А.

Технический надзор:

Директор ТОО"Бірлік Сапа"

М.П._____ Испамбетов М.Б.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Жасим"

М.П._____ Иаурызбаев Б.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шах-2030"

М.П._____ Кожахметов К.С.