ПТО

Наименование объекта: " Строительство лини подводки водопровода к границам участков потребителей н.п.Примова,Казалинского района"

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Адрес:г.Кызылорда, ул.Ауелбекова,12
ИИК: KZ 858560000000284516
БИН: 060640008295
БИК: KCJBKZKX
РНН: 330100230491
в КФ АО «Банк Центр Кредит»
Тел: 8(7242) 25-95-75

Полная сметная стоимость работ **74 513 600,00**
Лимит финансирования на 2016 год **74 513 600,00**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **74 513 600,00**
б) за отчетный месяц **42 223 112,00**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		123/2015	14.12.2015г.	1	23.02.2016г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство лини подводки водопровода к границам участков потребителей н.п.Примова,Казалинского района"	тенге	74 513 600,00	0,00	0,00	0,00	32 290 488,00	74 513 600,00		42 223 112,00	74 513 600,00
	ИТОГО		**74 513 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 290 488,00**	**74 513 600,00**	**0,00**	**42 223 112,00**	**74 513 600,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Уразбаев Н.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бак-Береке 2030"
_____ Ерназаров К.Ш.

Заказчик: Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Берекс 2030"
Договор № 123/2015 от 14 декабря 2015 года
Наименование стройки " Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п.Примова,Казалинского района"
Наименование объекта " Наружный водопровод"

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	8617,19	23,36	22,08	201291	190261	57160	0,01	77
				1,28	5,56	11030	47898	97	0,02	166
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *м3 грунта*	305,387	134,10	--	40952	--	46276	0,97	445
				134,10	--	40952	--	113	--	--
3	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 5 м *м3 грунта*	11108,1377	6,01	6,01	66760	66760	17671	--	--
				--	1,64	--	18217	97	0,01	80
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	17424,5077	21,55	4,52	375429	78690	287837	0,11	1882
				17,03	--	296739	--	97	--	--
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	209,51	1901,20	152,52	398320	31954	57422	1,02	214
				153,68	57,15	32197	11973	130	0,28	58
6	Е1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	461,48	289,15	289,15	133435	133435	83536	--	--
				--	186,62	--	86119	97	0,86	396
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм *км трубопровода*	1,027	47611,09	17877,09	48897	18360	45926	173,00	178
				29700,00	4698,68	30502	4826	130	18,10	19
8	8-4-969	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010 норм расх *м*	467,63	38,00	--	17770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	8-4-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010 норм расх *м*	431,27	66,00	--	28464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К 1,010 норм расх *м*	138,37	105,00	--	14529	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм *км трубопровода*	9,927	8097,13	--	80380	--	103660	51,50	511
				8032,50	--	79739	--	130	--	--
12	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм *км трубопровода*	0,133	8287,75	--	1102	--	1389	51,50	7
				8032,50	--	1068	--	130	--	--
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/патрубок стальной вварной диам 100мм/ *т фасонных частей*	0,5855	247994,13	49389,75	145201	28918	61982	312,70	183
				62775,00	18657,00	36755	10924	130	91,12	53
14	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм *задвижка или клапан*	234	276,46	17,71	64692	4144	58863	1,07	250
				186,75	6,75	43700	1580	130	0,03	7
15	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные , Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм *шт*	234	3280,00	--	767520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	234	62,13	--	14537	--	6941	0,12	29
				23,18	--	5423	--	128	--	--
17	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100мм *шт.*	369	492,00	--	181548	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 ммК=2,000 *задвижка или клапан*	527	276,46	17,71	145694	9333	132567	1,07	564
				186,75	6,75	98417	3557	130	0,03	16
19	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Тмакс 200"С, Р-4Мпа,Dy15 ммК=2,000 *шт*	527	2580,00	--	1359660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм *счетчик/водомер/*	256	75,82	1,57	19410	402	22118	0,41	105
				67,50	--	17280	--	128	--	--
21	11-2-18	Счетчики(водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40 *шт*	256	5760,00	--	1474560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	12-5-3	Манометры общего назначения *комплект*	271	811,00	--	219781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм *фильтр*	271	187,02	50,89	50682	13791	51512	0,75	203
				130,50	18,00	35366	4878	128	0,09	24
24	9-5-9	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	271	1342,00	--	363682	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	8-4-42	Переход Dy 20х15мм *10шт*	17,1	56,00		958	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм /футляр/ *км трубопровода*	0,22	174224,44	71861,81	38329	15810	31509	441,00	97
				83025,00	27146,25	18266	5972	130	132,58	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	8-6-104	Трубы стальные электросварные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм *м*	220	1803,00	--	396660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е22-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм *км трубопровода*	0,22	514765,49	55944,86	113248	12308	15826	197,00	43
				34200,00	21134,25	7524	4650	130	103,22	23
30	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием/гильзы/ *км трубопровода*	0,03	174718,44	71861,81	5242	2156	4297	441,00	13
				83025,00	27146,25	2491	814	130	132,58	4
31	8-6-104	Трубы стальные электросварные со снятой фаской ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 273 толщина стенки 4,0 *м*	30	1803,00	--	54090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/трубы/ *т фасонных частей*	2,16719	121294,13	49389,75	262867	142716	229422	312,70	904
				62775,00	18657,00	136045	40433	130	91,12	263
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
33	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	95,6	38422,05	1879,87	3673148	179716	245320	8,86	847
				1435,50	538,43	137234	51474	130	2,06	197
34	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м , Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС 15-6 к стоим тех часть *м*	118,591	7931,00	--	940545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6 *шт*	142	998,00	--	141716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м , Dв 700 мм/ГОСТ 8020-90/ КС7-3 *м*	41,18	4663,00	--	192022	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки бетона на упоры в поворотах *м3*	3,337	8674,57	66,01	28947	220	773	1,35	5
				195,75	24,93	653	83	105	0,12	--
38	11-4-8	Люк полимерный прим. *комплект*	47	8060,00	--	378820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	1-1-773	Скобы ходовые *шт*	852	221,00	--	188292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами /деревянная крышка/ *м2*	111,47	1292,59	29,74	144085	3315	5896	0,23	26
				32,85	11,23	3662	1252	120	0,05	6
41	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты от плывуности и тиксотропности *м3 основания*	10,7068	4209,27	100,89	45068	1080	2047	0,85	9
				123,75	38,25	1325	410	118	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки от плывуности и тиксотропности	3,2068	8674,57	66,01	27818	212	743	1,35	4
		м3		195,75	24,93	628	80	105	0,12	--
		Итого по разделу 1-3				**12838875**	**933581**			**6985**
						1036344	**295141**			**1350**

Стоимость:материалов,тенге		6206719
Накладные расходы,тенге		1567157
заработная плата,тенге		50723
трудоемкость,чел-ч		1187
Ненормируемые и непредвиденные затраты(6%)		903909
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1-3		**15 309 941**
Временные здания сооружения	2,40%	367 439
Итого		15 677 380
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,1735%	340 748
Затраты на выслугу лет	1%	156 774
Затраты на дополнительные отпуска	0,40%	62 710
Всего в ценах 2001г.		16 237 611
В текущих ценах 2014г.	2,39	38 807 890
С понижающим коэф. 0,952383840		36 960 007
Налоги,сборы,обязательные платежи	2%	739 200
Сметная стоимость в текущем уровне цен		37 699 207
НДС	12%	4 523 905
Всего с НДС		**42 223 112**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Директора филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПВХ "Казводхоз"

_____**Есенов А.**

Начальник Казалинского производственного участка
по эксплуатации Арал-Сарыоулакского группового водопровода

_____**Ахмет А.**

Технадзор
филиала ОДСП "Арал"

_____**Жаханов С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бак-Береке 2030"

_____**Ерназаров К.Ш.**

Наименование объекта: " Строительство лини подводки водопровода к границам участков потребителей н.п.Примова,Казалинского района"

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Адрес:г.Кызылорда, ул.Ауелбекова,12
ИИК: KZ 858560000000284516
БИН: 060640008295
БИК: KCJBKZKX
РНН: 330100230491
в КФ АО «Банк Центр Кредит»
Тел: 8(7242) 25-95-75

Полная сметная стоимость работ **74 513 600,00**
Лимит финансирования на 2016 год **74 513 600,00**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **32 290 488,00**
б) за отчетный месяц **16 374 069,00**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		123/2015	14.12.2015г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство лини подводки водопровода к границам участков потребителей н.п.Примова,Казалинского района"	тенге	74 513 600,00	0,00	0,00	0,00	15 916 419,00	32 290 488,00		16 374 069,00	32 290 488,00
	ИТОГО		**74 513 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 916 419,00**	**32 290 488,00**	**0,00**	**16 374 069,00**	**32 290 488,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Казавтодор"
Умарбаев И.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бак-Береке 2030"
Ерназаров К.Ш.

Заказчик: Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик: ТОО "Бак-Берекс 2030"
Договор № 123/2015 от 14 декабря 2015 года
Наименование стройки " Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п.Примова,Казалинского района"
Наименование объекта " Наружный водопровод"

А К Т
приемки выполненных работ
за март месяц 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	681,511	32,33	30,77	22033	20970	6452	0,01	7		
				1,42	8,34	968	5684	97	0,03	20		
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /ручная доработка/ т.ч.п.3.180:Ктрр1=1,2;Кзпр1=1,2; *м3 грунта*	12,7558	262,72	--	3351	--	3787	1,85	24		
				262,72	--	3351	--	113	--	--		
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /ранее разработанного/К=1,750 *м3 грунта*	24,3399	26,28	25,03	640	609	187	0,008	--		
				1,15	6,78	28	165	97	0,0232	1		
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,750 *т*	1216,98	51,75	51,75	62979	62979	12596	--	--		
				--	10,35	--	12596	100	0,02174	26		
5	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	4758,59	23,36	22,08	111161	105066	31565	0,01	42		
				1,28	5,56	6091	26450	97	0,02	92		
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *м3грунта*	162,6891	134,1	--	21817	--	24653	0,97	158		
				134,1	--	21817	--	113	--	--		
7	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 5 м *м3 грунта*	4702,709	6,01	6,01	28263	28259	7496	--	--		
				--	1,64	--	7728	97	0,01	25		
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	209,51	1901,2	152,52	398320	31954	57422	1,02	214		
				153,68	57,15	32197	11973	130	0,28	58		
9	Е1-173-1	Водоотлив из траншей м3	1261,48	289,15	289,15	364757	364752	228349	--	--		
				--	186,62	--	235411	97	0,86	1082		
	Итого по разделу 1					**1013321**	**614589**			**445**		
	Стоимость:материалов,тенге					**64452**	**300007**			**223**		
						334267						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы,тенге				372718				
		заработная плата,тенге				364674				
		трудоемкость,чел-ч				186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты(6%)				83216				
		Всего по разделу,тенге				**1469255**				
		Сметная заработная плата,тенге				420581				
		Нормативная трудоемкость,чел-ч				2176				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	4,9	47611,09	17877,09	233294	87598	219120	173	848
		км трубопровода		29700	4698,68	145530	23024	130	18,1	89
11	8-4-969	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К 1,010 норм расх	4040	38	--	153520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	8-4-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К 1,010 норм расх	909	66	--	59994	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм/патрубок стальной сварной диам 100мм/	1,075	247994,13	49389,75	266594	53094	113801	312,7	336
		т фасонных частей		62775	18657	67483	20056	130	91,12	98
14	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм/переход/	0,108	247994,13	49389,75	26783	5334	11433	312,7	34
		т фасонных частей		62775	18657	6780	2015	130	91,12	10
15	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	37	276,46	17,71	10229	655	9307	1,07	40
		задвижка или клапан		186,75	6,75	6910	250	130	0,03	1
16	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные , Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	37	3280	--	121360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	37	62,13	--	2299	--	1098	0,12	5
		комплект		22,5	--	833	--	128	--	--
19	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 ммК=2,000	15	276,46	17,71	4147	266	3773	1,07	16
		задвижка или клапан		186,75	6,75	2801	101	130	0,03	--
20	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Тмакс 200 град.С, Р-4 Мпа,Dy 15ммК=2,000	15	2580	--	38700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диаметром до 40 мм	15	75,82	1,57	1137	24	1296	0,41	6
		счетчик (водомер)		67,5	--	1013	--	128	--	--
22	11-2-18	Счетчики(водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	15	5760	--	86400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	8-4-42	Переход Dy 20х15мм	10	56	--	560	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
24	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа Dy 32мм	90	225	--	20250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	8-4-2261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 *шт*	185	271 --	-- --	50135 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм/трубы/ *т фасонных частей*	0,7224	121294,13 62775	49389,75 18657	87623 45349	35679 13478	76474 130	312,70 91,12	226 66
27	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,25х2ммК 1,040 норм расх; *м*	281,84	127 --	-- --	35794 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,32х2ммК=1,040 норм расх; *м*	221,52	171 --	-- --	37880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,57х3,5ммК=1,040 норм расх; *м*	10,4	503 --	-- --	5231 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	8-1-53	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,108х4ммК=1,040 норм расх; *м*	208	1080 --	-- --	224640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Итого по разделу 2					**1466570**	**182649**			**1510**
	Стоимость:материалов,тенге					**209215**	**58924**			**264**
	Накладные расходы,тенге					507608				
	заработная плата,тенге					436303				
	трудоемкость,чел-ч					335646				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты(6%)					218				
	Всего по разделу,тенге					114172				
	Сметная заработная плата,тенге					**2017045**				
	Нормативная трудоемкость,чел-ч					401091				
						1992				

РАЗДЕЛ 3.Колодцы

31	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	35,5	38422,05 1435,5	1879,87 538,43	1363983 50960	66735 19114	91097 130	8,86 2,061	315 73
32	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-6 к стоим тех часть *м*	44,25	7931 --	-- --	350947 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки бетона на упоры в поворотах *м3*	1,813	8674,57 195,75	66,01 24,93	15727 355	120 45	420 105	1,35 0,1218	2 --
34	11-4-8	Люк полимерный прим. *комплект*	45	8060 --	-- --	362700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя *м2 поверхности*	391,92	245,44 37,35	3,82 1,44	96193 14638	1497 564	17939 118	0,212 0,007	83 3
36	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки от плывуности и тиксотропности	2,5	8674,57	66,01	21686	165	579	1,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	489	62	105	0,1218	--
	Итого по разделу 3					**2211236**	**68517**			**403**
	Стоимость:материалов,тенге					**66443**	**19786**			**76**
	Накладные расходы,тенге					692892				
	заработная плата,тенге					110035				
	трудоемкость,чел-ч					86229				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты(6%)					55				
	Всего по разделу,тенге					129604				
	Сметная заработная плата,тенге					**2450875**				
	Нормативная трудоемкость,чел-ч					102734				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3					535				
		Временные здания сооружения	2,40%			**5 937 175**				
		Итого				142 492				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,1735%			6 079 667				
		Затраты на выслугу лет	1%			132 142				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			60 797				
		Всего в ценах 2001г.				24 319				
		В текущих ценах 2014г.	2,39			6 296 924				
		С понижающим коэф. 0,952384				15 049 648				
		Налоги,сборы,обязательные платежи	2%			14 333 044				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				286 661				
		НДС	12%			14 619 705				
		Всего с НДС				1 754 365				
						16 374 069				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Директора филиала ОДСП "Арал" РГП на ПВХ "Казводхоз"

Есенов А.

Начальник Казалинского производственного участка по эксплуатации Арало-Сарыбулакского группового водопровода

Ахмет А.

Технадзор филиала ОДСП"Арал"

Жаханов С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бақ-Береке 2030"

Ертаеаров К.Ш.

Наименование объекта: " Строительство лини подводки водопровода к границам участков потребителей н.п.Примова,Казалинского района"

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Адрес:г.Кызылорда, ул.Ауелбекова,12
ИИК: KZ 858560000000284516
БИН: 060640008295
БИК: KCJBKZKX
РНН: 330100230491
в КФ АО «Банк Центр Кредит»
Тел: 8(7242) 25-95-75

Полная сметная стоимость работ 74 513 600,00
Лимит финансирования на 2016 год 74 513 600,00
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 15 916 419,00
б) за отчетный месяц 15 916 419,00

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		123/2015	14.12.2015г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за февраль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство лини подводки водопровода к границам участков потребителей н.п.Примова,Казалинского района"	тенге	74 513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 916 419,00		15 916 419,00	15 916 419,00
	ИТОГО		**74 513 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 916 419,00**	**0,00**	**15 916 419,00**	**15 916 419,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Унгарбаев И.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бақ-Береке 2030"
_____ Ерназаров К.Ш.

Заказчик: Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Берекс 2030"
Договор № 123/2015 от 14 декабря 2015 года
Наименование стройки " Строительство линии подводки водопровода к границам участков потребителей н.п.Примова,Казалинского района"
Наименование объекта " Наружный водопровод"

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль месяц 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	120,26658	32,32	30,77	3887	3701	1139	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	171	1004	97	0,02853	3
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /ручная доработка/ т.ч. п-3.180:ктрр1=1,2,кзпр1=1,2	3,607	262,72	--	948	--	1071	1,848	7
		м3 грунта		262,72	--	948	--	113	--	--
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/ранее разработанного/К=1,750	4,295	26,28	25,03	113	108	33	0,008	--
		м3 грунта		1,15	6,79	5	29	97	0,0232	0
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5км,1класс грузаК=1,750	214,761	51,75	51,75	11114	11114	2223	--	--
		т		--	10,35	--	2223	100	0,02174	5
5	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4587,63	23,36	22,08	107163	101291	30431	0,00888	41
		м3 грунта		1,28	5,56	5872	25500	97	0,0193	89
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	80,835	134,10	--	10840	--	12249	0,972	79
		м3 грунта		134,10	--	10840	--	113	--	--
7	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтов 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130л.с.) с перемещением до 5м	2613,67	6,01	6,01	15706	15706	4166	--	--
		м3 грунта		--	1,64	--	4295	97	0,00537	14
8	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	247,98	1901,20	152,52	471460	37822	67966	1,02	253
		м3 основания		153,68	57,15	38110	14172	130	0,279	69
	Итого по разделу 1					621231	169794			380
						55945	47233			222
	Стоимость:материалов,тенге					395545				
	Накладные расходы,тенге					119279				
	заработная плата,тенге					17891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	трудоемкость,чел-ч					60				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты(6%)					37274				
	Всего по разделу,тенге					777784				
	Сметная заработная плата,тенге					121701				
	Нормативная трудоемкость,чел-ч					662				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
9	Е22-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм**	4	47611,09	17877,09	190444	71508	178873	173,00	692
		км		29700,00	4698,68	118800	18795	130	18,10	72
10	8-4-969	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010 норм.расх**	4040	38,00	--	153520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е22-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм**	0,133	58881,69	25695,31	7831	3417	6897	194,00	26
		км		33075,00	6813,45	4399	906	130	26,38	4
12	8-4-946	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,01 норм.расх**	134,33	468,00	--	62866	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу 2					414662	74926			718
						123199	19701			76
	Стоимость:материалов,тенге					216537				
	Накладные расходы,тенге					185770				
	заработная плата,тенге					142900				
	трудоемкость,чел-ч					93				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты(6%)					24879				
	Всего по разделу,тенге					625311				
	Сметная заработная плата,тенге					170765				
	Нормативная трудоемкость,чел-ч					887				
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
13	Е22-41-1	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	71,25	38422,05	1879,87	2737571	133941	182835	8,86	631
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,50	538,43	102279	38363	130	2,061	147
14	30-18-37	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм**	88,499	7931,00	--	701886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	.11-4-8	**Люк полимерный**	50	8060,00	--	403000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
16	Е8-4-7	**Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя**	213	245,44	3,82	52279	814	9749	0,212	45
		м2 поверхности		37,35	1,44	7956	307	118	0,007	1
17	Е6-1-1	**Устройство бетонной подготовки от плывуности и тиксотропности**	5	8674,57	66,01	43373	330	1159	1,35	7
		м3		195,75	24,93	979	125	105	0,1218	1
	Итого по разделу 3					3938108	135084			1781
						111214	38795			447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость:материалов,тенге					3688810				
	Накладные расходы,тенге					193743				
	заработная плата,тенге					150008				
	трудоемкость,чел-ч					97				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты(6%)					236286				
	Всего по разделу,тенге					**4368137**				
	Сметная заработная плата,тенге					179070				
	Нормативная трудоемкость,чел-ч					2929				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3					**4974001**	**379804**			**3562**
	Стоимость:материалов,тенге					**290358**	**105729**			**447**
	Накладные расходы,тенге					4300892				
	заработная плата,тенге					498792				
	трудоемкость,чел-ч					310799				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты(6%)					250				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3					298439				
		Временные здания сооружения	2,40%			**5 771 232**				
		Итого				**138 510**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,1735%			**5 909 742**				
		Затраты на выслугу лет	1%			**128 448**				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			**59 097**				
		Всего в ценах 2001г.				**23 639**				
		В текущих ценах 2014г.	2,39			**6 120 927**				
		С понижающим коэф. 0,952384				**14 629 015**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи	2%			**13 932 440**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**278 649**				
		НДС	12%			**14 211 088**				
		Всего с НДС				**1 705 331**				
						15 916 419				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Директора филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПВХ "Казводхоз"

_____ **Есенов А.**

Начальник Казалинского производственного участка
по эксплуатации Арало-Сарыбулакского группового водопровода

_____ **Ахмет А.**

Технадзор
филиала ОДСП "Арал"

_____ **Жаханов С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бак-Береке 2030"

_____ **Ермаров К.Ш.**