Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль м-ц 2016 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наиме-нование	Источник финансирования код	Организационно- наименование	Организационно- код
		№КДС/Сбп/46/1	31.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	1 710 558 509,84	1 527 284 383,78							183 274 126,05	
В том числе: В текущем месяце - Июль	201 496 649,02	179 907 722,34							21 588 926,68	201 496 649,02
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	10 074 832,45	8 995 386,12							1 079 446,33	10 074 832,45
Итого к оплате:	**191 421 818,57**	**170 912 336,23**							**20 509 480,35**	**191 421 816,57**

М.П.

Генеральный подрядчик: Управляющий директор
по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. (должность ф., и., о., подпись) 2016 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан (должность ф., и., о., подпись) 2016 год

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

Акт выполненных работ № 12 за 30 июля 2016 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

№№ п/п	Наименование работ	2016 год			
		Ед. изм.	Факт	Цена за ед.	Сумма
	Тип I				
3.4	Устройство геосинтетического полотна				
	- Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0	м2	15 217,18	38,02	578 552,21
3.5	Устройство цементобетонного покрытия В35, Btb 4.4, W6	м2	16 738,89	653,99	10 947 070,31
	F-200, толщиной 25см (укладывается в два слоя:				
	верхний слой - 12см; нижний слой - 13см)				
	- бетон дорожный Btb-4,4 F200	м2	15 217,18	840,16	12 784 838,32
3.6	Нарезка деформационных швов в затвердевшем	м3	3 884,79	23 613,12	91 732 072,31
	бетоне с заделкой швов мастикой				
3.7	Арматура: D-25 A-I (дюбель)	м	6 607,97	800,06	5 286 780,46
	D-4 A-I	кг	28 814,89	144,17	4 154 105,34
	D-20 A-III (анкер)	кг	429,53	163,12	70 062,80
3.7а	Окраска D-20 A-III	кг	4 802,44	144,23	692 655,10
	Тип II	кг	1 500,74	55,54	83 357,90
					126 329 494,74
3.15	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета	м2			
	0,2 л/м2	т	- 4,18	85 046,44	- 355 913,41
3.16	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой				
	крупнозернистой асфальтобетонной смеси				
	смеси на битуме 60/90 толщиной 10 см	м2	- 19 022,41	114,52	- 2 178 408,08
	- горячий пористый крупнозернистый а/б М-I	т	- 4 407,49	12 231,73	- 53 911 237,93
3.17	Подгрунтовка битумной эмульсией из расчета	м2			
	0,2 л/м2	т	3,65	85 046,44	310 707,20
3.18	Укладка геосетки	м2	16 606,29	38,02	631 365,78
	- стеклосетка СС KGS 50	м2	18 266,91	431,11	7 874 968,26
3.19	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на битуме БНД 60/90 (щебень кубовидной формы)				
	толщиной 5 см	м2	16 606,29	95,85	1 591 748,58
	- ЩМА-20	т	2 006,04	16 501,72	33 103 106,30
3.20	Устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной				
	смеси	м3	737,22	1 840,80	1 357 071,74
3.21	Укрепление верха обочин подобранным гравийным				
	материалом С10 СТ РК 1549 - 2006,				
	средней толщиной 12 см	м2	33 868,00	136,35	4 617 800,37
	- ЩПС С10	м3	4 064,16	7 218,41	29 336 765,41
	Разделительная полоса				**22 377 974,21**
	а)на виражах ПК71+85,22 - ПК213+96,22(6412,58 м/п)				
3.22	Засыпка разделительной полосы гравийно-				
	песчаной смесью (С6) до проектной отметки				
	низа основания под асфальтобетонное покрытие	м3	466,55	408,93	190 785,93
	- ЩПС С6	м3	466,55	6 394,56	2 983 370,50
3.23	Устройство основания под асфальтобетонное				
	покрытие из щебня фр. 40-70				
	толщиной 11см	м2	19 374,20	134,32	2 602 423,81
	- щебень фр. 10-20	м3	213,11	2 620,68	558 500,36
	- щебень фр. 40-70	м3	3 107,18	1 954,96	6 074 406,57
3.24	Подгрунтовка основания битумной эмульсией	м2	19 374,20		
	из расчета 0,7 л/м2	т	13,56	85 049,16	1 153 431,61
3,25	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого				
	плотного асфальтобетона Тип Б, марки I				
	битум БНД 60/90, толщиной 4 см	м2	19 374,20	92,12	1 784 733,98
	- горячий плотный мелкозернистый а/б, тип Б, М-I	т	1 871,55	13 803,65	25 834 185,94
3.26	Заделка швов битумной мастикой, шириной 2см,				
	толщиной 4см	п.м.	12 916,13	467,94	6 044 001,73
	б)на прямых участках ПК68+93 - ПК158+00; ПК158+20 - ПК263+00(12994 м/п)				
3.27	Засыпка разделительной полосы до проектной отметки гравийно-песчаной смесью (С6)	м3	1 834,31	1 952,55	3 581 595,05
3.28	Досыпка разделительной полосы гравийно-песчаной смесью	м3	143,16	13 842,59	1 981 744,60
					52 789 180,07
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				**201 496 649,02**

Генеральный подрядчик: _____ **Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байдынов Ш.Д.**

Технадзор: _____ **Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.**

Субподрядчик: _____ **Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан**