Заказчик ТОО "Межрайгаз +"
Подрядчик ТОО «ROYAL RICHES»
Наименование строительства и его адрес: Восстановление асфальтобетонного покрытия, общей площадью 111 м2 на объекте в г. Житикара Костанайской области

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за август 2015 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	5,55	408,11	169,61	2265	941	1791	1,55	9
		м3		238,50	4,07	1324	23	133	0,01	--
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	16,65	66,75	51,25	1111	853	556	0,12	2
		м3		15,50	9,62	258	160	133	0,04	1
3	С01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	68,955	25,70	--	1772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	158,193	76,60	--	12118	--	2424	0,32	51
		т		15,32	--	2424	--	100	--	--
5	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11,1	981,86	68,13	10899	756	504	0,14	2
		м3		21,38	12,76	237	142	133	0,04	--
6	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	111	311,79	33,28	34609	3694	2434	0,03	4
		м2		5,00	11,49	555	1275	133	0,04	4
7	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 к-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя (толщ.18см)	333	16,88	--	5622	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	111	571,47	15,35	63433	1704	1624	0,03	4
		м2		5,94	5,06	659	562	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-54-1 к-4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщ.6 см)**	444	66,24	--	29412	--	6	--	--
		м2		0,01	--	4	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			161241	7949			70
			Тенге			5461	2161			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161241				
	Материалы -		Тенге			9306				
	Всего заработная плата -		Тенге				7622			
	Местные материалы -		Тенге			127058				
	Транспортные расходы -		Тенге			12118				
		Накладные расходы -	Тенге			9338				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1401			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				9023			
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ:	Тенге			180814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				9023			
		Итого в текущих ценах 2015 г., К = 2,557419	Тенге			462417				
		Понижающий коэффициент, К = 0,965424				446429				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			53571				
		Итого с НДС	Тенге			500000				

Заказчик:
Директор ТОО "Межрайгаз +"
Утемисов О.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «ROYAL RICHES»
Хачатрян А.С.