Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август м-ц 2016 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- наименование	Организационно- код
		№КДС/Сбп/46/1	31.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	1 810 149 147,53	1 616 204 596,01							193 944 551,52	
В том числе: В текущем месяце - Август	99 590 637,70	88 920 212,23							10 670 425,47	99 590 637,70
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	4 979 531,89	4 446 010,61							533 521,27	4 979 531,89
Итого к оплате:	**94 611 105,82**	**84 474 201,62**							**10 136 904,19**	**94 611 105,82**

М.П.

Генеральный подрядчик: Управляющий директор
по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. _____ (должность ф., и., о., подпись) 2016 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан _____ (должность ф., и., о., подпись) 2016 год

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

Акт выполненных работ № 13 за 08 Августа 2016 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

№№ п/п	Наименование работ	2016 год			
		Ед. изм.	Факт	Цена за ед.	Сумма
	Тип I				
3.4	Устройство геосинтетического полотна				
	- Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0	м2	11 996,31	38,02	456 096,05
3.5	Устройство цементобетонного покрытия В35, Btb 4.4, W6	м2	13 195,95	653,99	8 630 017,20
	F-200, толщиной 25см (укладывается в два слоя:				
	верхний слой - 12см; нижний слой - 13см)				
	- бетон дорожный Btb-4,4 F200	м2	11 996,31	840,16	10 078 803,87
3.6	Нарезка деформационных швов в затвердевшем	м3	3 062,54	23 613,12	72 316 093,70
	бетоне с заделкой швов мастикой		-		
3.7	Арматура: D-25 A-I (дюбель)	м	5 209,33	800,06	4 167 782,34
	D-4 A-I	кг	22 715,94	144,17	3 274 848,84
	D-20 A-III (анкер)	кг	338,61	163,12	55 233,33
3.7а	Окраска D-20 A-III	кг	3 785,96	144,23	546 047,96
		кг	1 183,10	55,54	65 714,39
					99 590 637,70
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				
					99 590 637,70

Генеральный подрядчик: **Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Вайсынов Ш.Д.**

Технадзор: **Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.**

Субподрядчик: **Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан**