Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь м-ц 2016 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№КДС/Сбп/46/1	31.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	2 468 837 161,55	2 204 318 894,24							264 518 267,31	
В том числе: В текущем месяце - Сентябрь	427 794 253,62	381 959 155,02							45 835 098,60	427 794 253,62
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	21 389 712,68	19 097 957,75							2 291 754,93	21 389 712,68
Итого к оплате:	**406 404 540,94**	**362 861 197,27**							**43 543 343,67**	**406 404 540,94**

М.П.

Генеральный подрядчик: Управляющий директор
по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. _____ 2016 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан _____ 2016 год
(должность ф., и., о., подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

Акт выполненных работ № 15 за 15 Сентября 2016 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

№№ п/п	Наименование работ	2016 год			
		Ед. изм.	Факт	Цена за ед.	Сумма
	Тип I				
3.4	Устройство геосинтетического полотна	м2	42 260,63	38,02	1 606 735,83
	- Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0	м2	46 486,70	653,99	30 401 837,06
3.5	Устройство цементобетонного покрытия В35, Btb 4.4, W6				
	F-200, толщиной 25см (укладывается в два слоя:				
	верхний слой - 12см; нижний слой - 13см)	м2	42 260,63	840,16	35 505 624,83
	- бетон дорожный Btb-4,4 F200	м3	10 788,72	23 613,12	254 755 239,30
3.6	Нарезка деформационных швов в затвердевшем				
	бетоне с заделкой швов мастикой	м	-	800,06	-
3.7	Арматура: D-25 A-I (дюбель)	кг	80 023,75	144,17	11 536 642,22
	D-4 A-I	кг	1 192,87	163,12	194 576,07
	D-20 A-III (анкер)	кг	13 337,18	144,23	1 923 618,54
3.7а	Окраска D-20 A-III	кг	4 167,81	55,54	231 498,76
3.8	Устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной				
	смеси	м3	13 471,89	1 840,80	24 799 057,83
3.9	Укрепление верха обочин подобранным гравийным				
	материалом С10 СТ РК 1549 - 2006,				
	средней толщиной 12 см	м2	34 368,95	136,35	4 686 103,94
	- ЩПС С10	м3	4 124,27	7 218,41	29 770 691,30
	Разделительная полоса				**395 411 625,69**
	а)на виражах ПК71+85,22 - ПК213+96,22(6412,58 м/п)				
3.23	Устройство основания под асфальтобетонное				
	покрытие из щебня фр. 40-70				
	толщиной 11см	м2	11 795,29	134,32	1 584 392,42
	- щебень фр. 10-20	м3	129,75	2 620,68	340 022,92
	- щебень фр. 40-70	м3	1 891,69	1 954,96	3 698 184,63
3.24	Подгрунтовка основания битумной эмульсией	м2			
	из расчета 0,7 л/м2	т	8,26	85 049,16	702 225,48
3,25	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого				
	плотного асфальтобетона Тип Б, марки I				
	битум БНД 60/90, толщиной 4 см	м2	11 795,29	92,12	1 086 571,29
	- горячий плотный мелкозернистый а/б, тип Б, М-I	т	1 139,42	13 803,65	15 728 217,79
3.26	Заделка швов битумной мастикой, шириной 2см,				
	толщиной 4см	п.м.	7 863,52	467,94	3 679 673,74
	б)на прямых участках ПК68+93 - ПК158+00; ПК158+20 - ПК263+00(12994 м/п)				
3.27	Засыпка разделительной полосы до проектной отметки гравийно-песчаной смесью (С6)	м3	1 834,31	1 952,55	3 581 595,05
3.28	Досыпка разделительной полосы гравийно-песчаной смесь	м3	143,16	13 842,59	1 981 744,60
					32 382 627,92
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				**427 794 253,62**

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан