Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь м-ц 2016 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-: наименование	Организационно-: код
		№КДС/Сбп/46/1	31.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	323 712 953,26	289 029 422,55							34 683 530,71	
В том числе: В текущем месяце - Сентябрь	323 712 953,26	289 029 422,55							34 683 530,71	323 712 953,26
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	16 185 647,66	14 451 471,13							1 734 176,54	16 185 647,66
Итого к оплате:	**307 527 305,60**	**274 577 951,43**							**32 949 354,17**	**307 527 305,60**

М.П.

Генеральный подрядчик: Управляющий директор
по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н.
(должность, ф., и., о., подпись) 2016 год

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан
(должность, ф., и., о., подпись) 2016 год

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

Акт выполненных работ № 17 за 20 Октября 2016 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

№№ п/п	Наименование работ	2016 год			
		Ед. изм.	Факт	Цена за ед.	Сумма
	Тип I				
3.1	Разборка дренирующего материала обочины бульдозером для устройства подстилающего слоя	м3	7 897,79	41,52	327 928,73
3.3.	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом 7%, толщиной 18см	м2	47 465,79	173,99	8 258 736,11
	- ЩПС С6, укрепленная цементом 7%	м3	8 543,84	9 227,04	78 834 350,93
3.4	Устройство геосинтетического полотна	м2	26 858,30	38,02	1 021 144,15
	- Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0	м2	29 544,13	653,99	19 321 569,46
3.5	Устройство цементобетонного покрытия В35, Btb 4.4, W6 F-200, толщиной 25см (укладывается в два слоя: верхний слой - 12см; нижний слой - 13см)	м2	26 858,30	840,16	22 565 228,38
	- бетон дорожный Btb-4,4 F200	м3	6 856,66	23 613,12	161 907 026,88
3.6	Нарезка деформационных швов в затвердевшем бетоне с заделкой швов мастикой	м	11 663,06	800,06	9 331 162,86
3.7	Арматура: D-25 A-I (дюбель)	кг	50 858,26	144,17	7 331 992,26
	D-4 A-I	кг	758,12	163,12	123 660,79
	D-20 A-III (анкер)	кг	8 476,31	144,23	1 222 535,64
3.7а	Окраска D-20 A-III	кг	2 648,81	55,54	147 126,61
3.8	Устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной смеси	м3	3 028,43	1 840,80	5 574 733,91
3.9	Укрепление верха обочин подобранным гравийным материалом С10 СТ РК 1549 - 2006, средней толщиной 12 см	м2	7 726,01	136,35	1 053 418,35
	- ЩПС С10	м3	927,12	7 218,41	6 692 338,21
					323 712 953,26
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				**323 712 953,26**

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан