20 XI 16г

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь м-ц 2016 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-: наименование	Организационно-: код
		№КДС/Сбп/46/1	31.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	750 027 943,83	669 667 807,00							80 360 136,84	
В том числе: В текущем месяце - Ноябрь	363 681 024,97	324 715 200,87							38 965 824,10	363 681 024,97
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	18 184 051,25	16 235 760,04							1 948 291,21	18 184 051,25
Итого к оплате:	**345 496 973,73**	**308 479 440,83**							**37 017 532,90**	**345 496 973,73**

М.П.

Генеральный подрядчик: Управляющий директор
по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. _____ 2016 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор _____ 2016 год

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

Акт выполненных работ № 18 за 02 Ноября 2016 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

№№ п/п	Наименование работ	2016 год			
		Ед. изм.	Факт	Цена за ед.	Сумма
	Тип I				
3.3.	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси,				
	обработанной цементом 7%, толщиной 18см	м2	143 504,27	173,99	24 968 800,79
	- ЩПС С6, укрепленная цементом 7%	м3	25 830,77	9 227,04	238 341 457,79
3.4	Устройство геосинтетического полотна	м2	11 662,56	38,02	443 406,68
	- Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0	м2	12 828,81	653,99	8 389 915,41
3.5	Устройство цементобетонного покрытия В35, Btb 4.4, W6				
	F-200, толщиной 25см (укладывается в два слоя:				
	верхний слой - 12см; нижний слой - 13см)	м2	11 662,56	840,16	9 798 394,36
	- бетон дорожный Btb-4,4 F200	м3	2 977,33	23 613,12	70 304 136,63
3.6	Нарезка деформационных швов в затвердевшем				
	бетоне с заделкой швов мастикой	м		800,06	-
3.7	Арматура: D-25 A-I (дюбель)	кг	22 083,95	144,17	3 183 736,96
	D-4 A-I	кг	329,19	163,12	53 696,65
	D-20 A-III (анкер)	кг	3 680,63	144,23	530 855,97
3.7а	Окраска D-20 A-III	кг	1 150,18	55,54	63 886,11
					356 078 287,35
	Разделительная полоса				
	а)на виражах ПК71+85,22 - ПК213+96,22(6412,58 м/п)				
3.22	Засыпка разделительной полосы гравийно-				
	песчаной смесью (С6) до проектной отметки				
	низа основания под асфальтобетонное покрытие	м3	375,62	408,93	153 602,40
	- ЩПС С6	м3	375,62	6 394,56	2 401 921,63
3.23	Устройство основания под асфальтобетонное				
	покрытие из щебня фр. 40-70				
	толщиной 11см	м2	2 219,80	134,32	298 172,23
	- щебень фр. 10-20	м3	24,42	2 620,68	63 990,08
	- щебень фр. 40-70	м3	356,00	1 954,96	695 974,02
3.24	Подгрунтовка основания битумной эмульсией	м2	2 219,80		
	из расчета 0,7 л/м2	т	1,55	85 049,16	132 154,21
3,25	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого				
	плотного асфальтобетона Тип Б, марки I				
	битум БНД 60/90, толщиной 4 см	м2	2 219,80	92,12	204 485,57
	- горячий плотный мелкозернистый а/б, тип Б, М-I	т	214,43	13 803,65	2 959 947,11
3.26	Заделка швов битумной мастикой, шириной 2см,				
	толщиной 4см	п.м.	1 479,86	467,94	692 490,39
					7 602 737,63
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				363 681 024,97

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан