Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь м-ц 2016 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наиме-нование	Источник финансирования: код	Организационно-: наименование	Организационно-: код
		№КДС/Сбп/46/1	31.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту		#ЗНАЧ!							#ЗНАЧ!	
В том числе: В текущем месяце - Ноябрь	76 585 968,12	68 380 328,68							8 205 639,44	76 585 968,12
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	3 829 298,41	3 419 016,43							410 281,97	3 829 298,41
Итого к оплате:	**72 756 669,72**	**64 961 312,25**							**7 795 357,47**	**72 756 669,72**

М.П. Генеральный подрядчик: Управляющий директор по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. _____ (должность ф., и., о., подпись) 2016 год

М.П. Субподрядчик: Генеральный директор ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан _____ (должность ф., и., о., подпись) 2016 год

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

Акт выполненных работ № 19 за 15 Ноября 2016 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

№№ п/п	Наименование работ	2016 год			
		Ед. изм.	Факт	Цена за ед.	Сумма
	Тип I ПК 51+24 - ПК 27+24; ПК 263+00 - ПК 282+80 (4,380 км)				
3.4	Устройство геосинтетического полотна	м2	4 045,77	38,02	153 818,81
	- Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0	м2	4 450,34	653,99	2 910 481,19
3.5	Устройство цементобетонного покрытия В35, Btb 4.4, W6				
	F-200, толщиной 25см (укладывается в два слоя:				
	верхний слой - 12см; нижний слой - 13см)	м2	4 045,77	840,16	3 399 085,82
	- бетон дорожный Btb-4,4 F200	м3	1 032,84	23 613,12	24 388 668,69
3.6	Нарезка деформационных швов в затвердевшем				
	бетоне с заделкой швов мастикой	м	6 821,24	800,06	5 457 415,93
3.7	Арматура: D-25 A-I (дюбель)	кг	7 660,97	144,17	1 104 445,76
	D-4 A-I	кг	114,20	163,12	18 627,49
	D-20 A-III (анкер)	кг	1 276,82	144,23	184 155,17
3.7а	Окраска D-20 A-III	кг	399,00	55,54	22 162,24
3.8	Устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной				
	смеси	м3	2 498,23	1 840,80	4 598 748,44
3.9	Укрепление верха обочин подобранным гравийным				
	материалом С10 СТ РК 1549 - 2006,				
	средней толщиной 12 см	м2	6 373,39	136,35	868 993,22
	- ЩПС С10	м3	764,81	7 218,41	5 520 690,39
					48 627 293,15
	Разделительная полоса				
	б)на прямых участках ПК 155+76,66 - ПК 274+00 (11 823,34м/п)				
3.27	Засыпка разделительной полосы до проектной отметки гравийно-песчаной смесью (С6)	м3	9 218,38	1 952,55	17 999 377,75
3.28	Досыпка разделительной полосы гравийно-песчаной смесь	м3	719,47	13 842,59	9 959 297,23
					27 958 674,97
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				**76 585 968,12**

Генеральный подрядчик: _____ **Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.**

Технадзор: _____ **Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.**

Субподрядчик: _____ **Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан**