Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Генеральный подрядчик: **ТОО «Казахдорстрой»**
Субподрядчик: **ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство II очереди "Обход перевала Кордай" 162 км - 260 км автомобильной дороги "Алматы - Кордай - Благовещенка - Мерке - Ташкент - Термез" под I б категорию. ПК 0+000 - ПК 400+00"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь м-ц 2016 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наиме-нование	код	наименование	код
		№КДС/Сбп/46/1	31.10.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	861 124 469,20	768 861 133,21							92 263 335,99	
В том числе: В текущем месяце - Ноябрь	97 144 522,85	86 736 181,12							10 408 341,73	97 144 522,85
Удержание аванса		-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	4 857 226,14	4 336 809,06							520 417,09	4 857 226,14
Итого к оплате:	**92 287 296,71**	**82 399 372,06**							**9 887 924,65**	**92 287 296,71**

М.П.

Генеральный подрядчик: Управляющий директор
по финансам ТОО «Казахдорстрой» Байказаков Т.Н. _____ 2016 год
(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Субподрядчик: Генеральный директор
ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ" Ахмет Будан _____ 2016 год
(должность ф., и., о., подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Субподрядчик: ТОО "СП "СИНЕ МИДАС СТРОЙ"

Акт выполненных работ № 20 за 29 Ноября 2016 года

по строительству II очереди участка "Обход перевала Кордай" 162-260 км автомобильной дороги "Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез" под I-б категорию". ПК 0+000 - ПК 400+00"

№№ п/п	Наименование работ	2016 год			
		Ед. изм.	Факт	Цена за ед.	Сумма
	Тип I ПК 51+24 - ПК 27+24; ПК 263+00 - ПК 282+80 (4,380 км)				
	Разборка дренирующего материала обочины бульдозером для устройства подстилающего слоя	м3	12 250,67	41,52	508 667,20
3.3.	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси,				
	обработанной цементом 7%, толщиной 18см	м2		173,99	-
	- ЩПС С6, укрепленная цементом 7%	м3		9 227,04	-
3.4	Устройство геосинтетического полотна	м2	1,70	38,02	64,75
	- Геокомпозит ГТ-Д KGS/2/ 3,0	м2	1,87	653,99	1 225,18
3.5	Устройство цементобетонного покрытия В35, Btb 4.4, W6				
	F-200, толщиной 25см (укладывается в два слоя:				
	верхний слой - 12см; нижний слой - 13см)	м2	1,70	840,16	1 430,86
	- бетон дорожный Btb-4,4 F200	м3	0,43	23 613,12	10 266,51
	Стоимость щебня и песка для приготовления бетона	м3	20 428,16	7 218,41	147 458 796,42
3.6	Нарезка деформационных швов в затвердевшем				
	бетоне с заделкой швов мастикой	м	- 63 541,95	800,06	- 50 837 476,09
3.7	Арматура: D-25 A-I (дюбель)	кг	3,22	144,17	464,92
	D-4 A-I	кг	0,05	163,12	7,84
	D-20 A-III (анкер)	кг	0,54	144,23	77,52
3.7а	Окраска D-20 A-III	кг	0,17	55,54	9,33
3.8	Устройство присыпных обочин из гравийно-песчаной				
	смеси	м3	0,22	1 840,80	407,04
3.9	Укрепление верха обочин подобранным гравийным				
	материалом С10 СТ РК 1549 - 2006,				
	средней толщиной 12 см	м2	0,56	136,35	76,92
	- ЩПС С10	м3	0,07	7 218,41	488,64
					97 144 507,04
	Разделительная полоса				
	а)на виражах ПК71+85,22 - ПК213+96,22(6412,58 м/п)				
3.22	Засыпка разделительной полосы гравийно-				
	песчаной смесью (С6) до проектной отметки				
	низа основания под асфальтобетонное покрытие	м3	0,0007811	408,93	0,32
	- ЩПС С6	м3	0,0007811	6 394,56	4,99
3.23	Устройство основания под асфальтобетонное				
	покрытие из щебня фр. 40-70				
	толщиной 11см	м2	0,0046160	134,32	0,62
	- щебень фр. 10-20	м3	0,0000508	2 620,68	0,13
	- щебень фр. 40-70	м3	0,0007403	1 954,96	1,45
3.24	Подгрунтовка основания битумной эмульсией	м2	0,0046160		
	из расчета 0,7 л/м2	т	0,0000032	85 049,16	0,27
3,25	Устройство покрытия из горячего мелкозернистого				
	плотного асфальтобетона Тип Б, марки I				
	битум БНД 60/90, толщиной 4 см	м2	0,00	92,12	0,43
	- горячий плотный мелкозернистый а/б, тип Б, М-I	т	0,00	13 803,65	6,16
3.26	Заделка швов битумной мастикой, шириной 2см,				
	толщиной 4см	п.м.	0,00	467,94	1,44
					15,81
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				**97 144 522,85**

Генеральный подрядчик: _____ Руководитель проекта ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Байсынов Ш.Д.

Технадзор: _____ Начальник ПТО ЩФ ТОО "Казахдорстрой" Исмаилов К.А.

Субподрядчик: _____ Генеральный директор ТОО "СП "Сине Мидас Строй" Ахмет Будан