Генподрядчик: **ТОО "Иман"**

Субподрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**

Наименование объекта: **Строительство детского сада на 280 мест по ул.Абенова в а.о.Кызылжарма Кызылординской области**

Договор №7 от 11 июнь 2014 года

Акт выполнненых работ
по объекту: "Строительство детского сада на 280 мест по ул.Абенова в а.о.Кызылжарма Кызылординской области "
за июль месяц 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
1	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	83	2935,50	355,12	243647	29475	108199	6,04	501
		м3		972,00	132,75	80676	11018	118	0,65	54
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
2	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	83	1032,66	337,41	200649	28005	78010	4,38	364
		м3		670,50	126,00	55652	10458	118	0,62	51
3	Е0108-14-3	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	251	197,89	27,64	49670	6938	49847	1,03	259
		м2		157,95	10,35	39645	2598	118	0,05	13
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,781	8679,65	422,15	6779	330	7755	56,40	44
		т		8257,50	157,50	6449	123	118	0,77	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ №2			**ТЕНГЕ**			**366266**				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**ТЕНГЕ**			**58874**				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			**ТЕНГЕ**			**25508**				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ №2			**ТЕНГЕ**			**450649**				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕМЫЧКИ И ПРОГОНЫ								
1	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	79	104,86	66,43	8284	5248	5276	0,15	12
		шт		23,85	23,85	1884	1884	140	0,11	8
2	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при	10,5	393,51	250,96	4132	2635	3219	0,81	9
		шт		130,73	88,22	1373	926	140	0,37	4
3	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-	4	27500,00	--	110000	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0107-10-1	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, прямоугольных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	4736,18	815,65	14209	2447	10083	10,80	32
		шт		2108,25	292,44	6325	877	140	1,29	4
5	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	3	388,44	24,15	1165	72	759	1,03	3
		шт		171,90	8,83	516	26	140	0,04	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ №4			ТЕНГЕ			137789				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			19336				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			9428				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ №4			**ТЕНГЕ**			**166553**				
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ										
1	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	890,71	200,77	13361	3012	7778	1,74	26
				299,25	71,15	4489	1067	140	0,31	5
		шт								
2	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	81	1447,05	373,54	117211	30256	68133	2,66	215
		шт		465,75	135,07	37726	10941	140	0,61	49
3	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	642	1290,00	--	2112180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0107-13-8	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, высота здания до 25 м	9	2093,05	586,05	18837	5274	8010	2,76	25
		шт		459,00	176,74	4131	1591	140	0,72	6
5	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты	162	2020,00	--	327240	--	--	--	--
		м2								
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ										
УМ-1 - 1 ШТ										
6	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном	0,88	11851,96	213,01	10430	187	1018	6,43	6
				1021,50	80,46	899	71	105	0,39	--
		м3								

7	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,029	48300,00	--	1401	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,011	52400,00	--	576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	47400,00	--	569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,074	50800,00	--	3759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,51	5510,42	245,72	2810	125	288	2,71	1
				382,50	92,25	195	47	119	0,45	--
		м3								
УМ-2 - 1 ШТ										
12	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,89	11851,96	213,01	10548	190	1030	6,43	6
		м3		1021,50	80,46	909	72	105	0,39	--
13	С12041-27 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,029	48300,00	--	1401	--	--	--	--
14	С12041-24 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,011	52400,00	--	576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-5 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,012	47400,00	--	569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

16	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,074	50800,00	--	3759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/	0,52	5510,42	245,72	2865	128	294	2,71	1
		м3		382,50	92,25	199	48	119	0,45	--
				УМ-3 - 1 ШТ						
18	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,95	11851,96	213,01	11259	202	1099	6,43	6
		м3		1021,50	80,46	970	76	105	0,39	--
19	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,059	48300,00	--	2850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,021	52400,00	--	1100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,025	47400,00	--	1185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,069	50800,00	--	3505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

23	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,35	5510,00	245,72	1929	86	198	2,71	1
		м3		382,50	92,25	134	32	119	0,45	--
			УМ-4 - 1 ШТ							
24	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,47	12109,25	269,20	5691	127	708	8,21	4
		м3		1332,00	101,70	626	48	105	0,50	--
25	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,029	48300,00	--	1401	--	--	--	--
		т								
26	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,007	53000,00	--	371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,013	47400,00	--	616	--	--	--	--
		т								
28	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,032	50800,00	--	1626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,17	5510,42	245,72	937	42	96	2,71	--
		м3		382,50	92,25	65	16	119	0,45	--
			ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1							

30	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,18	12030,87	210,67	14196	249	1228	5,75	7
		м3		911,25	79,58	1075	94	105	0,39	--
31	С12041-26 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки:	0,038	50900,00	--	1934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-26 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,06	50900,00	--	3054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-4 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,068	50600,00	--	3441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,023	53000,00	--	1219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-90 Изм.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,036	41200,00	--	1483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
36	С12041-23 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,002	53000,00	--	106	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с	0,004	60300,00	--	241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК - 1 ШТ								
38	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,50	2
				3487,50	119,25	314	11	120	0,58	--
		м3								
39	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,	0,034	13711,47	5475,87	466	186	202	28,90	1
				5040,00	1552,87	171	53	90	5,46	--
		т								
40	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,034	133700,00	--	4546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
41	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
				191,93	11,68	192	12	120	0,06	--
		м2								
42	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								

43	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		КОЗЫРКИ								
44	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	5	1211,87	475,71	6059	2379	4747	2,63	13
				515,25	162,92	2576	815	140	0,64	3
		шт								
45	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные,	1,62	15800,00	--	25596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
46	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов,	0,058	89308,57	2434,57	5180	141	2669	170,00	10
				31950,00	920,25	1853	53	140	4,49	--
		т								
47	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	8	388,44	24,15	3108	193	2024	1,03	8
				171,90	8,83	1375	71	140	0,04	--
		шт								
48	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80,	0,16	20900,00	--	3344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	15,5	182,78	15,94	2833	247	749	0,24	4
		м2		34,65	5,96	537	92	119	0,03	--
50	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	15,5	555,22	7,62	8606	118	796	0,24	4
		м2		40,28	2,86	624	44	119	0,01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ №2			ТЕНГЕ			2762059				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			101701				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			171826				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ №2			**ТЕНГЕ**			**3035586**				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ №3,4,6			**ТЕНГЕ**			**3652787**				
		КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	98,94	29,70	28,58	2938	2827	1013	0,01	1
				0,99	9,56	98	946	97	0,04	3
		м3								

2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,06	218,93	--	670	--	757	1,54	5
				218,93	--	670	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	86,96	6,83	6,83	594	594	157	--	--
				--	1,87	--	162	97	0,01	1
		м3								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	95,56	134,10	--	12814	--	14480	0,97	93
				134,10	--	12814	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	86,96	21,55	4,52	1874	393	1437	0,11	9
				17,03	--	1481	--	97	--	--
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ №1		ТЕНГЕ			18890				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ			17844				
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%		ТЕНГЕ			2204				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ №1		**ТЕНГЕ**			38938				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,85	4209,27	100,89	7787	187	354	0,85	2
				123,75	38,25	229	71	118	0,18	--
		м3								
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,021	40097,59	339,59	842	7	4	0,58	--
				--	140,94	--	3	133	0,58	--
		т								
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,85	8674,57	66,01	16048	122	429	1,35	2
				195,75	24,93	362	46	105	0,12	--
		м3								
9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	15,85	1368,65	311,32	21693	4934	9297	2,82	45
				441,00	117,61	6990	1864	105	0,57	9
		м3								
10	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	16,09	8620,00	--	138679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,97	131,00	--	2354	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Приямок						
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2	134,10	--	161	--	182	0,97	1
		м3		134,10	--	161	--	113	--	--
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,121	8684,57	66,01	1050	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	24	3	105	0,12	--
15	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,8	10305,07	86,60	8244	69	440	3,06	2
		м3		490,50	32,72	392	26	105	0,16	--
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,007	41200,00	--	288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,812	131,00	--	106	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
18	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,047	174892,10	1941,97	8220	91	427	42,30	2
		т								
19	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и	0,047	154400,00	--	7257	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5	0,047	43100,00	--	2026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	87,2	245,44	3,82	21402	333	3991	0,21	18
				37,35	1,44	3257	126	118	0,01	1
		м2								
22	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	12,4	713,66	11,21	8849	139	523	0,20	2
				31,50	4,21	391	52	118	0,02	--
		м2								
				Крыльцо						
23	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	3	218,93	--	657	--	742	1,54	5

3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	25	6,83	6,83	171	171	45	--	--
				--	1,87	--	47	97	0,01	--
		м3								
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8	122,18	--	977	--	1105	0,89	7
		м3		122,18	--	977	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25	21,55	4,52	539	113	413	0,11	3
		м3		17,03	--	426	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ВЫГРЕБ								
3	Е0101-134-1	Устройство глиняного основания под фундаменты	1,72	236,02	100,89	406	174	329	0,85	1
				123,75	38,25	213	66	118	0,18	--
7	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5,2	1274,32	274,19	6626	1426	6737	6,93	36
		м3		994,50	103,50	5171	538	118	0,50	3
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,7	392,17	66,01	275	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	--
9	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,714	8620,00	--	6155	--	--	--	--
		м3								
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,6	235,97	9,95	2029	86	592	0,36	3
		м2		52,20	3,74	449	32	123	0,02	--
11	Е0106-36-4	Железнение поверхности	8,6	58,37	0,23	502	2	464	0,29	2
		м2		51,30	0,09	441	1	105	--	--
12	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм	9,36	3965,19	936,14	37114	8762	21173	10,45	98
		м3		1827,00	327,38	17101	3064	105	1,30	12
13	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	9,5	8270,00	--	78565	--	--	--	--
		м3								
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,5	131,00	--	1245	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	5,81	223,75	4,19	1300	24	409	0,38	2
		м2		58,05	1,58	337	9	118	0,01	--

16	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26	134,45	3,39	3496	88	3214	0,65	17
		м2		117,00	0,72	3042	19	105	0,05	1
17	С143002-27 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2	0,393	7230,00	--	2841	--	--	--	--
		м3								
18	Е0106-36-4	Железнение поверхности	26	58,37	0,23	1518	6	1403	0,29	8
		м2		51,30	0,09	1334	2	105	--	--
19	Е0110-55-1	Установка люков над выгребом	1,49	13592,59	29,74	20199	44	79	0,23	--
		м2		32,85	11,23	49	17	120	0,05	--
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,6	2549,84	335,84	14279	1881	5457	4,54	25
		м3		699,75	126,00	3919	706	118	0,61	3
21	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	2,128	12200,00	--	25962	--	--	--	--
		1000шт								
22	Е0108-14-3	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	13,2	283,99	27,64	3749	365	2621	1,03	14
		м2		157,95	10,35	2085	137	118	0,05	1
23	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,343	12200,00	--	4185	--	--	--	--
		1000шт								
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ								
24	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,96	828,63	71,29	795	68	343	1,64	2
		м2		272,25	25,25	261	24	120	0,10	--
25	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0,96	1990,00	--	1910	--	--	--	--
		м2								
26	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,96	382,25	1,65	367	2	34	0,22	--
		м2		33,30	0,63	32	1	105	--	--

27	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,72	398,56	102,53	2678	689	1511	0,90	6
		м2		151,65	35,67	1019	240	120	0,14	1
28	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	6,72	4250,00	--	28560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	--	7840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ										
30	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	104,86	66,43	629	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
31	Е0107-36-3	Установка балок массой до 7 т	2	3052,26	1295,01	6105	2590	2063	3,60	7
		м3		605,25	131,36	1211	263	140	0,42	1
	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,84	27500		23100				
		м3								
32	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	1,26	24400,00	--	30744	--	--	--	--
		м3								
РАЗДЕЛ 6. ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА										
33	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1	236,02	100,89	24	10	19	0,85	--
		м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	--
34	Е0110-5-1	Устройство настила из горбыля	0,007	9157,72	316,57	64	2	30	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	24	1	120	0,58	--
35	Е0110-5-1	Установка вытяжной трубы из досок	0,15	18397,72	316,57	2760	47	649	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	523	18	120	0,58	--
РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ										
36	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	5,5	266,09	2,58	1463	14	355	0,32	2
		м2		51,53	0,97	283	5	123	--	--
37	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	5,5	1905,05	11,03	10478	61	672	0,60	3
		м2		95,18	4,14	523	23	123	0,02	--
38	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	3	3417,67	5,32	10253	16	371	0,55	2
		м2		98,55	2,00	296	6	123	0,01	--
39	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	8,5	83,18	1,22	707	10	321	0,22	2
		м2		35,55	0,45	302	4	105	--	--
РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ										
40	Е0112-7-2	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	10,4	592,88	7,95	6166	83	861	0,42	4
		м2		66,60	2,97	693	31	119	0,01	--

41	Е0110-14-1	Установка стропил	0,42	21304,82	334,28	8948	140	1776	22,10	9
		м3		3397,50	126,00	1427	53	120	0,62	--
42	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,42	573,75	28,11	241	12	68	0,78	--
		м3		123,75	10,58	52	4	120	0,05	--
43	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	10,4	20,48	0,91	213	9	63	0,03	--
		м2		4,68	0,34	49	4	120	--	--
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННАЯ ОДТЕЛКА								
44	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	36,8	80,20	0,65	2951	24	1801	0,29	11
		м2		46,35	0,25	1706	9	105	--	--
45	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	44,5	17,43	0,12	776	5	644	0,09	4
		м2		13,73	0,05	611	2	105	--	--
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОДТЕЛКА								
46	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	17,56	80,20	0,65	1408	11	859	0,29	5
		м2		46,35	0,25	814	4	105	--	--
47	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной	25,5	10,56	0,90	269	23	189	0,04	1
		м2		6,71	0,34	171	9	105	--	--
		РАЗДЕЛ 11. ОТМОСТКА								
48	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,853	236,02	100,89	201	86	163	0,85	1
		м3		123,75	38,25	106	33	118	0,18	--
49	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,399	4209,27	100,89	1679	40	76	0,85	--
		м3		123,75	38,25	49	15	118	0,18	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ №1			ТЕНГЕ			366266				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ			58874				
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕНН. ЗАТРАТЫ 6%			ТЕНГЕ			25508				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ №11			**ТЕНГЕ**			**450649**				
ИТОГО ПО СМЕТУ			**ТЕНГЕ**			**6323879**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Иман" _____ Садыбеков Г.

Подрядчик
Директор ТОО "Сәт-Сервис" _____ Иманова Р.