ФОРМА - 3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Договор: №112 от 22 декабря 2017 года
Наименование стройки: Жилой квартал с наружными инженерными сетями в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда.Наружные сети водоснабжения и канализации , канализационная насосная станция. Внутриплощадочные сети водоснабжения В1 и канализации К1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость всего СМР	Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начала 2018 года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
		в текущих ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Жилой квартал с наружными инженерными сетями в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда.Наружные сети водоснабжения и канализации , канализационная насосная станция. Внутриплощадочные сети водоснабжения В1 и канализации К1	126 348,03	126 336,000	126 336,000	112 800,113	12 634,805	11 281,189	12 634,805	11 281,189

Заказчик _____

Подрядчик _____ Ермазаров К.Ш

Технадзор _____

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Форма 2

Наименование стройки - Жилой квартал с наружными инженерными сетями в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда.Наружные сети водоснабжения и Внутриплощадочные сети водоснабжения В1 и канализации К1

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети водоснабжения В1										
1	11-221101-0106 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	14255,63	8264,26	28511,27	16528,52	10730,62	5,02	10,04
		врезка		4726,43	2628,19	9452,86	5256,39	62,1	2,80	5,60
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	5,02	10,0400	941,520	9452,86			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,80	5,6000					
1.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,46	4,9200		15275,12			
1.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,6800		1201,91			
1.5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,51	3,0200		51,49			
1.6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,18	0,3520	4812,700	1694,07			
1.7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,28	2,5600	181,000	463,36			
1.8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0019	200244,360	372,45			
1.9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0,40	0,8000	--	--			
		Накладные расходы -		*5365,31*		*10731,00*		*9134,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4567,22*				*1596,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*798,09*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1569,68*		*3139,00*				
		Сметная стоимость				*42381,00*				
2	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	10013,97	5492,03	20027,94	10984,07	7573,09	3,64	7,28
		врезка		3427,13	1766,43	6854,27	3532,87	62,1	1,89	3,78
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,64	7,2800	941,520	6854,27			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	3,7800					
2.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,60	3,2000		9935,04			
2.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,5800		1025,16			
2.5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,70	1,4000		23,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,18	0,3540	4812,700	1703,70			
2.7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	1,1800	181,000	213,58			
2.8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0014	200244,360	272,33			
2.9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0,40	0,8000	--	--			
		Накладные расходы -		*3786,55*		*7573,00*		*6450,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3225,20*				*1123,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*561,34*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1104,04*		*2208,00*				
		Сметная стоимость				*29809,00*				
3	**11-221101-0102 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**2**	**3797,32**	**1912,83**	**7594,63**	**3825,67**	**3343,55**	**1,86**	**3,72**
		врезка		**1704,04**	**629,81**	**3408,08**	**1259,62**	**62,1**	**0,68**	**1,36**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,86	3,7200	916,150	3408,08
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,68	1,3600		
3.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,53	1,0600		3290,98
3.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	0,3000		530,25
3.5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,13	0,2600		4,43
3.6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	0,0540	4812,700	259,89
3.7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,10	0,2040	181,000	36,92
3.8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0003	200244,360	64,08
3.9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0,40	0,8000	--	--
		Накладные расходы -		*1671,78*		*3344,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1449,32*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,46*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*437,53*		*875,00*	
		Сметная стоимость				*11813,00*	

								2899,00		
								445,00		
4	**11-221101-0101 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**4**	**2655,74**	**1344,70**	**10622,97**	**5378,80**	**4684,08**	**1,30**	**5,20**
		врезка		**1190,99**	**444,05**	**4763,98**	**1776,21**	**62,1**	**0,48**	**1,92**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,30	5,2000	916,150	4763,98
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	1,9200		
4.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,37	1,4800		4594,96
4.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,4400		777,70
4.5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,3600		6,14
4.6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,02	0,0720	4812,700	346,51
4.7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,07	0,2960	181,000	53,58
4.8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0004	200244,360	80,10
4.9	23-011399-9901	Трубы стальные	м	0,40	1,6000	--	--
		Накладные расходы -		*1171,02*		*4684,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1015,37*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,65*			

								4061,00		
								623,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*306,14*		*1225,00*				
		Сметная стоимость				*16532,00*				
5	11-220701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода	0,96	103352,25 52897,61	-- --	99218,16 50781,70	-- --	37079,39 62,1	72,10 --	69,22 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	72,10	69,2200	733,670	50781,70			
5.2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,01	0,0142	426604,520	6073,48			
5.3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	296,50	284,6400	148,830	42362,97			
		Накладные расходы -		*38624,36*		*37079,00*		*31535,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*32849,41*				*5544,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5774,95*						
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*11358,13*		*10904,00*				
		Сметная стоимость				*147201,00*				
6	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода	0,24	77398,99 45340,81	-- --	18575,76 10881,79	-- --	7831,73 62,1	61,80 --	14,83 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	61,80	14,8300	733,670	10881,79			
6.2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,01	0,0023	426604,520	964,47			
6.3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,40	45,2200	148,830	6729,50			
		Накладные расходы -		*32632,20*		*7832,00*		*6758,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*28156,64*				*1074,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4475,56*						
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*8802,50*		*2113,00*				
		Сметная стоимость				*28520,00*				
7	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода	0,095	42295,38 37784,00	-- --	4018,06 3589,48	-- --	2493,95 62,1	51,50 --	4,89 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	51,50	4,8900	733,670	3589,48			
7.2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0001	426604,520	53,90			
7.3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,50	2,5200	148,830	374,68			
		Накладные расходы -		*26252,06*		*2494,00*		*2229,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23463,87*				*265,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2788,19*						
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*5483,80*		*521,00*				
		Сметная стоимость				*7033,00*				
8	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода	0,225	39791,90 37784,00	-- --	8953,18 8501,40	-- --	5882,83 62,1	51,50 --	11,59 --
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	51,50	11,5900	733,670	8501,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00	0,0001	426604,520	56,63			
8.3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,80	2,6500	148,830	395,14			
		Накладные расходы -		*26145,91*		*5883,00*		*5279,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23463,87*				*603,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2682,04*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5275,02*		*1187,00*				
		Сметная стоимость				*16023,00*				

РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети Канализации К1

9	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	4	-2237,10	--	-8948,40	--	-379,41	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,85*		*379,00*		*379,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,85*		*746,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*186,56*		*-7823,00*				
		Сметная стоимость								
10	11-220701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции км трубопровода	1,15	27765,83	--	31930,71	--	14844,16	24,70	28,41
				18121,65	--	20839,90	--	62,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,70	28,4100	733,670	20839,90			
10.2	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	64,80	74,5200	148,830	11090,81			
		Накладные расходы -		*12907,97*		*14844,00*		*12942,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*11253,54*				*1903,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1654,42*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3253,90*		*3742,00*				
		Сметная стоимость				*50517,00*				
11	11-220701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции км трубопровода	0,6	34939,44	--	20963,66	--	7927,28	24,70	14,82
				18121,65	--	10872,99	--	62,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,70	14,8200	733,670	10872,99			
11.2	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	113,00	67,8000	148,830	10090,67			
		Накладные расходы -		*13212,13*		*7927,00*		*6752,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*11253,54*				*1175,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1958,58*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3852,13*		*2311,00*				
		Сметная стоимость				*31202,00*				
12	11-220701-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции км трубопровода	0,038	47621,44	--	1809,61	--	596,49	28,80	1,09
				21129,70	--	802,93	--	62,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,80	1,0900	733,670	802,93			
122	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	178,00	6,7600	148,830	1006,69			
		Накладные расходы -		*15697,04*		*596,00*		*499,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*13121,54*				*98,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2575,50*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5065,48*		*192,00*				
		Сметная стоимость				*2599,00*				
13	11-220701-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции** км трубопровода	0,012	59230,18	--	710,76	--	194,27	28,80	0,35
				21129,70	--	253,56	--	62,1	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,80	0,3456	733,670	253,56			
13.2	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	256,00	3,0700	148,830	457,21			
		Накладные расходы -		*16189,25*		*194,00*		*157,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*13121,54*				*37,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3067,71*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6033,55*		*72,00*				
		Сметная стоимость				*977,00*				

РАЗДЕЛ 3.Канализационная насосная станция

Технологические трубопроводы

1К1Н

14	13-070401-0105 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования** шт.	3	35559,60	3288,48	106678,80	9865,43	39680,46	33,00	99,00
				26701,62	989,06	80104,86	2967,17	40,6	1,02	3,06

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	33,00	99,0000	809,140	80104,86
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	3,0600		
14.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,51	1,5300		5047,32
14.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,90	8,7000		203,06
14.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,28	3,8400		379,32
14.6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	9,0600		1501,79
14.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	1,5300		2704,29
14.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	1,7400		29,67
14.9	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,60	1,8000	228,090	410,56
14.10	21-060510-0501	Подкладки металлические	кг	15,20	45,6000	--	--
14.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,40	4,2000	181,000	760,20
14.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,7200	91,040	65,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1413	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0105	235025,340	2467,77			
1414	24-010102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	1,00	3,0000	4062,540	12187,62			
1415	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	19,00	57,0000	14,330	816,81			
		Накладные расходы -		*13226,82*		*39680,00*		*33727,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*11242,42*				*5953,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1984,41*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3902,91*		*11709,00*				
		Сметная стоимость				*158068,00*				
15	Прайс-листTOOTESCO	Насос погружной Wille Fa 10/65+FK202-4/22 Q150 M3/h	3	1933461,16	--	5800383,48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81978,75*		*245936,00*		*245936,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81978,75*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*161235,19*		*483706,00*				
		Сметная стоимость				*6530025,00*				
16	Прайс-листTOOTESCO	Опора для сухого монтажа	3	504008,24	--	1512024,72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	13-080301-0123 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,8 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	3	2811,88	19,00	8435,64	57,01	2642,87	2,00	6,00
		шт.		1707,36	--	5122,08	--	42,8	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,00	6,0000	853,680	5122,08
17.2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09	0,2700		44,76
17.3	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,15	0,4500		12,25
17.4	21-130702-1113	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00	0,0025	521407,290	1282,66
17.5	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	1,50	4,5000	289,460	1302,57
17.6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,0330	620,990	20,49
17.7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	222237,600	53,34
17.8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	0,0930	2673,620	248,65
17.9	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	3,0000	116,280	348,84
17.10	22-040201-9901	Краска	кг	0,01	0,0300	--	--
		Накладные расходы -		*880,96*		*2643,00*		*2192,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*730,75*				*451,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,21*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*295,43*		*886,00*				
		Сметная стоимость				*11965,00*				
		1В3								
18	13-070401-0105 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный ловастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования** шт.	2	35559,60	3288,48	71119,20	6576,96	26453,64	33,00	66,00
				26701,62	989,06	53403,24	1978,12	40,6	1,02	2,04
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	33,00	66,0000	809,140	53403,24			
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	2,0400					
18.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,51	1,0200		3364,88			
18.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,90	5,8000		135,37			
18.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,28	2,5600		252,88			
18.6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	6,0400		1001,19			
18.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	1,0200		1802,86			
18.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	1,1600		19,78			
18.9	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,60	1,2000	228,090	273,71			
18.10	21-060510-0501	Подкладки металлические	кг	15,20	30,4000	--	--			
18.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,40	2,8000	181,000	506,80			
18.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,4800	91,040	43,70			
18.13	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0070	235025,340	1645,18			
18.14	24-010102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	1,00	2,0000	4062,540	8125,08			
18.15	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	19,00	38,0000	14,330	544,54			
		Накладные расходы -		*13226,82*		*26454,00*		*22485,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*11242,42*				*3969,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1984,41*						
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*3902,91*		*7806,00*				
		Сметная стоимость				*105379,00*				
19	51-020106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85** шт.	2	44298,00	--	88596,00	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1878,24*		*3756,00*		*3756,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1878,24*						
		СП от ПЗ+ПР (ИЗО) - 8%		*3694,10*		*7388,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				***99741,00***				
		ПРИБОРЫ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
20	**11-181101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Указатели уровня. Установка**	**4**	**780,32**	**--**	**3121,29**	**--**	**1833,30**	**0,80**	**3,21**
		комплект		**675,40**	**--**	**2701,61**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,80	3,2100	840,680	2701,61			
20.2	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0006	236303,400	151,23			
20.3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,00	0,0080	304,790	2,44			
20.4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,0400	371,480	14,86			
20.5	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00	0,0040	57847,260	231,39			
20.6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,0800	247,040	19,76			
		Накладные расходы -		***458,33***		***1833,00***		***1632,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***407,94***				***202,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,38***						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***99,09***		***396,00***				
		Сметная стоимость				***5351,00***				
21	**23-051501-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Устройство терморегулирующие диаметрические электрические**	**2**	**12644,09**	**--**	**25288,18**	**--**	**1072,22**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***536,11***		***1072,00***		***1072,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***536,11***		***2109,00***				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***1054,42***		***28469,00***				
		Сметная стоимость								
22	**23-080303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блок контроля сопротивление БКС2.2У3**	**1**	***6966,92***	**--**	***6966,92***	**--**	**295,40**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***295,40***		***295,00***		***295,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***295,40***		***581,00***				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***580,99***		***7843,00***				
		Сметная стоимость								
23	**23-051501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Датчик уровня электрический**	**1**	**18511,05**	**--**	**18511,05**	**--**	**784,87**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*784,87*		*785,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*784,87*				*785,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1543,67*		*1544,00*				
		Сметная стоимость				*20840,00*				
24	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Мановакуумметры. Установка	3	205,15	--	615,44	--	391,48	0,23	0,68
		комплект		193,44	--	580,33	--	60,4	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	0,6798	853,680	580,33
24.2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,0300	304,790	9,14
24.3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,0300	371,480	11,14
24.4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,0600	247,040	14,82

		Накладные расходы -		*130,49*		*391,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,84*				*351,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,65*				*41,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*26,85*		*81,00*				
		Сметная стоимость				*1087,00*				
25	Т ПРАЙС ЛИСТ	Мановакуумметр показывающий МВП4	3	9718,85	--	29156,55	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*412,08*		*1236,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*412,08*				*1236,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*810,47*		*2431,00*				
		Сметная стоимость				*32824,00*				
26	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры. Установка	6	205,15	--	1230,88	--	782,95	0,23	1,36
		комплект		193,44	--	1160,66	--	60,4	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	1,3600	853,680	1160,66
26.2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,0600	304,790	18,29
26.3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,0600	371,480	22,29
26.4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1200	247,040	29,64

		Накладные расходы -		*130,49*		*783,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,84*				*701,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,65*				*82,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*26,85*		*161,00*				
		Сметная стоимость				*2175,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	23-051501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Манометр показывающий электроконтактный	3	2288,88	--	6866,64	--	291,15	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,05*		*291,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,05*				*291,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*190,87*		*573,00*				
		Сметная стоимость				*7730,00*				
28	23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Манометр показывающий	3	2073,66	--	6220,98	--	263,77	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,92*		*264,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,92*				*264,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*172,93*		*519,00*				
		Сметная стоимость				*7004,00*				
29	13-080401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	155	342,08	4,68	53022,12	725,01	21261,44	0,33	51,15
		м кабеля		273,34	1,60	42368,06	248,59	42,8	0,00	0,28

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,33	51,1500	828,310	42368,06
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,2790		
29.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0930		306,80
29.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,00	0,0930		207,35
29.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0930		210,86
29.6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00	0,0310	99,960	3,10
29.7	21-070204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0465	16995,800	790,30
29.8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0077	381819,660	2959,10
29.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00	0,2325	196,550	45,70
29.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,3410	2673,620	911,70
29.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,00	0,1550	424,320	65,77
29.12	21-130816-3531	Состав органосиликатный	кг	0,00	0,0310	330,170	10,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.13	23-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,02	2,4800	322,000	798,56			
29.14	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,12	18,6000	233,580	4344,59			
		Накладные расходы -		*137,17*		*21261,00*		*18240,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*117,68*				*3022,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,49*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*38,34*		*5943,00*				
		Сметная стоимость				*80226,00*				
30	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	40	57,93	0,56	2317,14	22,27	823,70	0,05	2,00
		м		40,46	0,19	1618,28	7,76	42,8	0,00	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,05	2,0000	809,140	1618,28
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0080		
30.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0040		13,20
30.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0040		9,07
30.5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00	0,0640	620,990	39,74
30.6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00	0,0080	2673,620	21,39
30.7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00	0,0002	71863,080	12,36
30.8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,0000	5,100	10,20
30.9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,12	4,8800	11,220	54,75
30.10	24-040207-2501	Зажимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,00	0,1240	4010,640	497,32
30.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,3200	115,260	36,88
30.12	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,00	0,0080	492,860	3,94
		Накладные расходы -		*20,59*		*824,00*		*696,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,40*				*128,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,19*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,28*		*251,00*				
		Сметная стоимость				*3392,00*				
31	23-060201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,045	272341,96	--	12255,39	--	519,63	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11547,30*		*520,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11547,30*		*1022,00*		*520,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22711,14*		*13797,00*				
		Сметная стоимость								
32	23-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,05	334324,87	--	16716,24	--	708,77	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14175,37*		*709,00*		*709,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14175,37*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27880,02*		*1394,00*				
		Сметная стоимость				*18819,00*				
33	23-060201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,02	455716,13	--	9114,32	--	386,45	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19322,36*		*386,00*		*386,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19322,36*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*38003,08*		*760,00*				
		Сметная стоимость				*10261,00*				
34	23-060201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	0,03	891839,33	--	26755,18	--	1134,42	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37813,99*		*1134,00*		*1134,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37813,99*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*74372,27*		*2231,00*				
		Сметная стоимость				*30121,00*				
35	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,01	178415,55	--	1784,16	--	75,65	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7564,82*		*76,00*		*76,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7564,82*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14878,43*		*149,00*				
		Сметная стоимость				*2009,00*				
36	23-061601-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	0,04	26921,88	--	1076,88	--	45,66	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1141,49*		*46,00*		*46,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1141,49*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2245,07*		*90,00*				
		Сметная стоимость				*1212,00*				
37	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	21	301,35	37,69	6328,44	791,48	2324,76	0,26	5,46
		м		210,38	9,11	4417,90	191,41	42,8	0,01	0,20

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,26	5,4600	809,140	4417,90
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1974		
37.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0987		325,60
37.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	1,3500		223,48
37.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0987		223,79
37.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06	1,3000		18,61
37.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02	0,4410	307,670	135,68
37.8	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,1722	428,960	73,87
37.9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	222237,600	49,00
37.10	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00	0,0063	4645,790	29,27
37.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,04	0,8610	216,240	186,18
37.12	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,00	0,0168	7780,560	130,71
37.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,2142	150,960	32,34
37.14	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	1,6800	116,280	195,35
37.15	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	0,1365	1584,430	216,27
37.16	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	0,1428	492,860	70,38

		Накладные расходы -		*110,70*		*2325,00*		*1973,00*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*93,94*				*352,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,76*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,96*		*692,00*				
		Сметная стоимость				*9345,00*				
38	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	21	741,77	--	15577,17	--	660,47	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	Изм. и доп. вып. 6	разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения шт	7	1994,46	303,36	13961,24	2123,52	6203,41	2,09	14,63
				1691,10	105,69	11837,72	739,85	42,8	0,11	0,76

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,09	14,6300	809,140	11837,72			
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,7630					
39.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,05	0,3815		1258,53			
39.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,05	0,3815		864,99			
		Накладные расходы -		*886,20*		*6203,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*769,03*				*5383,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,17*				*820,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*230,45*		*1613,00*				
		Сметная стоимость				*21778,00*				
40	**23-070202-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробка соединительная,КСК-8, КСК-16** **шт**	**7**	**1900,34**	**--**	**13302,38**	**--**	**564,02**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,57*		*564,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,57*				*564,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*158,47*		*1109,00*				
		Сметная стоимость				*14976,00*				
41	**13-080206-0701 РСНБ РК 2015**	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный** **м**	**3**	**96,50**	**23,67**	**289,49**	**71,02**	**118,31**	**0,09**	**0,27**
				72,82	6,40	218,47	19,20	42,8	0,01	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,09	0,2700	809,140	218,47			
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0198					
41.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0099		32,66			
41.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,0903		14,97			
41.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0099		22,45			
41.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,02	0,0663		0,95			
		Накладные расходы -		*39,44*		*118,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*33,91*				*102,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,53*				*17,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,87*		*33,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*31,45*		*660,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,45*				*660,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*61,86*		*1299,00*				
		Сметная стоимость				*17537,00*				
39	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	7	1994,46	303,36	13961,24	2123,52	6203,41	2,09	14,63
		шт		1691,10	105,69	11837,72	739,85	42,8	0,11	0,76

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,09	14,6300	809,140	11837,72
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,7630		
39.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,05	0,3815		1258,53
39.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,05	0,3815		864,99

		Накладные расходы -		*886,20*		*6203,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*769,03*				*5383,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,17*				*820,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*230,45*		*1613,00*				
		Сметная стоимость				*21778,00*				
40	23-070202-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка соединительная,КСК-8, КСК-16	7	1900,34	--	13302,38	--	564,02	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,57*		*564,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,57*				*564,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*158,47*		*1109,00*				
		Сметная стоимость				*14976,00*				
41	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	3	96,50	23,67	289,49	71,02	118,31	0,09	0,27
		м		72,82	6,40	218,47	19,20	42,8	0,01	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,09	0,2700	809,140	218,47
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0198		
41.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0099		32,66
41.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,03	0,0903		14,97
41.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00	0,0099		22,45
41.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,02	0,0663		0,95

		Накладные расходы -		*39,44*		*118,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*33,91*				*102,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,53*				*17,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,87*		*33,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*440,00*				
42	21-060902-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профиль С образный	3	491,92	--	1475,76	--	62,57	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,86*		*63,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,86*				*63,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41,02*		*123,00*				
		Сметная стоимость				*1661,00*				
43	24-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Полосы перфорированные К106	2	410,30	--	820,60	--	34,79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,40*		*35,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,40*				*35,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*34,22*		*68,00*				
		Сметная стоимость				*924,00*				
44	24-040207-5510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прижимы кабельные	2	1286,26	--	2572,52	--	109,07	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,54*		*109,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,54*				*109,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*107,26*		*215,00*				
		Сметная стоимость				*2896,00*				
45	24-010106-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скобы монтажные	120	393,72	--	47246,40	--	2003,25	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,69*		*2003,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,69*				*2003,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*32,83*		*3940,00*				
		Сметная стоимость				*53190,00*				
46	21-130816-3436 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бобышки скошенные	1	211,56	--	211,56	--	8,97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,97*		*9,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,97*				*9,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17,64*		*18,00*				
		Сметная стоимость				*238,00*				
47	23-020101-2004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Спец соединения стальные: втулки	10	1222,75	--	12227,50	--	518,45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,84*		*518,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,84*				*518,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*101,97*		*1020,00*				
		Сметная стоимость				*13766,00*				
48	13-080201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной на установленных полках для крепления соединительных муфт	1	220,08	37,85	220,08	37,85	96,52	0,22	0,22
		шт		182,23	13,19	182,23	13,19	42,8	0,01	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,22	0,2200	828,310	182,23
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0136		
48.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0068		22,43
48.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,0068		15,42

		Накладные расходы -		*96,52*		*97,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*83,64*				*84,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,88*				*13,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,33*		*25,00*				
		Сметная стоимость				*342,00*				
49	23-070202-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лоток перфорированный стальной, ЛП1-145 У1, габаритные размеры 2000х145х25 мм	1	3382,40	--	3382,40	--	143,41	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,41*		*143,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,41*				*143,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*282,07*		*282,00*				
		Сметная стоимость				*3808,00*				
50	21-130816-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бирки маркировочные	0,35	2673,62	--	935,77	--	39,68	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,36*		*40,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,36*				*40,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*222,96*		*78,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1053,00*				
51	24-010106-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки	12	1140,36	--	13684,32	--	580,22	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,35*		*580,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,35*				*580,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*95,10*		*1141,00*				
		Сметная стоимость				*15406,00*				
52	23-061703-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	МУФТЫ БАНДАЖИРУЮЩИЕ	3	942,48	--	2827,44	--	119,88	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,96*		*120,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,96*				*120,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*78,60*		*236,00*				
		Сметная стоимость				*3183,00*				
53	23-021104-1002 РСНБ РК 2015	ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ХВТ-5	0,0051	132250,00	--	674,48	--	28,60	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5607,40*		*29,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5607,40*				*29,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11028,59*		*56,00*				
		Сметная стоимость				*759,00*				
54	23-051401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гильза	0,012	30065,60	--	360,79	--	15,30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1274,78*		*15,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1274,78*				*15,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2507,23*		*30,00*				
		Сметная стоимость				*406,00*				
55	24-010103-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проводник	1	1866,60	--	1866,60	--	79,14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,14*		*79,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,14*				*79,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*155,66*		*156,00*				
		Сметная стоимость				*2101,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012. Лента	0,0003	329952,69	--	98,99	--	4,20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,99*		*4,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*4,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27515,41*		*8,00*				
		Сметная стоимость				*111,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8190309,43	56987,60			421,42
			Тенге			334718,37	17990,38			19,04
Стоимость оборудования -			Тенге			5918136,00				
Накладные расходы -			Тенге			250928,97				
Сметная прибыль -			Тенге			493525,20				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			6662590,19				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			356553,46				
Материалы -			Тенге			42828,77				
Всего заработная плата -			Тенге				205438,13			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			94181,30				
		Накладные расходы -	Тенге			103598,39				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					84881,54		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18716,85		
		Сметная прибыль -	Тенге			36812,15				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			496963,99				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251,11
		Сметная заработная плата -	Тенге				205438,13			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			311326,08				
Материалы -			Тенге			85216,72				
Всего заработная плата -			Тенге				142828,02			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			67337,77				
Местные материалы -			Тенге			-8948,40				
		Накладные расходы -	Тенге			105657,15				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					88696,20		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16960,95		
		Сметная прибыль -	Тенге			33358,66				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			450341,88				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				142828,02			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1574,75				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1574,75				
		Накладные расходы -	Тенге			66,77				
		Сметная прибыль -	Тенге			131,32				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1772,84				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			90694,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -			Тенге			525,02				
Всего заработная плата -			Тенге				4442,60			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			85726,78				
Сдача и испытание -			Тенге			129,40				
		Накладные расходы -	Тенге			6642,55				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2683,33		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3959,22		
		Сметная прибыль -	Тенге			7786,96				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			105123,91				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4442,60			
Стоимость прочих работ -			Тенге			1512024,72				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			1512024,72				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9228817,53				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							440,46
		Сметная заработная плата -	Тенге				352708,75			

Временные здания и сооружения 1,5%	138432
Итого	9367250
Дополнительные затраты на производство в зимнее время 1,35%	126458
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1787482
Итого	11281189
Итого с пониж.коэфф.к=0,99998981553	11281076
НДС 12 %	1353729
Всего по акту выполненных работ	**12634805**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"
Ериназаров К.Ш.

ТЕХНАДЗОР