Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Аппарат акима города Арыс»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Кызмет»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Капитальный ремонт жилого дома по ул.Думан, б/н, с.Леспоз в г.Арысь,Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №80 от 23.08.2019г.

Акт выполненных работ
за ноябрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	181	254,03	1,60	45979	290	--	32896	85185
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	45689	--		6310	
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	181	157,46	19,20	28500	3475	--	18018	50240
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	--	25025	--		3721	
3	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	181	226,66	12,10	41025	2191	--	27961	74504
		НР - 72%; СП - 8%			214,55	--	38834	--		5519	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	2,75	94421,21	1372,14	259658	3773	195292	43627	327548
		НР - 72%; СП - 8%			22033,70	--	60593	--		24263	
5	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,75	8782,00	55,65	24150	153	21702	1653	27867

		НР - 72%; СП - 8%			834,60	--	2295	--		2064	
6	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	181	500,54	11,68	90598	2113	56147	23283	122992
		НР - 72%; СП - 8%			178,66	--	32338	--		9110	
7	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	72,4	305,65	2,58	22129	187	19651	1649	25681
		НР - 72%; СП - 8%			31,64	--	2291	--		1902	
8	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	181	738,48	20,73	133666	3751	13885	83542	234584
		НР - 72%; СП - 8%			641,05	--	116030	--		17377	
9	2110-0104-0107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	208,15	1921,00	--	399856	--	399856	--	431845
		СП - 8%			--	--	--	--		31988	
10	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26	3521,45	23,87	91558	621	51935	28081	129210
		НР - 72%; СП - 8%			1500,07	--	39002	--		9571	
		РАЗДЕЛ 2.ОКНА									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
11	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	1295,02	55,35	9065	387	--	6248	16538
		НР - 72%; СП - 8%			1239,67	--	8678	--		1225	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
12	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	10,88	2689,43	167,89	29261	1827	14233	9505	41867
		НР - 72%; СП - 8%			1213,30	--	13201	--		3101	
13	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,88	18048,00	--	196362	--	196362	--	212071
		СП - 8%			--	--	--	--		15709	
14	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,5	1071,91	4,78	10183	45	8026	1520	12640
		НР - 72%; СП - 8%			222,28	--	2112	--		936	

15	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	9,5	1132,00	--	10754	--	10754	--	11614
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
		РАЗДЕЛ 3.ДВЕРИ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
16	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	7,2	330,87	--	2382	--	--	1715	4425
		НР - 72%; СП - 8%			330,87	--	2382	--		328	
17	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	1932,67	111,55	7731	446	--	5245	14014
		НР - 72%; СП - 8%			1821,12	--	7284	--		1038	
18	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,8	1591,02	32,76	2864	59	435	1707	4936
		НР - 72%; СП - 8%			1316,92	--	2370	--		366	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
19	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	7,2	1509,53	170,35	10869	1227	2969	4805	16927
		НР - 72%; СП - 8%			926,80	--	6673	--		1254	
20	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	7,2	9453,00	--	68062	--	68062	--	73507
		СП - 8%			--	--	--	--		5445	
21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.	м2	1,8	2724,35	46,80	4904	84	869	2845	8368
		НР - 72%; СП - 8%			2194,87	--	3951	--		620	
22	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8	52098,00	--	93776	--	93776	--	101279
		СП - 8%			--	--	--	--		7502	
		РАЗДЕЛ 4.ОТКОСЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ									
23	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	21	2916,48	42,99	61246	903	15498	32288	101017
		НР - 72%; СП - 8%			2135,47	--	44845	--		7483	

24	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	21	3490,79	38,44	73307	807	34781	27158	108502
		НР - 72%; СП - 8%			1796,16	--	37719	--		8037	
25	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21	664,19	4,36	13948	92	4585	6675	22273
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	--	9271	--		1650	
		РАЗДЕЛ 5.ПОТОЛКИ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
26	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	42,3	2360,48	13,79	99848	583	50744	34935	145566
		НР - 72%; СП - 8%			1147,08	--	48521	--		10783	
27	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	42,3	2330,44	28,60	98578	1210	46073	36933	146351
		НР - 72%; СП - 8%			1212,66	--	51295	--		10841	
28	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42,3	797,47	4,63	33733	196	10074	16893	54676
		НР - 72%; СП - 8%			554,68	--	23463	--		4050	
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
29	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	60	200,36	--	12022	--	--	8656	22331
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	12022	--		1654	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
30	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	1086,99	71,31	65219	4279	16012	32348	105373
		НР - 72%; СП - 8%			748,80	--	44928	--		7805	
31	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	180	1903,93	25,89	342708	4660	168278	122234	502137
		НР - 72%; СП - 8%			943,16	--	169770	--		37195	
32	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	180	664,19	4,36	119554	785	39303	57216	190912
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	--	79466	--		14142	

РАЗДЕЛ 7.ФАСАД

		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
33	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	160	200,36	--	32058	--	--	23081	59550
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	32058	--		4411	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
34	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	2919,87	33,33	467179	5332	246015	155399	672385
		НР - 72%; СП - 8%			1348,95	--	215832	--		49806	
35	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	160	206,29	1,37	33006	220	15989	12094	48708
		НР - 72%; СП - 8%			104,98	--	16797	--		3608	
		РАЗДЕЛ 8.ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									
36	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	5	536,00	--	2680	--		--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
37	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Классгруза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	5	113,00	--	565	--		--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4211127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1194735				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39696			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1801306		
		- Перевозка грузов	Тенге				3245				
		- Накладные расходы	Тенге							860210	
		- Сметная прибыль	Тенге							311933	
		Итого:									4226830
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							84537
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4311367
		НДС 12%	Тенге	12%							517364
		Итого с НДС	Тенге								4828731

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Кызмет»

Директор _____ Е.А. Дуйсебаев

Арыс қаласының әкімі М.Қадырбектің
22.07.2019 жылғы №1-470 өкіміне
сәйкес тексердім, қабылдадым.
Арыс қаласы құрылыс бөлімінің басшысы
_____ Т.Сатыбалды

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима города Арыс»

Руководитель _____ Г.А. Ашшбеков

ТОО «Ер-гарант-строй»

Инженер-технадзор _____ М. Мустаев