ФОРМА

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Договор: №112 от 22 декабря 2017 года
Наименование стройки: Жилой квартал с наружными инженерными сетями в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда.Наружные сети водоснабжения и канализации , канализационная насосная станция. Внутриплощадочные сети водоснабжения В1 и канализации К1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость всего СМР	Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начала 2017 года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
		в текущих ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в базисных ценах тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Жилой квартал с наружными инженерными сетями в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда.Наружные сети водоснабжения и канализации , канализационная насосная станция. Внутриплощадочные сети водоснабжения В1 и канализации К1	126 348,03	126 336,00	113 701,195	101 518,924	113 701,195	101 518,924	63 858,707	57 016,703

Заказчик _____

Подрядчик _____ **Ерназаров К.Ш**

Технадзор _____

«ЮжКазЭксперт»

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Форма 2

Наименование стройки - Жилой квартал с наружными инженерными сетями в левобережной части р.Сырдарья в г.Кызылорда.Наружные сети водоснабжения и Внутриплощадочные сети водоснабжения В1 и канализации К1

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети водоснабжения В1										
		Футляр								
1	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** км трубопровода	0,02	790456,42 393111,81	321388,32 109122,67	15809,13 7862,24	6427,77 2182,45	7172,54 62,1	441,00 115,86	8,82 2,32

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	441,00	8,8200	891,410	7862,24
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	2,3200		
1.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	1,4100		4372,66
1.4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0330		124,81
1.5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,60	0,2720		1058,34
1.6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	0,8250		19,26
1.7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,00	0,7000		90,12
1.8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,3024		50,35
1.9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	0,5946		695,98
1.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,0092		16,26
1.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60,00	1,2000	501,470	601,76
1.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0042	24437,720	102,64
1.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0026	200244,360	520,64
1.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	98,80	1,9800	148,830	294,09
1.15	23-011399-9909	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004,00	20,0800	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*358627,00*		*7173,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311887,61*				*6238,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46739,39*				*935,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*91926,67*		*1839,00*				
		Сметная стоимость				*24820,00*				
2	23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	20	8193,09	--	163861,80	--	6947,74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*347,39*		*6948,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*347,39*				*6948,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*683,24*		*13665,00*				
		Сметная стоимость				*184474,00*				
3	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	20	1148,55	17,81	22970,99	356,25	10729,42	0,91	18,14
		м трубы, уложенной в футляре		751,28	2,24	15025,54	44,73	62,1	0,00	0,05

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,91	18,1400	828,310	15025,54
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0540		
3.3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,34	6,7200		260,80
3.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0540		95,45
3.5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00	0,0218	228,090	4,97
3.6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0017	282240,610	485,45
3.7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,60	12,0200	590,580	7098,77

		Накладные расходы -		*536,47*		*10729,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*467,93*				*9359,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,54*				*1371,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*134,80*		*2696,00*				
		Сметная стоимость				*36396,00*				
4	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,44	380167,30	127855,48	167273,61	56256,41	85759,73	296,00	130,24
		км трубопровода		234011,68	42183,25	102965,14	18560,63	62,1	56,49	24,86

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	296,00	130,2400	790,580	102965,14
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	24,8600		
4.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,30	21,6900		49527,83
4.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,2024		578,54
4.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,00	15,4000		1982,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	1,7900		2090,98			
4.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	1,1700		2076,47			
4.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,5100	215,220	324,81			
4.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118,00	51,9200	148,830	7727,25			
4.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010,00	444,4000	--	--			
		Накладные расходы -		*194908,47*		*85760,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*171517,05*				*75468,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23391,42*				*10292,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46006,06*		*20243,00*				
		Сметная стоимость				*273276,00*				
5	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** км трубопровода	0,04	351703,02	113845,52	14068,12	4553,82	7413,32	286,00	11,44
				226105,88	37161,30	9044,24	1486,45	62,1	49,89	2,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	286,00	11,4400	790,580	9044,24
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	2,0000		
5.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,40	1,7800		4055,02
5.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,0124		35,44
5.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,00	1,4000		180,24
5.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,1392		162,93
5.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,70	0,0680		120,19
5.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,1372	215,220	29,53
5.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74,00	2,9600	148,830	440,54
5.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010,00	40,4000	--	--
		Накладные расходы -		*185333,06*		*7413,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163488,92*			*6540,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21844,14*			*874,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42962,89*		*1719,00*	
		Сметная стоимость				*23200,00*	
6	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** т фасонных частей	0,304	929894,31	289844,76	282687,87	88112,81	88331,66	312,70	95,06
				298281,40	89676,81	90677,55	27261,75	62,1	94,30	28,67

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	312,70	95,0600	953,890	90677,55
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,30	28,6700		
6.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	28,0000		86936,07
6.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,6658		1176,74
6.5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0274	197175,180	5394,71
6.6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,00	0,3040	324022,380	98502,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*290564,66*		*88332,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240922,05*				*73240,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49642,61*				*15091,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97636,72*		*29682,00*				
		Сметная стоимость				*400701,00*				
7	11-220601-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**0,011**	**229205,40**	**32284,57**	**2521,26**	**355,13**	**648,25**	**75,30**	**0,83**
		км трубопровода		**64282,10**	**11743,37**	**707,10**	**129,18**	**62,1**	**12,43**	**0,14**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	75,30	0,8283	853,680	707,10
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,43	0,1367		
7.3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,12	0,0563		219,14
7.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	13,42	0,1476		3,45
7.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,57	0,0723		34,49
7.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,71	0,0738		86,39
7.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,60	0,0066		11,67
7.8	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	72,00	0,7920	266,810	211,31
7.9	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	350,00	3,8500	250,770	965,46
7.10	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	6,50	0,0715	2778,530	198,66
7.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0009	6598,380	5,81
7.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02	0,0002	365442,270	76,38
7.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,60	0,0066	211,970	1,40

		Накладные расходы -		*58931,91*		*648,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*47211,82*				*519,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11720,09*				*129,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23050,98*		*254,00*				
		Сметная стоимость				*3423,00*				
8	11-220601-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**0,009**	**185572,65**	**26746,43**	**1670,15**	**240,72**	**435,92**	**61,80**	**0,56**
		км трубопровода		**52757,42**	**9911,92**	**474,82**	**89,21**	**62,1**	**10,55**	**0,10**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	61,80	0,5562	853,680	474,82
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,55	0,0949		
8.3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,15	0,0374		145,33
8.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,80	0,1062		2,48
8.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,31	0,0478		22,80
8.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,90	0,0531		62,15
8.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,50	0,0045		7,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.8	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	56,60	0,5094	266,810	135,91			
8.9	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	280,00	2,5200	250,770	631,94			
8.10	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,26	0,0473	2778,530	131,54			
8.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0007	6598,380	4,75			
8.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02	0,0001	365442,270	49,33			
8.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,60	0,0054	211,970	1,14			
		Накладные расходы -		*48436,05*		*436,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*38917,66*				*350,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9518,39*				*86,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18720,70*		*168,00*				
		Сметная стоимость				*2275,00*				
9	11-220601-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,007	107378,62	23095,47	751,65	161,67	278,70	54,00	0,38
		км трубопровода		46098,72	8373,94	322,69	58,62	62,1	8,84	0,06
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	54,00	0,3780	853,680	322,69			
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,84	0,0619					
9.3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	3,72	0,0260		101,32			
9.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	9,76	0,0683		1,59			
9.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,73	0,0331		15,80			
9.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,88	0,0342		39,98			
9.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0017		2,97			
9.8	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	19,50	0,1365	266,810	36,42			
9.9	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	100,00	0,7000	250,770	175,54			
9.10	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,82	0,0127	2778,530	35,40			
9.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0006	6598,380	3,70			
9.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01	0,0000	365442,270	15,35			
9.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,60	0,0042	211,970	0,89			
		Накладные расходы -		*39814,66*		*279,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*33827,52*				*237,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5987,14*				*42,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11775,46*		*82,00*				
		Сметная стоимость				*1113,00*				
10	11-220601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	0,01	96430,79	23024,77	964,31	230,25	393,29	54,00	0,54
		км трубопровода		46098,72	8340,81	460,99	83,41	62,1	8,80	0,09
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	54,00	0,5400	853,680	460,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,80	0,0880					
10.3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	3,72	0,0372		144,74			
10.4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	9,76	0,0976		2,28			
10.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,73	0,0473		22,57			
10.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,88	0,0488		57,12			
10.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,20	0,0020		3,54			
10.8	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	14,30	0,1430	266,810	38,15			
10.9	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	70,00	0,7000	250,770	175,54			
10.10	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,36	0,0136	2778,530	37,79			
10.11	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0008	6598,380	5,28			
10.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	365442,270	14,62			
10.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,80	0,0080	211,970	1,70			
		Накладные расходы -		***39329,03***		***393,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***33806,95***				***338,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5522,08***				***55,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***10860,79***		***109,00***				
		Сметная стоимость				***1466,00***				
11	**11-220901-0107 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка**	**4**	**6565,61**	**2841,02**	**26262,43**	**11364,06**	**11385,22**	**3,86**	**15,44**
		задвижка или клапан		**3051,64**	**915,30**	**12206,56**	**3661,21**	**62,1**	**0,89**	**3,56**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,86	15,4400	790,580	12206,56			
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,89	3,5600					
11.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,3600		1121,38			
11.4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,54	2,1600		8404,47			
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	1,0400		1838,21			
11.6	21-130201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0128	183777,620	2352,35			
11.7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,20	0,8000	424,320	339,46			
11.8	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	4,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***2846,30***		***11385,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***2463,47***				***9854,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***382,83***				***1531,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***752,95***		***3012,00***				
		Сметная стоимость				***40659,00***				
12	**11-220901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**1**	**4091,56**	**1143,89**	**4091,56**	**1143,89**	**1968,03**	**3,04**	**3,04**
		задвижка или клапан		**2403,36**	**368,87**	**2403,36**	**368,87**	**62,1**	**0,36**	**0,36**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,04	3,0400	790,580	2403,36			
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,3600					
12.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,0300		93,45			
12.4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	0,2200		856,01			
12.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,1100		194,43			
12.6	21-130201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0025	183777,620	459,44			
12.7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,20	0,2000	424,320	84,86			
12.8	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	1,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*1968,03*		*1968,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1721,56*				*1722,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,48*				*246,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*484,77*		*485,00*				
		Сметная стоимость				*6544,00*				
13	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	19	853,15	17,68	16209,90	335,83	9037,88	0,88	16,72
		задвижка или клапан		670,67	8,28	12742,65	157,38	62,1	0,01	0,19

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,88	16,7200	762,120	12742,65			
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1900					
13.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1900		335,83			
13.4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0152	179494,640	2728,32			
13.5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,9500	424,320	403,10			
13.6	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	19,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*475,68*		*9038,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*421,63*				*8011,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,05*				*1027,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,31*		*2020,00*				
		Сметная стоимость				*27268,00*				
14	23-040102-1409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	2	332585,54	--	665171,08	--	28203,25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14101,63*		*28203,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14101,63*				*28203,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27734,97*		*55470,00*				
		Сметная стоимость				*748844,00*				
15	23-040102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	5	57360,82	--	286804,10	--	12160,49	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2432,10*		*12160,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2432,10*				*12160,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4783,43*		*23917,00*				
		Сметная стоимость				*322882,00*				
16	23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	10	49463,15	--	494631,50	--	20972,38	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2097,24*		*20972,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2097,24*				*20972,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4124,83*		*41248,00*				
		Сметная стоимость				*556852,00*				
17	23-020103-0316 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	9794,28	--	19588,56	--	830,55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*415,28*		*831,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,28*				*831,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*816,76*		*1634,00*				
		Сметная стоимость				*22053,00*				
18	23-020103-0615 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	24	13063,43	--	313522,32	--	13293,35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*553,89*		*13293,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*553,89*				*13293,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1089,39*		*26145,00*				
		Сметная стоимость				*352961,00*				
19	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	25	5362,50	--	134062,50	--	5684,25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*227,37*		*5684,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,37*				*5684,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,19*		*11180,00*				
		Сметная стоимость				*150926,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III всвартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**4**	**1487,01**	**--**	**5948,04**	**--**	**252,20**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***63,05***		***252,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***63,05***				***252,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***124,00***		***496,00***				
		Сметная стоимость				***6696,00***				
21	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III всвартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**4**	**1176,74**	**--**	**4706,96**	**--**	**199,58**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***49,89***		***200,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***49,89***				***200,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***98,13***		***393,00***				
		Сметная стоимость				***5299,00***				
22	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**9**	**46733,19**	**115,32**	**420598,69**	**1037,92**	**25886,91**	**1,82**	**16,38**
		шт.		**1335,28**	**47,07**	**12017,51**	**423,63**	**62,1**	**0,05**	**0,45**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,82	16,3800	733,670	12017,51			
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,4500					
22.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,1800		560,69			
22.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,2700		477,23			
22.5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0252	179494,640	4523,26			
22.6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,5400	424,320	229,13			
22.7	23-030103-9901	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1,00	9,0000	44754,540	402790,86			
		Накладные расходы -		***2876,32***		***25887,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***858,44***				***7726,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2017,88***				***18161,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3968,76***		***35719,00***				
		Сметная стоимость				***482204,00***				

23	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**9**	**3424,79**	**712,88**	**30823,11**	**6415,93**	**15469,42**	**3,20**	**28,80**
		шт.		**2347,74**	**155,75**	**21129,70**	**1401,74**	**60,3**	**0,15**	**1,31**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,20	28,8000	733,670	21129,70			
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	1,3100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,1368		426,12			
23.4	31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,9900		5670,07			
23.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,1809		319,74			
23.6	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0043	491921,660	2125,10			
23.7	21-130814-3501	Щитки металлические	шт.	1,00	9,0000	--	--			
23.8	22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0017	404026,760	703,61			
23.9	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0003	413023,160	125,64			
23.10	22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,00	0,0005	638832,140	323,12			
		Накладные расходы -		*1718,82*		*15469,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1509,61*				*13586,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*209,22*				*1883,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*411,49*		*3703,00*				
		Сметная стоимость				*49996,00*				
24	Прайс-лист	Указатели пожарного гидранта	9	1048,98	--	9440,82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	15	1525,43	93,37	22881,39	1400,49	11973,33	1,47	22,05
		шт.		1148,51	16,57	17227,67	248,49	60,4	0,02	0,30
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,47	22,0500	781,300	17227,67			
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,3000					
25.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	5,2500		870,24			
25.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3000		530,25			
25.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0165	178004,420	2937,07			
25.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0021	195385,080	410,31			
25.7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,00	0,0300	30195,060	905,85			
25.8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2,00	30,0000	--	--			
25.9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1,00	15,0000	--	--			
		Накладные расходы -		*798,22*		*11973,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*703,71*				*10556,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,52*				*1418,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*185,89*		*2788,00*				
		Сметная стоимость				*37643,00*				
РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети Канализации К1										
26	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1	289547,57	87035,77	289547,57	87035,77	157127,99	247,00	247,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		**195273,26**	**28493,72**	**195273,26**	**28493,72**	**62,1**	**38,24**	**38,24**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	247,00	247,0000	790,580	195273,26			
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	38,2400					
26.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,30	34,3000		78314,79			
26.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,5200		1486,36			
26.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20,00	20,0000		2574,80			
26.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	2,3200		2715,56			
26.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,10	1,1000		1944,26			
26.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,4400	215,220	94,70			
26.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48,00	48,0000	148,830	7143,84			
26.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010,00	1010,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***157127,99***		***157128,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***138959,30***				***138959,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***18168,69***				***18169,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***35734,04***		***35734,00***				
		Сметная стоимость				***482410,00***				
27	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**0,4**	**351703,02**	**113845,52**	**140681,21**	**45538,21**	**74133,22**	**286,00**	**114,40**
		км трубопровода		**226105,88**	**37161,30**	**90442,35**	**14864,52**	**62,1**	**49,89**	**19,96**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	286,00	114,4000	790,580	90442,35			
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	19,9600					
27.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,40	17,7600		40550,16			
27.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,1240		354,44			
27.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35,00	14,0000		1802,36			
27.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	1,3900		1629,34			
27.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,70	0,6800		1201,91			
27.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,3700	215,220	295,28			
27.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74,00	29,6000	148,830	4405,37			
27.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010,00	404,0000	--	--			
		Накладные расходы -		***185333,06***		***74133,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***163488,92***				***65396,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21844,14***				***8738,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42962,89***		***17185,00***				
		Сметная стоимость				***232000,00***				
		Колодцы д=1м-20шт,д=1,5м-59шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**1505**	**86,69**	**80,73**	**130467,78**	**121497,73**	**30938,88**	**0,01**	**13,36**
		м3 грунта		**5,96**	**21,44**	**8970,05**	**32271,24**	**59,1**	**0,02**	**29,05**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	13,3600	671,190	8970,05			
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	29,0500					
28.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02	29,0500		121497,73			
		Накладные расходы -		*20,56*		*30939,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,20*				*24374,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,36*				*6565,00*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*8,58*		*12913,00*				
		Сметная стоимость				*174319,00*				
29	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**113**	**1110,79**	**--**	**125518,89**	**--**	**82648,96**	**1,54**	**174,02**
		м3 грунта		**1110,79**	**--**	**125518,89**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,54	174,0200	721,290	125518,89			
		Накладные расходы -		*731,41*		*82649,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,47*				*74182,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*8467,00*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*147,38*		*16653,00*				
		Сметная стоимость				*224821,00*				
30	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**113**	**980,95**	**980,95**	**110847,51**	**110847,51**	**44790,26**	**--**	**--**
		м3 мокрого грунта		**--**	**575,89**	**--**	**65075,52**	**59,1**	**0,86**	**96,95**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
30.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,86	96,9500					
30.2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	323,1800		110847,51			
		Накладные расходы -		*396,37*		*44790,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*340,35*				*38460,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,02*				*6331,00*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*110,19*		*12451,00*				
		Сметная стоимость				*168089,00*				
31	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**814**	**13,48**	**13,48**	**10972,82**	**10972,82**	**2582,40**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**4,22**	**--**	**3436,61**	**59,1**	**0,00**	**3,09**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
31.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	3,0900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	3,0900		10972,82			
		Накладные расходы -		*3,17*		*2582,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,50*				*2031,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,68*				*551,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,33*		*1084,00*				
		Сметная стоимость				*14640,00*				
32	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**349**	**637,36**	**--**	**222438,58**	**--**	**146466,55**	**0,97**	**339,23**
		м3 грунта		**637,36**	**--**	**222438,58**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	339,2300	655,720	222438,58			
		Накладные расходы -		*419,67*		*146467,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*376,68*				*131461,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,00*				*15005,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*84,56*		*29512,00*				
		Сметная стоимость				*398418,00*				
33	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**814**	**117,21**	**50,40**	**95408,20**	**41024,96**	**48452,13**	**0,11**	**87,91**
		м3 уплотненного грунта		**66,81**	**21,74**	**54383,24**	**17698,91**	**59,1**	**0,03**	**21,37**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	87,9100	618,610	54383,24			
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	21,3700					
33.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	21,3700		40043,76			
33.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	85,4700		981,20			
		Накладные расходы -		*59,52*		*48452,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*42601,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*5852,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,14*		*11509,00*				
		Сметная стоимость				*155369,00*				
34	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**18,82**	**41071,70**	**6993,07**	**772969,38**	**131609,54**	**215198,13**	**15,87**	**298,64**
		м3 конструкций колодца		**12397,67**	**2576,30**	**233324,12**	**48485,95**	**62,1**	**2,44**	**45,94**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15,87	298,6400	781,300	233324,12			
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,44	45,9400					
34.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,96	36,9100		114960,04			
34.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	1,4300		682,52			
34.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	9,0300		15966,98			
34.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	2,3500	18095,010	42568,51			
34.7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	7,7200	20054,700	154746,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	1,3600	15897,220	21541,37			
34.9	21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,00	0,0837	--	--			
34.10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,0151	17348,880	261,20			
34.11	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,1882	108490,230	20417,86			
34.12	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00	0,0339	49868,820	1689,36			
34.13	21-130804-0401	Каболка	т	0,01	0,1355	1083774,620	146855,80			
34.14	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,02	0,3952	12995,990	5136,28			
34.15	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,00	0,0320	463189,180	14819,27			
		Накладные расходы -		***11434,54***		***215198,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***9298,83***				***175004,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2135,71***				***40194,00***		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		***4200,50***		***79053,00***				
		Сметная стоимость				***1067221,00***				
35	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**182,02**	**35609,87**	**4746,45**	**6481708,68**	**863948,92**	**1515461,31**	**11,16**	**2031,34**
		м3 конструкций колодца		**8719,31**	**1809,99**	**1587088,44**	**329455,04**	**62,1**	**1,79**	**326,36**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	11,16	2031,3400	781,300	1587088,44			
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,79	326,3600					
35.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,15	209,1400		651461,60			
35.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,06	11,1000		5298,23			
35.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	117,2200		207189,08			
35.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,10	18,3800	18095,010	332659,03			
35.7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	94,6500	20054,700	1898185,38			
35.8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,08	14,9300	15897,220	237276,18			
35.9	21-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,00	0,6917	--	--			
35.10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,1274	17348,880	2210,49			
35.11	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	1,4600	108490,230	157979,13			
35.12	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00	0,2730	49868,820	13615,68			
35.13	21-130804-0401	Каболка	т	0,01	1,0900	1083774,620	1183611,94			
35.14	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,02	3,4600	12995,990	44945,07			
35.15	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,00	0,3458	463189,180	160188,42			
		Накладные расходы -		***8325,80***		***1515461,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***6538,70***				***1190174,00***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1787,10*				*325288,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3514,85*		*639774,00*				
		Сметная стоимость				*8636944,00*				
36	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	72	10020,26	--	721458,72	--	30589,85	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,86*		*30590,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,86*				*30590,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,61*		*60164,00*				
		Сметная стоимость				*812212,00*				
37	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	7	14375,31	--	100627,17	--	4266,59	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*609,51*		*4267,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*609,51*				*4267,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198,79*		*8392,00*				
		Сметная стоимость				*113285,00*				
		Горловина								
38	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	2,09	22690,71	773,69	47423,58	1617,00	4649,64	3,06	6,40
		м3		2303,69	193,76	4814,71	404,96	48,5	0,23	0,48

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	6,4000	752,840	4814,71
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,4780		
38.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0056		19,02
38.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,3806		14,18
38.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,3929		1399,38
38.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0320		99,61
38.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0167		0,95
38.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0474		83,86
38.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,1300	18451,840	39335,63
38.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0015	24437,720	35,75
38.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0180	26033,000	467,92
38.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0005	23886,670	12,98
38.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0010	381819,660	399,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,8987	196,550	176,64			
38.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0016	28,000	0,05			
38.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	0,8360	674,520	563,90			
		Накладные расходы -		*2224,71*		*4650,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1211,26*				*2532,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1013,44*				*2118,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1993,23*		*4166,00*				
		Сметная стоимость				*56239,00*				
		Лотки								
39	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	**Лотки в сооружениях. Устройство** м3	14,774	50576,74	4773,14	747220,78	70518,41	208363,60	24,40	360,49
				22052,23	1602,43	325799,68	23674,26	48,5	1,69	24,90
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	24,40	360,4900	903,780	325799,68			
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,69	24,9000					
39.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0399		134,45			
39.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,37	20,1900		237,60			
39.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,3117		971,02			
39.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,60	23,6100		67483,31			
39.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,05	0,6840		39,06			
39.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,9352		1652,97			
39.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	15,0000	20054,700	300732,46			
39.10	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,9455	26033,000	24615,14			
39.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,3989	26033,000	10384,51			
39.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0235	23886,670	561,11			
39.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	37,8200	196,550	7433,80			
39.14	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,03	0,5023	14281,240	7173,70			
39.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0706	28,000	1,98			
		Накладные расходы -		*14103,40*		*208364,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*11472,51*				*169495,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2630,89*				*38869,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5174,41*		*76447,00*				
		Сметная стоимость				*1032031,00*				
40	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	1,266	299949,34	--	379735,86	--	16100,80	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*16101,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*16101,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*31667,00*				
		Сметная стоимость				*427504,00*				
41	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	20	10008,83	--	200176,60	--	8487,49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,37*		*8487,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,37*				*8487,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*834,66*		*16693,00*				
		Сметная стоимость				*225357,00*				
42	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	59	16762,62	--	988994,58	--	41933,37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*710,74*		*41933,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*710,74*				*41933,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1397,87*		*82474,00*				
		Сметная стоимость				*1113402,00*				
43	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	19	8835,87	--	167881,53	--	7118,18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*374,64*		*7118,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*374,64*				*7118,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*736,84*		*14000,00*				
		Сметная стоимость				*189000,00*				
44	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	52	15415,47	--	801604,44	--	33988,03	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*653,62*		*33988,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*653,62*				*33988,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1285,53*		*66847,00*				
		Сметная стоимость				*902440,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	7	16030,21	--	112211,47	--	4757,77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*679,68*		*4758,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*679,68*				*4758,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1336,79*		*9358,00*				
		Сметная стоимость				*126327,00*				
46	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	11	11060,73	--	121668,03	--	5158,72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*468,97*		*5159,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*468,97*				*5159,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*922,38*		*10146,00*				
		Сметная стоимость				*136973,00*				
47	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	29	5056,02	--	146624,58	--	6216,88	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*214,38*		*6217,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,38*				*6217,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*421,63*		*12227,00*				
		Сметная стоимость				*165069,00*				
48	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	13	8393,82	--	109119,66	--	4626,67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*355,90*		*4627,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*355,90*				*4627,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*699,98*		*9100,00*				
		Сметная стоимость				*122846,00*				
49	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	62	11260,34	--	698141,08	--	29601,18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*477,44*		*29601,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,44*				*29601,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,02*		*58219,00*				
		Сметная стоимость				*785962,00*				
50	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	108	14406,16	--	1555865,28	--	65968,69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,82*		*65969,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,82*				*65969,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,36*		*129747,00*				
		Сметная стоимость				*1751581,00*				
51	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	54	1398,04	--	75494,16	--	3200,95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*59,28*		*3201,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,28*				*3201,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,59*		*6296,00*				
		Сметная стоимость				*84991,00*				
52	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	2237,10	--	8948,40	--	379,41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,85*		*379,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,85*				*379,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*746,00*				
		Сметная стоимость				*10074,00*				
53	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	2237,10	--	8948,40	--	379,41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,85*		*379,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,85*				*379,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,56*		*746,00*				
		Сметная стоимость				*10074,00*				
54	21-040302-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО10	59	22577,79	--	1332089,61	--	56480,60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*957,30*		*56481,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*957,30*				*56481,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1882,81*		*111086,00*				
		Сметная стоимость				*1499656,00*				
55	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** км трубопровода	**0,08**	**322359,71**	**66933,81**	**25788,78**	**5354,70**	**14858,25**	**270,00**	**21,60**
				240680,70	**25118,80**	**19254,46**	**2009,50**	**62,1**	**27,65**	**2,21**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	270,00	21,6000	891,410	19254,46			
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	2,2100					
55.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	1,2100		3767,86			
55.4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,10	0,0880		332,81			
55.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,50	1,3200		30,81			
55.6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12,00	0,9600		123,59			
55.7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,80	0,1440		23,97			
55.8	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,8936		1045,96			
55.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0168		29,69			
55.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0144	24437,720	351,90			
55.11	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0032	20044,360	640,78			
55.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,70	1,2600	148,830	186,93			
55.13	23-011399-9909	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004,00	80,3200	--	--			
		Накладные расходы -		*185728,15*		*14858,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*165061,49*				*13205,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20666,66*				*1653,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40647,03*		*3252,00*				
		Сметная стоимость				*43899,00*				
56	23-010201-0187 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** м	**80**	**2241,51**	--	**179320,80**	--	**7603,20**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*95,04*		*7603,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,04*				*7603,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,92*		*14954,00*				
		Сметная стоимость				*201878,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	38	2014,31	--	76543,78	--	3245,46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,41*		*3245,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,41*				*3245,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,98*		*6383,00*				
		Сметная стоимость				*86172,00*				
58	23-020103-2809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прочистка DN100	38	2069,93	--	78657,34	--	3335,07	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,77*		*3335,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,77*				*3335,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,62*		*6559,00*				
		Сметная стоимость				*88552,00*				
59	23-020401-3403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колено DN100	38	284,70	--	10818,60	--	458,71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,07*		*459,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,07*				*459,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,74*		*902,00*				
		Сметная стоимость				*12179,00*				
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ										
.Общестроительные работы										
		СУХОЙ ГРУНТ								
60	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	238	87,71	82,85	20874,03	19717,48	6003,18	0,01	1,72
		м3 грунта		4,86	30,05	1156,54	7151,31	59,1	0,03	7,50

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	1,7200	671,190	1156,54			
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	7,5000					
60.3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03	7,5000		19717,48			
		Накладные расходы -		*25,22*		*6003,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,63*				*4910,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,59*				*1093,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*2150,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*29027,00*				
		МОКРЫЙ ГРУНТ								
61	11-010101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,4	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	1139	122,79	115,99	139855,97	132107,15	40221,32	0,01	8,25
		м3 грунта		6,80	42,07	7748,82	47913,80	59,1	0,03	35,88
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	8,2500	939,670	7748,82			
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	35,8800					
61.3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,03	35,8800		94362,25			
		Накладные расходы -		*35,31*		*40221,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*28,88*				*32897,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,43*				*7325,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12,65*		*14406,00*				
		Сметная стоимость				*194483,00*				
62	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 К=1,1	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	104	1499,56	--	155954,44	--	102689,51	1,89	196,56
		м3 грунта		1499,56	--	155954,44	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,89	196,5600	793,420	155954,44			
		Накладные расходы -		*987,40*		*102690,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*886,24*				*92169,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,16*				*10520,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*198,96*		*20692,00*				
		Сметная стоимость				*279335,00*				
63	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	781	21,91	21,91	17113,58	17113,58	4424,80	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	6004,60	59,1	0,01	6,29
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
63.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	6,2900					
63.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01	6,2900		17113,58			
		Накладные расходы -		*5,67*		*4425,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*3549,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,12*				*876,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2,21*		*1723,00*				
		Сметная стоимость				*23261,00*				
64	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	334	637,36	--	212878,19	--	140171,43	0,97	324,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		**637,36**	--	**212878,19**	--	**59,1**	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,97	324,6500	655,720	212878,19			
		Накладные расходы -		***419,67***		***140171,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***376,68***				***125811,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***43,00***				***14360,00***		
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		***84,56***		***28244,00***				
		Сметная стоимость				***381294,00***				
65	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**781**	**117,21**	**50,40**	**91540,30**	**39361,78**	**46487,85**	**0,11**	**84,35**
		м3 уплотненного грунта		**66,81**	**21,74**	**52178,52**	**16981,39**	**59,1**	**0,03**	**20,50**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,11	84,3500	618,610	52178,52			
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	20,5000					
65.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03	20,5000		38420,37			
65.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,11	82,0000		941,42			
		Накладные расходы -		***59,52***		***46488,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***52,33***				***40874,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,19***				***5614,00***		
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		***14,14***		***11042,00***				
		Сметная стоимость				***149070,00***				
		вывоз излишнего грунта								
66	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**262**	**109,60**	**104,33**	**28714,16**	**27334,36**	**7951,93**	**0,01**	**1,81**
		м3 грунта		**5,19**	**36,53**	**1360,98**	**9570,53**	**59,1**	**0,04**	**9,17**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	1,8100	752,840	1360,98			
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	9,1700					
66.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,3100		4647,09			
66.4	31-010201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,02	3,9300		22687,26			
66.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0105	1795,460	18,82			
		Накладные расходы -		***30,35***		***7952,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***24,66***				***6461,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***5,69***				***1491,00***		
		СП от ПЗ+ИР (И30) - 8%		***11,20***		***2933,00***				
		Сметная стоимость				***39599,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	510,9	553,55	--	282808,70	--	11991,09	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***23,47***		***11991,00***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***23,47***				***11991,00***		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		***46,16***		***23584,00***				
		Сметная стоимость				***318384,00***				
68	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	262	15,26	12,96	3998,38	3395,74	1187,27	0,00	0,87
		м3 грунта		2,23	4,08	583,83	1068,19	59,1	0,00	0,97

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,00	0,8698	671,190	583,83			
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,9668					
68.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00	0,0210		40,53			
68.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	0,9458		3355,20			
68.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00	0,0105	1795,460	18,82			
		Накладные расходы -		***4,53***		***1187,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***3,73***				***976,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***0,81***				***211,00***		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		***1,58***		***415,00***				
		Сметная стоимость				***5600,00***				
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
69	11-010208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	17	5542,83	1069,79	94228,05	18186,37	31636,62	3,07	52,19
		иглофильтр		2368,20	271,10	40259,37	4608,70	59,1	0,28	4,69

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,07	52,1900	771,400	40259,37			
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	4,6900					
69.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,2414		813,64			
69.4	31-010301-0301	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,18	3,0600		11840,27			
69.5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,03	0,4743		1582,76			
69.6	32-050101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,18	3,0600		3707,68			
69.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,3060		50,72			
69.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,66	11,2200		191,30			
69.9	21-010102-0101	Глина	м3	0,02	0,2907	1307,280	380,03			
69.10	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,10	1,7000	1492,970	2538,05			
69.11	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00	0,0000	592740,090	20,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,1139	181,000	20,62			
69.13	21-130812-1031	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0002	397675,560	67,60			
69.14	23-030103-0604	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1,00	17,0000	1593,240	27085,08			
69.15	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	0,00	0,0170	9427,430	160,27			
69.16	23-010101-0115	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,06	1,0200	1449,800	1478,80			
69.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	8,47	143,9900	28,000	4031,72			
		Накладные расходы -		*1860,98*		*31637,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1559,83*				*26517,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,15*				*5120,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*592,30*		*10069,00*				
		Сметная стоимость				*135934,00*				
70	**11-010208-0202 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	**17**	**2088,91**	**1252,53**	**35511,53**	**21293,01**	**14132,45**	**1,14**	**19,38**
		иглофильтр		**836,38**	**369,27**	**14218,52**	**6277,51**	**59,1**	**0,34**	**5,78**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,14	19,3800	733,670	14218,52			
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	5,7800					
70.3	31-010301-0301	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,31	5,2700		20391,58			
70.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,5100		901,43			
		Накладные расходы -		*831,32*		*14132,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*712,54*				*12113,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,78*				*2019,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*233,62*		*3972,00*				
		Сметная стоимость				*53615,00*				
71	**11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**22**	**5247,01**	**292,88**	**115434,14**	**6443,40**	**9076,37**	**0,34**	**7,52**
		м коллектора		**217,06**	**91,49**	**4775,41**	**2012,85**	**59,1**	**0,09**	**1,91**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,34	7,5200	634,690	4775,41			
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	1,9100					
71.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,2442		760,67			
71.4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,06	1,2900		5033,35			
71.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3674		649,38			
71.6	21-070101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,00	0,0374	7906,240	295,69			
71.7	23-021104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	1,00	22,0000	4723,620	103919,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*412,56*		*9076,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*182,36*				*4012,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,21*				*5065,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,77*		*9961,00*				
		Сметная стоимость				*134471,00*				
72	11-010208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж м коллектора	22	319,83 142,90	176,93 58,38	7036,26 3143,78	3892,48 1284,46	3026,39 59,1	0,23 0,06	5,08 1,25
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,23	5,0800	618,610	3143,78			
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	1,2500					
72.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,2442		760,67			
72.4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,03	0,6380		2482,43			
72.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,3674		649,38			
		Накладные расходы -		*137,56*		*3026,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*118,96*				*2617,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,60*				*409,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,59*		*805,00*				
		Сметная стоимость				*10868,00*				
73	23-030103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79 м	42	1593,24 --	-- --	66916,08 --	-- --	2837,24 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*67,55*		*2837,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,55*				*2837,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,86*		*5580,00*				
		Сметная стоимость				*75334,00*				
		ОСНОВАНИЕ								
74	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основания	4,95	4660,63 597,33	1143,24 457,33	23070,11 2956,78	5659,04 2263,80	3742,68 50,8	0,85 0,54	4,21 2,67
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	4,2100	702,740	2956,78			
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,6700					
74.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,2800		4267,21			
74.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,5500		52,28			
74.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,3960		1339,55			
74.6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	5,6900	2535,530	14433,50			
74.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,7425	28,000	20,79			
		Накладные расходы -		*756,10*		*3743,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*2652,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,33*				*1091,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,34*		*2145,00*				
		Сметная стоимость				*28958,00*				
75	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	3,3	21661,68	649,02	71483,55	2141,75	4793,16	1,35	4,46
		м3		906,11	150,17	2990,15	495,57	48,5	0,18	0,60

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	4,4600	671,190	2990,15
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,5983		
75.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,5800		18,64
75.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,5940		2115,53
75.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0043		7,58
75.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,3700	18095,010	60907,80
75.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,8250	6598,380	5443,66
75.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0066	28,000	0,18
		Накладные расходы -		*1452,47*		*4793,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*940,18*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1849,13*		*6102,00*	
		Сметная стоимость				*82379,00*	
76	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	33	1191,01	54,99	39303,41	1814,81
		м2 изолируемой поверхности		403,25	7,75	13307,24	255,70

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,42	13,7300	969,350	13307,24
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,3234		
76.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,9800		25,46
76.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	2,6600		1267,63
76.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1287		177,58
76.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1947		344,13
76.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	36,9600	229,470	8481,21
76.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,1142	107679,250	12294,82
76.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0046	31967,820	147,69
76.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,1650	84,660	13,97
76.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0762	20254,140	1543,97
76.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0313	54217,080	1699,71
		Накладные расходы -		*311,41*		*10277,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,30*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,11*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,19*		*3966,00*	

9	10	11
8260,00		
2017,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*53546,00*				
77	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** **м2 стяжки**	33	624,38 243,35	18,59 9,32	20604,51 8030,46	613,51 307,48	6166,74 60,9	0,36 0,01	11,75 0,42
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	11,7500	683,560	8030,46			
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4191					
77.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	2,9900		35,23			
77.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,4191		578,28			
77.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,6732	17718,650	11928,20			
77.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	1,1600	28,000	32,34			
		Накладные расходы -		*186,87*		*6167,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,87*				*5078,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,00*				*1089,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*64,90*		*2142,00*				
		Сметная стоимость				*28913,00*				
		3 СЛОЯ								
78	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** **м2 изолируемой поверхности**	33	1191,01 403,25	54,99 7,75	39303,41 13307,24	1814,81 255,70	10276,51 60,9	0,42 0,01	13,73 0,32
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,42	13,7300	969,350	13307,24			
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,3234					
78.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,9800		25,46			
78.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	2,6600		1267,63			
78.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,1287		177,58			
78.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,1947		344,13			
78.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	36,9600	229,470	8481,21			
78.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,1142	107679,250	12294,82			
78.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0046	31967,820	147,69			
78.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,1650	84,660	13,97			
78.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0762	20254,140	1543,97			
78.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0313	54217,080	1699,71			
		Накладные расходы -		*311,41*		*10277,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,30*				*8260,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,11*				*2017,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*120,19*		*3966,00*				
		Сметная стоимость				*53546,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	33	1488,69	54,29	49126,80	1791,59	12462,33	0,25	8,28
		м2 изолируемой поверхности		486,61	8,84	16058,25	291,78	60,9	0,01	0,18
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	8,2800	1938,700	16058,25			
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1848					
79.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,05	1,4900		19,10			
79.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04	1,2100		579,49			
79.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0759		104,73			
79.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1089		192,48			
79.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	36,9600	229,470	8481,21			
79.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0498	107679,250	5365,66			
79.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0020	31967,820	63,30			
79.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0350	20254,140	708,49			
79.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0188	54217,080	1019,82			
		Накладные расходы -		***377,65***		***12462,00***		***9957,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***301,73***				***2505,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***75,91***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***149,31***		***4927,00***				
		Сметная стоимость				***66516,00***				
80	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	33	624,38	18,59	20604,51	613,51	6166,74	0,36	11,75
		м2 стяжки		243,35	9,32	8030,46	307,48	60,9	0,01	0,42
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	11,7500	683,560	8030,46			
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4191					
80.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	2,9900		35,23			
80.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,4191		578,28			
80.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,6732	17718,650	11928,20			
80.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	1,1600	28,000	32,34			
		Накладные расходы -		***186,87***		***6167,00***		***5078,00***		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***153,87***				***1089,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***33,00***						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***64,90***		***2142,00***				
		Сметная стоимость				***28913,00***				
		ПЛИТА ДНИЩА ПДМ1								
81	11-061301-0201 РСНБ РК 2015	**Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство**	9,2	25182,46	750,05	231678,67	6900,45	24760,19	3,81	35,05
		м3		2976,75	234,69	27386,13	2159,12	48,5	0,25	2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,81	35,0500	781,300	27386,13			
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	2,2900					
81.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0248		83,72			
81.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,9600		72,97			
81.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1095		341,02			
81.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,20	1,8300		5233,14			
81.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0644		3,68			
81.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,39	3,5500		588,65			
81.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,3266		577,27			
81.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	9,3400	20054,700	187270,79			
81.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,50	4,6000	66,300	304,98			
81.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0828	26033,000	2155,53			
81.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0828	26033,000	2155,53			
81.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0029	23886,670	70,32			
81.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,20	11,0400	196,550	2169,91			
81.16	21-130812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0042	204847,620	866,92			
81.17	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0062	197175,180	1215,39			
81.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0828	14281,240	1182,49			
81.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0086	28,000	0,24			
		Накладные расходы -		*2691,32*		*24760,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1557,55*				*14329,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1133,78*				*10431,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2229,90*		*20515,00*				
		Сметная стоимость				*276954,00*				
82	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,668**						
				12950,90	**1002,87**	**8651,20**	**669,92**	**4383,89**	**14,94**	**9,98**
				11672,62	**222,20**	**7797,31**	**148,43**	**48,5**	**0,20**	**0,13**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	9,9800	781,300	7797,31			
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,1336					
82.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,1336		416,16			
82.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0267		0,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,6687		139,11			
82.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,5471		114,01			
82.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	2,0000	91,800	183,97			
82.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,6680	--	--			
		Накладные расходы -		*6562,71*		*4384,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,99*				*3854,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,72*				*530,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1561,09*		*1043,00*				
		Сметная стоимость				*14078,00*				
83	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,2036**	**153261,74**	**--**	**31204,09**	**--**	**1323,05**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*1323,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*1323,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12780,80*		*2602,00*				
		Сметная стоимость				*35129,00*				
84	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,279**	**153189,91**	**--**	**42739,98**	**--**	**1812,18**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6495,25*		*1812,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6495,25*				*1812,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12774,81*		*3564,00*				
		Сметная стоимость				*48116,00*				
85	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,437**	**147725,62**	**--**	**64556,10**	**--**	**2737,18**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6263,57*		*2737,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6263,57*				*2737,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12319,13*		*5383,00*				
		Сметная стоимость				*72677,00*				
86	**21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**0,346**	**273975,99**	**--**	**94795,69**	**--**	**4019,34**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11616,58*		*4019,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*4019,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*22847,41*		*7905,00*				
		Сметная стоимость				*106720,00*				
		СТЕНЫ СТм1 И СТм2								
		СТМ 1								
87	11-061301-0203 РСНБ РК 2015	**Стены круглые насосных станций. Строительство** м3	48,1	35951,25	3086,64	1729255,35	148467,45	370145,49	13,88	667,63
				11230,86	975,31	540204,52	46912,17	48,5	1,03	49,31
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13,88	667,6300	809,140	540204,52			
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	49,3100					
87.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,1299		437,73			
87.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,78	37,3900		1393,46			
87.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,5195		1618,15			
87.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,98	47,1400		134738,79			
87.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,3126		17,85			
87.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,95	45,6500		7566,43			
87.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	1,5200		2695,05			
87.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	48,8200	20054,700	979100,54			
87.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,60	28,8600	66,300	1913,42			
87.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,4233	26033,000	11019,25			
87.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,4185	26033,000	10894,03			
87.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0149	23886,670	356,17			
87.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,92	44,2500	196,550	8697,73			
87.16	21-130812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0111	204847,620	2266,23			
87.17	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0952	197175,180	18778,57			
87.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,5291	14281,240	7556,20			
87.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0443	28,000	1,24			
		Накладные расходы -		*7695,33*		*370145,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5919,99*				*284752,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1775,34*				*85394,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3491,73*		*167952,00*				
		Сметная стоимость				*2267353,00*				
88	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	4,348	12950,90	1002,87	56310,49	4360,49	28534,68	14,94	64,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		11672,62	222,20	50752,56	966,14	48,5	0,20	0,87
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	64,9600	781,300	50752,56			
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,8696					
88.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,8696		2708,75			
88.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,1739		4,20			
88.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	4,3500		905,46			
88.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	3,5600		742,08			
88.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	13,0400	91,800	1197,44			
88.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	4,3500	--	--			
		Накладные расходы -		*6562,71*		*28535,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,99*				*25084,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,72*				*3451,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,09*		*6788,00*				
		Сметная стоимость				*91633,00*				
89	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,065	153261,74	--	9962,01	--	422,39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*422,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*422,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12780,80*		*831,00*				
		Сметная стоимость				*11215,00*				
90	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,243	153189,91	--	496794,88	--	21064,10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6495,25*		*21064,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6495,25*				*21064,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12774,81*		*41429,00*				
		Сметная стоимость				*559288,00*				
91	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,031	147725,62	--	152305,11	--	6457,74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6263,57*		*6458,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6263,57*				*6458,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12319,13*		*12701,00*				
		Сметная стоимость				*171464,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0097	150400,64	--	1458,89	--	61,86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6376,99*		*62,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6376,99*				*62,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12542,21*		*122,00*				
		Сметная стоимость				*1642,00*				
93	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,106	273975,99	--	29041,45	--	1231,36	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11616,58*		*1231,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*1231,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22847,41*		*2422,00*				
		Сметная стоимость				*32695,00*				
		СТМ2								
94	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	3,8	21661,68	649,02	82314,40	2466,26	5519,39	1,35	5,13
		м3		906,11	150,17	3443,20	570,66	48,5	0,18	0,69

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	5,1300	671,190	3443,20
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,6889		
94.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,8200		21,47
94.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,6840		2436,06
94.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0049		8,73
94.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,8800	18095,010	70136,26
94.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,9500	6598,380	6268,46
94.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0076	28,000	0,21
		Накладные расходы -		*1452,47*		*5519,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*			*1947,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*940,18*			*3573,00*
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1849,13*		*7027,00*	
		Сметная стоимость				*94860,00*	

95	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	8,3	29825,57	1740,14	247552,22	14443,13	41407,29	9,27	76,94
		м3		6978,83	387,65	57924,26	3217,51	48,5	0,46	3,80

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,27	76,9400	752,840	57924,26
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	3,8000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0224		75,53			
95.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,55	4,5800		170,82			
95.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	3,1700		11292,06			
95.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,2457		765,28			
95.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,02	0,1743		9,95			
95.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,08	8,9900		1489,86			
95.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,3619		639,63			
95.10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	8,4200	18451,840	155447,53			
95.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0158	24437,720	385,38			
95.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,2332	26033,000	6071,68			
95.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0061	23886,670	146,71			
95.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0100	381819,660	3802,92			
95.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	7,1400	196,550	1402,97			
95.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0108	200244,360	2160,64			
95.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0185	28,000	0,52			
95.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	8,5500	674,520	5766,47			
		Накладные расходы -		*4988,83*		*41407,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3572,74*				*29654,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1416,09*				*11754,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2785,15*		*23117,00*				
		Сметная стоимость				*312076,00*				
96	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** т	1,117	**12950,90**	**1002,87**	**14466,15**	**1120,21**	**7330,55**	**14,94**	**16,69**
				11672,62	**222,20**	**13038,32**	**248,20**	**48,5**	**0,20**	**0,22**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	16,6900	781,300	13038,32
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,2234		
96.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,2234		695,88
96.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0447		1,08
96.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	1,1200		232,61
96.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,9148		190,64
96.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	3,3500	91,800	307,62
96.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	1,1200	--	--
		Накладные расходы -		*6562,71*		*7331,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,99*			
							6444,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,72*				*887,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,09*		*1744,00*				
		Сметная стоимость				*23540,00*				
97	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,008	153261,74	--	1226,09	--	51,99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*52,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*52,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12780,80*		*102,00*				
		Сметная стоимость				*1380,00*				
98	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,8666	153189,91	--	132754,38	--	5628,79	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6495,25*		*5629,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6495,25*				*5629,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12774,81*		*11071,00*				
		Сметная стоимость				*149454,00*				
99	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,353	147725,62	--	52147,14	--	2211,04	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6263,57*		*2211,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6263,57*				*2211,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12319,13*		*4349,00*				
		Сметная стоимость				*58707,00*				
100	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,092	273975,99	--	25205,79	--	1068,73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11616,58*		*1069,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*1069,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22847,41*		*2102,00*				
		Сметная стоимость				*28376,00*				
		ФОРШАХТА ФШм1-1шт								
101	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	14	901,61	--	12622,58	--	8311,44	1,25	17,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		901,61	--	12622,58	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,25	17,5000	721,290	12622,58			
		Накладные расходы -		*593,67*		*8311,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*532,85*				*7460,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,82*				*851,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,62*		*1675,00*				
		Сметная стоимость				*22609,00*				
102	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2	580,31	--	1160,62	--	764,22	0,89	1,77
		м3 грунта		580,31	--	1160,62	--	59,1	--	--
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,89	1,7700	655,720	1160,62			
		Накладные расходы -		*382,11*		*764,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,96*				*686,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,15*				*78,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*154,00*				
		Сметная стоимость				*2079,00*				
ОП1-9										
103	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,18	22938,27	1004,91	4128,89	180,88	316,52	1,79	0,32
		м3		1313,27	241,16	236,39	43,41	48,5	0,29	0,05
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,79	0,3222	733,670	236,39			
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,0518					
103.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0005		1,64			
103.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,11	0,0193		0,72			
103.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,26	0,0469		167,06			
103.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0018		5,49			
103.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00	0,0002		0,01			
103.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04	0,0077		1,28			
103.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0026		4,68			
103.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	0,1827	20054,700	3663,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,10	0,0184	66,300	1,22			
103.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0001	26033,000	1,87			
103.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0000	23886,670	0,43			
103.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0036	196,550	0,71			
103.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0054	6598,380	35,63			
103.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	200244,360	1,80			
103.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,0013	28,000	0,04			
103.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04	0,0065	914,150	5,92			
		Накладные расходы -		*1758,45*		*317,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*753,90*				*136,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1004,55*				*181,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1975,74*		*356,00*				
		Сметная стоимость				*4801,00*				
104	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** т	**0,009**	**12950,90**	**1002,87**	**116,56**	**9,03**	**59,06**	**14,94**	**0,13**
				11672,62	222,20	105,05	2,00	48,5	0,20	0,00

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,1345	781,300	105,05
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0018		
104.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0018		5,61
104.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0004		0,01
104.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0090		1,87
104.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0074		1,54
104.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,0270	91,800	2,48
104.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0090	--	--
		Накладные расходы -		*6562,71*		*59,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,99*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,72*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,09*		*14,00*	
		Сметная стоимость				*190,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,009	153261,74	--	1379,36	--	58,48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*58,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*58,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12780,80*		*115,00*				
		Сметная стоимость				*1553,00*				
106	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,036	273975,99	--	9863,14	--	418,20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11616,58*		*418,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*418,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22847,41*		*823,00*				
		Сметная стоимость				*11104,00*				
ФПМ1										
107	11-060401-0104 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	11,78	24117,01	1083,70	284098,36	12765,99	33810,82	4,53	53,36
		м3		3410,37	244,22	40174,10	2876,92	48,5	0,29	3,42

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,53	53,3600	752,840	40174,10
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	3,4200		
107.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0318		107,20
107.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,27	3,1800		118,58
107.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,25	2,9900		10635,43
107.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,1602		499,04
107.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0884		5,04
107.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,50	5,8900		975,94
107.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2403		424,75
107.10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	11,9600	18451,840	220623,12
107.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0082	24437,720	201,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,1025	26033,000	2668,02			
107.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0026	23886,670	61,90			
107.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0059	381819,660	2248,92			
107.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,26	3,0600	196,550	601,99			
107.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0071	200244,360	1415,33			
107.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0079	28,000	0,22			
107.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,42	4,9500	674,520	3337,26			
		Накладные расходы -		*2870,19*		*33811,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1772,47*				*20880,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1097,71*				*12931,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2158,98*		*25433,00*				
		Сметная стоимость				*343342,00*				
108	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,153	153261,74	--	23449,05	--	994,24	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*994,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*994,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12780,80*		*1955,00*				
		Сметная стоимость				*26399,00*				
109	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,717	147725,62	--	105919,27	--	4490,98	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6263,57*		*4491,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6263,57*				*4491,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12319,13*		*8833,00*				
		Сметная стоимость				*119243,00*				
110	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 т	0,125	273975,99	--	34247,00	--	1452,07	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11616,58*		*1452,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*1452,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22847,41*		*2856,00*				
		Сметная стоимость				*38555,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБВЯЗОЧНОЕ КОЛЬЦО								
111	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**2,33**	**21661,68**	**649,02**	**50471,72**	**1512,21**	**3384,26**	**1,35**	**3,15**
		м3		**906,11**	**150,17**	**2111,23**	**349,90**	**48,5**	**0,18**	**0,42**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	3,1500	671,190	2111,23			
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,4224					
111.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,1200		13,16			
111.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4194		1493,69			
111.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0030		5,35			
111.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,3800	18095,010	43004,60			
111.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,5825	6598,380	3843,56			
111.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0047	28,000	0,13			
		Накладные расходы -		***1452,47***		***3384,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***512,30***				***1194,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***940,18***				***2191,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1849,13***		***4308,00***				
		Сметная стоимость				***58164,00***				
112	**11-061301-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены круглые насосных станций. Строительство**	**3,73**	**35951,25**	**3086,64**	**134098,18**	**11513,17**	**28703,59**	**13,88**	**51,77**
		м3		**11230,86**	**975,31**	**41891,12**	**3637,89**	**48,5**	**1,03**	**3,82**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13,88	51,7700	809,140	41891,12			
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	3,8200					
112.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0101		33,94			
112.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,78	2,9000		108,06			
112.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0403		125,48			
112.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,98	3,6600		10448,56			
112.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0242		1,38			
112.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,95	3,5400		586,75			
112.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,1182		208,99			
112.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,7900	20054,700	75926,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 5,5 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,60	2,2400	66,300	148,38			
112.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0328	26033,000	854,51			
112.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0325	26033,000	844,80			
112.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0012	23886,670	27,62			
112.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,92	3,4300	196,550	674,48			
112.16	21-130812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0009	204847,620	175,74			
112.17	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0074	197175,180	1456,22			
112.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0410	14281,240	585,96			
112.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0034	28,000	0,10			
		Накладные расходы –		*7695,33*		*28704,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня – 48,5%		*5919,99*				*22082,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1775,34*				*6622,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) -1%		*3491,73*		*13024,00*				
		Сметная стоимость				*175826,00*				
113	11-061601-0608 РСНБ РК 2015	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	0,246 т	15898,58	1564,32	3911,05	384,82	2004,88	20,97	5,16
				14334,25	452,85	3526,23	111,40	48,5	0,52	0,13
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	20,97	5,1600	683,560	3526,23			
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	0,1269					
113.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,30	0,0728		259,33			
113.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,0221		68,96			
113.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	0,13	0,0320		56,52			
113.6	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,2460	–	–			
		Накладные расходы -		*8149,93*		*2005,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7171,75*				*1764,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня – 4,24%		*978,18*				*241,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 6%		*1923,88*		*473,00*				
		Сметная стоимость				*6389,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09	153261,74	--	13793,56	--	584,85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*585,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*585,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12780,80*		*1150,00*				
		Сметная стоимость				*15529,00*				
115	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,156	12950,90	1002,87	2020,34	156,45	1023,78	14,94	2,33
		т		11672,62	222,20	1820,93	34,66	48,5	0,20	0,03

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	2,3300	781,300	1820,93
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0312		
115.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0312		97,19
115.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0062		0,15
115.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,1562		32,49
115.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,1278		26,62
115.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,4680	91,800	42,96
115.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,1560	--	--

		Накладные расходы -		*6562,71*		*1024,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,99*				*900,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,72*				*124,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1561,09*		*244,00*				
		Сметная стоимость				*3288,00*				
116	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,156	147725,62	--	23045,20	--	977,12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6263,57*		*977,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6263,57*				*977,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12319,13*		*1922,00*				
		Сметная стоимость				*25944,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	11-061601-0611 РСНБ РК 2015	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг**	0,0286	55676,48	2283,61	1592,35	65,31	848,56	78,11	2,23
		т		53392,87	624,31	1527,04	17,86	48,5	0,72	0,02

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	78,11	2,2300	683,560	1527,04
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72	0,0207		
117.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,49	0,0141		50,22
117.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,0026		8,02
117.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	0,0040		7,08
117.6	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0286	--	--
		Накладные расходы -		*29669,83*		*849,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*26198,33*			*749,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3471,49*			*99,00*
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*6827,70*		*195,00*	
		Сметная стоимость				*2636,00*	

118	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	0,0286	273975,99	--	7835,71	--	332,23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11616,58*		*332,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*332,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*22847,41*		*653,00*				
		Сметная стоимость				*8821,00*				

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

3 СЛОЯ

119	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	153	98,97	1,04	15142,11	158,46	3882,89	0,04	6,32
		м2		37,33	0,17	5710,90	25,35	54,2	0,00	0,03

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	6,3200	903,780	5710,90
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0306		
119.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0153		51,57
119.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0153		0,55
119.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0153		27,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	1,7100		79,31			
119.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0252	335868,320	8479,00			
119.8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0084	94326,260	793,76			
		Накладные расходы -		*25,38*		*3883,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,32*				*3109,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,06*				*774,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9,95*		*1522,00*				
		Сметная стоимость				*20547,00*				
120	**11-130301-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	**153**	**151,15**	**2,07**	**23125,54**	**316,93**	**7462,26**	**0,04**	**6,32**
		м2		**74,65**	**0,33**	**11421,79**	**50,69**	**54,2**	**0,00**	**0,03**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,04	6,3200	1807,560	11421,79			
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0306					
120.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0153		51,57			
120.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0153		0,55			
120.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0153		27,04			
120.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	1,7100		79,31			
120.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0132	335868,320	4445,05			
120.8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00	0,0132	94326,260	1248,36			
		Накладные расходы -		*48,77*		*7462,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*40,64*				*6218,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,13*				*1244,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,99*		*2447,00*				
		Сметная стоимость				*33035,00*				

ТОЛЩ.25ММ

121	**11-061401-0102 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм**	**153**	**4524,77**	**3199,91**	**692290,53**	**489585,89**	**169834,91**	**1,03**	**157,44**
		м2 поверхности		**852,33**	**963,82**	**130406,64**	**147464,80**	**48,5**	**1,16**	**178,03**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,03	157,4400	828,310	130406,64			
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,16	178,0300					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,70	107,1000		360980,55			
121.4	34-020102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,18	27,5400		3977,05			
121.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	44,3700		83151,60			
121.6	31-030205-0101	Насосы для строительных растворов, 4 м3/ч	маш.-ч	0,05	7,3400		878,05			
121.7	31-030304-0102	Цемент-пушки	маш.-ч	0,09	13,7700		18964,32			
121.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	12,2400		21634,32			
121.9	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,06	8,9500	2707,030	24229,27			
121.10	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,9180	19757,330	18137,23			
121.11	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,01	1,6800	17348,880	29198,17			
121.12	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	7,6500	84,660	647,65			
121.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	3,0600	28,000	85,68			
		Накладные расходы -		*1110,03*		*169835,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*880,83*				*134768,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,20*				*35067,00*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*450,78*		*68970,00*				
		Сметная стоимость				*931095,00*				
122	**11-061401-0103 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм**	**153**	**590,01**	**439,81**	**90272,18**	**67290,83**	**18096,12**	**0,07**	**10,92**
		м2 поверхности		**59,14**	**125,32**	**9048,62**	**19174,47**	**48,5**	**0,15**	**23,15**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,07	10,9200	828,310	9048,62
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	23,1500		
122.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,11	16,8300		56725,51
122.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02	2,6300		4931,75
122.5	31-030304-0102	Цемент-пушки	маш.-ч	0,01	2,2600		3118,58
122.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,4200		2514,99
122.7	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,01	1,4500	2707,030	3934,67
122.8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00	0,5661	17348,880	9821,20
122.9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	1,8400	84,660	155,44
122.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,7650	28,000	21,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*118,28*		*18096,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*89,47*				*13688,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,81*				*4408,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*56,66*		*8669,00*				
		Сметная стоимость				*117038,00*				
123	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором м2 оштукатуриваемой поверхности	153	392,55 278,55	3,45 1,83	60060,39 42618,27	527,78 280,63	27051,92 54,8	0,37 0,00	56,61 0,38
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,37	56,6100	752,840	42618,27			
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,3825					
123.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,3825		527,78			
123.4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,9180	18425,210	16914,34			
		Накладные расходы -		*176,81*		*27052,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*153,65*				*23509,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,16*				*3543,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,55*		*6969,00*				
		Сметная стоимость				*94081,00*				
		САЛЬНИКИ								
124	11-160401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка м трубопровода	0,3	21311,32 2383,38	300,74 71,99	6393,40 715,01	90,22 21,60	734,86 60,4	2,91 0,09	0,87 0,03
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,91	0,8730	819,030	715,01			
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	0,0256					
124.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02	0,0068		24,15			
124.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0015		4,67			
124.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,62	0,1862		30,86			
124.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,0173		30,54			
124.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0001	15897,220	2,10			
124.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	195385,080	12,90			
124.9	23-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,95	0,2850	17338,070	4941,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.10	23-020101-0311	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,05	0,0150	36887,090	553,31			
124.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,76	0,5275	148,830	78,51			
		Накладные расходы -		*2449,52*		*735,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1483,04*				*445,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*966,48*				*290,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1900,87*		*570,00*				
		Сметная стоимость				*7699,00*				
125	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	0,6	12897,05	158,47	7738,23	95,08	954,25	1,98	1,19
		м трубопровода		1621,68	35,83	973,01	21,50	60,4	0,04	0,03
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,98	1,1900	819,030	973,01			
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,0253					
125.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,0076		26,92			
125.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0019		5,79			
125.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,34	0,2067		34,26			
125.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,0159		28,10			
125.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0002	15897,220	3,43			
125.8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	195385,080	5,98			
125.9	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,5580	10388,400	5796,73			
125.10	23-020101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,11	0,0660	12161,480	802,66			
125.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,69	0,4121	148,830	61,34			
		Накладные расходы -		*1590,42*		*954,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1001,14*				*601,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*589,28*				*354,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1159,00*		*695,00*				
		Сметная стоимость				*9388,00*				
126	11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	0,6	4481,02	58,48	2688,61	35,09	442,85	1,04	0,62
		м трубопровода		851,79	18,73	511,07	11,24	60,4	0,02	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,04	0,6240	819,030	511,07			
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,0133					
126.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,0030		10,68			
126.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0009		2,80			
126.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0094		16,54			
126.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,49	0,2965		5,06			
126.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0007	15897,220	10,87			
126.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	0,0042	501,470	2,11			
126.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01	0,0055	4812,700	26,28			
126.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,0060	181,000	1,09			
126.11	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,00	0,6000	3466,710	2080,03			
126.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,25	0,1484	148,830	22,08			
		Накладные расходы -		*738,08*		*443,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*525,79*				*315,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,29*				*127,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*417,53*		*251,00*				
		Сметная стоимость				*3382,00*				
127	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	1,2	**1482,98**	**24,98**	1779,58	29,97	**433,48**	**0,55**	**0,66**
		м трубопровода		**464,90**	**8,98**	557,88	10,77	**60,4**	**0,01**	**0,01**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,55	0,6636	840,680	557,88			
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0127					
127.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0014		5,13			
127.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0008		2,62			
127.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0104		18,45			
127.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,18	0,2213		3,77			
127.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0001	15897,220	1,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,00	0,0024	501,470	1,20			
127.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00	0,0038	4812,700	18,48			
127.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00	0,0042	181,000	0,76			
127.11	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,00	1,2000	970,710	1164,85			
127.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	0,0330	148,830	4,91			
		Накладные расходы -		*361,23*		*433,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,22*				*343,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,01*				*90,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,54*		*177,00*				
		Сметная стоимость				*2390,00*				
128	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	4	2119,71	--	8478,84	--	3901,28	1,80	7,20
		сальник		1406,34	--	5625,36	--	60,4	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,80	7,2000	781,300	5625,36
128.2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,49	1,9600	122,250	239,61
128.3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0026	163822,680	419,39
128.4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,80	7,2000	304,790	2194,49
		Накладные расходы -		*975,32*		*3901,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*849,43*			*3398,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,89*			*504,00*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,60*		*990,00*	
		Сметная стоимость				*13371,00*	
129	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	3	4260,81	--	12782,42	--	4024,73	2,36	7,08
		сальник		1843,87	--	5531,60	--	60,4	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,36	7,0800	781,300	5531,60
129.2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	2,3400	122,250	286,06
129.3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0046	163822,680	747,03
129.4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,80	20,4000	304,790	6217,72
		Накладные расходы -		*1341,58*		*4025,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1113,70*				*3341,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*227,88*				*684,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,19*		*1345,00*				
		Сметная стоимость				*18152,00*				
130	11-161201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	2	5884,24	--	11768,48	--	3460,31	3,01	6,02
		сальник		2351,71	--	4703,43	--	60,4	--	--

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,01	6,0200	781,300	4703,43			
130.2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,96	1,9200	122,250	234,72			
130.3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0056	163822,680	917,41			
130.4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	9,70	19,4000	304,790	5912,93			
		Накладные расходы -		*1730,15*		*3460,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1420,43*				*2841,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*309,72*				*619,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*609,15*		*1218,00*				
		Сметная стоимость				*16447,00*				
131	11-161201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм**	1	7404,78	17,68	7404,78	17,68	2070,39	3,56	3,56
		сальник		2781,43	8,28	2781,43	8,28	60,4	0,01	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,56	3,5600	781,300	2781,43			
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0100					
131.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0100		17,68			
131.4	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	1,38	1,3800	122,250	168,71			
131.5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00	0,0042	163822,680	688,06			
131.6	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	12,30	12,3000	304,790	3748,92			
		Накладные расходы -		*2070,39*		*2070,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1684,99*				*1685,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,41*				*385,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*758,01*		*758,00*				
		Сметная стоимость				*10233,00*				
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** м3	0,4	22690,71	773,69	9076,28	309,47	889,88	3,06	1,22
				2303,69	193,76	921,48	77,50	48,5	0,23	0,09
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	1,2200	752,840	921,48			
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,0915					
132.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0011		3,64			
132.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,0728		2,71			
132.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,0752		267,82			
132.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0061		19,06			
132.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0032		0,18			
132.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0091		16,05			
132.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4080	18451,840	7528,35			
132.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0003	24437,720	6,84			
132.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0034	26033,000	89,55			
132.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	23886,670	2,48			
132.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0002	381819,660	76,36			
132.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,1720	196,550	33,81			
132.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0003	28,000	0,01			
132.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	0,1600	674,520	107,92			
		Накладные расходы -		***2224,71***		***890,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1211,26***				***485,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1013,44***				***405,00***		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		***1993,23***		***797,00***				
		Сметная стоимость				***10763,00***				
133	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** т	0,4	12950,90	1002,87	5180,36	401,15	2625,09	14,94	5,98
				11672,62	222,20	4669,05	88,88	48,5	0,20	0,08
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	5,9800	781,300	4669,05			
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0800					
133.3	3-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0800		249,20			
133.4	3-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0160		0,39			
133.5	3-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,4004		83,30			
133.6	3-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,3276		68,27			
133.7	2-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	1,2000	91,800	110,16			
133.8	2-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,4000	--	--			
		Накладные расходы -		*6562,71*		*2625,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,99*				*2308,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,72*				*317,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1561,09*		*624,00*				
		Сметная стоимость				*8430,00*				
134	**2-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,4**	**153261,74**	**--**	**61304,70**	**--**	**2599,32**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*2599,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*2599,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*12780,80*		*5112,00*				
		Сметная стоимость				*69016,00*				
135	**11-070102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**3**	**5949,74**	**842,15**	**17849,22**	**2526,45**	**3530,78**	**1,53**	**4,59**
		шт. сборных конструкций		**1195,39**	**233,03**	**3586,17**	**699,08**	**62,1**	**0,26**	**0,77**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,53	4,5900	781,300	3586,17
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,7653		
135.3	3-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,17	0,5190		2061,47
135.4	3-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,1788		29,64
135.5	3-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,2463		435,34
135.6	2-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	0,4710	20054,700	9445,76
135.7	2-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1,00	3,0000	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,35	1,0500	66,300	69,61			
135.9	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00	0,0039	364882,720	1423,04			
135.10	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0221	20568,860	454,16			
135.11	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,84	2,5200	74,450	187,61			
135.12	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00	0,0001	282240,610	38,10			
135.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0006	197175,180	118,31			
		Накладные расходы -		*1176,93*		*3531,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*887,05*				*2661,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,88*				*870,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*570,13*		*1710,00*				
		Сметная стоимость				*23090,00*				
136	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКСС	**Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012**	3	**12950,41**	--	**38851,22**	--	**1647,29**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*549,10*		*1647,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*549,10*				*1647,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1079,96*		*3240,00*				
		Сметная стоимость				*43738,00*				
		ЛЕСТНИЦЫ								
137	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	0,472	**48763,82**	**17648,58**	**23016,52**	**8330,13**	**9487,06**	**28,90**	**13,64**
		т конструкций		**23384,15**	**5020,86**	**11037,32**	**2369,85**	**60,9**	**5,25**	**2,48**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,90	13,6400	809,140	11037,32			
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	2,4800					
137.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	4,0500		1200,04			
137.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,4059		8,12			
137.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0566		176,43			
137.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,3000		6570,41			
137.7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,07	0,0312		169,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,1369		3,19			
137.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,1841		30,65			
137.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0897		158,51			
137.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,7930		13,52			
137.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0142	66,300	0,94			
137.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0088	2742,280	24,20			
137.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0005	327490,360	154,58			
137.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0005	39687,740	19,29			
137.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0063	381819,660	2414,93			
137.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0047	196,550	0,93			
137.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,6466	181,000	117,04			
137.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,1935	91,040	17,62			
137.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	83,75			
137.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0019	208172,820	393,03			
137.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0001	347608,520	50,86			
137.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0003	413023,160	116,97			
137.24	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,4720	--	--			
137.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0009	278413,120	254,94			
		Накладные расходы -		*20099,70*		*9487,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17298,65*				*8165,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2801,05*				*1322,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5509,08*		*2600,00*				
		Сметная стоимость				*35104,00*				
138	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**0,272**	**50662,11**	**15656,47**	**13780,09**	**4258,56**	**6323,99**	**35,90**	**9,76**
		т конструкций		**28381,82**	**4858,85**	**7719,86**	**1321,61**	**60,9**	**4,41**	**1,20**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	35,90	9,7600	790,580	7719,86			
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,41	1,2000					
138.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	1,6800		495,92			
138.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,8622		17,25			
138.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	1,1200		3499,20			
138.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,09	0,0239		130,04			
138.7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,0789		1,84			
138.8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,0925		15,40			
138.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0517		91,34			
138.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,4434		7,56			
138.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0082	66,300	0,54			
138.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0051	2742,280	13,95			
138.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0003	327490,360	89,08			
138.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0003	39687,740	11,12			
138.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0029	381819,660	1090,48			
138.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0027	196,550	0,53			
138.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,3726	181,000	67,45			
138.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,1115	91,040	10,15			
138.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	48,26			
138.20	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0011	208172,820	226,49			
138.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0001	347608,520	29,31			
138.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0002	413023,160	67,41			
138.23	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,2720	--	--			
138.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0005	278413,120	146,91			
		Накладные расходы -		***23249,97***		***6324,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20243,57*				*5506,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3006,40*				*818,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5912,97*		*1608,00*				
		Сметная стоимость				*21712,00*				
139	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,744	299949,34	--	223162,31	--	9462,08	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*9462,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*9462,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*18610,00*				
		Сметная стоимость				*251234,00*				
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК								
140	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1,3	3565,14	1143,24	4634,68	1486,21	922,54	0,85	1,10
		м3 основания		597,33	457,33	776,53	594,53	50,8	0,54	0,70

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,85	1,1000	702,740	776,53
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,7020		
140.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,5980		1120,68
140.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,2000		13,73
140.5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1040		351,80
140.6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,5000	1582,930	2366,48
140.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,1950	28,000	5,46

		Накладные расходы -		*709,65*		*923,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*535,77*				*696,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,88*				*226,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,98*		*445,00*				
		Сметная стоимость				*6002,00*				
141	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,18	22690,71	773,69	4084,33	139,26	400,45	3,06	0,55
		м3		2303,69	193,76	414,66	34,88	48,5	0,23	0,04

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,06	0,5508	752,840	414,66
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,0412		
141.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0005		1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,18	0,0328		1,22			
141.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,19	0,0338		120,52			
141.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0028		8,58			
141.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0014		0,08			
141.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0041		7,22			
141.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1836	18451,840	3387,76			
141.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0001	24437,720	3,08			
141.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0015	26033,000	40,30			
141.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0000	23886,670	1,12			
141.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	34,36			
141.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,0774	196,550	15,21			
141.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0001	28,000	0,00			
141.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,40	0,0720	674,520	48,57			
		Накладные расходы -		***2224,71***		***400,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1211,26***				***218,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1013,44***				***182,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1993,23***		***359,00***				
		Сметная стоимость				***4844,00***				
142	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,07**	**21661,68**	**649,02**	**1516,32**	**45,43**	**101,67**	**1,35**	**0,09**
		м3		**906,11**	**150,17**	**63,43**	**10,51**	**48,5**	**0,18**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	0,0945	671,190	63,43
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,0127		
142.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,0336		0,40
142.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0126		44,87
142.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0001		0,16
142.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0714	18095,010	1291,98
142.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0175	6598,380	115,47
142.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0001	28,000	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1452,47*		*102,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*36,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*940,18*				*66,00*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*1849,13*		*129,00*				
		Сметная стоимость				*1747,00*				
143	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** **м2 поверхности**	0,7	1915,32 147,47	28,64 5,80	1340,72 103,23	20,05 4,06	113,66 50,8	0,20 0,01	0,14 0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,20	0,1407	733,670	103,23			
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0049					
143.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03	0,0239		11,39			
143.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0049		8,66			
143.5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,0175	13800,530	241,51			
143.6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,20	1,5400	215,220	331,44			
143.7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,20	2,9400	212,160	623,75			
143.8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00	0,0001	108490,230	12,15			
143.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00	0,0002	51147,900	8,59			
		Накладные расходы -		*162,37*		*114,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,86*				*55,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,51*				*59,00*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*166,21*		*116,00*				
		Сметная стоимость				*1571,00*				
144	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** **м2 стяжки**	0,8	624,38 243,35	18,59 9,32	499,50 194,68	14,87 7,45	149,50 60,9	0,36 0,01	0,28 0,01
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	0,2848	683,560	194,68			
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0102					
144.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,0726		0,85			
144.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,0102		14,02			
144.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,0163	17718,650	289,17			
144.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,0280	28,000	0,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*186,87*		*149,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,87*				*123,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,00*				*26,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*64,90*		*52,00*				
		Сметная стоимость				*701,00*				
145	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	0,8	1191,01	54,99	952,81	44,00	249,13	0,42	0,33
		м2 изолируемой поверхности		403,25	7,75	322,60	6,20	60,9	0,01	0,01
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,42	0,3328	969,350	322,60			
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0078					
145.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,0480		0,62			
145.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08	0,0644		30,73			
145.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0031		4,31			
145.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0047		8,34			
145.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	0,8960	229,470	205,61			
145.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0028	107679,250	298,06			
145.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0001	31967,820	3,58			
145.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,0040	84,660	0,34			
145.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0018	20254,140	37,43			
145.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0008	54217,080	41,20			
		Накладные расходы -		*311,41*		*249,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*250,30*				*200,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,11*				*49,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*120,19*		*96,00*				
		Сметная стоимость				*1298,00*				
146	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	0,8	744,35	27,15	595,48	21,72	151,06	0,25	0,20
		м2 изолируемой поверхности		243,31	4,42	194,65	3,54	60,9	0,01	0,00
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,25	0,2008	969,350	194,65			
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,0045					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,05	0,0360		0,46			
146.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,04	0,0294		14,05			
146.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00	0,0018		2,54			
146.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0026		4,67			
146.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	0,8960	229,470	205,61			
146.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00	0,0012	107679,250	130,08			
146.9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00	0,0000	31967,820	1,53			
146.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00	0,0008	20254,140	17,18			
146.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00	0,0005	54217,080	24,72			
		Накладные расходы -		*188,82*		*151,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*150,87*				*121,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,96*				*30,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,65*		*60,00*				
		Сметная стоимость				*806,00*				
147	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**8**	624,38	18,59	4995,03	148,73	1494,97	0,36	2,85
		м2 стяжки		243,35	9,32	1946,78	74,54	60,9	0,01	0,10
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,36	2,8500	683,560	1946,78			
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,1016					
147.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,09	0,7256		8,54			
147.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1016		140,19			
147.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,1632	17718,650	2891,68			
147.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	0,2800	28,000	7,84			
		Накладные расходы -		*186,87*		*1495,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*153,87*				*1231,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,00*				*264,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,90*		*519,00*				
		Сметная стоимость				*7009,00*				
148	**11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**0,1**	73465,35	439,91	7346,53	43,99	2354,79	55,16	5,52
		м3 заделки		38387,50	198,79	3838,75	19,88	50,8	0,24	0,02
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	55,16	5,5200	695,930	3838,75			
148.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,0240					
148.3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,44	0,0440		1,57			
148.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,0240		42,42			
148.5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,1040	20054,700	2085,69			
148.6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,50	0,0500	107,100	5,36			
148.7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,50	0,9500	66,300	62,98			
148.8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,0090	26033,000	234,30			
148.9	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0001	23886,670	2,63			
148.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0003	28,000	0,01			
148.11	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,0070	153261,740	1072,83			
		Накладные расходы -		*23547,89*		*2355,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*19601,84*				*1960,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3946,05*				*395,00*		
		СП от ПЗ+ПР (ИЗП) - 8%		*7761,06*		*776,00*				
		Сметная стоимость				*10477,00*				
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
149	**11-090301-0601 РСНБ РК 2015**	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м**	**2,92**	**2643,25**	**1730,43**	**7718,29**	**5052,85**	**3041,02**	**1,05**	**3,07**
		м рельса в одну нитку		**830,11**	**633,88**	**2423,92**	**1850,93**	**60,9**	**0,78**	**2,27**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,05	3,0700	790,580	2423,92			
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,78	2,2700					
149.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,06	0,1752		51,86			
149.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,00	0,0117		52,17			
149.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0172		53,66			
149.6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,27	0,7884		3131,53			
149.7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,01	0,0307		0,72			
149.8	31-050602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,49	1,4300		1716,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,00	0,0088		1,46			
149.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0228		40,26			
149.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,10	0,2780		4,74			
149.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00	0,0032	66,300	0,21			
149.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00	0,0013	2742,280	3,52			
149.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0001	327490,360	19,13			
149.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0001	39687,740	5,79			
149.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0001	381819,660	20,85			
149.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00	0,0012	196,550	0,23			
149.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,08	0,2447	181,000	44,29			
149.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,03	0,0742	91,040	6,75			
149.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	22,28			
149.21	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	200244,360	10,06			
149.22	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0001	208172,820	24,31			
149.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	347608,520	13,40			
149.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	413023,160	2,89			
149.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0002	278413,120	67,80			
		Накладные расходы -		*1041,45*		*3041,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*891,57*				*2603,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,88*				*438,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,78*		*861,00*				
		Сметная стоимость				*11620,00*				
150	**21-060408-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные**	**0,624**	**189116,28**	--	**118008,56**	--	**5003,56**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8018,53*		*5004,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8018,53*				*5004,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15770,78*		*9841,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*132853,00*				
151	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**0,061**	**16532,66**	**7557,31**	**1008,49**	**461,00**	**403,70**	**9,35**	**0,57**
		т конструкций		**7391,92**	**1928,89**	**450,91**	**117,66**	**60,9**	**2,03**	**0,12**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,35	0,5703	790,580	450,91
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,1238		
151.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,0598		17,69
151.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,0049		21,80
151.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0122		38,00
151.6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,0878		348,90
151.7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,0055		0,13
151.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0189		33,42
151.9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,0616		1,05
151.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0018	66,300	0,12
151.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0011	2742,280	3,13
151.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0000	327490,360	7,99
151.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0001	39687,740	2,49
151.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	381819,660	3,49
151.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0006	196,550	0,12
151.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,70	0,0427	181,000	7,73
151.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,0128	91,040	1,17
151.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	10,82
151.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	200244,360	4,89
151.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	347608,520	6,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	413023,160	15,12			
151.22	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,0610	--	--			
151.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0001	278413,120	32,95			
		Накладные расходы -		*6618,04*		*404,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5676,38*				*346,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*941,66*				*57,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1852,06*		*113,00*				
		Сметная стоимость				*1525,00*				
152	**21-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки фахверка**	**0,061**	**253824,99**	**--**	**15483,32**	**--**	**656,49**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10762,18*		*656,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10762,18*				*656,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*21166,97*		*1291,00*				
		Сметная стоимость				*17431,00*				
153	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	**25,8**	**74,57**	**1,04**	**1923,98**	**26,72**	**477,94**	**0,03**	**0,76**
		м2		**27,03**	**0,17**	**697,28**	**4,27**	**54,2**	**0,00**	**0,01**

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
153.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,03	0,7611	916,150	697,28			
153.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0052					
153.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0026		8,70			
153.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0026		0,09			
153.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0026		4,56			
153.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,2890		13,37			
153.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00	0,0004	273897,540	98,93			
153.8	22-040101-0701	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00	0,0023	474181,340	1101,05			
		Накладные расходы -		*18,52*		*478,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*380,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,79*				*98,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,45*		*192,00*				
		Сметная стоимость				*2594,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** м2	25,8	73,45	0,82	1894,99	21,11	325,34	0,02	0,55
				16,64	0,17	429,36	4,27	54,2	0,00	0,01

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,02	0,5495	781,300	429,36
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,0052		
154.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0026		8,70
154.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00	0,0026		0,09
154.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0026		4,56
154.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01	0,1677		7,76
154.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00	0,0004	335868,320	121,32
154.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00	0,0023	569859,500	1323,21
		Накладные расходы -		*12,61*		*325,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*			*235,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*			*90,00*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,88*		*178,00*	
		Сметная стоимость				*2398,00*	

155	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** т конструкций	0,494	48763,82	17648,58	24089,33	8718,40	9929,25	28,90	14,28
				23384,15	5020,86	11551,77	2480,31	60,9	5,25	2,59

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	28,90	14,2800	809,140	11551,77
155.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	2,5900		
155.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	4,2400		1255,98
155.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,4248		8,50
155.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0593		184,65
155.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	2,4100		6876,66
155.7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,07	0,0326		177,14
155.8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,1433		3,34
155.9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,1927		32,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0939		165,90			
155.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,8299		14,15			
155.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0148	66,300	0,98			
155.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0092	2742,280	25,33			
155.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0005	327490,360	161,78			
155.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0005	39687,740	20,19			
155.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0066	381819,660	2527,49			
155.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0049	196,550	0,97			
155.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,6768	181,000	122,50			
155.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,2025	91,040	18,44			
155.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	87,65			
155.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0020	208172,820	411,35			
155.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0002	347608,520	53,23			
155.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0003	413023,160	122,42			
155.24	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,4940	--	--			
155.25	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0010	278413,120	266,82			
		Накладные расходы -		***20099,70***		***9929,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***17298,65***				***8546,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2801,05***				***1384,00***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5509,08***		***2721,00***				
		Сметная стоимость				***36740,00***				
156	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**0,074**	**50662,11**	**15656,47**	**3749,00**	**1158,58**	**1720,50**	**35,90**	**2,66**
		т конструкций		**28381,82**	**4858,85**	**2100,25**	**359,55**	**60,9**	**4,41**	**0,33**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	35,90	2,6600	790,580	2100,25			
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,41	0,3262					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	0,4558		134,92			
156.4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,2346		4,69			
156.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	0,3056		951,99			
156.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,09	0,0065		35,38			
156.7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,0215		0,50			
156.8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,0252		4,19			
156.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0141		24,85			
156.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,1206		2,06			
156.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0022	66,300	0,15			
156.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0014	2742,280	3,79			
156.13	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0001	327490,360	24,23			
156.14	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0001	39687,740	3,02			
156.15	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,0008	381819,660	296,67			
156.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0007	196,550	0,15			
156.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,1014	181,000	18,35			
156.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,0303	91,040	2,76			
156.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	13,13			
156.20	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0003	208172,820	61,62			
156.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	347608,520	7,97			
156.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	413023,160	18,34			
156.23	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,0740	--	--			
156.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0001	278413,120	39,97			
		Накладные расходы -		***23249,97***		***1720,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***20243,57***				***1498,00***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3006,40***				***222,00***		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***5912,97***		***438,00***				
		Сметная стоимость				***5907,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,568	299949,34	--	170371,23	--	7223,74	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*7224,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*7224,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25013,38*		*14208,00*				
		Сметная стоимость				*191803,00*				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
158	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	55,35	510,80	24,98	28272,78	1382,40	17712,75	0,55	30,61
		м трубопровода		464,90	8,98	25732,00	496,93	60,4	0,01	0,59

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,55	30,6100	840,680	25732,00
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,5867		
158.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00	0,0664		236,55
158.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00	0,0387		120,69
158.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4815		851,14
158.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,18	10,2100		174,02
158.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	0,0044	15897,220	70,39
158.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,00	0,1107	501,470	55,51
158.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,00	0,1771	4812,700	852,43
158.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00	0,1937	181,000	35,06
158.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02	0,9742	148,830	144,98
		Накладные расходы -		*320,01*		*17713,00*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,22*			*15842,00*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,79*			*1870,00*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*66,47*		*3679,00*	
		Сметная стоимость				*49664,00*	

159	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	40,9	309,74	--	12668,37	--	537,14	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,13*		*537,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,13*				*537,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,83*		*1056,00*				
		Сметная стоимость				*14262,00*				
160	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	14,45	441,17	--	6374,91	--	270,30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,71*		*270,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,71*				*270,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,79*		*532,00*				
		Сметная стоимость				*7177,00*				
161	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,86	23168,43	648,98	19924,85	558,13	2185,53	3,94	3,39
		м3		2866,27	217,35	2464,99	186,92	48,5	0,23	0,20

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,94	3,3900	727,480	2464,99
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,1965		
161.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0023		7,83
161.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1806		6,73
161.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0090		28,13
161.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,20	0,1720		491,64
161.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0095		0,54
161.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0132		23,26
161.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8772	18451,840	16185,95
161.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,40	0,3440	66,300	22,81
161.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0007	24437,720	16,81
161.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0017	26033,000	44,78
161.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0059	26033,000	154,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16114	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0004	23886,670	10,27			
16115	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,3182	196,550	62,54			
16116	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01	0,0048	6598,380	31,78			
16117	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0059	14281,240	84,74			
16118	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,0150	28,000	0,42			
16119	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,50	0,4257	674,520	287,14			
		Накладные расходы -		*2541,31*		*2186,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,56*				*1286,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1045,75*				*899,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2056,78*		*1769,00*				
		Сметная стоимость				*23879,00*				
162	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**0,013**	**178506,12**	**--**	**2320,58**	**--**	**98,39**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7568,66*		*98,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7568,66*				*98,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14885,98*		*194,00*				
		Сметная стоимость				*2612,00*				
163	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**1,31**	**24351,05**	**689,78**	**31899,88**	**903,61**	**3842,93**	**4,90**	**6,42**
		м3		3594,98	165,27	4709,43	216,50	48,5	0,20	0,26

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
1631	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,90	6,4200	733,670	4709,43
1632	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,2581		
1633	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0035		11,92
1634	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,29	0,3820		14,24
1635	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2307		821,60
1636	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0097		30,20
1637	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0113		0,64
1638	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0141		25,01
1639	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,3400	18451,840	24655,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.10	21-050307-1013	Проволока горячеоцинкованная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 3,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,76	0,9982	66,300	66,18			
163.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0092	26033,000	238,72			
163.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0011	23886,670	25,66			
163.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,30	0,3930	196,550	77,24			
163.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0982	6598,380	648,29			
163.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0056	28,000	0,16			
163.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,65	0,8528	674,520	575,24			
		Накладные расходы		*2933,53*		*3843,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1823,72*				*2389,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1109,81*				*1454,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2182,77*		*2859,00*				
		Сметная стоимость				*38602,00*				
164	21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,001	501635,12	--	501,64	--	21,27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы		*21269,33*		*21,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21269,33*				*21,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*41832,36*		*42,00*				
		Сметная стоимость				*565,00*				
165	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,015	273975,99	--	4109,64	--	174,25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы		*11616,58*		*174,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*174,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*22847,41*		*343,00*				
		Сметная стоимость				*4627,00*				
		ОПОРА ОП1,ОП2								
166	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,027	16532,66	7557,31	446,38	204,05	178,69	9,35	0,25
		т конструкций		7391,92	1928,89	199,58	52,08	60,9	2,03	0,05

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,35	0,2525	790,580	199,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,0548					
166.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,0265		7,83			
166.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,0022		9,65			
166.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0054		16,82			
166.6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,0389		154,43			
166.7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,0024		0,06			
166.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0084		14,79			
166.9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,0273		0,46			
166.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0008	66,300	0,05			
166.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,02	0,0005	2742,280	1,38			
166.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00	0,0000	327490,360	3,54			
166.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0000	39687,740	1,10			
166.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	0,0000	381819,660	1,55			
166.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0003	196,550	0,05			
166.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,70	0,0189	181,000	3,42			
166.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,0057	91,040	0,52			
166.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00	0,0000	1774323,660	4,79			
166.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0000	200244,360	2,16			
166.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00	0,0000	347608,520	2,91			
166.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00	0,0000	413023,160	6,69			
166.22	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1,00	0,0270	--	--			
166.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00	0,0001	278413,120	14,58			
		Накладные расходы -		*6618,04*		*179,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5676,38*				*153,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*941,66*				*25,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1852,06*		*50,00*				
		Сметная стоимость				*675,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,027	329952,69	--	8908,72	--	377,73	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,99*		*378,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*378,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*27515,41*		*743,00*				
		Сметная стоимость				*10029,00*				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЛЕСТНИЦУ И МОНОРЕЛЬСЫ								
168	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,313	21661,68	649,02	6780,11	203,14	454,62	1,35	0,42
		м3		906,11	150,17	283,61	47,00	48,5	0,18	0,06

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,35	0,4226	671,190	283,61
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,0567		
168.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1502		1,77
168.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0563		200,65
168.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,0004		0,72
168.6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3193	18095,010	5777,01
168.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0783	6598,380	516,32
168.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0006	28,000	0,02

		Накладные расходы -		*1452,47*		*455,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,30*				*160,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*940,18*				*294,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1849,13*		*579,00*				
		Сметная стоимость				*7814,00*				
169	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,4	23168,43	648,98	32435,80	908,58	3557,84	3,94	5,52
		м3		2866,27	217,35	4012,78	304,29	48,5	0,23	0,32

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,94	5,5200	727,480	4012,78
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,23	0,3199		
169.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0038		12,74
169.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,2940		10,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0147		45,79			
169.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,20	0,2800		800,35			
169.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01	0,0154		0,88			
169.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0214		37,86			
169.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,4300	18451,840	26349,23			
169.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,40	0,5600	66,300	37,13			
169.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0011	24437,720	27,37			
169.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0028	26033,000	72,89			
169.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0097	26033,000	251,48			
169.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0007	23886,670	16,72			
169.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,5180	196,550	101,81			
169.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01	0,0078	6598,380	51,73			
169.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,0097	14281,240	137,96			
169.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,0245	28,000	0,69			
169.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,50	0,6930	674,520	467,44			
		Накладные расходы -		*2541,31*		*3558,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1495,56*				*2094,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1045,75*				*1464,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2056,78*		*2879,00*				
		Сметная стоимость				*38873,00*				
170	**21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012** т	0,0036	273975,99	--	986,31	--	41,82	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11616,58*		*42,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*42,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22847,41*		*82,00*				
		Сметная стоимость				*1110,00*				
		ПЕРЕКРЫТИЕ РКМ2 НА ОТМ.-6,2М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0,53**	**40319,95**	**3867,10**	**21369,57**	**2049,57**	**3986,68**	**14,40**	**7,63**
		м3		**10698,48**	**798,54**	**5670,19**	**423,23**	**48,5**	**0,96**	**0,51**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,40	7,6300	742,950	5670,19			
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,96	0,5080					
171.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0014		4,82			
171.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,86	0,4541		16,92			
171.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,92	0,4850		1727,33			
171.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,0086		26,91			
171.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,06	0,0333		1,90			
171.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,83	1,5000		248,82			
171.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0129		22,86			
171.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	0,5380	20054,700	10788,43			
171.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,2862	66,300	18,98			
171.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0080	39466,400	315,85			
171.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10	0,0507	24437,720	1238,21			
171.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,0108	26033,000	280,09			
171.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0004	23886,670	10,00			
171.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,3551	196,550	69,79			
171.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00	0,0018	200244,360	360,84			
171.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00	0,0009	14281,240	13,47			
171.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0012	28,000	0,03			
171.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,8215	674,520	554,12			
		Накладные расходы -		***7522,05***		***3987,00***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5576,06***				***2955,00***		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1945,99*				*1031,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3827,36*		*2029,00*				
		Сметная стоимость				*27385,00*				
172	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,47**	**33241,40**	**1088,56**	**15623,46**	**511,62**	**2147,30**	**8,06**	**3,79**
		м3		5988,18	260,84	2814,44	122,60	48,5	0,31	0,15

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	8,06	3,7900	742,950	2814,44
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,1465		
172.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00	0,0013		4,28
172.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2254		2,65
172.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29	0,1342		478,07
172.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,0044		13,76
172.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,05	0,0216		1,23
172.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0066		11,63
172.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,01	0,4770	20054,700	9567,09
172.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,0545	107,100	5,84
172.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01	0,0023	346298,370	813,80
172.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0047	39466,400	183,64
172.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0292	24437,720	714,41
172.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0025	26033,000	64,85
172.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0123	26033,000	319,35
172.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00	0,0004	23886,670	9,65
172.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,3713	196,550	72,98
172.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00	0,0020	6598,380	13,30
172.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,03	0,0132	19717,620	259,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,0012	28,000	0,03			
172.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,86	0,4047	674,520	272,96			
		Накладные расходы -		*4568,71*		*2147,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3030,77*				*1424,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1537,94*				*723,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3024,81*		*1422,00*				
		Сметная стоимость				*19192,00*				
173	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** т	**0,007**	**12950,90**	**1002,87**	**90,66**	**7,02**	**45,94**	**14,94**	**0,10**
				11672,62	**222,20**	**81,71**	**1,56**	**48,5**	**0,20**	**0,00**
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,1046	781,300	81,71			
173.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0014					
173.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0014		4,36			
173.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0003		0,01			
173.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0070		1,46			
173.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0057		1,19			
173.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,0210	91,800	1,93			
173.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0070	--	--			
		Накладные расходы -		*6562,71*		*46,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,99*				*40,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,72*				*6,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1561,09*		*11,00*				
		Сметная стоимость				*148,00*				
174	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** т	**0,007**	**153261,74**	**--**	**1072,83**	**--**	**45,49**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*45,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*45,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12780,80*		*89,00*				
		Сметная стоимость				*1208,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** т	0,0335	12950,90	1002,87	433,86	33,60	219,85	14,94	0,50
				11672,62	222,20	391,03	7,44	48,5	0,20	0,01
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14,94	0,5005	781,300	391,03			
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20	0,0067					
175.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,20	0,0067		20,87			
175.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0013		0,03			
175.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,00	0,0335		6,98			
175.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,82	0,0274		5,72			
175.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,00	0,1005	91,800	9,23			
175.8	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,00	0,0335	--	--			
		Накладные расходы -		*6562,71*		*220,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5768,99*				*193,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*793,72*				*27,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1561,09*		*52,00*				
		Сметная стоимость				*706,00*				
176	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** т	0,0335	153261,74	--	5134,27	--	217,69	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*218,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*218,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12780,80*		*428,00*				
		Сметная стоимость				*5780,00*				
177	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** т	0,008	153261,74	--	1226,09	--	51,99	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6498,30*		*52,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6498,30*				*52,00*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12780,80*		*102,00*				
		Сметная стоимость				*1380,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0843	153189,91	--	12913,91	--	547,55	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6495,25*		*548,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6495,25*				*548,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12774,81*		*1077,00*				
		Сметная стоимость				*14538,00*				
179	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,191	273975,99	--	52329,41	--	2218,77	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11616,58*		*2219,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11616,58*				*2219,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22847,41*		*4364,00*				
		Сметная стоимость				*58912,00*				
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
180	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	71	770,89	3,18	54733,23	225,89	21985,64	0,70	49,84
		м2 горизонтальной проекции		521,55	1,49	37030,11	105,86	50,8	0,00	0,13

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
180.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,70	49,8400	742,950	37030,11
180.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,1278		
180.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,1278		225,89
180.4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00	0,0206	243972,640	5023,40
180.5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00	0,0057	29921,700	169,96
180.6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,06	3,9000	3145,680	12283,88

		Накладные расходы -		*309,66*		*21986,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*265,71*				*18865,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,95*				*3121,00*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86,44*		*6138,00*				
		Сметная стоимость				*82856,00*				
181	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	27	8844,24	1424,60	238794,54	38464,09	61280,46	4,54	122,58
		м3 кладки		3246,60	331,32	87658,18	8945,75	50,8	0,40	10,80

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,54	122,5800	715,110	87658,18			
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,40	10,8000					
181.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,40	10,8000		38464,09			
181.4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,4800	17346,180	112403,25			
181.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0135	17463,400	235,76			
181.6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	10,2600	--	--			
181.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,04	1,1900	28,000	33,26			
		Накладные расходы -		*2269,65*		*61280,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817,59*				*49075,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,06*				*12206,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*889,11*		*24006,00*				
		Сметная стоимость				*324081,00*				
182	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	57,2	1449,85	146,38	82931,22	8372,78	31436,80	1,21	69,21
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		887,74	34,04	50778,77	1947,29	50,8	0,04	2,35
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1,21	69,2100	733,670	50778,77			
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	2,3500					
182.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,04	2,3500		8372,78			
182.4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	1,3200	17744,150	23344,20			
182.5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00	0,0013	205870,680	270,84			
182.6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0092	17463,400	159,83			
182.7	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,05	2,8800	--	--			
182.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00	0,1716	28,000	4,80			
		Накладные расходы -		*549,59*		*31437,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*468,27*				*26785,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,33*				*4652,00*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*159,96*		*9149,00*				
		Сметная стоимость				*123517,00*				