Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есильского района СКО"
Подрядчик: ТОО "Петроальянс"
Наименование обьекта: Реконструкция электролинии ВЛ-0,4 КВТ И КТП 10/0,4КВ в с.Горное Есильского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 49	27.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Ранее заактированная сумма с НДС	в отчетном месяце с НДС	Из графы 1							
			Стоимость выполненных работ по договору	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни - тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция электролинии ВЛ-0,4 КВТ И КТП 10/0,4КВ в с.Горное Есильского района Северо-Казахстанской области	9 373 400	13 000 000	22 373 400						1 392 857	13 000 000

Заказчик
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Имантаев К.Г.

Подрядчик
Директор ТОО"ПетроАльянс" Котова Т.Ф.

Заказчик:ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есильского района СКО»
Наименование объекта: Реконструкция электролинии ВЛ-0,4КВТ и КТП 10/0,4 КВ в с. Горное Есильского района Северо-Казахстанской области

Акт №2
приемки выполненных работ за февраль месяц 2019г.
Реконтрукция электролинии ВЛ-0,4КВТ и КТП 10/0,4 КВ в с.Горное Есильского района Северо-Казахстанской области

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	% рабочих-строителей / машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е99-1-1 С123-060109-1004 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв. 2016г.	Кабели силовые АСБЛ 3Х50-10 ГОСТ 18410-73 *км*	0,0265	2461344,23 –	– –	65226 –	– –	– –	–	–
2	Е99-1-1 С 121-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 КВТ, длина 9,5м, марка СВ 95-2А/СВ95-3/ *шт*	10	20657,81 –	– –	206578 –	– –	– –	–	–
3	Е99-1-1 С123-061201-0921 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	0,22	1155417,81 –	– –	254192 –	– –	– –	–	–
4	Е99-1-1 С123-060137-0729 РСНБ РК 2015 в ценах	Кабели силовые АВББШВ 4Х25 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0337	710791,06 –	– –	23954 –	– –	– –	–	–

	4кв.2016г.									
5	Е99-1-1 С123-060137-0733 РСНБ РК2015 в ценах 4кв.2016г.	Кабели силовые АВБбШВ 4Х95 (МК)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0867	1565563,84	–	135734	–	–	–	–
6	Е99-1-1 С151610-27 К =2,727	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 КВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типагес-1КВТК4-95 СЛ-НБ, STKR3,27 *шт*	6	43904,7	–	263428	–	–	–	–
7	Е99-1-1 С123-061201-0917 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р52373-2005 *км*	0,182	339246,16	–	61743	–	–	–	–
8	Е99-1-1 С123-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	0,94	119458,25	–	112291	–	–	–	–
9	Е99-1-1 С121-0500301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 6мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0859	196397,27	–	16871	–	–	–	–
10	Е99-1-1 С121-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016 г.	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1, диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,4712	196397,56	–	92543	–	–	–	–
11	Е99-1-1 С121-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1, диаметром от 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,3602	162701,13	–	58605	–	–	–	–
12	Е99-1-1 С121-049999-	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из	3,45	38947,97	–	134370	–	–	–	–

	9917 РСНБ 2015 в ценах 4кв.2016г.	тяжелого бетона класса В15(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*		–	–	–	–	–	–	–
13	Е99-1-1 С124-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	323	1616,21 –	– –	522036 –	– –	– –	– –	– –
14	Е99-1-1 С124-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *м*	886,8	545,79 –	– –	484006 –	– –	– –	– –	– –
15	Е99-1-1 С124-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	522	168,31 –	– –	87858 –	– –	– –	– –	– –
16	Е99-1-1 С124-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Зажимы поддерживающие SO130 гост р 51177-98 *шт*	188	2891,89 –	– –	543675 –	– –	– –	– –	– –
17	Е99-1-1 С124-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	507	1601,49 –	– –	811955 –	– –	– –	– –	– –
18	Е99-1-1 С124-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	579	1601,49 –	– –	927263 –	– –	– –	– –	– –
19	Е99-1-1 С124-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	327	2326,65 –	– –	760815 –	– –	– –	– –	– –

20	Е99-1-1 С124-040207-2306 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Кронштейн У4 *шт*	53	5369,28	–	284572	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	Е99-1-1 С124-040202-0809 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Зажимы поддерживающие SO 125 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	69	1343,42	–	92696	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	Е99-1-1 С124-040207-3209 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	зажимы анкерные (СИП) SO 251.01 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	66	3661,13	–	241635	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
23	Е99-1-1 С124-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Зажимы анкерные (СИП) SO157.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	50	983,35	–	49168	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
24	Е99-1-1 С124-040207-3213 РСНБ 2015 в ценах 4кв.2016г.	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	22	1047,62	–	23048	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
25	Е99-1-1 С124-040207-4948 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	69	2409,7	–	166269	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
26	Е99-1-1 Ц13-080201-0810 РСНБ РК2015	Кабель до 35 КВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам. с креплением по всей длине, масса 1м до 1кг/зарядка/ *м*	355,5	274,49	–	97581	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
27	Е99-1-1 Ц13-200206- 0104 РСНБ РК2015	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре *шт*	79	10834,6	–	855933	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

28	E99-1-1 С123-070103-0315 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Светильники,тип РКУ 10-250-022 ГОСТ 8045-82 *шт*	79	9967,07	–	787399	–	–	–	–
29	E99-1-1 С123-061201-0917 РСНБ РК 2015 в ценах 4кв.2016г.	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	2,492	339246,16	–	845401	–	–	–	–

Всего прямые затраты	**9008859**
	5943686
В том числе стоимость: монтажных работ, тенге	
стоимость: материалов, тенге	5943686
Накладные расходы, тенге	
Сметная прибыль, тенге	374856
	506792
Всего: Стоимость монтажных работ, тенге	
	6825334
Стоимость общестроительных работ, тенге	

Местные материалы, тенге	3065173
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль, тенге	3065173
Всего: Стоимость общестроительных работ, тенге	125587
Итого по акту, тенге	251997
	3442757
	10268091
Временные здания и сооружения (2,4 %)	246436
Итого с временными зданиями и сооружениями, тенге	10614627
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	335 417
Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, тенге	10 850 044
Итого в текущих ценах 2016 года, тенге	**10 850 044**
Итого по акту в текущих ценах на 2 кв. 2017 года, тенге с К= 1,0697784	**11 607 143**
НДС (12 %)	1 392 857

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	13 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есильского района СКО

Имантаев К.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО»ПетроАльянс»

Котова Т.Ф.

Технадзор:

Директор ТОО «Фиридо» Долгов В.Г.

Горячев И.Н.